

Инвестор:

Заказчик: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, 664003, г. Иркутск, ул. Грязнова, д. 1

Подрядчик: ООО "АНГАРА" 664528, Иркутская область, м-н Иркутский, г.п. Марковское, р.п. Маркова, ул. Голышева, дом 5/39, кв. 5

Объект - Многоквартирный дом по адресу: Иркутская обл., г. Усть-Илимск, проспект Мира, д. 18

	Код		
Форма по ОКУД	322001		
по ОКПО			
по ОКПО	22842231		
по ОКПО	22849902		
по ОКПО			
номер	83/А-Г/2022		
дата	08	02	2022
Вид операции			

Договор подряда (контракт)

СПРАВКА

Номер документа	Дата составления
1	18.08.2022

Отчетный период	
с	по
15.05.2022	18.08.2022

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе за отчетный месяц
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат,		4 329 392,40	4 329 392,40	4 329 392,40
	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения		4 329 392,40	4 329 392,40	4 329 392,40
Итого, руб.					4 329 392,40
Налог на добавленную стоимость, руб.					-
Всего с учетом налогов, руб.					4 329 392,40



Генеральный директор
 Фонда капитального
 ремонта
 многоквартирных домов
 Иркутской области

должность

Первая заместитель - по генеральному директору

СВЕЧКАРЁВА Е.А.

В.Ю. Лысов

расшифровка

30.08.2022



Директор ООО "АНГАРА"

должность

С.А. Черданцев

расшифровка

ИВАНОВА А.Г.

2103 от 30.08.22

ЭКЗ. ФОНДА

форма по ОК/Д

Код
0322005

Инвестор

по ОКПО

Заказчик (генподрядчик)

ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 664011,
(организация, адрес, телефон, факс)

по ОКПО

22842231

Подрядчик (субподрядчик)

ООО "Ангара" 664528, Иркутская область, м-н Иркутский, г.п. Марковское, р.п. Маркова, ул. Гольщикова,
(организация, адрес, телефон, факс)

по ОКПО

22849902

Стройка

Многоквартирный дом, расположенный по адресу: Иркутская обл., г. Усть-Илимск, проспект Мира, Д. 18
(наименование, адрес)

Объект

Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
(наименование)

(наименование)

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер
Дата

83/А-Г/2022
08.02.2022

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	18.08.2022	15.05.2022	18.08.2022

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ АКТ

Смета № 1.2.1, Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

4329,39 тыс.руб.

Средства на оплату труда

491,17 тыс.руб.

Сметная трудоемкость

1436,08 чел.час.

№ п/п	№ п/п в акте	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.		
					на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Подготовительные работы										
1	1	ГЭСНр65-23-3	Слив воды из системы		1000 м3	28,2744				
			1 ОТ							1 587,00
			1-1-7. Затраты труда рабочих (ср 1,7)	чел.-ч	0,21		5,937624	267,29		1 587,00
			<i>Итого</i>							1 587,00
			Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, п.99.2 санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	104		104			1 587,00
			Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, п.99.2 санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	52		52			1 650,00
			Всего по позиции							4 062,00

Раздел 2. Монтаж системы отопления										
Итого по разделу 1 Подготовительные работы										
2	2	ГЭСН18-03-001-03	Установка конвекторов		100 кВт	0,84672				
			Приказ от 04.09.2019 № 519/лр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
			Зональный коэфф-т, применительно для территории приравн. к Крайнему Северу.Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.							
			1 ОТ							26 663,00
			1-3-4 Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.-ч	87	1,15	84,714336	314,74		26 663,00
			2 ЭМ							3 033,00
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,09	1,13	0,0861114	1 818,96	1,25	196,00
			91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.час	0,97	1,13	0,9280898	515,75	1,25	598,00
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	1,75	1,13	1,6743888	1 069,65	1,25	2 239,00
			3 в т.ч. ОТМ							1 006,00
			2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,81	1,25	2,874104	338,22		1 006,00
			4 М							886,00
			01.7.15.07-0024 Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 8x40 мм	1000 шт	0,089	1,26	0,0949512	352,79		33,00
			01.7.15.14-0194 Шурупы с шестигранной головкой 12x70 мм	т	0,0046	1,26	0,0049076	173 717,59		853,00
			<i>Итого</i>							30 582,00
			ФОТ							27 669,00
			Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, п.16, Приказ № 812/лр от 21.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.25 вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	122	0,9	109,8			30 381,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. СП Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, п.16, Приказа № 774/лр от 11.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.16 вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	72	0,85	61,2			16 933,00
Всего по позиции										
3	ТЦ_18.5.06.02_38_385107920_30.05.2	Конвектор настенный		шт	42		5 950,00	1,26		77 896,00
		(Материалы) Цена=7000/1,2*1,02								314 874,00
Зональный коэфф-т, применительно Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх. для территории приравн. к Крайнему Северу;Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.										
Всего по позиции										
4	ГЭСНМ11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: До 1,5 кг		шт	42					314 874,00
Приказа от 04.09.2019 № 519/лр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
Зональный коэфф-т, применительно Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх. для территории приравн. к Крайнему Северу;Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.										
		1 ОТ								14 853,00
		1-4-2 Затраты труда рабочих (ср 4,2)		чел.-ч	1,03	1,15	49,749	348,31		17 328,00
		4 М								312,00
		01.1.02.08-0031 Прокладки паронитовые		кг	0,042	1,26	2,22264	163,77		364,00
		Итого								17 692,00
		ФОТ								17 328,00
		Приказа № 812/лр от 21.12.2020 Прил. НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной п.53 техники		%	91					15 768,00
		Приказа № 774/лр от 11.12.2020 Прил. СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной п.53 техники		%	46					7 971,00
Всего по позиции										
5	ТЦ_18.1.06.01_38_385107920_30.05.2	Клапан ручной балансировочный USV-S с вн.р. Ду 15		шт	3		3 910,00	1,26		41 431,00
		(Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) Цена=4600/1,2*1,02								14 780,00
Зональный коэфф-т, применительно Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх. для территории приравн. к Крайнему Северу;Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.										
Всего по позиции										
6	ТЦ_18.1.06.01_38_385107920_30.05.2	Клапан ручной балансировочный USV-S с вн.р. Ду 20		шт	39		4 675,00	1,26		229 730,00
		(Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))								14 780,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Зональный коэфф-т, применительно для территории приравн. к Крайнему Северу.Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.	Цена=6500/1,2*1,02							
		Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх.								
7	7	ТЦ_18.1.09.06_38_3851017920_30.05.2022_02	Кран шаровый ROMMER г/ш 1 рычаг	шт			24	748,00	1,26	229 730,00
		(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))								22 620,00
		Зональный коэфф-т, применительно для территории приравн. к Крайнему Северу.Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.	Цена=880/1,2*1,02							
		Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх.								
8	8	ТЦ_18.1.09.12_38_3851017920_30.05.2022_02	Кран шаровый американка ROMMER г/ш 1/2 бабочка	шт			81	425,00	1,26	43 376,00
		(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))								
		Зональный коэфф-т, применительно для территории приравн. к Крайнему Северу.Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.	Цена=500/1,2*1,02							
		Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх.								
9	9	ТЦ_18.1.09.12_38_3851017920_30.05.2022_02	Кран шаровый американка ROMMER г/ш 3/4 бабочка	шт			69	637,50	1,26	43 376,00
		(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))								55 424,00
		Зональный коэфф-т, применительно для территории приравн. к Крайнему Северу.Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.	Цена=750/1,2*1,02							
		Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх.								
10	10	ТЦ_18.1.09.06_38_3851017920_30.05.2022_02	Кран шаровый ROMMER г/г 1/2 рычаг	шт			6	340,00	1,26	55 424,00
		(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))								2 570,00
		Зональный коэфф-т, применительно для территории приравн. к Крайнему Северу.Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.	Цена=400/1,2*1,02							
		Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх.								
		Всего по позиции								2 570,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	11	ГЭСН18-07-001-05	Установка кранов воздушных	компл						
		Приказ от 04.09.2019 № 519/лр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Зональный коэфф-т, применительно Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх. для территории приравн. к Крайнему Северу. Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.								
			1 ОТ							297,00
			1-4-4 Затраты труда рабочих (ср 4,4)	чел.-ч	0,12	1,15	0,828	358,41		297,00
			4 М							49,00
			01.7.07.29-0101 Очес лыжной	кг	0,01	1,26	0,0756	266,44		20,00
			14.4.02.04-0142 Краска масляная земляная МА-0115, мушья, сурик	кг	0,02	1,26	0,1512	124,15		19,00
			14.5.05.01-0012 Олифа комбинированная для разведения масляных лакокрасочных материалов и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,00001	1,26	0,0000756	133 594,44		10,00
			<i>Итого</i>							346,00
			ФОТ							297,00
			Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. НР Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, п.16, Приказ № 812/лр от 21.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.25 вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	122	0,9	109,8			326,00
			Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. СП Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, п.16, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.16 вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			182,00
			Всего по позиции							854,00
12	12	ТЦ_18-1_10.09_38_3851017920_30.05.2022_02	Воздухоотводчик автоматический СТОУТ 1/2 нижеподключенные (Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))	шт			6	637,50	1,26	4 820,00
			Цена=750/1,2*1,02							
			Зональный коэфф-т, применительно Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх.							
			для территории приравн. к Крайнему Северу. Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.							
			Всего по позиции							12
13	13	ГЭСН16-05-001-02	Установка вентиляей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм	шт						4 820,00
			Приказ от 04.09.2019 № 519/лр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Зональный коэфф-т, применительно для территории приравн. к Крайнему Северу. Общее положение ТЕР-2001, п. 1.03.								
		1 ОТ 1-3-5 Затраты труда рабочих (ср 3,5) 2 ЭМ		чел.-ч	1,47	1,15	20,286	318,78		6 467,00 6 467,00 590,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)		маш.час маш.час	0,02 0,35	1,13 1,13	0,2712 4,746	1 069,65 38,29	1,25 1,25	363,00 227,00
		3 в т.ч. ОТм 2 Затраты труда машинистов 4 М		чел.-ч	0,02	1,25	0,3	338,22		101,00 101,00 1 708,00
		01.1.02.08-0001 Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм		1000 шт	0,002	1,26	0,03024	8 595,76		260,00
		01.7.11.07-0045 Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм 01.7.15.03-0014 Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметр 16 мм		Т Т	0,00014 0,0011	1,26 1,26	0,0021168 0,016632	126 947,67 70 906,29		269,00 1 179,00
		<i>Итого</i>								8 765,00
		ФОТ								6 568,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.25 вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	122	0,9	109,8			7 212,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.16 вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	72	0,85	61,2			4 020,00
101	14	ТЦ_18.1.09.11_38_3851017920_05.07. 2022_02	Кран шаровый ALSO фланцевый Ду 50	шт			12	5 780,00	1,26	19 997,00 87 394,00
			(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))							
			Цена=6800/1,2*1,02							
		Зональный коэфф-т, применительно для территории приравн. к Крайнему Северу. Общее положение ТЕР-2001, п. 1.03.								
15	15	ГЭСН16-05-001-02	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм	шт			12			87 394,00
			Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Зональный коэфф-т, применительно Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх. для территории приравн. к Крайнему Северу. Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.								
		1 ОТ								
		1-3-5 Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел-ч	1,47	1,15	20,286	318,78			6 467,00
		2 ЭМ								6 467,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,02	1,13	0,2712	1 069,65	1,25		590,00
		91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	0,35	1,13	4,746	38,29	1,25		363,00
		3 в т.ч. ОТМ								227,00
		2 Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	1,25	0,3	338,22			101,00
		4 М								101,00
		01.1.02.08-0001 Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм	шт	0,002	1,26	0,03024	8 595,76			1 708,00
		01.7.11.07-0045 Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм	т	0,00014	1,26	0,0021168	126 947,67			269,00
		01.7.15.03-0014 Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметр 16 мм	т	0,0011	1,26	0,016632	70 906,29			1 179,00
		Итого								8 765,00
		ФОТ								6 568,00
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, п.16, Приказ № 812/лр от 21.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.25 вентиляция и кондиционирование воздуха)								
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, п.16, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.16 вентиляция и кондиционирование воздуха)								
		Всего по позиции								
16	ТЛ_18.1.06.10_38_3851017920_30.05.2022_02	Кран регулирующей ТЕМПЕР фланцевый Ду 50	шт			12	13 600,00	1,26		19 997,00
		(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))								
		Цена=16000/1,2*1,02								
		Зональный коэфф-т, применительно Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх. для территории приравн. к Крайнему Северу. Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.								
		Всего по позиции								
17	ГЭСН16-02-001-01	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм	100 м			2,72				205 632,00
		Приказ от 04.09.2019 № 519/лр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЭП=1,15; ЭМ=1,25; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Зональный коэфф-т, применительно для территории приравн. к Крайнему Северу, Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.	Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх.							
		1 ОТ								
		1-4-0 Затраты труда рабочих (ср 4)		чел.-ч	29,7	1,15	92,9016	338,22		13 400,00
		2 ЭМ								31 421,00
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т		маш.час	0,08	1,13	0,245888	1 381,24	1,25	425,00
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.час	0,07	1,13	0,215152	1 818,96	1,25	489,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,35	1,13	1,07576	1 069,65	1,25	1 438,00
		91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки		маш.час	1,15	1,13	3,53464	3,69	1,25	16,00
		3 в т.ч. ОТм								245,00
		2 Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,5	1,25	1,7	338,22		575,00
		4 М								445,00
		01.3.02.03-0012 Ацетилен растворенный технический, марка Б		Т	0,00013	1,26	0,0004455	722 203,17		322,00
		01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический		м3	0,281	1,26	0,9630432	166,79		161,00
		01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,25	1,26	0,8568	12,83		11,00
		01.7.07.29-0101 Очес льняной		кг	0,06	1,26	0,205632	266,44		55,00
		01.7.11.04-0072 Проволока сварочная легированная, диаметр 4 мм		Т	0,00017	1,26	0,0005826	112 523,92		66,00
		03.1.02.03-0015 Известь строительная негашеная хлорная, марка А		кг	0,0009	1,26	0,0030845	32,02		
		14.4.02.04-0142 Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный		кг	0,44	1,26	1,507968	124,15		187,00
		14.5.05.01-0012 Олифа комбинированная для разведения масляных пестротых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям		Т	0,00053	1,26	0,0018164	133 594,44		243,00
		Итого								34 834,00
		ФОТ								31 996,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.25 вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	122	0,9	109,8			35 132,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.16 вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	72	0,85	61,2			19 582,00
18	18	ФСЦ-23.7.01.03-0001	Всего по позиции	М	272			129,42	1,26	89 548,00
			Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения, диаметр 15 мм	М						44 355,00
			(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))							
			Зональный коэфф-т, применительно для территории приравн. к Крайнему Северу, Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.							
			Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх.							
			Всего по позиции							44 355,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	19	ГЭСН16-02-001-02	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм	100 м			1,278			
			Приказ от 04.09.2019 № 519/лр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25							
			Зональный коэфф-т, применительно Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к раск.; МАТ=1,26 к раск. Для территории приравн. к Крайнему Северу.Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.							
			1 ОТ							27 378,00
			1.4-0 Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.-ч	29,7	1,15	43,65009	338,22		14 763,00
			2 ЭМ							2 063,00
			91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,08	1,13	0,1155312	1 381,24	1,25	199,00
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,07	1,13	0,1010898	1 818,96	1,25	230,00
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,35	1,13	0,505449	1 069,65	1,25	676,00
			91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	маш.час	1,15	1,13	1,660761	3,69	1,25	8,00
			3 в т.ч. ОТМ							501,00
			2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,5	1,25	0,79875	338,22		270,00
			4 М							916,00
			01.3.02.03-0012 Ацетилен растворенный технический, марка Б	т	0,00013	1,26	0,0002093	722 203,17		151,00
			01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический	м3	0,281	1,26	0,4524887	166,79		75,00
			01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,44	1,26	0,7085232	12,83		9,00
			01.7.07.29-0101 Очес льняной	кг	0,06	1,26	0,0966168	266,44		26,00
			01.7.11.04-0072 Проволока сварочная легированная, диаметр 4 мм	т	0,00017	1,26	0,0002737	112 523,92		31,00
			03.1.02.03-0015 Известь строительная негашеная хлорная, марка А	кг	0,0016	1,26	0,0025764	32,02		
			14.4.02.04-0142 Краска масляная земляная МА-0115, мушья, суржик железный	кг	0,44	1,26	0,7085232	124,15		88,00
			14.5.05.01-0012 Олифа комбинированная для разведения масляных лакокрасочных материалов и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,00053	1,26	0,0008534	133 594,44		114,00
			Итого							16 370,00
			ФОТ							15 033,00
			Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. НР Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, п.16, Приказ № 812/лр от 21.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.25 вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	122	0,9	109,8			16 506,00
			Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. СП Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, п.16, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.16 вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			9 200,00
			Всего по позиции							42 076,00
20	20	ФССЦ-23.7.01.03-0002	Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения, диаметр 20 мм	м			127,8	129,37	1,26	20 832,00
			(Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Зональный коэфф-т, применительно для территории приравн. к Крайнему Северу. Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.								
23	21	ГЭСН16-02-001-04	100 м				0,207			20 832,00
		Всего по позиции	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм							
		Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ЭЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
		Зональный коэфф-т, применительно для территории приравн. к Крайнему Северу. Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.	Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх.							
		1 ОТ								
		1-4-0 Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.-ч	29,7	1,15		7,070085	338,22		6 238,00
		2 ЭМ								2 391,00
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,08	1,13		0,0187128	1 381,24	1,25	470,00
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,07	1,13		0,0163737	1 818,96	1,25	32,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,35	1,13		0,0818685	1 069,65	1,25	37,00
		91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	маш.час	1,15	1,13		0,2689965	3,69	1,25	109,00
		3 в т.ч. ОТм								1,00
		2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,5	1,25		0,129375	338,22		114,00
		4 М								44,00
		01.3.02.03-0012 Ацетилен растворенный технический, марка Б	Т	0,00013	1,26		0,0000339	722 203,17		215,00
		01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический	М3	0,281	1,26		0,0732904	166,79		24,00
		01.7.03.01-0001 Вода	М3	1,13	1,26		0,2947266	12,83		12,00
		01.7.07.29-0101 Очес льняной	кг	0,06	1,26		0,0156492	266,44		4,00
		01.7.11.04-0072 Проволока сварочная легированная, диаметр 4 мм	Т	0,00017	1,26		0,0000443	112 523,92		4,00
		03.1.02.03-0015 Извесь строительная негашеная хлорная, марка А	кг	0,004	1,26		0,0010433	32,02		5,00
		14.4.02.04-0142 Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,44	1,26		0,1147608	124,15		14,00
		14.5.05.01-0012 Олифа комбинированная для разведения масляных грунтовок красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	Т	0,00053	1,26		0,0001382	133 594,44		18,00
		Итого								2 651,00
		ФОТ								2 435,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.25 вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	122	0,9		109,8			2 674,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.16 вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85		61,2			1 490,00
		Всего по позиции								6 815,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	22	ФССЦ-23.7.01.03-0004	Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения, диаметр 32 мм	М			20,7	157,23	1,26	4 101,00
<p>(Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))</p> <p>Зональный коэфф-т, применительно Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к раск.; МАТ=1,26 к раск.</p> <p>Для территории приравн. к Крайнему Северу. Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.</p>										
25	23	ГЭСН16-02-001-05	Всего по позиции Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм	100 м			1,376			4 101,00
<p>Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЭП=1,15; ЭМ=1,25; ЭПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25</p> <p>Зональный коэфф-т, применительно Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к раск.; МАТ=1,26 к раск.</p> <p>Для территории приравн. к Крайнему Северу. Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.</p>										
<p>1 ОТ</p> <p>1-4-0 Затраты труда рабочих (ср 4)</p> <p>2 ЭМ</p> <p>91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т маш.час 0,08 1,13 0,1243904 1 381,24 1,25 1789,00</p> <p>91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т маш.час 0,07 1,13 0,1088416 1 818,96 1,25 247,00</p> <p>91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 0,35 1,13 0,544208 1 069,65 1,25 728,00</p> <p>91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки маш.час 1,15 1,13 1,788112 3 89 1,25 8,00</p> <p>3 в т.ч. ОТМ</p> <p>2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,5 1,25 0,86 338,22 291,00 313,00</p> <p>4 М</p> <p>01.3.02.03-0012 Ацетилен растворенный технический, марка Б т 0,00013 1,26 0,0002254 722 203,17 604,00</p> <p>01.3.02.08-0001 Кислород газобразный технический М3 0,281 1,26 0,4871866 166,79 163,00</p> <p>01.7.03.01-0001 Вода М3 1,76 1,26 3,0514176 12,83 81,00</p> <p>01.7.07.29-0101 Очес. льняной кг 0,06 1,26 0,1040256 266,44 39,00</p> <p>01.7.11.04-0072 Проволока сварочная легированная, диаметр 4 мм т 0,00017 1,26 0,0002947 112 523,92 28,00</p> <p>03.1.02.03-0015 Известь строительная негашеная хлорная, марка А кг 0,0063 1,26 0,0109227 32,02 33,00</p> <p>14.4.02.04-0142 Краска масляная зевляная МА-0115, мушля, сурки кг 0,44 1,26 0,7628544 124,15 95,00</p> <p>14.5.05.01-0012 Олифа комбинированная для разведения масляных пистолетных красок и для внешних работ по деревянным поверхностям т 0,00053 1,26 0,0009189 133 594,44 123,00</p> <p><i>Итого</i> 17 655,00</p> <p>ФОТ 16 186,00</p>										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.25 вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	122	0,9	109,8			17 772,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.16 вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	72	0,85	61,2			9 906,00
26	24	ФСЦ-23.7.01.03-0005	Всего по позиции	м			137,6	183,45	1,26	45 333,00
			Трубопроводы из стальных водопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения, диаметр 40 мм							31 806,00
			(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))							
		Зональный коэфф-т, применительно для территории приравн. к Крайнему Северу. Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.								
27	25	ГЭСН16-02-005-02	Всего по позиции	100 м			1,47			31 806,00
			Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм							
		Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		Зональный коэфф-т, применительно для территории приравн. к Крайнему Северу. Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.								
			1 ОТ							34 466,00
			1-4-1 Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел.-ч	55,3	1,15	93,48465	343,01		32 066,00
			2 ЭМ							2 883,00
			91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,12	1,13	0,199332	1 381,24	1,25	344,00
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,07	1,13	0,116277	1 818,96	1,25	264,00
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,87	1,13	1,445157	1 069,65	1,25	1 932,00
			91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	маш.час	18,44	1,13	30,630684	3,69	1,25	141,00
			3 в т.ч. ОТм							708,00
			2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,06	1,25	1,94775	338,22		659,00
			4 М							836,00
			01.3.02.03-0001 Ацетилен газообразный технический	м3	0,32	1,26	0,592704	772,42		458,00
			01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический	м3	0,35	1,26	0,64827	166,79		108,00
			01.7.03.01-0001 Вода	м3	2,75	1,26	5,09355	12,83		65,00
			01.7.11.04-0072 Проволока сварочная легированная, диаметр 4 мм	т	0,0002	1,26	0,0003704	112 523,92		42,00
			03.1.02.03-0015 Известь строительная негашеная хлорная, марка А	кг	0,0099	1,26	0,0183368	32,02		1,00
			04.3.01.09-0016 Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3	0,008	1,26	0,0148176	7 019,91		104,00
			<i>Итого</i>							35 525,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ФОТ							
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, п.16, Приказ № 812/лр от 21.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.25 вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	122	0,9	109,8			32 725,00 35 932,00
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, п.16, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.16 вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	72	0,85	61,2			20 028,00
28	26	ФССП-23.5.02.02-0004	Всего по позиции Трубы стальные электроварные прямошовные из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	М			147	290,17	1,26	91 485,00 53 745,00
			(Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))							
			Зональный коэфф-т, применительно Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к раск.; МАТ=1,26 к раск. для территории приравн. к Крайнему Северу; Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.							
29	27	ГЭСН16-02-005-03	Всего по позиции Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электроварных труб диаметром: 65 мм	100 м			0,478			53 745,00
			Приказ от 04.09.2019 № 519/лр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по введению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
			Зональный коэфф-т, применительно Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к раск.; МАТ=1,26 к раск. для территории приравн. к Крайнему Северу; Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.							
			1 ОТ							31 052,00
			1-4-1 Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел.-ч	65,6	1,15	36,06032	343,01		12 369,00
			2 ЭМ							2 585,00
			91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,15	1,13	0,081021	1 381,24	1,25	140,00
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,08	1,13	0,0432112	1 818,96	1,25	98,00
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	1,01	1,13	0,5455414	1 069,65	1,25	729,00
			91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	маш.час	24,94	1,13	13,4710916	3,69	1,25	62,00
			3 в т.ч. ОТМ							629,00
			2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,24	1,25	0,7409	338,22		251,00
			4 М							861,00
			01.3.02.03-0001 Ацетилен газообразный технический	М3	0,41	1,26	0,2469348	772,42		191,00
			01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический	М3	0,45	1,26	0,271026	166,79		45,00
			01.7.03.01-0001 Вода	М3	4,64	1,26	2,7945792	12,83		36,00
			01.7.11.04-0072 Проволока сварочная легированная, диаметр 4 мм	Т	0,0003	1,26	0,0001807	112 523,92		20,00
			03.1.02.03-0015 Извесь строительная негашеная хлорная, марка Д	кг	0,0166	1,26	0,0099978	32,02		
			04.3.01.09-0016 Раствор готовый кладочный, цементный, М200	М3	0,012	1,26	0,0072274	7 019,91		51,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого							11
			ФОТ							13 741,00
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.25 вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	122	0,9	109,8			12 620,00
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.16 вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			13 857,00
30	28	ФССЦ-23.5.02.02-0039	Всего по позиции Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))	м			47,8	474,89	1,26	35 321,00 28 602,00
			Зональный коэфф-т, применительно для территории приравн. к Крайнему Северу, Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.							
31	29	ГЭСН16-02-005-04	Всего по позиции Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм	100 м			1,013			28 602,00
			Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
			Зональный коэфф-т, применительно для территории приравн. к Крайнему Северу, Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.							
			1 ОТ							41 182,00
			1-4-1 Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел.-ч	72,5	1,15	84,456875	343,01		28 970,00
			2 ЭМ							4 437,00
			91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,27	1,13	0,3090663	1 381,24	1,25	534,00
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,1	1,13	0,114469	1 818,96	1,25	260,00
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	1,4	1,13	1,602566	1 069,65	1,25	2 143,00
			91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	маш.час	34,92	1,13	39,9725748	3,69	1,25	184,00
			3 в т.ч. ОТм							1 078,00
			2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,77	1,25	2,2412625	338,22		758,00
			4 М							1 592,00
			01.3.02.03-0001 Ацетилен газообразный технический	м3	0,61	1,26	0,7765918	772,42		601,00
			01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический	м3	0,67	1,26	0,8551746	166,79		143,00
			01.7.03.01-0001 Вода	м3	7,03	1,26	8,9729514	12,83		115,00
			01.7.11.04-0072 Проволока сварочная легированная, диаметр 4 мм	т	0,0005	1,26	0,0006382	112 523,92		72,00
			03.1.02.03-0015 Известь строительная негашеная хлорная, марка А	кг	0,0251	1,26	0,0320371	32,02		1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3	0,021	1,26	0,026804	7 019,91		188,00
			Итого							33 211,00
			ФОТ							29 728,00
			Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. НР Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, п.16, Приказ № 812/лр от 21.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.25 вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	122	0,9				32 641,00
			Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. СП Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, п.16, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.16 вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85				18 194,00
			Всего по позиции							84 046,00
32	30	ФСЦ-23.5.02.02-0005	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок ВСт2кп-БСт4кп и ВСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	м						71 396,00
			(Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))							
			Зональный коэфф-т, применительно Северный коэффциент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх. для территории приравн. к Крайнему Северу;Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.							
			Всего по позиции							71 396,00
33	31	ТЦ_23.8.04.06_38_385107920_30.05.2	Отвод круглошовный ВГП ст. д. 15-90	шт						14 844,00
			(Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))							
			Цена=55/1,2*1,02							
			Зональный коэфф-т, применительно Северный коэффциент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх. для территории приравн. к Крайнему Северу;Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.							
			Всего по позиции							14 844,00
34	32	ТЦ_23.8.04.06_38_385107920_30.05.2	Отвод круглошовный ВГП ст. д. 20-90	шт						12 531,00
			(Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))							
			Цена=78/1,2*1,02							
			Зональный коэфф-т, применительно Северный коэффциент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх. для территории приравн. к Крайнему Северу;Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.							
			Всего по позиции							12 531,00
37	33	ТЦ_23.8.04.06_38_385107920_30.05.2	Отвод круглошовный ВГП ст. д. 40-90	шт						2 827,00
			(Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))							
			Цена=120/1,2*1,02							
			Всего по позиции							12 531,00
			Итого							2 827,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Зональный коэфф-т, применительно для территории приравн. к Крайнему Северу. Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.	Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх.							
38	34	ФСЦ-23.8.04.06-0311	Всего по позиции Отводы стальные кругозогнутые, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,0-3,5 мм, угол 90°, 60°, 45° (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))	шт.	26	130,77	1,26			2 827,00 4 284,00
39	35	ТЦ_23.8.04.06_38_385107920_30.05.2 022_02	Северный коэфф-т, применительно для территории приравн. к Крайнему Северу. Общее положение ТЕР-2001, п.1.03. Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх.	шт	24	391,00	1,26			4 284,00 11 824,00
40	36	ФСЦ-23.8.04.06-0312	Всего по позиции Отводы кругозогнутые из стали марки 20, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5-4,0 мм, угол 90°, 60°, 45° (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) Цена=460/1,2*1,02 Северный коэфф-т, применительно для территории приравн. к Крайнему Северу. Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.	шт.	15	306,35	1,26			11 824,00 5 790,00
41	37	ФСЦ-23.8.04.08-0173	Всего по позиции Переходы стальные, номинальный диаметр 32x25 мм (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) Северный коэфф-т, применительно для территории приравн. к Крайнему Северу. Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.	шт.	10	398,99	1,26			5 790,00 603,00
42	38	1-22/5214	Всего по позиции Переход стальной d 45*25 (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) Северный коэфф-т, применительно для территории приравн. к Крайнему Северу. Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.	шт.	12	27,50	1,26			603,00 416,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Зональный коэфф-т, применительно для территории приравн. к Крайнему Северу. Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.	Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх.							
53	49	ФССЦ-23.8.03.04-0162	Всего по позиции	шт			37	32,31	1,26	1 506,00
		Зональный коэфф-т, применительно для территории приравн. к Крайнему Северу. Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.	(Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))							
54	50	1-2215049	Всего по позиции	шт.			84	20,83	1,26	1 506,00
		Зональный коэфф-т, применительно для территории приравн. к Крайнему Северу. Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.	Муфта чугунная переходная 20х15мм (Материалы)							
55	51	ФССЦ-23.8.03.11-0152	Всего по позиции	шт			48	405,99	1,26	2 205,00
		Зональный коэфф-т, применительно для территории приравн. к Крайнему Северу. Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, марка стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм (Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))							
56	52	1-2213906	Всего по позиции	шт.			48	7,25	1,26	438,00
		Зональный коэфф-т, применительно для территории приравн. к Крайнему Северу. Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.	Прокладка паронитовая Ду50 (Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))							
102	53	ТЦ_23.8.03.06_38_3808275509_04.08.2022_02	Всего по позиции	шт			84	206,55	1,26	438,00
		(Материалы) Цена=243/1,2*1,02	Стон резьбовой (американка) Д. 15							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Зональный коэфф-т, применительно для территории приравн. к Крайнему Северу. Общее положение ТЕР-2001, п. 1.03.	Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх.							
58	54	ГЭСН13-03-002-01	Всего по позиции Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовок	100 м2			1,0628			21 861,00
		Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по введению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
		Зональный коэфф-т, применительно для территории приравн. к Крайнему Северу. Общее положение ТЕР-2001, п. 1.03.	Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх.							
		1 ОТ								2 408,00
		1-4-9 Затраты труда рабочих (ср 4,9)	чел.-ч	3,92	1,15		4,7911024	384,15		1 841,00
		2 ЭМ								105,00
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,01	1,13		0,0120096	7,50	1,25	
		91.06.05-011 Погрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,01	1,13		0,0120096	1 376,07	1,25	21,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,02	1,13		0,0240193	1 069,65	1,25	32,00
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	1,12	1,13		1,3450797	16,18	1,25	27,00
		3 в т.ч. ОТм								18,00
		2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,03	1,25		0,0398855	338,22		13,00
		4 М								5 002,00
		14.4.01.19-0004 Грунтовка химстойкая на основе сополимера виниловых смол, красно-коричневая	т	0,0159	1,26		0,0212921	110 743,59		2 358,00
		14.5.09.07-0030 Растворитель Р-4	кг	8	1,26		10,713024	136,79		1 465,00
		Итого								5 744,00
		ФОТ								1 854,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. НР Защита строительных конструкций и оборудования от	%	95	0,9		85,5			1 585,00
		п.13, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 коррозии								
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. СП Защита строительных конструкций и оборудования от	%	51	0,85		43,35			804,00
		п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 коррозии								
		п.16								
59	55	ГЭСН13-03-004-01	Всего по позиции Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью	100 м2			1,0628			8 133,00
		Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по введению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
		Зональный коэфф-т, применительно для территории приравн. к Крайнему Северу. Общее положение ТЕР-2001, п. 1.03.	Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 ОТ								
		1-3-5 Затраты труда рабочих (ср 3,5)		чел.-ч	2,78	1,15	3,3977716	318,78		1 417,00
		2 ЭМ								1 083,00
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговые усилием до 5,79 кН (0,59 т)		маш.час	0,01	1,13	0,0120096	7,50	1,25	152,00
		91.06.05-011 Попрузчики, грузоподъемность 5 т		маш.час	0,01	1,13	0,0120096	1 376,07	1,25	21,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,03	1,13	0,0360289	1 069,65	1,25	48,00
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт		маш.час	1,95	1,13	2,3418798	16,18	1,25	47,00
		3 в т.ч. ОТМ								24,00
		2 Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,04	1,25	0,05314	338,22		18,00
		4 М								8 384,00
		14.4.04.11-0005 Эмаль двухкомпонентная из сополимера винилхлорида, модифицированного эпоксидной смолой		т	0,027	1,26	0,0361565	163 539,60		5 913,00
		14.5.09.04-0115 Отвердитель амино-фенольный		кг	0,5	1,26	0,669564	0,00		495,00
		14.5.09.07-0030 Растворитель Р-4		кг	2,7	1,26	3,6156456	136,79		7 607,00
		Илгозо								1 101,00
		ФОТ								941,00
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. НР Защита строительных конструкций и оборудования от п.13, Приказ № 812/лр от 21.12.2020 коррозии		%	95	0,9	85,5			477,00
		п.25								
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. СП Защита строительных конструкций и оборудования от п.13, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 коррозии		%	51	0,85	43,35			
		п.16								
		Всего по позиции								9 025,00
60	56	ГЭСНДв-01-017-01	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полистирена трубопроводов наружным диаметром: до 160 мм трубами	10 м			62,42			
		Приказ от 04.09.2019 № 519/лр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		Зональный коэф-т, применительно Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх; МАТ=1,26 к расх. для территории приравн. к Крайнему Северу Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.								
		1 ОТ								103 368,00
		1-4-2 Затраты труда рабочих (ср 4,2)		чел.-ч	2,2	1,15	157,9226	348,31		55 006,00
		2 ЭМ								44 724,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,25	1,13	17,63365	1 069,65	1,25	23 577,00
		91.21.22-443 Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пружек		маш.час	0,39	1,13	27,508494	6,45	1,25	222,00
		3 в т.ч. ОТМ								12 398,00
		2 Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,25	1,25	19,50625	338,22		6 597,00
		4 М								188 541,00
		01.7.06.14-0036 Лента самоклеящаяся термоизоляционная на основе вспененного каучука для герметизации стыков рулонной теплоизоляции, 3х50 мм		м	15	1,26	1179,738	62,95		74 265,00
		10.1.02.02-0101 Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 0,5 мм		кг	0,033	1,26	2,5954236	432,90		1 124,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		12.2.01.01-0021	Клипсы (зажимы)	100 шт	0,3	1,26	23,59476	408,81		9 646,00
		14.1.04.01-0001	Клей на основе вспененного синтетического каучука для склеивания изоляционных материалов	л	0,143	1,26	11,2468356	1 192,18		13 408,00
		14.3.02.06-0001	Краска на водной основе со специальными добавками, для защиты теплоизоляционных материалов	л	0	1,26		4 247,15		
		14.5.09.05-0103	Очиститель клея	л	0,02	1,26	1,572984	1 200,70		1 889,00
			<i>Итого</i>							179 137,00
			ФОТ							61 603,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Теплоизоляционные работы	%	98	0,9	88,2			54 334,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75			28 799,00
			Всего по позиции				46,2	467,50	1,26	262 270,00
94	57	ТЦ_12.2.07.04_38_385107920_30.05.2 022_02	Трубка K-FLEX SOLAR HT 13x22	м						27 214,00
			(Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии) Цена=550/1,2*1,02 Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх. Северу.Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.							
			Всего по позиции				140,6	527,00	1,26	93 361,00
95	58	ТЦ_12.2.07.04_38_385107920_30.05.2 022_02	Трубка K-FLEX SOLAR HT 13x28	м						27 214,00
			(Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии) Цена=620/1,2*1,02 Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх. Северу.Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.							
			Всего по позиции				22,8	650,25	1,26	18 680,00
96	59	ТЦ_12.2.07.04_38_385107920_30.05.2 022_02	Трубка K-FLEX SOLAR HT 13x42	м						93 361,00
			(Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии) Цена=765/1,2*1,02 Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх. Северу.Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.							
			Всего по позиции				151,4	748,00	1,26	142 691,00
97	60	ТЦ_12.2.07.04_38_385107920_30.05.2 022_02	Трубка K-FLEX SOLAR HT 13x48	м						18 680,00
			(Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии) Цена=860/1,2*1,02							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Зональный коэфф-т, применительно для территории приравн. к Крайнему Северу, Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.	Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх.							
Всего по позиции										
98	61	ТЦ_12.2.07.04_38_385107920_30.05.2 022_02	Трубка К-FLEx SOLAR НТ 13x60	М			161,7	833,00	1,26	142 691,00
(Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии) Цена=980/1,2*1,02 Зональный коэфф-т, применительно для территории приравн. к Крайнему Северу, Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.										
Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх.										
Всего по позиции										
99	62	ТЦ_12.2.07.04_38_385107920_30.05.2 022_02	Трубка К-FLEx SOLAR НТ 13x76	М			52,6	850,00	1,26	169 717,00
(Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии) Цена=1000/1,2*1,02 Зональный коэфф-т, применительно для территории приравн. к Крайнему Северу, Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.										
Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх.										
Всего по позиции										
100	63	ТЦ_12.2.07.04_38_385107920_30.05.2 022_02	Трубка К-FLEx SOLAR НТ 13x89	М			111,4	1 105,00	1,26	155 102,00
(Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии) Цена=1300/1,2*1,02 Зональный коэфф-т, применительно для территории приравн. к Крайнему Северу, Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.										
Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх.										
Всего по позиции										
61	64	ФССЦ-23.08.01-0110	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-Зсплс размером: 40x40 мм, толщина стенки 3 мм	Т			0,2063	72 427,72	1,26	18 827,00
(Строительные металлические конструкции) Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх.										
Зональный коэфф-т, применительно для территории приравн. к Крайнему Северу, Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.										
Всего по позиции										
62	65	ТЦ_23.1.02.06_38_385107920_30.05. 2022_02	Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром: 89 мм (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии) Цена=70/1,2*1,02	ШТ			36	59,50	1,26	2 699,00
Всего по позиции										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Зональный коэфф-т, применительно для территории приравн. к Крайнему Северу. Общее положение ТЕР-2001, п. 1.03.	Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх.							
64	66	ФСЦ-23.1.02.06-0046	Всего по позиции Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром: 50 мм (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии) Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх.	10 шт		11,1		464,21	1,26	2 699,00 6 492,00
65	67	ФСЦ-23.1.02.06-0045	Всего по позиции Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром: 40 мм (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии) Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх.	10 шт		1,4		457,36	1,26	6 492,00 807,00
103	68	ФСЦ-23.1.02.06-0041	Всего по позиции Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром: 15 мм (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии) Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх.	10 шт		14,2		437,57	1,26	807,00 7 829,00
109	69	ФСЦ-01.7.15.02-0084	Всего по позиции Болты с шестигранной головкой, диаметр 12 (14) мм (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) Объем=38/1000 Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх.	т		0,038		137 607,92	1,26	7 829,00 6 589,00
108	70	1-22/1477	Всего по позиции Гайка М16 (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))	кг		12		179,83	1,26	6 589,00 2 719,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Зональный коэфф-т, применительно для территории приравн. к Крайнему Северу, Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.	Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх.							
106	71	ТЦ_01.7.15.14_38_3851017920_05.07.2022_02	Шуруп сантехнический М8х100	шт	8	15,30	1,26			2 719,00
		Зональный коэфф-т, применительно для территории приравн. к Крайнему Северу, Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.	Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх.							
		Цена=18/1,2*1,02	(Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))							
		Всего по позиции								154,00
107	72	ТЦ_01.7.15.05_38_3851017920_05.07.2022_02	Гайка удлиненная М8	шт	24	29,75	1,26			900,00
		Зональный коэфф-т, применительно для территории приравн. к Крайнему Северу, Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.	Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх.							
		Цена=35/1,2*1,02	(Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))							
		Всего по позиции								900,00
69	73	ТЦ_01.7.15.14_38_3851017920_30.05.2022_02	Шуруп сантехнический М10х120	шт	140	23,80	1,26			4 198,00
		Зональный коэфф-т, применительно для территории приравн. к Крайнему Северу, Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.	Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх.							
		Цена=28/1,2*1,02	(Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))							
		Всего по позиции								900,00
70	74	ТЦ_01.7.15.14_38_3851017920_30.05.2022_02	Шуруп сантехнический М8х60	шт	168	18,70	1,26			3 958,00
		Зональный коэфф-т, применительно для территории приравн. к Крайнему Северу, Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.	Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх.							
		Цена=22/1,2*1,02	(Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))							
		Всего по позиции								3 958,00
		Всего по позиции								3 958,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	75	ТЦ_01.7.15.07_38_3851017920_30.05.2022_02	Дюбель М16x80	шт			140	29,75	1,26	5 248,00
<p>(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))</p> <p>Цена=35/1,2*1,02 Зональный коэфф-т, применительно для территории приравн. к Крайнему Северу, Общее положение ТЕР-2001, п. 1.03.</p>										
72	76	ТЦ_01.7.15.07_38_3851017920_30.05.2022_02	Дюбель М8x80	шт			168	8,50	1,26	1 799,00
<p>(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))</p> <p>Цена=10/1,2*1,02 Зональный коэфф-т, применительно для территории приравн. к Крайнему Северу, Общее положение ТЕР-2001, п. 1.03.</p>										
75	77	ГЭСН16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм	шт	100 м		7,051			1 799,00
<p>Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</p> <p>Зональный коэфф-т, применительно для территории приравн. к Крайнему Северу, Общее положение ТЕР-2001, п. 1.03.</p>										
		1 ОТ								19 047,00
		1-5-3 Затраты труда рабочих (ср 5,3)		чел.-ч	5,01	1,15	40,6243365	408,64		16 601,00
		2 ЭМ								5 304,00
		91.10.09-011 Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)		маш.час	1,5	1,13	11,951445	309,46	1,25	4 623,00
		4 М								275,00
		01.7.03.01-0001 Вода		м3	1	1,26	8,88426	12,83		114,00
		01.7.07.29-0101 Очес льняной		кг	0,02	1,26	0,1776862	266,44		47,00
		14.4.02.04-0142 Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный		кг	0,05	1,26	0,444213	124,15		55,00
		14.5.05.01-0012 Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям		т	0,00002	1,26	0,0001777	133 594,44		24,00
		Итого								21 464,00
		ФОТ								16 601,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	122	0,9	109,8			18 228,00
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			10 160,00
		Всего по позиции								
										49 852,00
76	78	ГЭСН16-07-005-02	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм	100 м			1,49			49 852,00
		Приказ от 04.09.2019 № 519/лр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
		Зональный коэфф-т, применительно Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расч.; МАТ=1,26 к расч. Для территории приравн. к Крайнему Северу.Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.								
			1 ОТ							6 216,00
			1-5-3 Затраты труда рабочих (ср 5,3)	чел.-ч	5,01	1,15	8,584635	408,64		3 508,00
			2 ЭМ							1 731,00
			91.10.09-011 Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания ниже 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.час	1,5	1,13	2,52555	309,46	1,25	977,00
			4 М							210,00
			01.7.03.01-0001 Вода	м3	3,8	1,26	7,13412	12,83		92,00
			01.7.07.29-0101 Очес льняной	кг	0,02	1,26	0,037548	266,44		10,00
			14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мунир, сурик железный	кг	0,05	1,26	0,09387	124,15		12,00
			14.5.05.01-0012 Олифа комбинированная для разведения масляных лакокрасочных материалов и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,00002	1,26	0,0000375	133 594,44		5,00
			Итого							4 604,00
			ФОТ							3 508,00
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	122	0,9	109,8			3 852,00
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			2 147,00
		Всего по позиции								
										10 603,00
77	79	ГЭСН16-07-003-01	Врезка в действующую внутреннюю сеть трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 15 мм	шт			6			10 603,00
		Приказ от 04.09.2019 № 519/лр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Зональный коэфф-т, применительно для территории приравн. к Крайнему Северу, Общее положение ТЕР-2001, п. 1.03.									
	1 ОТ			чел.-ч	4,46	1,15	30,774	348,31		10 719,00
	1-4-2 Затраты труда рабочих (ср 4,2)									10 719,00
	2 ЭМ									246,00
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			маш.час	0,01	1,13	0,0678	1 069,65	1,25	91,00
	91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки			маш.час	0,49	1,13	3,3222	3,69	1,25	15,00
	91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)			маш.час	0,43	1,13	2,9154	38,29	1,25	140,00
	3 в т.ч. ОТм									25,00
	2 Затраты труда машинистов			чел.-ч	0,01	1,25	0,075	338,22		25,00
	4 М									631,00
	01.3.02.03-0001 Ацетилен газообразный технический			м3	0,0084	1,26	0,063504	772,42		49,00
	01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический			м3	0,037	1,26	0,27972	166,79		47,00
	01.7.11.07-0045 Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм			т	0,00015	1,26	0,001134	126 947,67		144,00
	23.3.06.02-0001 Трубы стальные сварные оцинкованные			м	0,4	1,26	3,024	129,42		391,00
	водопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,8 мм									
	Итого									11 596,00
	ФОТ									10 744,00
	Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, п.16, Приказ № 812/лр от 21.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.25 вентиляция и кондиционирование воздуха)			%	122	0,9	109,8			11 797,00
	Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, п.16, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.16 вентиляция и кондиционирование воздуха)			%	72	0,85	61,2			6 575,00
78	80	ГЭСН16-07-003-02	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм	шт			69			29 968,00
	Приказ от 04.09.2019 № 519/лр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по введению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Зональный коэфф-т, применительно для территории приравн. к Крайнему Северу, Общее положение ТЕР-2001, п. 1.03.									
	1 ОТ			чел.-ч	4,46	1,15	353,901	348,31		117 908,00
	1-4-2 Затраты труда рабочих (ср 4,2)									123 267,00
	2 ЭМ									2 701,00
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			маш.час	0,01	1,13	0,7797	1 069,65	1,25	1 043,00
	91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки			маш.час	0,49	1,13	38,2053	3,69	1,25	176,00
	91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)			маш.час	0,43	1,13	33,5271	38,29	1,25	1 605,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3 в т.ч. ОТМ								
		2 Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,01	1,25	0,8625	338,22		279,00
		4 М								292,00
		01.3.02.03-0001 Ацетилен газообразный технический		М3	0,0084	1,26	0,730296	772,42		6 940,00
		01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический		М3	0,037	1,26	3,21678	166,79		537,00
		01.7.11.07-0045 Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм		Т	0,00015	1,26	0,013041	128 947,67		1 656,00
		23.3.06.02-0002 Трубы стальные сварные оцинкованные водопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм		М	0,4	1,26	34,776	129,37		4 499,00
		Итого								133 347,00
		ФОТ								123 559,00
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, п.16, Приказ № 812/лр от 21.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.25 вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	122	0,9	109,8			135 668,00
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, п.16, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.16 вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	72	0,85	61,2			75 618,00
		Всего по позиции								344 633,00
		Итого по разделу 2 Монтаж системы отопления								3 370 908,00
79	81	ГЭСН18-03-004-02	Демонтаж регистров из стальных: водопроводных труб диаметром нитки 25 мм	100 м			0,28			
		Приказ от 04.09.2019 № 519/лр табл.2 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к раск.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к раск.; Т3=0,4; Т3М=0,4 п.3								
		Зональный коэфф-т, применительно Северный коэффциент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к раск.; МАТ=1,26 к раск. Для территории приравн. к Крайнему Северу. Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.								
		1 ОТ		чел.-ч	14,9	0,4	1,6688	318,78		532,00
		1-3-6 Затраты труда рабочих (ср 3,5)								532,00
		2 ЭМ								79,00
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 Т		маш.час	0,01	0,452	0,0012656	1 381,24		2,00
						(0,4*1,13)				
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 Т		маш.час	0,1	0,452	0,012656	1 818,96		23,00
						(0,4*1,13)				
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 Т		маш.час	0,4	0,452	0,050624	1 069,65		54,00
						(0,4*1,13)				
		3 в т.ч. ОТМ		чел.-ч	0,51	0,4	0,05712	338,22		19,00
		2 Затраты труда машинистов								19,00
		4 М		кг	0,11	0		266,44		0,00
		01.7.07.29-0101 Очес льняной								
		01.7.15.07-0063 Дюбели с калиброванной головкой (россылью), размер 3х68,5 мм		Т	0,00275	0		211 900,94		
						(0*1,26)				
						(0*1,26)				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		04.3.01.09-0012	Раствор готовый кладочный, цементный, М50	м3	0,0044	0		4 705,84		
		14.4.02.04-0142	Краска масляная земляная МА-0115, мушья, сурик железный	кг	0,22	(0*1,26)		124,15		
		14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,00011	(0*1,26)		133 594,44		
		18.5.08.05-0022	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 131 мм	100 шт	0,22	0		2 097,45		
		18.5.08.05-0023	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 325 мм	100 шт	0,22	0		2 175,63		
		18.5.11.01-0002	Регистры отопительные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр нитки 25 мм	м	100	0		216,36		
			<i>Итого</i>							611,00
			ФОТ							551,00
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.25 вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	122	0,9	109,8			605,00
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.16 вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			337,00
			Всего по позиции							1 553,00
80	82	ГЭСНр65-19-5	Демонтаж: конвекторов	100 экм			0,35			
			Зональный коэфф-т, применительно для территории приравн. к Крайнему Северу.Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.							
			Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх.							
			1 ОТ							1 770,00
			1-2-1 Затраты труда рабочих (ср 2,1)	чел.-ч	18,3		6,405	276,38		1 770,00
			2 ЭМ							41,00
			91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,2	1,13	0,0791	515,75		41,00
			3 в т.ч. ОТм							24,00
			2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2		0,07	338,22		24,00
			<i>Итого</i>							1 811,00
			ФОТ							1 794,00
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и п.99.1 разборка (ремонтно-строительные)	%	88		88			1 579,00
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и п.99.1 разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			789,00
			Всего по позиции							4 179,00
81	83	ГЭСНр65-19-1	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг (вес стр. мусора 1,5т)	100 шт			0,01			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Зональный коэфф-т, применительно для территории приравн. к Крайнему Северу. Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.								
		1 ОТ								
		1-2-1 Затраты труда рабочих (ср 2,1)	чел.-ч	110			1,1			304,00
		2 ЭМ								304,00
		91.06.06-048 Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	2,24	1,13	0,025312	515,75			13,00
		3 в т.ч. ОТМ								8,00
		2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,24		0,0224	338,22			8,00
		Итого								317,00
		ФОТ								312,00
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и п.99.1 разборка (ремонтно-строительные)	%	88			88			275,00
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и п.99.1 разборка (ремонтно-строительные)	%	44			44			137,00
82	84	ГЭСН16-05-001-03								729,00
		Всего по позиции								
		Демонтаж вентиляций, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм	шт				24			
		Приказ от 04.09.2019 № 519/лр табл.2 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 п.3								
		Приказ от 04.09.2019 № 519/лр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		Зональный коэфф-т, применительно для территории приравн. к Крайнему Северу. Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.								
		1 ОТ								
		1-3-5 Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.-ч	2,6	0,46	28,704	318,78			9150,00
		2 ЭМ								9150,00
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,01	0,452	0,10848	1381,24			1051,00
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,01	0,452	0,10848	1818,96			187,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,02	0,452	0,21696	1069,65			247,00
		91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	0,63	0,452	6,83424	38,29			1,25
		3 в т.ч. ОТМ								327,00
		2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,04	0,5	0,48	338,22			162,00
		4 М								162,00
		01.1.02.08-0002 Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 100 мм	шт	1000	0,002		14076,42			0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		01.7.11.07-0045	Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм	Т	0,00033	0		126 947,67		11
		01.7.15.03-0014	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметр 16 мм	Т	0,00207	0		70 906,29		
			<i>Итого</i>							10 201,00
			ФОТ							9 312,00
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.25 вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	122	0,9	109,8			10 225,00
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.16 вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			5 699,00
83	85	ГЭСН16-02-001-01	Демонтаж трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм (вес стр. мусора 1,28*189/1000=0,242т)	100 м			1,89			26 125,00
			Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЭП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 п.3							
			Зональный коэфф-т, применительно для территории приравн. к Крайнему Северу.Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.							
			1 ОТ							7 594,00
			1-4-0 Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.-ч	29,7	0,4	22,4532	338,22		7 594,00
			2 ЭМ							527,00
			91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,08	0,452 (0,4*1,13)	0,0683424	1 381,24		94,00
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,07	0,452 (0,4*1,13)	0,0597996	1 818,96		109,00
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,35	0,452 (0,4*1,13)	0,298998	1 069,65		320,00
			91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	маш.час	1,15	0,452 (0,4*1,13)	0,982422	3,69		4,00
			3 в т.ч. ОТм							128,00
			2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,5	0,4	0,378	338,22		128,00
			4 М							0,00
			01.3.02.03-0012 Ацетилен растворенный технический, марка Б	Т	0,00013	0		722 203,17		
			01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический	М3	0,281	0 (0*1,26)		166,79		
			01.7.03.01-0001 Вода	М3	0,25	0 (0*1,26)		12,83		
			01.7.07.29-0101 Очес льняной	кг	0,06	0 (0*1,26)		266,44		
			01.7.11.04-0072 Проволока сварочная легированная, диаметр 4 мм	Т	0,00017	0 (0*1,26)		112 523,92		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		03.1.02.03-0015	Известь строительная негашеная хлорная, марка Д	кг	0,0009	0		32,02		
		14.4.02.04-0142	Краска масляная земляная МА-0115, мушья, сурик железный	кг	0,44	0		124,15		
		14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных грунтовок красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,00053	0		133 594,44		
			<i>Итого</i>							8 121,00
			ФОТ							7 722,00
			Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, п.16, Приказ № 812/лр от 21.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.25 вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	122	0,9		109,8		8 479,00
			Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, п.16, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.16 вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85		61,2		4 726,00
84	86	ГЭСН16-02-001-02	Всего по позиции	100 м			2,37			21 326,00
			Демонтаж трубопроводов отопления из стальных водопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм (вес стр. мусора 1,68*237/1000=0,398т)							
			Приказ от 04.09.2019 № 507/лр табл.2 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к раск.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4							
			Зональный коэфф-т, применительно Северный коэффциент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к раск.; МАТ=1,26 к раск. для территории приравн. к Крайнему Северу Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.							
			1 ОТ							9 523,00
			1-4-0 Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.-ч	29,7	0,4	28,1556	338,22		9 523,00
			2 ЭМ					660,00		660,00
			91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,08	0,452	0,0856992	1 381,24		118,00
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,07	0,452	0,0749868	1 818,96		136,00
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,35	0,452	0,374934	1 069,65		401,00
			91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	маш.час	1,15	0,452	1,231926	3,69		5,00
			3 в т.ч. ОТМ							160,00
			2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,5	0,4	0,474	338,22		160,00
			4 М					722 203,17		0,00
			01.3.02.03-0012 Ацетилен растворенный технический, марка Б	т	0,00013	0				
			01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический	м3	0,281	0		166,79		
			01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,44	0		12,83		
			01.7.07.29-0101 Очес льянной	кг	0,06	0		266,44		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		01.7.11.04-0072	Проволока сварочная легированная, диаметр 4 мм	Т	0,00017	0		112 523,92		
		03.1.02.03-0015	Известь строительная негашеная хлорная, марка А	кг	0,0016	0		32,02		
		14.4.02.04-0142	Краска масляная земляная МА-0115, мушья, сурик железный	кг	0,44	0		124,15		
		14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	Т	0,00053	0		133 594,44		
			<i>Итого</i>							10 183,00
			ФОТ							9 683,00
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.25 вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	122	0,9	109,8			10 632,00
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.16 вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			5 926,00
85	87	ГЭСН16-02-001-03	Всего по позиции Демонтаж трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм (вес стр. мусора 2,39*12/1000=0,029т)	100 м			0,12			26 741,00
		Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 п.3								
		Зональный коэфф-т, применительно для территории приравн. к Крайнему Северу, Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.								
		1 ОТ								482,00
		1-4-0 Затраты труда рабочих (ср 4)		чел.-ч	29,7	0,4	1,4256	338,22		482,00
		2 ЭМ								33,00
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т		маш.час	0,08	0,452	0,0043392	1 381,24		6,00
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.час	0,07	0,452	0,0037968	1 818,96		7,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,35	0,452	0,018984	1 059,65		20,00
		91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки		маш.час	1,15	0,452	0,062376	3,69		
		3 в т.ч. ОТм								8,00
		2 Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,5	0,4	0,024	338,22		8,00
		4 М								0,00
		01.3.02.03-0012 Ацетилен растворенный технический, марка Б		Т	0,00013	0		722 203,17		
		01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический		м3	0,281	0		166,79		
		01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,69	0		12,83		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		01.7.07.29-0101	Осес лыжной	кг	0,06	0		266,44		
		01.7.11.04-0072	Проволока сварочная легированная, диаметр 4 мм	т	0,00017	0		112 523,92		
		03.1.02.03-0015	Известь строительная негашеная хлорная, марка А	кг	0,0025	0		32,02		
		14.4.02.04-0142	Краска масляная земляная МА-0115, мушья, сурик железный	кг	0,44	0		124,15		
		14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных лакокрасочных материалов и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,00053	0		133 594,44		
			<i>Итого</i>							515,00
			ФОТ							490,00
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. НР Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, п.16, Приказ № 812/лр от 21.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.25 вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	122	0,9		109,8		538,00
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. СП Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, п.16, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.16 вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	72	0,85		61,2		300,00
			Всего по позиции							1 353,00
86	88	ГЭСН16-02-001-04	Демонтаж трубопроводов отопления из стальных водопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм (вес стр. мусора 3,09*26/1000=0,077т)	100 м			0,25			
		Приказ от 04.09.2019 № 507/лр табл.2 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; Т3=0,4; Т3М=0,4 п.3								
		Зональный коэфф-т, применительно Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх. для территории приравн. к Крайнему Северу. Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.								
		1 ОТ								1 005,00
		1-4-0 Затраты труда рабочих (вр 4)		чел.-ч	29,7	0,4	2,97	338,22		1 005,00
		2 ЭМ								68,00
		91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,08	0,452	0,00904	1 381,24		12,00
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,07	0,452	0,00791	1 818,96		14,00
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,35	0,452	0,03955	1 069,65		42,00
		91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.час	1,15	0,452	0,12995	3,69		
		3 в т.ч. ОТМ								17,00
		2 Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,5	0,4	0,05	338,22		17,00
		4 М								0,00
		01.3.02.03-0012	Ацетилен растворенный технический, марка Б	т	0,00013	0		722 203,17		
		01.3.02.08-0001	Кислород газобразный технический	м3	0,281	0		166,79		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		01.7.03.01-0001	Вода	м3	1,13	0		12,83		
		01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0,06	(0*1,26)		266,44		
		01.7.11.04-0072	Проволока сварочная легированная, диаметр 4 мм	Т	0,00017	(0*1,26)		112 523,92		
		03.1.02.03-0015	Известь строительная негашеная хлорная, марка А	кг	0,004	(0*1,26)		32,02		
		14.4.02.04-0142	Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,44	(0*1,26)		124,15		
		14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	Т	0,00053	(0*1,26)		133 594,44		
			Итого							1 073,00
			ФОТ							1 022,00
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.25 вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	122	0,9	109,8			1 122,00
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.16 вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			625,00
87	89	ГЭСН16-02-001-05	Всего по позиции							2 820,00
			Демонтаж трубопроводов отопления из стальных водопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм (вес стр. мусора 3,84*148/1000=0,568т)	100 м			1,48			
			Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 п.3							
			Зональный коэфф-т, применительно для территории приравн. к Крайнему Северу.Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.							
			1 ОТ							5 947,00
			1-4-0 Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.-ч	29,7	0,4	17,5824	338,22		5 947,00
			2 ЭМ							412,00
			91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,08	(0,4*1,13)	0,0535168	1 381,24		74,00
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,07	(0,4*1,13)	0,0466272	1 818,96		85,00
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,35	(0,4*1,13)	0,234136	1 069,65		250,00
			91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	маш.час	1,15	(0,4*1,13)	0,769304	3,69		3,00
			3 в т.ч. ОТм							100,00
			2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,5	0,4	0,296	338,22		100,00
			4 М	Т	0,00013	(0*1,26)		722 203,17		0,00
			01.3.02.03-0012 Ацетилен растворенный технический, марка Б							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		01.3.02.08-0001	Кислорода газообразный технический	М3	0,281	0		166,79		
		01.7.03.01-0001	Вода	М3	1,76	0		12,83		
		01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0,06	0		266,44		
		01.7.11.04-0072	Проволока сварочная легированная, диаметр 4 мм	т	0,00017	0		112,523,92		
		03.1.02.03-0015	Известь строительная негашеная хлорная, марка А	кг	0,0063	0		32,02		
		14.4.02.04-0142	Краска масляная земляная МА-0115, муниа, суржик железный	кг	0,44	0		124,15		
		14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных пухотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,00053	0		133,594,44		
			<i>Итого</i>							
			ФОТ					6,359,00		
			Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, п.16, Приказа № 812/лр от 21.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.25 вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	122	0,9		109,8		6,047,00
			Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. СП Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, п.16, Приказа № 774/лр от 11.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.16 вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85		61,2		6,640,00
			Всего по позиции							
88	90	ГЭСН16-02-005-02	Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм (вес стр. мусора 4х158/1000=0,632 т)	100 м			1,58			16,700,00
			Приказ от 04.09.2019 № 507/лр табл.2 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЭП=0,4; ЭМ=0,4 к раск.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к раск.; Т3=0,4; ТЗМ=0,4 п.3							
			Зональный коэфф-т, применительно Северный коэффциент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к раск.; МАТ=1,26 к раск. Северу; Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.							
			1 ОТ							
			1-4-1 Затраты труда рабочих (ср.4,1)	чел.-ч	55,3	0,4	34,9496	343,01		11,988,00
			2 ЭМ							11,988,00
			91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,12	0,452	0,0856992	1,381,24		923,00
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,07	0,452	0,0499912	1,818,96		118,00
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,87	0,452	0,6213192	1,069,65		91,00
			91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	маш.час	18,44	0,452	13,1691104	3,69		665,00
			3 в т.ч. ОТМ							49,00
			2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,06	0,4	0,66992	338,22		227,00
			4 М							227,00
										0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,32	0		772,42		
		01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,35	0		166,79		
		01.7.03.01-0001	Вода	м3	2,75	0		12,83		
		01.7.11.04-0072	Проволока сварочная легированная, диаметр 4 мм	т	0,0002	0		112 523,92		
		03.1.02.03-0015	Известь строительная негашеная хлорная, марка А	кг	0,0099	0		32,02		
		04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3	0,008	0		7 019,91		
			<i>Итого</i>							12 911,00
			ФОТ							12 215,00
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.25 вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	122	0,9	109,8			13 412,00
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.16 вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			7 476,00
			Всего по позиции							33 799,00
89	91	ГЭСН16-02-005-03	Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 76 мм (вес стр. мусора 7,1*120/1000=0,852т)	100 м			1,2			
			Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 п.3							
			Зональный коэфф-т, применительно для территории приравн. к Крайнему Северу, Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.							
			1 ОТ	чел.-ч	65,6	0,4	31,488	343,01		10 801,00
			1-4-1 Затраты труда рабочих (ср 4,1)							10 801,00
			2 ЭМ							827,00
			91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,15	0,452	0,08136	1 381,24		112,00
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,08	0,452	0,043392	1 818,96		79,00
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	1,01	0,452	0,547824	1 069,65		586,00
			91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	маш.час	24,94	0,452	13,527456	3,69		50,00
			3 в т.ч. ОТм							201,00
			2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,24	0,4	0,5952	338,22		201,00
			4 М	м3	0,41	0		772,42		0,00
			01.3.02.03-0001 Ацетилен газообразный технический	м3	0,45	0		166,79		
			01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический	м3	0,45	0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		01.7.03.01-0001	Вода	М3	4,64	0		12,83		
		01.7.11.04-0072	Проволока сварочная легированная, диаметр 4 мм	т	0,0003	(0*1,26)		112 523,92		
		03.1.02.03-0015	Известь строительная негашеная хлорная, марка Д	кг	0,0166	0		32,02		
		04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный, цементный, М200	М3	0,012	(0*1,26)		7 019,91		
			Итого			(0*1,26)				11 628,00
			ФОТ							11 002,00
			Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, п.16, Приказ № 812/лр от 21.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.25 вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	122	0,9		109,8		12 080,00
			Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, п.16, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.16 вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85		61,2		6 733,00
			Всего по позиции							30 441,00
90	92	ГЭСН16-02-005-04	Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 89 мм (вес стр. мусора 8,36*144/1000=1,204т)	100 м				1,44		
			Приказ от 04.09.2019 № 507/лр табл.2 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЭП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЭПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 п.3							
			Зональный коэф-т, применительно Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,28 к расх. Для территории приравн. к Крайнему Северу.Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.							
			1 ОТ							14 324,00
			1-4-1 Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел.-ч	72,5	0,4		41,76		14 324,00
			2 ЭМ							1 420,00
			91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,27	0,452		0,1757376		243,00
						(0,4*1,13)		1 381,24		
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,1	0,452		0,065088		118,00
						(0,4*1,13)		1 818,96		
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	1,4	0,452		0,911232		975,00
						(0,4*1,13)		1 069,65		
			91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	маш.час	34,92	0,452		22,7287296		84,00
						(0,4*1,13)		3,69		
			3 в т.ч. ОТМ							345,00
			2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,77	0,4		1,01952		345,00
			4 М							0,00
			01.3.02.03-0001 Ацетилен газообразный технический	М3	0,61	0		772,42		
			01.3.02.08-0001 Кислорода газообразный технический	М3	0,67	0		166,79		
			01.7.03.01-0001 Вода	М3	7,03	0		12,83		
			01.7.11.04-0072 Проволока сварочная легированная, диаметр 4 мм	т	0,0005	0		112 523,92		
			03.1.02.03-0015 Известь строительная негашеная хлорная, марка Д	кг	0,0251	0		32,02		
			04.3.01.09-0016 Раствор готовый кладочный, цементный, М200	М3	0,021	0		7 019,91		
			Итого			(0*1,26)				15 744,00
			ФОТ							14 669,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.25 вентиляция и кондиционирование воздуха)			%	122	0,9	109,8			16 107,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.16 вентиляция и кондиционирование воздуха)			%	72	0,85	61,2			8 977,00
	Всего по позиции									40 828,00
91	ГЭСНр66-24-1 Применительно		Разборка тепловой изоляции: из плит, сегментов и скорлуп	100 м2			2,3308			
			1 ОТ							9 045,00
			1-2-7 Затраты труда рабочих (ср 2,7)	чел.-ч	13,3		30,99964	291,77		9 045,00
			<i>Итого</i>							9 045,00
			<i>ФОТ</i>							8 141,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, п.100.1 очистка (ремонтно-строительные)			%	90		90			3 980,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, п.100.1 очистка (ремонтно-строительные)			%	44		44			
	Всего по позиции									21 166,00
92	ФССЦпр-01-01-041		Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			5,569	584,96	1,13	3 681,00
			Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх.							
			Зональный коэфф-т, применительно для территории приравн. к Крайнему Северу,Общее положение ТЕР-2001, п. 1.03.							
	Всего по позиции									3 681,00
93	ФССЦпр-03-21-01-023		Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 23 км	1 т груза			5,569	224,97	1,13	1 416,00
			Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх.							
			Зональный коэфф-т, применительно для территории приравн. к Крайнему Северу,Общее положение ТЕР-2001, п. 1.03.							
	Всего по позиции									1 416,00
	Итого по разделу 3 Демонтажные работы отопления									232 857,00
	Итого по акту:									
			Итого прямые затраты (справочно)							2 780 464,00
			в том числе:							
			Оплата труда рабочих							491 174,00
			Эксплуатация машин							59 718,00
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)							12 400,00
			Материалы							2 229 572,00
			Строительные работы							3 566 396,00
			в том числе:							3 561 299,00
			оплата труда							473 846,00
			эксплуатация машин и механизмов							54 621,00
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							12 400,00
			материалы							2 229 208,00
			накладные расходы							517 535,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			сметная прибыль							286 089,00
			Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							5 097,00
			Монтажные работы							41 431,00
			в том числе:							
			оплата труда							17 328,00
			материалы							364,00
			накладные расходы							15 768,00
			сметная прибыль							7 971,00
			Итого ФОТ (справочно)							3 607 827,00
			Итого накладные расходы (справочно)							503 574,00
			Итого сметная прибыль (справочно)							533 303,00
			Итого сметная прибыль при ВСН							294 060,00
										721 565,40
										4 329 392,40



Сдлг: ООО "Ангара"

Принял: Первый заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов

Согласовано:

Начальник службы технического заказчика ФКР
МКУ Иркутской области

Руководитель сектора подготовки проектно-сметной документации
ФКР МКУ Иркутской области

Главный специалист службы технического заказчика ФКР
МКУ Иркутской области

Представитель органа местного самоуправления (муниципального образования) Иркутской области на территории, которого расположен объект капитального ремонта

Представитель собственников помещений объекта капитального ремонта, который уполномочен действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме

Представитель независимой организации, осуществляющей оказание услуг по проведению строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области, в части соответствия качества выполнения работ проектной и (или) сметной документации, требованиям действующих технических регламентов, строительных норм и правил, государственных стандартов и др.

Исполнитель: *Директор С.И. Черошкин*
 Подпись: *С.И. Черошкин*
 Должность: *Директор*
 Место: *Иркутск*



Исполнитель: *Шевченко В.В.*
 Подпись: *В.В. Шевченко*
 Должность: *Начальник службы технического заказчика ФКР*
 Место: *Иркутск*



Исполнитель: *Маслов Е.В.*
 Подпись: *Е.В. Маслов*
 Должность: *Главный специалист службы технического заказчика ФКР*
 Место: *Иркутск*



Исполнитель: *Г.И. Шихов*
 Подпись: *Г.И. Шихов*
 Должность: *Начальник службы технического заказчика ФКР*
 Место: *Иркутск*



Всем рекомендую с 02.10.2022