

Инвестор:

Заказчик: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, 664003, г. Иркутск, ул. Грязнова, д. 1

Подрядчик: ООО "АНГАРА" 664528, Иркутская область, м-н Иркутский, г.п. Марковское, р.п. Маркова, ул. Голышева, дом 5/39, кв. 5

Объект - Многоквартирный дом по адресу: Иркутская обл., г. Усть-Илимск, проспект Мира, д. 20

	Код
Форма по ОКУД	322001
по ОКПО	
по ОКПО	22842231
по ОКПО	22849902
по ОКПО	
номер	83/А-Г/2022
дата	08 02 2022
Вид операции	

Договор подряда (контракт)

Отчетный период	
с	по
15.05.2022	08.09.2022

СПРАВКА

Номер документа	Дата составления
1	08.09.2022

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе за отчетный месяц
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат,		1 571 463,60	1 571 463,60	1 571 463,60
	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения ИТЛ1		1 571 463,60	1 571 463,60	1 571 463,60
				Итого, руб.	1 571 463,60
				Налог на добавленную стоимость, руб.	-
				Всего с учетом налогов, руб.	1 571 463,60



Заказчик (генподрядчик)

Генеральный директор
 Фонда капитального
 ремонта
 многоквартирных домов
 Иркутской области

Н.Н. Платонова

ПЛАТОНОВА Н.Н.

М.П.

должность

подпись

расшифровка

14.09.22

Подрядчик (субподрядчик)



Директор ООО "АНГАРА"

С.А. Черданцев

С.А. Черданцев

М.П.

должность

подпись

расшифровка

Согласовано:

Главный бухгалтер
 Фонда капитального
 ремонта

Иванова А.Г.

ИВАНОВА А.Г.

должность

подпись

расшифровка

2350

ЭКЗ. ФОНДА

Инвестор

Форма по ОКУД

	Код
	0322005

Заказчик (Генподрядчик)

(организация, адрес, телефон, факс)
ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 664011,
 Иркутская область, город Иркутск, улица Грязнова дом 1

по ОКПО

по ОКПО

	Код
	22842231

Подрядчик (Субподрядчик)

(организация, адрес, телефон, факс)
ООО "Ангара" 664528, Иркутская область, м-н Иркутский, г.п. Марковское, р.п. Маркова, ул. Голышева,
 дом 5/39, кв. 5

по ОКПО

	Код
	22849902

Стройка

(организация, адрес, телефон, факс)
Многоквартирный дом, расположенный по адресу: Иркутская обл., г. Усть-Илимск, проспект Мира, д. 20
 (наименование, адрес)

Объект

Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения (ИТП1)
 (наименование)

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт)

	Вид операции
Номер	83/А-Г/2022
Дата	08.02.2022

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ АКТ

Смета № 1.2.1, Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения (ИТП1)

Основание: 020-15-04-22.ОБ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

1571,46 тыс.руб.

Средства на оплату труда

150,97 тыс.руб.

Сметная трудоемкость

408,46 чел.час.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	08.09.2022	15.05.2022	08.09.2022

№ п/п	№ п/п в акте	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.			
					на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Раздел 1. Демонтажные работы ИТП											
1	1	ГЭСН18-06-005-02	Демонтаж элеваторов			10 шт			0,1		
		Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3	Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4								
		Зональный коэфф-т, применительно для территории приравн. к Крайнему Северу.Общие положение ТЕР-2001, п.1.03.	Зональный коэфф-т, Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх.								
		1 ОТ									
		1-4-1 Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел.-ч			29,4	0,4	1,176	343,01		403,00
		2 ЭМ							403,00		
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час			0,1	0,452 (0,4*1,13)	0,00452	1 818,96		35,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час			0,3	0,452 (0,4*1,13)	0,01356	1 069,65		8,00
		91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час			7,2	0,452 (0,4*1,13)	0,32544	38,29		15,00
		Итого							12,00		
		ФОТ							438,00		
		Приказ № 812/пр от 11.12.2020 Прил. п.16	внутренние (трубопроводы, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)			122		122			403,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25							492,00		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	внутренние (трубопроводы, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)			72		72			290,00
Всего по позиции					шт			1			1 220,00
2	2	ГЭСНм11-02-001-01	Демонтаж прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг /температурный регулятор жидкости			шт			1		
		Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 ОТ								
		1-4-2 Затраты труда рабочих (ср 4,2)		Чел.-ч	1,03	0,3	0,309			108,00
		Итого								108,00
		ФОТ								108,00
		Приказ № 812/лр от НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной		%	91					108,00
		21.12.2020 Прил. п.53 техники								98,00
		Приказ № 774/лр от СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной		%	46					50,00
		11.12.2020 Прил. п.53 техники								
		Всего по позиции								
3	3	ГЭСН18-06-002-03	Демонтаж грязевиков наружным диаметром патрубков: до 89 мм	шт			2			256,00
		Приказ от 04.09.2019	Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЗМ=0,4 к раск.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4							
		№ 519/лр табл.2 п.3								
		Зональный коэфф-т. Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЗМ=1,13 к раск.; МАТ=1,26 к раск. применительно для территории приравн. к Крайнему Северу. Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.								
		1 ОТ								
		1-3-7 Затраты труда рабочих (ср 3,7)		Чел.-ч	3,58	0,4	2,864			935,00
		2 ЗМ								935,00
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.час	0,02	0,452	0,01808			94,00
						(0,4*1,13)	1 818,96			33,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,02	0,452	0,01808			19,00
						(0,4*1,13)	1 069,65			
		91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)		маш.час	1,2	0,452	1,0848			42,00
						(0,4*1,13)	38,29			
		Итого								1 029,00
		ФОТ								935,00
		Приказ № 812/лр от НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы,		%	122					1 141,00
		21.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение.								
		Приказ № 812/лр от вентиляции и кондиционирование воздуха)								
		21.12.2020 п.25								
		Приказ № 774/лр от СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы,		%	72					673,00
		11.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение.								
		Приказ № 774/лр от вентиляции и кондиционирование воздуха)								
		11.12.2020 п.16								
		Всего по позиции								
										2 843,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	4	ГЭСНр65-3-13	Снятие задвижек диаметром: до 100 мм (кран фланцевый д.80мм, д.50мм, д.40мм)	100 шт			0,08			
		Зональный коэфф-т, применительно для территории приравн. к Крайнему Северу.Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.								
		1 ОТ								2 290,00
		1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)		чел.-ч	95,3		7,624	300,36		2 290,00
		2 ЭМ								12,00
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	0,25	1,13	0,0226	515,75		12,00
		3 в т.ч. ОТм								0,00
		2 Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,25		0,02	0,00		0,00
		4 М								0,00
		999-9899 Строительный мусор и масса возвратных материалов		т	3,98	1,26	0,401184	0,00		0,00
		<i>Итого</i>								2 302,00
		ФОТ								2 290,00
		Приказ № 812/пр от НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) п.99.1		%	88		88			2 015,00
		Приказ № 774/пр от СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) п.99.1		%	44		44			1 008,00
		Всего по позиции								5 325,00
5	5	ГЭСНр65-3-4	Снятие клапанов фланцевых: обратных диаметром до 50 мм	100 шт			0,02			
		Зональный коэфф-т, применительно для территории приравн. к Крайнему Северу.Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.								
		1 ОТ								281,00
		1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)		чел.-ч	46,85		0,937	300,36		281,00
		2 ЭМ								4,00
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	0,37	1,13	0,008362	515,75		4,00
		4 М								0,00
		999-9899 Строительный мусор и масса возвратных материалов		т	1,51	1,26	0,038052	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<i>Итого</i>							285,00
			ФОТ							281,00
			Приказ № 812/лр от НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и	%	88		88			247,00
			21.12.2020 Прил. разборка (ремонтно-строительные)							
			п.99.1							
			Приказ № 774/лр от СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и	%	44		44			124,00
			11.12.2020 Прил. разборка (ремонтно-строительные)							
			п.99.1							
			Всего по позиции							656,00
6	6	ГЭСН18-07-001-02	Снятие клапанов фланцевых: обратных диаметром до 50 мм (предохранительный клапан)		100 шт		0,01			
			Зональный коэфф.-т, Северный коэффциент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх. применительно для территории приравн. к Крайнему Северу Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.							
			1 ОТ							141,00
			1-3-0 Затраты труда рабочих (ср з)	чел.-ч	46,85		0,4685		300,36	141,00
			2 ЭМ							2,00
			91.06.06-048 Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,37	1,13	0,004181		515,75	2,00
			4 М							0,00
			999-9899 Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	1,51	1,26	0,019026		0,00	0,00
			<i>Итого</i>							143,00
			ФОТ							141,00
			Приказ № 812/лр от НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и	%	88		88			124,00
			21.12.2020 Прил. разборка (ремонтно-строительные)							
			п.99.1							
			Приказ № 774/лр от СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и	%	44		44			62,00
			11.12.2020 Прил. разборка (ремонтно-строительные)							
			п.99.1							
			Всего по позиции							329,00
7	7	ГЭСН18-07-001-02	Снятие манометров: с трехходовым краном	компл		7				
			Приказ от 04.09.2019 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и реаки ОЭП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗГМ=0,3; МАТ=0 к расх.; № 519/лр табл.3 п.4 ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3							
			1 ОТ							161,00
			1-4-2 Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.-ч	0,22	0,3	0,462		348,31	161,00
			<i>Итого</i>							161,00
			ФОТ							161,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Приказ № 812/лр от НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 21.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, Приказ № 812/лр от вентиляция и кондиционирование воздуха) 21.12.2020 п.25		%	122		122			196,00
		Приказ № 774/лр от СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 11.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, Приказ № 774/лр от вентиляция и кондиционирование воздуха) 11.12.2020 п.16		%	72		72			116,00
8	8	ГЭСН18-07-001-04	Снятие термометров в оправе прямых и угловых	компл	8					473,00
		Приказ от 04.09.2019 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; № 519/лр табл.3 п.4 ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3		чел.-ч	0,31	0,3	0,744	330,14		246,00
		1 ОТ								246,00
		1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8)								246,00
		Итого								246,00
		Приказ № 812/лр от НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 21.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, Приказ № 812/лр от вентиляция и кондиционирование воздуха) 21.12.2020 п.25		%	122		122			300,00
		Приказ № 774/лр от СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 11.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, Приказ № 774/лр от вентиляция и кондиционирование воздуха) 11.12.2020 п.16		%	72		72			177,00
9	9	ГЭСНр65-14-4	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: до 50 мм	100 м	0,43					723,00
		Зональный коэфф-т, Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх. применительно для территории приравн. к Крайнему Северу, Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.								
		1 ОТ								5 631,00
		1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)		чел.-ч	43,6		18,748	300,36		5 631,00
		2 ЭМ								10,00
		91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки		маш. час	5,45	1,13	2,648155	3,69		10,00
		4 М								161,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		01.3.02.03-0001 Ацетилен газообразный технический		м3	0,15	1,26	0,08127	772,42		63,00
		01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический		м3	1,09	1,26	0,590562	166,79		98,00
		<i>Итого</i>								5 802,00
		ФОТ								5 631,00
		Приказ № 812/лр от НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и		%	88					4 955,00
		21.12.2020 Прил. разборка (ремонтно-строительные)								
		п.99.1								
		Приказ № 774/лр от СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и		%	44					2 478,00
		11.12.2020 Прил. разборка (ремонтно-строительные)								
		п.99.1								
		Всего по позиции								13 235,00
10	10	999-9899	Строительный мусор	т			0,17258		1,26	
			(Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные))							
			Всего по позиции							
11	11	ГЭСНр65-14-5	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в заданных и сооружениях на сварке диаметром: свыше 50 до 100 мм	100 м			0,24			
			Зональный коэфф.-т. Северный коэфф.Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх. применительно для территории приравн. к Крайнему Северу.Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.							
			1 ОТ							4 707,00
			1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	65,3		15,672	300,36		4 707,00
			2 ЭМ					14,00		14,00
			91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	маш.час	13,6	1,13	3,68832	3,69		14,00
			4 М							219,00
			01.3.02.03-0001 Ацетилен газообразный технический	м3	0,35	1,26	0,10584	772,42		82,00
			01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический	м3	2,71	1,26	0,819504	166,79		137,00
			<i>Итого</i>							4 940,00
			ФОТ							4 707,00
			Приказ № 812/лр от НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и	%	88					4 142,00
			21.12.2020 Прил. разборка (ремонтно-строительные)							
			п.99.1							
			Приказ № 774/лр от СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и	%	44					2 071,00
			11.12.2020 Прил. разборка (ремонтно-строительные)							
			п.99.1							
			Всего по позиции							11 153,00
12	12	999-9899	Строительный мусор	т			0,20016		1,26	
			(Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные))							
			Всего по позиции							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	ГЭСНМ11-02-022-03	Демонтаж. Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 32 мм	шт	2						
		Приказ от 04.09.2019 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью № 519/пр табл.3 п.1 длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7								
		1 ОТ								443,00
		1-3-2 Затраты труда рабочих (ср 3.2)	чел.-ч	1,442	1,03	0,7	1,442	307,17		443,00
		Итого								443,00
		ФОТ								443,00
		Приказ № 812/пр от НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной 21.12.2020 Прил. п.53 техники	%	91						403,00
		Приказ № 774/пр от СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной 11.12.2020 Прил. п.53 техники	%	46						204,00
14	ФССЦлп-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,37274			0,37274	472,35	1,13	1 050,00
		Цена=42,98*10,99								199,00
		Зональный коэфф-т, применительно для территории приравн. к Крайнему Северу.Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.	Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх.							
15	ФССЦлп-03-21-01-023	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 23 км	1 т груза	0,37274			0,37274	181,66	1,13	199,00
		Цена=16,53*10,99								77,00
		Зональный коэфф-т, применительно для территории приравн. к Крайнему Северу.Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.	Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх.							
Всего по позиции										199,00
Всего по позиции										77,00
Всего по разделу 1 Демонтажные работы ИТП										77,00
Итого по разделу 1 Демонтажные работы ИТП										37 539,00
Раздел 2. Монтаж оборудования теплого пункта										
16	ГЭСН18-05-001-01	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т	шт	2						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Приказ от 04.09.2019 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом № 519/лр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		Зональный коэфф-т, Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к раск.; МАТ=1,26 к раск. применительно для территории приравн. к Крайнему Северу. Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.								
		1 ОТ								
		1-3-7 Затраты труда рабочих (ср 3,7)		чел.-ч	13	1,15	29,9	326,35		9 758,00
		2 ЭМ								9 758,00
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.час	0,05	1,13	0,113	1 818,96	1,25	404,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,03	1,13	0,0678	1 069,65	1,25	257,00
		91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)		маш.час	0,52	1,13	1,1752	38,29	1,25	91,00
		4 М								56,00
		01.7.11.07-0045 Электроды сварочные Э42Д, диаметр 5 мм		т	0,00039	1,26	0,0009828	126 947,67		996,00
		01.7.15.03-0013 Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметр 12 мм		т	0,00127	1,26	0,0032004	73 263,52		125,00
		01.7.19.04-0031 Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)		кг	0,07	1,26	0,1764	161,22		234,00
		04.3.01.09-0012 Раствор готовый кладочный, цементный, М50		м3	0,014	1,26	0,03528	4 705,84		28,00
		08.4.01.01-0022 Детали анкерные с резьбой из прямых или гнутых круглых стержней		т	0,0022	1,26	0,005544	79 901,19		166,00
		Итого								443,00
		ФОТ								11 158,00
		Приказ № 812/лр от НР Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, 21.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, Приказ № 812/лр от вентиляции и кондиционирование воздуха)		%	122	0,9	109,8			9 758,00
		21.12.2020 п.25								10 714,00
		Приказ № 774/лр от СП Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, 11.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, Приказ № 774/лр от вентиляции и кондиционирование воздуха)		%	72	0,85	61,2			5 972,00
		11.12.2020 п.16								
		Всего по позиции								27 844,00
17	17	ТЛ_68.1.03.01_38_385 Насос циркуляционный UPS 40-120, 3x400V "GRUNDFOS"		шт			2	72 250,00		144 500,00
0		107920_18.04.2022_02								144 500,00
		(Инженерное оборудование) Цена=85000/1,2*1,02								
		Всего по позиции								144 500,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	18	ТЦ 68.1.03.01_38_385	Насос циркуляционный Star-RS 25/7 Wulo	шт			1	16 133,00		16 133,00
O		107920_15.04.2022_02								
			(Инженерное оборудование) Цена=18980/1,2*1,02							
19	19	ГЭСН18-05-001-01	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т	шт			1			16 133,00
			Приказ от 04.09.2019 При реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в Новом № 519/пр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
			Зональный коэфф-т, Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх. применительно для территории приравн. к Крайнему Северу.Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.							
			1 ОТ							4 879,00
			1-3-7 Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел.-ч	13	1,15	14,95	326,35		4 879,00
			2 ЭМ							201,00
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,05	1,13	0,0565	1 818,96	1,25	128,00
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03	1,13	0,0339	1 069,65	1,25	45,00
			91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	0,52	1,13	0,5876	38,29	1,25	28,00
			3 в т.ч. ОТм							34,00
			2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,08	1,25	0,1	338,22		34,00
			4 М							497,00
			01.7.11.07-0045 Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм	т	0,00039	1,26	0,0004914	126 947,67		62,00
			01.7.15.03-0013 Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметр 12 мм	т	0,00127	1,26	0,0016002	73 263,52		117,00
			01.7.19.04-0031 Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,07	1,26	0,0882	161,22		14,00
			04.3.01.09-0012 Раствор готовый кладочный, цементный, М50	м3	0,014	1,26	0,01764	4 705,84		83,00
			08.4.01.01-0022 Детали анкерные с резьбой из прямых или гнутых круглых стержней	т	0,0022	1,26	0,002772	79 901,19		221,00
			Итого							5 577,00
			ФОТ							4 913,00
			Приказ № 812/пр от НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 21.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, Приказ № 812/пр от вентиляция и кондиционирование воздуха) 21.12.2020 п.25	%	122	0,9	109,8			5 394,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Приказ № 774/лр от СГП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 11.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, Приказ № 774/лр от вентиляции и кондиционирование воздуха) 11.12.2020 п.16		%	72	0,85	61,2			3 007,00
20	20	ГЭСН18-06-006-07	Установка ручных насосов	Узел			1			13 978,00
		Приказ от 04.09.2019 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом № 519/лр п.6,7,1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Зональный коэфф-т, Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх. Применительно для территории приравн. к Крайнему Северу Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.								
		1 ОТ								
		1-3-3 Затраты труда рабочих (ср.3,3)	чел.-ч	6,14	1,15	7,061		310,96		2 196,00
		2 ЭМ								2 196,00
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,02	1,13	0,0226		1 818,96	1,25	157,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,07	1,13	0,0791		1 069,65	1,25	106,00
		3 в т.ч. ОТМ								0,00
		2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,09	1,25	0,1125		0,00		0,00
		4 М								279,00
		01.7.07.29-0101 Очес лыжной	кг	0,05	1,26	0,063		266,44		17,00
		01.7.15.03-0013 Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметр 12 мм	т	0,00228	1,26	0,0028728		73 263,52		210,00
		04.3.01.09-0012 Раствор готовый кладочный, цементный, М50	м3	0,0005	1,26	0,00063		4 705,84		3,00
		14.4.02.04-0142 Краска масляная эмulsionная МА-0115, мурия, суржик железный	кг	0,09	1,26	0,1134		124,15		14,00
		14.5.05.01-0012 Олифа комбинированная для разведения масляных грунтовок красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,00005	1,26	0,000063		133 594,44		8,00
		19.1.01.11-0045 Крепления (хомуты) для воздуховодов СГД 205	т	0,00015	1,26	0,000189		141 103,33		27,00
		Итого								2 632,00
		ФОТ								2 196,00
		Приказ № 812/лр от НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 21.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, Приказ № 812/лр от вентиляции и кондиционирование воздуха) 21.12.2020 п.25	%	122	0,9	109,8				2 411,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Приказ № 774/лр от СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 11.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, Приказ № 774/лр от вентиляция и кондиционирование воздуха) 11.12.2020 п.16		%	72	0,85	61,2			1 344,00
21	21	ТЦ_68.1.01.01_38_385	Насос погружной дренажный с поплавковым выключателем GRUNDFOS Unilift CC5-A1	шт	1			38 250,00		6 387,00
O			(Инженерное оборудование) Цена=45000/1,2*1,02							38 250,00
22	22	ГЭСНм11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг	шт	2					38 250,00
			Зональный коэфф-т, Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх. применительно для территории приравн. к Крайнему Северу.Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.							
		1 ОТ								718,00
		1-4-2 Затраты труда рабочих (ср 4,2)		чел.-ч	1,03		2,06	348,31		718,00
		4 М								17,00
		01.1.02.08-0031	Прокладки паронитовые	кг	0,042	1,26	0,10584	163,77		17,00
		Итого								735,00
		ФОТ								718,00
		Приказ № 812/лр от НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной 21.12.2020 Прил. п.53 техники		%	91		91			653,00
		Приказ № 774/лр от СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной 11.12.2020 Прил. п.53 техники		%	46		46			330,00
23	23	ТЦ_62.1.04.13_38_385	Реле давления тип КРП-35	шт	2			7 650,00		1 718,00
O		1017920_24.05.2022_02	(Инженерное оборудование) Цена=9000/1,2*1,02							15 300,00
			Всего по позиции							15 300,00
24	24	ГЭСНм11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг	шт	1					15 300,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Зональный коэфф-т, применительно для территории приравн. к Крайнему Северу. Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.								
		1 ОТ								181,00
		1-4-2 Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.-ч	0,52		0,52		348,31		181,00
		4 М						10,00		10,00
		01.7.15.03-0031 Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм	кг	0,035		1,26		0,0441		229,60
		Итого								191,00
		ФОТ								181,00
		Приказ № 812/пр от НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной 21.12.2020 Прил. п.53 техники	%	91				91		165,00
		Приказ № 774/пр от СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной 11.12.2020 Прил. п.53 техники	%	46				46		83,00
25	25	ФСЦ-63.4.03.02-005 Регулятор температуры электронный с таймером ЕСЛ Somfort 110 (Инженерное оборудование)	шт				1	40	179,79	439,00
0	26	ГЭСНм11-02-001-01 Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг	шт				2			40 180,00
		Зональный коэфф-т, применительно для территории приравн. к Крайнему Северу. Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.								
		1 ОТ								718,00
		1-4-2 Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.-ч	1,03				2,06		718,00
		4 М								17,00
		01.1.02.08-0031 Прокладки паронитовые	кг	0,042		1,26		0,10584		17,00
		Итого								735,00
		ФОТ								718,00
		Приказ № 812/пр от НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной 21.12.2020 Прил. п.53 техники	%	91				91		653,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Приказ № 774/пр от СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной 11.12.2020 Прил. п.53 техники		%	46		46			330,00
27	27	ФССЦ-63.4.03.01-0007	Датчик температуры погружной ESMT с длиной трубки 100 мм (Инженерное оборудование)	шт			2	8 267,16		1 718,00
0										16 534,00
	28	ГЭСНм11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг	шт			1			16 534,00
		Зональный коэфф-т, Северный коэффциент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх. применительно для территории приравн. к Крайнему Северу.Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.								
		1 ОТ								181,00
		1-4-2 Затраты труда рабочих (ср 4,2)		чел.-ч	0,52		0,52	348,31		181,00
		4 М								10,00
		01.7.15.03-0031 Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм		кг	0,035	1,26	0,0441	229,60		10,00
		<i>Итого</i>								191,00
		ФОТ								181,00
		Приказ № 812/пр от НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной 21.12.2020 Прил. п.53 техники		%	91		91			165,00
		Приказ № 774/пр от СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной 11.12.2020 Прил. п.53 техники		%	46		46			83,00
		Всего по позиции								439,00
29	29	ФССЦ-63.4.03.01-0005	Датчик температуры наружного воздуха ESMT с длиной трубки 100 мм (Инженерное оборудование)	шт			1	5 039,86		5 040,00
0										
	30	ГЭСНм12-12-003-01	Арматура фланцевая с электрическим приводом на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 32 мм	шт			1			5 040,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Зональный коэфф-т, Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх. применительно для территории приравн. к Крайнему Северу, Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.								
		1 ОТ								1 488,00
		1-4-0 Затраты труда рабочих (ср 4)		чел.-ч	4,4		4,4	338,22		1 488,00
		2 ЭМ								28,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,023	1,13	0,02599	1 069,65		28,00
		3 в т.ч. ОТМ								0,00
		2 Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,02		0,02	0,00		0,00
		4 М								8,00
		01.7.19.04-0031 Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)		кг	0,04	1,26	0,0504	161,22		8,00
		<i>Итого</i>								1 524,00
		ФОТ								1 488,00
		Приказ № 812/лр от НР Технологические трубопроводы 21.12.2020 Прил. п.54		%	91		91			1 354,00
		Приказ № 774/лр от СП Технологические трубопроводы 11.12.2020 Прил. п.54		%	46		46			684,00
31	31	ТЦ_18_1.06.05_38_385 Регулирующий клапан 2-х ходовой РН 16 д. 20		шт			1	38 250,00		3 562,00
O		1017920_18.04.2022_0								38 250,00
		2								
		(Инженерное оборудование) Цена=45000/1,2*1,02								
		Всего по позиции								
32	32	ТЦ_69.3.01.03_38_385 Электропривод редукторный к клапану, тип ARV152		шт			1	51 000,00		38 250,00
O		1017920_15.04.2022_0 DANFOSS								51 000,00
		2								
		(Инженерное оборудование) Цена=60000/1,2*1,02								
		Всего по позиции								
33	33	ГЭСНм12-12-003-01 Арматура фланцевая с электрическим приводом на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 32 мм		шт			1			51 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Зональный коэфф-т, Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх. применительно для территории приравн. к Крайнему Северу Общее положение ТЕР-2001, п. 1.03.								
		1 ОТ								1 488,00
		1-4-0 Затраты труда рабочих (ср 4)		чел.-ч	4,4		4,4	338,22		1 488,00
		2 ЭМ								28,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,023	1,13	0,02599	1 069,65		28,00
		4 М								8,00
		01.7.19.04-0031 Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)		кг	0,04	1,26	0,0504	161,22		8,00
		<i>Итого</i>								1 524,00
		ФОТ								1 488,00
		Приказ № 812/пр от НР Технологические трубопроводы 21.12.2020 Прил. п.54		%	91		91			1 354,00
		Приказ № 774/пр от СП Технологические трубопроводы 11.12.2020 Прил. п.54		%	46		46			684,00
		Всего по позиции								3 562,00
34	34	ТЦ_18.1.06.03_38_385 Клапан-регулятор температуры VG д32 Ру20		шт			1	57 800,00		57 800,00
O		1017920_15.04.2022_0								
		2								
		(Инженерное оборудование)								
		Цена=68000/1,2*1,02								
		Всего по позиции								57 800,00
35	35	ТЦ_23.1.02.08_38_380 Фитинги приварные д. 32		шт			1	10 200,00		10 200,00
O		8275509_01.08.2022_0								
		2								
		(Инженерное оборудование)								
		Цена=12000/1,2*1,02								
		Всего по позиции								10 200,00
36	36	ТЦ_69.3.02.02_38_385 Термостатический элемент АУТ (диапазон настройки		шт			1	80 750,00		80 750,00
O		1017920_15.04.2022_0 4090 гр.)								
		2								
		(Оборудование)								
		Цена=95000/1,2*1,02								
		Всего по позиции								80 750,00
37	37	ГЭСН24-01-033-02 Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых		шт			1			80 750,00
		Применительно диаметром: до 32 мм								
		Приказ от 04.09.2019 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом								
		№ 519/пр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Зональный коэфф-т, применительно для территории приравн. к Крайнему Северу Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.								
		1 ОТ								392,00
		1-3-5 Затраты труда рабочих (ср 3,5)		чел.-ч	1,07	1,15	1,2305	318,78		392,00
		4 М								16,00
		01.7.07.29-0101 Очес льняной		кг	0,0122	1,26	0,015372	266,44		4,00
		14.4.02.04-0142 Краска масляная земляная МА-0115, мумия, суржик железный		кг	0,03	1,26	0,0378	124,15		5,00
		14.5.05.02-0001 Олифа натуральная		кг	0,0122	1,26	0,015372	452,72		7,00
		Итого								408,00
		ФОТ								392,00
		Приказ № 812/лр от НР Наружные сети водопровода, канализации,		%	118	0,9	106,2			416,00
		21.12.2020 Прил. п.18, теплоснабжения, газопровода								
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25								
		Приказ № 774/лр от СП Наружные сети водопровода, канализации,		%	74	0,85	62,9			247,00
		11.12.2020 Прил. п.18, теплоснабжения, газопровода								
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16								
		Всего по позиции								1 071,00
38	38	ТЛ_18.1.05.01_38_385 Клапан предохранительный д. 25		шт	1			4 675,00		4 675,00
О		1017920_18.04.2022_0 2								
		(Инженерное оборудование)								
		Цена=5500/1,2*1,02								
		Всего по позиции								4 675,00
39	39	ГЭСН16-05-001-03		шт	1					4 675,00
		Установка вентиляей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм								
		Приказ от 04.09.2019 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом								
		№ 519/лр п.б.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Зональный коэфф-т, Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх., МАТ=1,26 к расх. применительно для территории приравн. к Крайнему Северу. Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.								
		1 ОТ				1,15	2,99	318,78		953,00
		1-3-5 Затраты труда рабочих (ср 3,5)		чел.-ч	2,6					953,00
		2 ЭМ								110,00
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т		маш.час	0,01	1,13	0,0113	1 381,24	1,25	20,00
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.час	0,01	1,13	0,0113	1 818,96	1,25	26,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,02	1,13	0,0226	1 069,65	1,25	30,00
		91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)		маш.час	0,63	1,13	0,7119	38,29	1,25	34,00
		4 М								273,00
		01.1.02.08-0002 Прокладки из паронита ПИМБ, толщина 1 мм, диаметр 100 мм		1000 шт	0,002	1,26	0,00252	14 076,42		35,00
		01.7.11.07-0045 Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм		т	0,00033	1,26	0,0004158	126 947,67		53,00
		01.7.15.03-0014 Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметр 16 мм		т	0,00207	1,26	0,0026082	70 906,29		185,00
		<i>Итого</i>								1 336,00
		ФОТ								953,00
		Приказ № 812/лр от НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 21.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, Приказ № 812/лр от вентиляции и кондиционирование воздуха) 21.12.2020 п.25		%	122	0,9	109,8			1 046,00
		Приказ № 774/лр от СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 11.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, Приказ № 774/лр от вентиляции и кондиционирование воздуха) 11.12.2020 п.16		%	72	0,85	61,2			583,00
40	40	ТЦ_18.1.06.05_38_385 1017920_19.05.2022_0 2	Кран регулирующий TEMPER фланцевый Ду 65	шт			1	16 128,75	1,26	2 965,00
			(Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники) Цена=18975/1,2*1,02							20 322,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Зональный коэфф-т, Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх. применительно для территории приравн. к Крайнему Северу. Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.								
41	41	ГЭСН16-05-001-02	Установка вентиляей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм	шт			1			20 322,00
<p>Приказ от 04.09.2019 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом № 519/пр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</p> <p>Зональный коэфф-т, Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх. применительно для территории приравн. к Крайнему Северу. Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.</p>										
			1 ОТ							
			1-3-5 Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.-ч	1,47	1,15	1,6905	318,78		539,00
			2 ЭМ							539,00
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,02	1,13	0,0226	1 069,65	1,25	30,00
			91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	0,35	1,13	0,3965	38,29	1,25	19,00
			4 М							
			01.1.02.08-0001 Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм	шт	0,002	1,26	0,00252	8 595,76		142,00
			01.7.11.07-0045 Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм	т	0,00014	1,26	0,0001764	126 947,67		22,00
			01.7.15.03-0014 Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметр 16 мм	т	0,0011	1,26	0,001386	70 906,29		98,00
			<i>Итого</i>							730,00
			ФОТ							539,00
			Приказ № 812/пр от НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	122	0,9				592,00
			21.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%						109,8
			21.12.2020 п.25							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Приказ № 774/лр от СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 11.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, Приказ № 774/лр от вентиляция и кондиционирование воздуха) 11.12.2020 п.16		%	72	0,85	61,2			330,00
42	42	ТЦ_18.1.06.05_38_385 1017920_19.05.2022_0 2	Кран регулирующий TEMPER фланцевый Ду 50	шт			1	11 632,25	1,26	14 657,00
			(Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники) Цена=13685/1,2*1,02 Зональный коэфф-т, Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх. применительно для территории приравн. к Крайнему Северу.Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.							
43	43	ГЭСН24-01-033-02 Применительно Приказ от 04.09.2019 № 519/лр п.6.7.1 Зональный коэфф-т, Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх. применительно для территории приравн. к Крайнему Северу.Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм	шт			1			14 657,00
			При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
		1 ОТ		чел.-ч	1,07	1,15	1,2305	318,78		392,00
		1-3-5 Затраты труда рабочих (ср 3,5)								392,00
		4 М								16,00
		01.7.07.29-0101 Очес льняной		кг	0,0122	1,26	0,015372	266,44		4,00
		14.4.02.04-0142 Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный		кг	0,03	1,26	0,0378	124,15		5,00
		14.5.05.02-0001 Олифа натуральная		кг	0,0122	1,26	0,015372	452,72		7,00
		Итого								408,00
		ФОТ								392,00
		Приказ № 812/лр от НР Наружные сети водопровода, канализации, 21.12.2020 Прил. п.18, теплоснабжения, газопровода		%	118	0,9	106,2			416,00
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Приказ № 774/лр от СГП Наружние сети водопровода, канализации, 11.12.2020 Прил. п.18, теплоснабжения, газопровода Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16		%	74	0,85	62,9			247,00
44	44	ТЦ_18.1.06.01_38_385 1017920_18.04.2022_02	Балансировочный клапан резьбовой Ду 32	шт			1	11 050,00	1,26	13 923,00
Всего по позиции										
(Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники) Цена=13000/1,2*1,02 Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх.										
Зональный коэфф-т, применительно для территории приравн. к Крайнему Северу Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.										
45	45	ГЭСН16-05-001-02	Установка вентиляей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм	шт			2			13 923,00
Всего по позиции										
Приказ от 04.09.2019 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом № 519/лр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
Зональный коэфф-т, Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх.										
применительно для территории приравн. к Крайнему Северу Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.										
1 ОТ										
1-3-5 Затраты труда рабочих (ср 3,5)										
2 ЭМ										
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т										
91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)										
4 М										
01.1.02.08-0001 Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм										
01.7.11.07-0045 Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм										
01.7.15.03-0014 Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметр 16 мм										
				чел.-ч	1,47	1,15	3,381	318,78		1 078,00
				маш.час	0,02	1,13	0,0452	1 069,65	1,25	98,00
				маш.час	0,35	1,13	0,791	38,29	1,25	60,00
				шт	0,002	1,26	0,00504	8 595,76		38,00
				Т	0,00014	1,26	0,0003528	126 947,67		285,00
				Т	0,0011	1,26	0,002772	70 906,29		43,00
										45,00
										197,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого								
		ФОТ								1 461,00
		Приказ № 812/лр от НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 21.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, Приказ № 812/лр от вентиляции и кондиционирование воздуха) 21.12.2020 п.25	%	122	0,9	109,8				1 078,00
		Приказ № 774/лр от СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 11.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, Приказ № 774/лр от вентиляции и кондиционирование воздуха) 11.12.2020 п.16	%	72	0,85	61,2				1 184,00
		660,00								
Всего по позиции										
46	46	ТЦ_18.1.09.11_38_385 1017920_19.05.2022_0 2	Кран шаровый TEMPER фланцевый Ду 50	шт			2	3 421,25	1,26	3 305,00 8 622,00
			(Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники) Цена=4025/1,2*1,02 Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх.							
			Зональный коэфф-т, применительно для территории приравн. к Крайнему Северу. Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.							
Всего по позиции										
47	47	ГЭСН24-01-033-02 Применительно	Установка вентиляей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм	шт			1			8 622,00
			Приказ от 04.09.2019 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом № 519/лр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
			Зональный коэфф-т, применительно для территории приравн. к Крайнему Северу. Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.							
			1 ОТ							392,00
			1-3-5 Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.-ч	1,07	1,15	1,2305	318,78		392,00
			4 М							16,00
			01.7.07.29-0101 Очес льняной	кг	0,0122	1,26	0,015372	266,44		4,00
			14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,03	1,26	0,0378	124,15		5,00
			14.5.05.02-0001 Олифа натуральная	кг	0,0122	1,26	0,015372	452,72		7,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Итого ФОТ								408,00	
		Приказ № 812/лр от НР Наружные сети водопровода, канализации, 21.12.2020 Прил. п.18, теплоснабжения, газопровода Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25		%	118	0,9	106,2			392,00 416,00	
		Приказ № 774/лр от СП Наружные сети водопровода, канализации, 11.12.2020 Прил. п.18, теплоснабжения, газопровода Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16		%	74	0,85	62,9			247,00	
		Всего по позиции									1 071,00
48	48	ТЛ_18.1.09.08_38_385 1017920_15.04.2022_0 2	Кран шаровый резьбовой с полустеном Ду 32	шт			1	2 720,00	1,26	3 427,00	
		(Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники) Цена=3200/1,2*1,02 Зональный коэфф-т. Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх. применительно для территории приравн. к Крайнему Северу.Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.									
		Всего по позиции									3 427,00
49	49	ГЭСН16-05-001-03	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм	шт			6				
		Приказ от 04.09.2019 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом № 519/лр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Зональный коэфф-т. Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх. применительно для территории приравн. к Крайнему Северу.Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.									
		1 ОТ									
		1-3-5 Затраты труда рабочих (ср.3,5)									
		2 ЭМ									
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т									
				Чел.-ч	2,6	1,15	17,94	318,78		5 719,00	
				маш.час	0,01	1,13	0,0678	1 381,24	1,25	5 719,00 656,00 117,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,01	1,13	0,0678	1 818,96	1,25	154,00
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,02	1,13	0,1356	1 069,65	1,25	181,00
		91.17.04-233	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	0,63	1,13	4,2714	38,29	1,25	204,00
			3 в т.ч. ОТМ							0,00
			2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,04	1,25	0,3	0,00		1 640,00
			4 М							213,00
		01.1.02.08-0002	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 100 мм	1000 шт	0,002	1,26	0,01512	14 076,42		
		01.7.11.07-0045	Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм	т	0,00033	1,26	0,0024948	126 947,67		317,00
		01.7.15.03-0014	Болты с гайками для санитарно-технических работ, диаметр 16 мм	т	0,00207	1,26	0,0156492	70 906,29		1 110,00
			<i>Итого</i>							8 015,00
			ФОТ							5 719,00
			Приказ № 812/лр от НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 21.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, Приказ № 812/лр от вентиляции и кондиционирование воздуха) 21.12.2020 п.25	%	122	0,9	109,8			6 279,00
			Приказ № 774/лр от СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 11.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, Приказ № 774/лр от вентиляции и кондиционирование воздуха) 11.12.2020 п.16	%	72	0,85	61,2			3 500,00
			Всего по позиции							17 794,00
50	50	ТЦ_18.1.09.11_38_385 1017920_19.05.2022_0 2	Кран шаровый ТЕМPER фланцевый Ду 65	шт			6	5 083,00	1,26	38 427,00
			(Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники) Цена=5980/1,2*1,02 Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх.							
			Зональный коэфф-т, применительно для территории приравн. к Крайнему Северу.Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.							
			Всего по позиции							38 427,00
51	51	ГЭСН24-01-033-03 Применительно	Установка вентилялей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 50 мм	шт			2			
			Приказ от 04.09.2019 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом № 519/лр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Зональный коэфф-т, Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх. применительно для территории приравн. к Крайнему Северу Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.								
		1 ОТ								
		1-3-5 Затраты труда рабочих (ср 3,5)		чел.-ч	1,07	1,15	8,6135	318,78		2 746,00
		4 М								2 746,00
		01.7.07.29-0101 Очес льняной		кг	0,0122	1,26	0,107604	266,44		111,00
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МАА-0115, мумия, сурик железный		кг	0,03	1,26	0,2646	124,15		29,00
		14.5.05.02-0001 Олифа натуральная		кг	0,0122	1,26	0,107604	452,72		33,00
		<i>Итого</i>								49,00
		ФОТ								2 857,00
		Приказ № 812/лр от НР Наружные сети водопровода, канализации, 21.12.2020 Прил. п.18, теплоснабжения, газопровода		%	118	0,9	106,2			2 746,00
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25								2 916,00
		Приказ № 774/лр от СП Наружные сети водопровода, канализации, 11.12.2020 Прил. п.18, теплоснабжения, газопровода		%	74	0,85	62,9			1 727,00
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16								
		Всего по позиции								7 500,00
54	54	ТЦ_18.1.09.08_38_385 1017920_15.04.2022_0 2	Кран шаровый резьбовой с полустоном Ду 25	шт			4	1 785,00	1,26	8 996,00
		(Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники) Цена=2100/1,2*1,02								
		Зональный коэфф-т, Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх. применительно для территории приравн. к Крайнему Северу Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.								
		Всего по позиции								8 996,00
55	55	ТЦ_18.1.09.08_38_385 1017920_15.04.2022_0 2	Кран шаровый резьбовой с полустоном Ду 15	шт			3	425,00	1,26	1 607,00
		(Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники) Цена=500/1,2*1,02								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Зональный коэфф-т, применительно для территории приравн. к Крайнему Северу. Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.								
56	56	ФССП-18.1.09.08-0041	Кран шаровой латунный полнопроходной, максимальная температура 110 °С, номинальное давление 4,0 МПа (40 кгс/см ²), номинальный диаметр 15 мм, со спускным элементом (Инженерное оборудование)	шт			21	1 352,61		28 405,00
		Всего по позиции								1 607,00
57	57	ГЭСН24-01-033-01	Установка вентиляей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 25 мм	шт			1			28 405,00
		Приказ от 04.09.2019 № 519/лр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по введению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
		Зональный коэфф-т, применительно для территории приравн. к Крайнему Северу. Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.								
		1 ОТ								308,00
		1-3-5 Затраты труда рабочих (ср 3.5)		чел.-ч	0,84	1,15	0,966	318,78		308,00
		4 М								9,00
		01.7.07.29-0101	Очес лыжной	кг	0,007	1,26	0,00882	266,44		2,00
		14.4.02.04-0142	Краска масляная земляная МА-0115, мурия, сурик железный	кг	0,02	1,26	0,0252	124,15		3,00
		14.5.05.02-0001	Олифа натуральная	кг	0,007	1,26	0,00882	452,72		4,00
		Итого ФОТ								317,00
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020	лр от НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	118	0,9	106,2			308,00
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020	лр от	%						327,00
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020	лр от СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			194,00
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020	лр от	%						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции										
58	ТЦ_18.1.04.07_38_385 1017920_15.04.2022_0 2	Обратный клапан муфтовый Ду 25	шт	1	1 275,00	1,26				838,00 1 607,00
<p>(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))</p> <p>Цена=1500/1,2*1,02</p> <p>Зональный коэфф-т, Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх. применительно для территории приравн. к Крайнему Северу.Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.</p>										
Всего по позиции										
59	ГЭСН24-01-033-03	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром: 50 мм	шт	1						1 607,00
<p>Приказ от 04.09.2019 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом № 519/пр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</p> <p>Зональный коэфф-т, Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх. применительно для территории приравн. к Крайнему Северу.Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.</p>										
<p>1 ОТ</p> <p>1-3-5 Затраты труда рабочих (ср 3,5)</p> <p>4 М</p> <p>01.7.07.29-0101 Очес льняной</p> <p>14.4.02.04-0142 Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный</p> <p>14.5.05.02-0001 Олифа натуральная</p> <p><i>Итого</i></p> <p>ФОТ</p> <p>Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18, теплоснабжения, газопровода</p> <p>Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25</p>										
			чел.-ч	1,15	318,78					506,00
			кг	0,0184	266,44					506,00
			кг	0,0504	124,15					22,00
			кг	0,0184	452,72					6,00
			%	118	106,2					10,00
Итого										
										528,00
										506,00
										537,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Приказа № 774/лр от С/П Наружные сети водопровода, канализации, 11.12.2020 Прил. п.18, теплоснабжения, газопровода Приказа № 774/лр от 11.12.2020 п.16		%	74	0,85	62,9			318,00
60	60	ТЛ_18.1.04.07_38_385 1017920_15.04.2022_0 2	Обратный клапан муфтовый Ду 40	шт			1	3 400,00	1,26	4 284,00
Всего по позиции										
(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) Цена=4000/1,2*1,02 Зональный коэфф-т. Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх. применительно для территории приравн. к Крайнему Северу.Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.										
61	61	ГЭСН16-05-001-02	Установка вентиляей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм	шт			2			4 284,00
Всего по позиции										
Приказ от 04.09.2019 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом № 519/лр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Зональный коэфф-т. Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх. применительно для территории приравн. к Крайнему Северу.Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.										
		1 ОТ								1 078,00
		1-3-5 Затраты труда рабочих (ср 3,5)		чел.-ч	1,47	1,15	3,381	318,78		1 078,00
		2 ЭМ								98,00
		91.14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,02	1,13	0,0452	1 069,65	1,25	60,00
		91.17.04.233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)		маш.час	0,35	1,13	0,791	38,29	1,25	38,00
		4 М								285,00
		01.1.02.08-0001 Прокладки из перонита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм		шт	0,002	1,26	0,00504	8 595,76		43,00
		01.7.11.07-0045 Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм		т	0,00014	1,26	0,0003528	126 947,67		45,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		01.7.15.03-0014	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметр 16 мм	Т	0,0011	1,26	0,002772	70 906,29		11
			<i>Итого</i>							1 461,00
			ФОТ							1 078,00
		Приказ № 812/пр от НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 21.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, Приказ № 812/пр от вентиляция и кондиционирование воздуха) 21.12.2020 п.25		%	122	0,9	109,8			1 184,00
		Приказ № 774/пр от СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 11.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, Приказ № 774/пр от вентиляция и кондиционирование воздуха) 11.12.2020 п.16		%	72	0,85	61,2			660,00
62	62	ТЦ_18.1.04.03_38_385 1017920_15.04.2022_0	Обратный клапан фланцевый Ду 50			2		5 950,00	1,26	3 305,00 14 994,00
			(Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники) Цена=7000/1,2*1,02							
			Зональный коэфф-т, применительно для территории приравн. к Крайнему Северу.Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.							
63	63	ГЭСН18-06-002-02	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 65 мм	шт		2				14 994,00
			Приказ от 04.09.2019 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в Новом № 519/пр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗППМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
			Зональный коэфф-т, применительно для территории приравн. к Крайнему Северу.Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.							
			1 ОТ							1 982,00
			1-3-7 Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел.-ч	2,64	1,15	6,072	326,35		1 982,00
			2 ЭМ							153,00
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,01	1,13	0,0226	1 818,96	1,25	51,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш час	0,01	1,13	0,0226	1 069,65	1,25	30,00
		91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)		маш час	0,67	1,13	1,5142	38,29	1,25	72,00
		4 М								15 675,00
		01.1.02.04-0011 Картон асбестовый общего назначения марка КАОН-1, толщина 3 мм		т	0,003	1,26	0,00756	79 043,81		598,00
		01.1.02.08-0001 Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм		1000 шт	0,004	1,26	0,01008	8 595,76		87,00
		01.7.11.07-0045 Электроды сварочные Э42Д, диаметр 5 мм		т	0,00037	1,26	0,0009324	126 947,67		118,00
		01.7.15.03-0013 Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметр 12 мм		т	0,00124	1,26	0,0031248	73 263,52		229,00
		18.5.05.02-0003 Грязевик из стальных электросварных и водогазопроводных труб, наружный диаметр входного патрубка 57 мм, наружный диаметр корпуса 273 мм		шт	1	1,26	2,52	5 810,83		14 643,00
		Итого								17 810,00
		ФОТ								1 982,00
		Приказ № 812/лр от НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 21.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, Приказ № 812/лр от вентиляции и кондиционирование воздуха)		%	122	0,9	109,8			2 176,00
		21.12.2020 п.25								
		Приказ № 774/лр от СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 11.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, Приказ № 774/лр от вентиляции и кондиционирование воздуха)		%	72	0,85	61,2			1 213,00
		11.12.2020 п.16								
		Всего по позиции								21 199,00
64	64	ГЭСН18-06-007-04 Установка фильтров диаметром: 65 мм		10 шт			0,2			
		Приказ от 04.09.2019 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом № 519/лр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		Зональный коэфф-т, Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх. применительно для территории приравн. к Крайнему Северу. Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.								
		1 ОТ								683,00
		1-3-7 Затраты труда рабочих (ср 3,7)		чел-ч	9,1	1,15	2,093	326,35		683,00
		2 ЭМ								187,00
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш час	0,05	1,13	0,0113	1 818,96	1,25	26,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш час	0,41	1,13	0,09266	1 069,65	1,25	124,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		91.17.04-233	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	3,4	1,13	0,7684	38,29	1,25	37,00
		4 М								
		01.7.11.07-0045	Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм	Т	0,001	1,26	0,000252	126 947,67		32,00
		Итого								32,00
		ФОТ								902,00
		Приказ № 812/лр от НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 21.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, Приказ № 812/лр от вентиляция и кондиционирование воздуха) 21.12.2020 п.25		%	122	0,9	109,8			683,00
		Приказ № 774/лр от СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 11.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, Приказ № 774/лр от вентиляция и кондиционирование воздуха) 11.12.2020 п.16		%	72	0,85	61,2			750,00
										418,00
65	65	ФССЦ-18.2.08.09-0087	Фильтры для очистки воды сетчатые, чугунные, со сливным краном, фланцевые, максимальная температура рабочей среды 120 °С, условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 65 мм	шт	2	10 751,65	1,26	27 094,00	2 070,00	27 094,00
			(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))							
			Зональный коэфф-т, Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх. применительно для территории приравн. к Крайнему Северу.Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.							
66	66	ГЭСН18-06-007-04	Установка фильтров диаметром: 50 мм	10 шт	0,1	27 094,00	0,1	27 094,00	27 094,00	27 094,00
			Приказ от 04.09.2019 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом № 519/лр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,25							
			Зональный коэфф-т, Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх. применительно для территории приравн. к Крайнему Северу.Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.							
		1 ОТ								342,00
		1-3-7	Затраты труда рабочих (ср 3.7)	чел.-ч	9,1	1,15	1,0465	326,35		342,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2 ЭМ								
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш час	0,05	1,13	0,00565	1 818,96	1,25	93,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш час	0,41	1,13	0,04633	1 069,65	1,25	62,00
		91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)		маш час	3,4	1,13	0,3842	38,29	1,25	18,00
		4 М								
		01.7.11.07-0045 Электроды сварочные Э42Д, диаметр 5 мм		т	0,001	1,26	0,000126	126 947,67		16,00
		Итого								451,00
		ФОТ								342,00
		Приказ № 812/лр от НР Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, 21.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение,		%	122	0,9	109,8			376,00
		Приказ № 812/лр от вентиляции и кондиционирование воздуха) 21.12.2020 п.25								
		Приказ № 774/лр от СП Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, 11.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение,		%	72	0,85	61,2			209,00
		Приказ № 774/лр от вентиляции и кондиционирование воздуха) 11.12.2020 п.16								
		Всего по позиции		шт			1	8 205,89	1,26	1 036,00
67	67	ФССЛ-18.2.08.09-0086 Фильтры фланцевые FVG чугунные сетчатые, со сплитным краном, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром: 50 мм								10 339,00
		(Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))								
		Зональный коэфф-т, Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх. применительно для территории приравн. к Крайнему Северу, Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.								
		Всего по позиции		шт			10	339,00		10 339,00
68	68	ГЭСН18-06-007-03 Установка фильтров диаметром: 40 мм								
		Приказ от 04.09.2019 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом № 519/лр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25								
		Зональный коэфф-т, Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх. применительно для территории приравн. к Крайнему Северу, Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.								
		Всего по позиции		шт			0,1			10 339,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 ОТ 1-3-7 Затраты труда рабочих (ср 3,7) 2 ЭМ		чел.-ч	9,1	1,15	1,0465	326,35		342,00
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.час	0,03	1,13	0,00339	1 818,96	1,25	342,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,44	1,13	0,04972	1 069,65	1,25	91,00
		91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)		маш.час	3,2	1,13	0,3616	38,29	1,25	8,00
		4 М 01.7.11.07-0045 Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм		т	0,0009	1,26	0,0001134	126 947,67		14,00
		Итого ФОТ								14,00
		Приказ № 812/пр от НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 21.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, Приказ № 812/пр от вентиляция и кондиционирование воздуха) 21.12.2020 п.25		%	122	0,9	109,8			342,00
		Приказ № 774/пр от СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 11.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, Приказ № 774/пр от вентиляция и кондиционирование воздуха) 11.12.2020 п.16		%	72	0,85	61,2			376,00
		209,00								
Всего по позиции										
69	69	ФССЦ-18.2.08.08-1022 Фильтры сетчатые, с внутренней резьбой, латунные, диаметр 40 мм (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))		шт			1	7 231,14	1,26	1 032,00
		Зональный коэфф-т, применительно для территории приравн. к Крайнему Северу.Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.								9 111,00
Всего по позиции										
70	70	ГЭСН18-07-001-02 Установка манометров: с трехходовым краном Приказ от 04.09.2019 При реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом № 519/пр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25		компл			18			9 111,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Зональный коэфф-т, Северный коэффциент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к раск.; МАТ=1,26 к раск. применительно для территории приравн. к Крайнему Северу. Общее положение ТЕР-2001, п. 1.03.								
		1 ОТ								
		1-4-2 Загрязты труда рабочих (ср 4,2)	чел.-ч	0,22	1,15	4,554	348,31	1 586,00		
		4 М						146,00		
		01.7.07.29-0101 Очес льняной	кг	0,01	1,26	0,2268	266,44	60,00		
		14.4.02.04-0142 Краска масляная земляная МА-0115, мушья, сурик железный	кг	0,02	1,26	0,4536	124,15	56,00		
		14.5.05.01-0012 Олифа комбинированная для разведения масляных пухотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,00001	1,26	0,0002268	133 594,44	30,00		
		Итого ФОТ						1 732,00		
		Приказ № 812/лр от НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 21.12.2020 Прип. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, Приказ № 812/лр от вентиляции и кондиционирование воздуха) 21.12.2020 п.25	%	122	0,9	109,8		1 741,00		
		Приказ № 774/лр от СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 11.12.2020 Прип. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, Приказ № 774/лр от вентиляции и кондиционирование воздуха) 11.12.2020 п.16	%	72	0,85	61,2		971,00		
		Всего по позиции						4 444,00		
71	71	ТЦ 63.4.01.01_38_385 Манометр МП3 Уф 0-1,6Мпа G 1/2 100мм Физтех РШ 1017920_24.05.2022_0 2	шт			18	807,50	14 535,00		
		(Инженерное оборудование) Цена=950/1,2*1,02								
		Всего по позиции						14 535,00		
72	72	ГЭСН18-07-001-04 Установка термометров в оправе прямых и угловых	компл			6				
		Приказ от 04.09.2019 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом № 519/лр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Зональный коэфф-т, Северный коэффциент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх. применительно для территории приравн. к Крайнему Северу.Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.								
		1 ОТ								706,00
		1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8)		чел.-ч	0,31	1,15	2,139	330,14		706,00
		4 М								159,00
		01.3.04.03-0003 Масло индустриальное И-20А		л	0,1232	1,26	0,931392	118,51		110,00
		01.7.07.29-0101 Очес льняной		кг	0,01	1,26	0,0756	266,44		20,00
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный		кг	0,02	1,26	0,1512	124,15		19,00
		14.5.05.01-0012 Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям		т	0,00001	1,26	0,0000756	133 594,44		10,00
		Итого								865,00
		ФОТ								706,00
		Приказ № 812/пр от НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 21.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, Приказ № 812/пр от вентиляции и кондиционирование воздуха) 21.12.2020 п.25		%	122	0,9	109,8			775,00
		Приказ № 774/пр от СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 11.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, Приказ № 774/пр от вентиляции и кондиционирование воздуха) 11.12.2020 п.16		%	72	0,85	61,2			432,00
		Всего по позиции								2 072,00
73	73	ТЦ_63.4.05.01_38_385	Термометр ТБ63 160С Дк 60 L50	шт			6	467,50		2 805,00
0		1017920_24-05.2022_0								
		2	(Инженерное оборудование) Цена=550/1,2*1,02							
		Всего по позиции								2 805,00
		Итого по разделу 2 Монтаж оборудования теплового пункта								887 631,00
		Раздел 3. Тепловой пункт, материалы								
75	74	ГЭСН16-02-001-01	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм	100 м			0,015			
		Приказ от 04.09.2019 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом № 519/пр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Зональный коэфф-т, Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расч.; МАТ=1,26 к расч. Применительно для территории приравн. к Крайнему Северу, Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.								
		1 ОТ								1 155,00
		1-4-0 Затраты труда рабочих (ср 4)		чел.-ч	29,7	1,15	0,512325	338,22		173,00
		2 ЭМ								88,00
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т		Маш.час	0,08	1,13	0,001356	1 381,24	1,25	2,00
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		Маш.час	0,07	1,13	0,0011865	1 818,96	1,25	3,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.час	0,35	1,13	0,0059325	1 069,65	1,25	8,00
		91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки		Маш.час	1,15	1,13	0,0194925	3,69	1,25	38,00
		01.3.02.03-0012 Ацетилен растворенный технический, марка Б		т	0,00013	1,26	0,0000025	722 203,17		2,00
		01.3.02.08-0001 Кислород газобразный технический		м3	0,281	1,26	0,0053109	166,79		1,00
		01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,25	1,26	0,004725	12,83		
		01.7.07.29-0101 Очес льняной		кг	0,06	1,26	0,001134	266,44		
		01.7.11.04-0072 Проволока сварочная легированная, диаметр 4 мм		т	0,00017	1,26	0,0000032	112 523,92		
		03.1.02.03-0015 Известь строительная негашеная хлорная, марка А		кг	0,0009	1,26	0,000017	32,02		
		14.4.02.04-0142 Краска масляная земляная МА-0115, мурия, сурик железный		кг	0,44	1,26	0,008316	124,15		1,00
		14.5.05.01-0012 Олифа комбинированная для разведения масляных грунтоверных красок и для внешних работ по деревянным поверхностям		т	0,00053	1,26	0,00001	133 594,44		1,00
		<i>Итого</i>								191,00
		ФОТ								173,00
		Приказ № 812/пр от НР Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, 21.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газооснабжение, Приказ № 812/пр от вентиляции и кондиционирование воздуха) 21.12.2020 п.25		%	122	0,9	109,8			190,00
		Приказ № 774/пр от СП Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, 11.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газооснабжение, Приказ № 774/пр от вентиляции и кондиционирование воздуха) 11.12.2020 п.16		%	72	0,85	61,2			106,00
		Всего по позиции								487,00
76	75	ФССЦ-23.7.01.03-0001 Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газооснабжения, диаметр 15 мм		м			1,5	129,42	1,26	245,00
		(Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газооснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Зональный коэфф-т, Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх. применительно для территории приравн. к Крайнему Северу. Общее положение ТЕР-2001, п. 1.03.								
77	76	ГЭСН16-02-001-03	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм	100 м			0,07			245,00
		Приказ от 04.09.2019 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом № 519/пр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ЭМ=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		Зональный коэфф-т, Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх. применительно для территории приравн. к Крайнему Северу. Общее положение ТЕР-2001, п. 1.03.								
		1 ОТ								1 733,00
		1-4-0 Затраты труда рабочих (ср 4)		чел.-ч	29,7	1,15	2,39085	338,22		809,00
		2 ЭМ								130,00
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т		маш.час	0,08	1,13	0,006328	1 381,24	1,25	11,00
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.час	0,07	1,13	0,005537	1 818,96	1,25	13,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,35	1,13	0,027685	1 069,65	1,25	37,00
		91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки		маш.час	1,15	1,13	0,090965	3,69	1,25	59,00
		4 М								8,00
		01.3.02.03-0012 Ацетилен растворенный технический, марка Б		т	0,00013	1,26	0,0000115	722 203,17		4,00
		01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический		м3	0,281	1,26	0,0247842	166,79		1,00
		01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,69	1,26	0,060658	12,83		1,00
		01.7.07.29-0101 Очес льняной		кг	0,06	1,26	0,005292	266,44		2,00
		01.7.11.04-0072 Проволока сварочная легированная, диаметр 4 мм		т	0,00017	1,26	0,000015	112 523,92		5,00
		03.1.02.03-0015 Известь строительная негашеная хлорная, марка А		кг	0,0025	1,26	0,0002205	32,02		6,00
		14.4.02.04-0142 Краска масляная земляная МА-0115, мушья, сурик железный		кг	0,44	1,26	0,038808	124,15		
		14.5.05.01-0012 Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям		т	0,00053	1,26	0,0000467	133 594,44		
		Итого								897,00
		ФОТ								809,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Приказ № 812/лр от НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 21.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, Приказ № 812/лр от вентиляция и кондиционирование воздуха) 21.12.2020 п.25		%	122	0,9	109,8			888,00
		Приказ № 774/лр от СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 11.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, Приказ № 774/лр от вентиляция и кондиционирование воздуха) 11.12.2020 п.16		%	72	0,85	61,2			495,00
		Всего по позиции								
78	77	ФССЦ-23.7.01.03-0003 Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения, диаметр 25 мм		М		7		139,22	1,26	1 228,00
		(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))								
		Зональный коэфф-т, Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к раск.; МАТ=1,26 к раск. применительно для территории приравн. к Крайнему Северу.Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.								
		Всего по позиции								
79	78	ГЭСН16-02-001-04 Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм		100 м		0,079				1 228,00
		Приказ от 04.09.2019 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом № 519/лр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		Зональный коэфф-т, Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к раск.; МАТ=1,26 к раск. применительно для территории приравн. к Крайнему Северу.Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.								
		1 ОТ								
		1-4-0 Затраты труда рабочих (ср 4)		чел-ч	29,7	1,15	2,698245	338,22		1 848,00
		2 ЭМ								913,00
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т		маш-час	0,08	1,13	0,0071416	1 381,24	1,25	140,00
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш-час	0,07	1,13	0,0062489	1 818,96	1,25	12,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш-час	0,35	1,13	0,0312445	1 059,65	1,25	14,00
										42,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки 4 М	маш.час	1,15	1,13	0,1026605	3,69	1,25	
		01.3.02.03-0012	Ацетилен растворенный технический, марка Б	Т	0,00013	1,26	0,0000129	722 203,17		63,00
		01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	М3	0,281	1,26	0,0279707	166,79		9,00
		01.7.03.01-0001	Вода	М3	1,13	1,26	0,1124802	12,83		5,00
		01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0,06	1,26	0,0059724	266,44		1,00
		01.7.11.04-0072	Проволока сварочная легированная, диаметр 4 мм	Т	0,00017	1,26	0,0000169	112 523,92		2,00
		03.1.02.03-0015	Известь строительная негашеная хлорная, марка А	кг	0,004	1,26	0,0003982	32,02		2,00
		14.4.02.04-0142	Краска масляная земляная МА-0115, мушья, сурик железный	кг	0,44	1,26	0,0437976	124,15		5,00
		14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густоцветных красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	Т	0,00053	1,26	0,0000528	133 594,44		7,00
			<i>Итого</i>							1 012,00
			ФОТ							913,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	122	0,9	109,8			1 002,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	п.25							
		Приказ № 774/пр от СП 11.12.2020	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			559,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020	п.16							
80	79	ФССЦ-23.7.01.03-0004	Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения, диаметр 32 мм	М			7,9	157,23	1,26	2 573,00 1 565,00
			(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))							
			Зональный коэфф-т, применительно для территории приравн. к Крайнему Северу, Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.							
81	80	ГЭСН16-02-001-05	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм	100 м			0,05			1 565,00
			Приказ от 04.09.2019 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом № 519/пр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Зональный коэф-т, Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх. применительно для территории приравн. к Крайнему Северу Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.								
		1 ОТ								
		1-4-0 Затраты труда рабочих (ср 4)		чел.-ч	29,7	1,15	1,70775	338,22		1 964,00
		2 ЭМ								578,00
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т		маш.час	0,08	1,13	0,00452	1 381,24	1,25	149,00
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.час	0,07	1,13	0,003955	1 818,96	1,25	8,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,35	1,13	0,019775	1 069,65	1,25	9,00
		91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки		маш.час	1,15	1,13	0,064975	3,69	1,25	26,00
		4 М								69,00
		01.3.02.03-0012 Ацетилен растворенный технический, марка Б		т	0,00013	1,26	0,0000082	722 203,17		6,00
		01.3.02.08-0001 Кислород газобразный технический		м3	0,281	1,26	0,017703	166,79		3,00
		01.7.03.01-0001 Вода		м3	1,76	1,26	0,11088	12,83		1,00
		01.7.07.29-0101 Очес льняной		кг	0,06	1,26	0,00378	266,44		1,00
		01.7.11.04-0072 Проволока сварочная легированная, диаметр 4 мм		т	0,00017	1,26	0,0000107	112 523,92		1,00
		03.1.02.03-0015 Известь строительная негашеная хлорная, марка А		кг	0,0063	1,26	0,0003969	32,02		1,00
		14.4.02.04-0142 Краска масляная земляная МА-0115, мушья, сурик железный		кг	0,44	1,26	0,02772	124,15		3,00
		14.5.05.01-0012 Олифа комбинированная для разведения масляных густотерых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям		т	0,00053	1,26	0,0000334	133 594,44		4,00
		Итого								640,00
		ФОТ								578,00
		Приказ № 812/пр от НР Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, 21.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, Приказ № 812/пр от вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	122	0,9	109,8			635,00
		21.12.2020 п.25								
		Приказ № 774/пр от СП Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, 11.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, Приказ № 774/пр от вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	72	0,85	61,2			354,00
		21.12.2020 п.16								
82	81	ФСЦ-23.7.01.03-0005	Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения, диаметр 40 мм	м			5	183,45	1,26	1 156,00
			(Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))							1 629,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Зональный коэфф-т, Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх. применительно для территории приравн. к Крайнему Северу. Общее положение ТЕР-2001, п. 1.03.								
83	82	ГЭСН16-02-005-02	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм	100 м	0,065					1 156,00
		Приказ от 04.09.2019 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в Новом № 519/пр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		Зональный коэфф-т, Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх. применительно для территории приравн. к Крайнему Северу. Общее положение ТЕР-2001, п. 1.03.								
		1 ОТ								4 145,00
		1-4-1 Затраты труда рабочих (ср 4,1)		чел.-ч	55,3	1,15	4,133675	343,01		1 418,00
		2 ЭМ								346,00
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т		маш.час	0,12	1,13	0,008814	1 381,24	1,25	15,00
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.час	0,07	1,13	0,0051415	1 818,96	1,25	12,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,87	1,13	0,0639015	1 069,65	1,25	85,00
		91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки		маш.час	18,44	1,13	1,354418	3,69	1,25	6,00
		4 М								99,00
		01.3.02.03-0001 Ацетилен газообразный технический		м3	0,32	1,26	0,026208	772,42		20,00
		01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический		м3	0,35	1,26	0,028665	166,79		5,00
		01.7.03.01-0001 Вода		м3	2,75	1,26	0,225225	12,83		3,00
		01.7.11.04-0072 Проволока сварочная легированная, диаметр 4 мм		т	0,0002	1,26	0,0000164	112 523,92		2,00
		03.1.02.03-0015 Известь строительная негашеная хлорная, марка А		кг	0,0099	1,26	0,0008108	32,02		
		04.3.01.09-0016 Раствор готовый кладочный, цементный, М200		м3	0,008	1,26	0,0006552	7 019,91		5,00
		Итого								1 571,00
		ФОТ								1 418,00
		Приказ № 812/пр от НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 21.12.2020 Прил. п. 16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, Приказ № 812/пр от вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	122	0,9	109,8			1 557,00
		21.12.2020 п.25								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Приказа № 774/лр от СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 11.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, Приказа № 774/лр от вентиляция и кондиционирование воздуха) 11.12.2020 п.16		%	72	0,85	61,2			868,00	
		Всего по позиции									3 996,00
84	83	ФССЦ-23.5.02.02-0004	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	М			6,5	290,17	1,26	2 376,00	
		(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))									
		Зональный коэфф-т, Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх. применительно для территории приравн. к Крайнему Северу.Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.									
		Всего по позиции									2 376,00
85	84	ГЭСН16-02-010-01	Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 50 мм	10 м			0,65				
		Приказ от 04.09.2019 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом № 519/лр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Зональный коэфф-т, Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх. применительно для территории приравн. к Крайнему Северу.Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.									
		1 ОТ								525,00	
		1-4-2 Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.-ч	0,69	1,15		0,515775	348,31		180,00	
		2 ЭМ								19,00	
		91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	маш.час	0,06	1,13		0,04407	3,69	1,25	6,00	
		91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	0,18	1,13		0,13221	38,29	1,25	6,00	
		4 М								132,00	
		01.3.02.08-0001 Кислорода газообразный технический	м3	0,0117	1,26		0,0095823	166,79	2,00	2,00	
		01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,8066	1,26		0,6606054	61,03	40,00	40,00	
		01.7.1.07-0039 Электроды сварочные Э50, диаметр 4 мм	кг	0,0373	1,26		0,0305487	105,44	3,00	3,00	
		Итого								231,00	
		ФОТ								180,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Приказ № 812/лр от НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 21.12.2020 Прил. п.16 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, (в ред. пр. № 636/лр от вентиляции и кондиционирование воздуха) 02.09.2021), Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25		%	122	0,9	109,8			198,00
		Приказ № 774/лр от СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 11.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, Приказ № 774/лр от вентиляции и кондиционирование воздуха) 11.12.2020 п.16		%	72	0,85	61,2			110,00
86	85	ГЭСН16-02-005-04	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм	100 м			0,005			539,00
		Приказ от 04.09.2019 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в Новом № 519/лр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		Зональный коэфф-т, Северный коэффциент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх. применительно для территории приравн. к Крайнему Северу.Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.								
		1 ОТ								2 860,00
		1-4-1 Затраты труда рабочих (ср 4,1)		чел.-ч	72,5	1,15	0,416875	343,01		143,00
		2 ЭМ								309,00
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т		маш.час	0,27	1,13	0,0015255	1 381,24	1,25	3,00
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.час	0,1	1,13	0,000565	1 818,96	1,25	1,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	1,4	1,13	0,00791	1 069,65	1,25	11,00
		91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки		маш.час	34,92	1,13	0,197298	3,69	1,25	1,00
		4 М								110,00
		01.3.02.03-0001 Ацетилен газообразный технический		м3	0,61	1,26	0,003843	772,42		3,00
		01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический		м3	0,67	1,26	0,004221	166,79		1,00
		01.7.03.01-0001 Вода		м3	7,03	1,26	0,044289	12,83		1,00
		01.7.11.04-0072 Проволока сварочная легированная, диаметр 4 мм		т	0,0005	1,26	0,0000032	112 523,92		
		03.1.02.03-0015 Известь строительная негашеная хлорная, марка А		кг	0,0251	1,26	0,0001581	32,02		
		04.3.01.09-0016 Раствор готовый кладочный, цементный, М200		м3	0,021	1,26	0,0001323	7 019,91		1,00
		Итого								165,00
		ФОТ								143,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Приказ № 812/лр от НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 21.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение. Приказ № 812/лр от вентиляции и кондиционирование воздуха) 21.12.2020 п.25		%	122	0,9	109,8			157,00	
		Приказ № 774/лр от СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 11.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, Приказ № 774/лр от вентиляции и кондиционирование воздуха) 11.12.2020 п.16		%	72	0,85	61,2			88,00	
		Всего по позиции									410,00
87	86	ФССЦ-23.5.02.02-0005	Трубы стальные электросварные прямовые из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2лпс-БСт4лпс, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	М			0,5	559,36	1,26	352,00	
		(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))									
		Зональный коэфф-т, Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх. применительно для территории приравн. к Крайнему Северу. Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.									
		Всего по позиции									352,00
88	87	ГЭСН16-02-010-02	Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 80 мм	10 м			0,05				
		Приказ от 04.09.2019 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом № 519/лр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Зональный коэфф-т, Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх. применительно для территории приравн. к Крайнему Северу. Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.									
		1 ОТ								369,00	
		1-4-2 Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.-ч	0,92	1,15	0,0529		348,31		18,00	
		2 ЭМ								21,00	
		91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	маш.час	0,07	1,13	0,003955		3,69	1,25		
		91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	0,38	1,13	0,02147		38,29	1,25	1,00	
		4 М								174,00	
		01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический	М3	0,0303	1,26	0,0019089		166,79			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая		кг	2,0819	1,26	0,1311597	61,03		8,00
		01.7.11.07-0039 Электроды сварочные Э50, диаметр 4 мм		кг	0,0598	1,26	0,0037674	105,44		
		<i>Итого</i>								27,00
		ФОТ								18,00
		Приказ № 812/лр от НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 21.12.2020 Прил. п.16 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, (в ред. пр. № 636/лр от вентиляции и кондиционирование воздуха) 02.09.2021), Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25		%	122	0,9	109,8			20,00
		Приказ № 774/лр от СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 11.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, Приказ № 774/лр от вентиляции и кондиционирование воздуха) 11.12.2020 п.16		%	72	0,85	61,2			11,00
89	88	ГЭСН16-02-005-03	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 65 мм	100 м			0,097			58,00
		Приказ от 04.09.2019 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом № 519/лр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		Зональный коэфф-т, Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх. применительно для территории приравн. к Крайнему Северу.Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.								
		1 ОТ								9 057,00
		1-4-1 Затраты труда рабочих (ср 4,1)		чел.-ч	65,6	1,15	7,31768	343,01		2 510,00
		2 ЭМ								753,00
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т		маш.час	0,15	1,13	0,0164415	1 381,24	1,25	28,00
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.час	0,08	1,13	0,0087688	1 818,96	1,25	20,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	1,01	1,13	0,1107061	1 069,65	1,25	148,00
		91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки		маш.час	24,94	1,13	2,7336734	3,69	1,25	13,00
		3 в т.ч. ОТМ								0,00
		2 Затраты труда машинистов		чел.-ч	1,24	1,25	0,15035	0,00		251,00
		4 М								39,00
		01.3.02.03-0001 Ацетилен газообразный технический		м3	0,41	1,26	0,0501102	772,42		9,00
		01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический		м3	0,45	1,26	0,054999	166,79		7,00
		01.7.03.01-0001 Вода		м3	4,64	1,26	0,5671008	12,83		4,00
		01.7.11.04-0072 Проволока сварочная легированная, диаметр 4 мм		т	0,0003	1,26	0,0000367	112 523,92		
		03.1.02.03-0015 Известь строительная негашеная хлорная, марка А		кг	0,0166	1,26	0,0020289	32,02		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3	0,012	1,26	0,0014666	7 019,91		10,00
			Итого							2 788,00
			ФОТ							2 510,00
			Приказ № 812/лр от НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, каналы, канализация, отопление, газоснабжение,	%	122	0,9	109,8			2 756,00
			21.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение,							
			Приказ № 812/лр от вентиляции и кондиционирование воздуха)							
			21.12.2020 п.25							
			Приказ № 774/лр от СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, каналы, канализация, отопление, газоснабжение,	%	72	0,85	61,2			1 536,00
			11.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение,							
			Приказ № 774/лр от вентиляции и кондиционирование воздуха)							
			11.12.2020 п.16							
			Всего по позиции							7 080,00
90	89	ФСЦ-23.5.02.02-0005	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 65 мм, толщина стенки 3,5 мм	м			9,7	559,36	1,26	6 836,00
			(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))							
			Зональный коэфф-т, Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх. применительно для территории приравн. к Крайнему Северу Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.							
			Всего по позиции							6 836,00
91	90	ГЭСН16-02-007-02	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 65 мм	соединени е			11			6 836,00
			Приказ от 04.09.2019 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
			Зональный коэфф-т, Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх. применительно для территории приравн. к Крайнему Северу Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.							
			1 ОТ							0,00
			1-4-2 Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.-ч	1,46	1,15	18,469	348,31		6 433,00
			2 ЭМ							0,00
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	1,13	0,1243	1 069,65	1,25	166,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		91.17.04-233	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	0,75	1,13	9,3225	38,29	1,25	446,00
		4 М								
		01.1.02.08-0002	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 100 мм	1000 шт	0,001	1,26	0,01386	14 076,42		0,00
		01.7.11.07-0045	Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм	Т	0,00033	1,26	0,0045738	126 947,67		195,00
		01.7.15.03-0014	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметр 16 мм	Т	0,00062	1,26	0,0085932	70 906,29		581,00
										609,00
			Итого							8 430,00
			ФОТ							6 433,00
			Приказ № 812/пр от НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 21.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, Приказ № 812/пр от вентиляция и кондиционирование воздуха) 21.12.2020 п.25	%	122	0,9	109,8			7 063,00
			Приказ № 774/пр от СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 11.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, Приказ № 774/пр от вентиляция и кондиционирование воздуха) 11.12.2020 п.16	%	72	0,85	61,2			3 937,00
92	91	ТЛ_23.8.03.11_38_385 1017920_24.05.2022_0 2	Фланец ст. d-65-16	шт			22	918,00	1,26	19 430,00 25 447,00
			(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))							
			Цена=1080/1,2*1,02							
			Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх.							
			Зональный коэфф-т, применительно для территории приравн. к Крайнему Северу.Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.							
93	92	ГЭСН16-02-007-01	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 50 мм	соединени е			6			25 447,00
			Приказ от 04.09.2019 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в Новом № 519/пр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПП=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Зональный коэфф-т, Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх.								
		применительно для территории приравн. к Крайнему Северу, Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.								
		1 ОТ								0,00
		1-4-2 Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.-ч	0,96	1,15	6,624	348,31	2 307,00		0,00
		2 ЭМ								0,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	1,13	0,0678	1 069,65	91,00		0,00
		91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	0,44	1,13	2,9832	38,29	143,00		0,00
		4 М								0,00
		01.1.02.08-0001 Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм	1000 шт	0,001	1,26	0,00756	8 595,76	65,00		0,00
		01.7.11.07-0045 Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм	Т	0,00014	1,26	0,0010584	126 947,67	134,00		0,00
		01.7.15.03-0014 Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметр 16 мм	Т	0,00062	1,26	0,0046872	70 906,29	332,00		0,00
		Итого						3 072,00		
		ФОТ						2 307,00		
		Приказ № 812/пр от НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 21.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение,	%	122	0,9	109,8		2 533,00		
		Приказ № 812/пр от вентиляции и кондиционирование воздуха) 21.12.2020 п.25								
		Приказ № 774/пр от СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 11.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение,	%	72	0,85	61,2		1 412,00		
		Приказ № 774/пр от вентиляции и кондиционирование воздуха) 11.12.2020 п.16								
		Всего по позиции						7 017,00		
94	93	ТЦ_23.8.03.11_38_385 Фланец ст. д-50-16	шт			12	734,40	1,26		11 104,00
		1017920_24.05.2022_0								
		2								
		(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))								
		Цена=864/1,2*1,02								
		Зональный коэфф-т, Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх.								
		применительно для территории приравн. к Крайнему Северу, Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	94	ГЭСН16-02-007-01	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 40 мм	соединени е	1					11 104,00
		Приказ от 04.09.2019 № 519/лр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по возведению новых конструктивных элементов (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
			Зональный коэфф-т, Северный коэффциент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх. применительно для территории приравн. к Крайнему Северу.Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.							
			1 ОТ							0,00
			1-4-2 Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.-ч	0,96	1,15	1,104	348,31		385,00
			2 ЭМ							0,00
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	1,13	0,0113	1 069,65	1,25	15,00
			91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	0,44	1,13	0,4972	38,29	1,25	24,00
			4 М							0,00
			01.1.02.08-0001 Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм	1000 шт	0,001	1,26	0,00126	8 595,76		11,00
			01.7.11.07-0045 Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм	т	0,00014	1,26	0,0001764	126 947,67		22,00
			01.7.15.03-0014 Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметр 16 мм	т	0,00062	1,26	0,0007812	70 906,29		55,00
			Итого							512,00
			ФОТ							385,00
			Приказ № 812/лр от НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 21.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, Приказ № 812/лр от вентиляции и кондиционирование воздуха)	%	122	0,9	109,8			423,00
			21.12.2020 п.25							
			Приказ № 774/лр от СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 11.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, Приказ № 774/лр от вентиляции и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			236,00
			11.12.2020 п.16							
96	95	ТЦ_23.8.03.11_38_385 1017920_24.05.2022_0 2	Фланец ст. d-40-16	шт	2			513,40	1,26	1 171,00 1 294,00
			(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))							
			Цена=604/1,2*1,02							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Зональный коэф-т. Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к раск.; МАТ=1,26 к раск. применительно для территории приравн. к Крайнему Северу. Общее положение ТЕР-2001, п. 1.03.								
97	96	ГЭСН16-02-007-01	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 25 мм	соединени е	1					1 294,00
		<p>Приказ от 04.09.2019 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом № 519/лр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25</p> <p>Зональный коэф-т. Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к раск.; МАТ=1,26 к раск. применительно для территории приравн. к Крайнему Северу. Общее положение ТЕР-2001, п. 1.03.</p>								
		1 ОТ								0,00
		1-4-2 Затраты труда рабочих (ср 4,2)	цел.-ч	0,96	1,15	1,104	348,31			385,00
		2 ЭМ					0,00			0,00
		91.14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	1,13	0,0113	1 069,65	1,25		15,00
		91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	0,44	1,13	0,4972	38,29	1,25		24,00
		4 М								0,00
		01.1.02.08-0001 Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм	1000 шт	0,001	1,26	0,00126	8 595,76			11,00
		01.7.11.07-0045 Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм	т	0,00014	1,26	0,0001764	126 947,67			22,00
		01.7.15.03-0014 Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметр 16 мм	т	0,00062	1,26	0,0007812	70 906,29			55,00
		<i>Итого</i>								512,00
		ФОТ								385,00
		Приказ № 812/лр от НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 21.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, Приказ № 812/лр от вентиляции и кондиционирование воздуха) 21.12.2020 п.25	%	122	0,9	109,8				423,00
		Приказ № 774/лр от СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 11.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, Приказ № 774/лр от вентиляции и кондиционирование воздуха) 11.12.2020 п.16	%	72	0,85	61,2				236,00
		Всего по позиции								1 171,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	97	ТЦ_23.8.03.11_38_385 1017920_24.05.2022_0 2	Фланец ст. d-20-1	шт			2	440,64	1,26	1 110,00
<p>(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))</p> <p>Цена=518,40/1,2*1,02 Зональный коэфф-т, Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх. применительно для территории приравн. к Крайнему Северу.Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.</p>										
Всего по позиции										
99	98	ТЦ_23.8.03.06_38_385 107920_15.04.2022_02	Стон резьбовой (американка), Ду 40	шт			1	2 125,00	1,26	2 678,00
<p>(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))</p> <p>Цена=2500/1,2*1,02 Зональный коэфф-т, Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх. применительно для территории приравн. к Крайнему Северу.Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.</p>										
Всего по позиции										
100	99	ТЦ_23.8.03.06_38_385 107920_15.04.2022_02	Стон резьбовой (американка), Ду 32	шт			1	1 445,00	1,26	2 678,00 1 821,00
<p>(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))</p> <p>Цена=1700/1,2*1,02 Зональный коэфф-т, Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх. применительно для территории приравн. к Крайнему Северу.Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.</p>										
Всего по позиции										
										1 821,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	100	ТЛ_23.8.03.06_38_385 107920_08.06.2022_02	Сгон резьбовой (американка), Ду 25	шт			2	833,00	1,26	2 099,00
<p>(Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))</p> <p>Цена=980/1,2*1,02</p> <p>Зональный коэфф-т, Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх.</p> <p>применительно для территории приравн. к Крайнему Северу. Общее положение ТЕР-2001, п. 1.03.</p>										
Всего по позиции										
102	101	ТЛ_23.8.03.12_38_385 107920_15.04.2022_02	Нипель переходной 1 1/2 x 1 1/4	шт			2	612,00	1,26	1 542,00
<p>(Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))</p> <p>Цена=720/1,2*1,02</p> <p>Зональный коэфф-т, Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх.</p> <p>применительно для территории приравн. к Крайнему Северу. Общее положение ТЕР-2001, п. 1.03.</p>										
Всего по позиции										
104	102	ТЛ_23.8.03.12_38_385 107920_27.07.2022_02	Нипель переходной 1/2 x 1/2	шт			3	74,80	1,26	283,00
<p>(Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))</p> <p>Цена=88/1,2*1,02</p> <p>Зональный коэфф-т, Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх.</p> <p>применительно для территории приравн. к Крайнему Северу. Общее положение ТЕР-2001, п. 1.03.</p>										
Всего по позиции										
										283,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	103	ФССЦ-23.8.04.06-0311	Отводы стальные кругозогнутые, наружный диаметр 65 мм, толщина стенки 3,0-3,5 мм, угол 90°, 60°, 45°	шт			10	130,77	1,26	1 648,00
			(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))							
			Зональный коэфф-т, применительно для территории приравн. к Крайнему Северу.Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.							
			Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх.							
107	104	ФССЦ-23.8.04.06-0311	Отводы стальные кругозогнутые, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,0-3,5 мм, угол 90°, 60°, 45°	шт		7	130,77	1,26		1 648,00
			(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))							
			Зональный коэфф-т, применительно для территории приравн. к Крайнему Северу.Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.							
			Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх.							
108	105	ТЦ_23.8.04.06_38_385 107920_15.04.2022_02	Отвод кругозогнутый ВГП ст. д. 45-90	шт		7	128,52	1,26		1 153,00
			(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))							
			Цена=151,20/1,2*1,02							
			Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх.							
			Зональный коэфф-т, применительно для территории приравн. к Крайнему Северу.Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.							
109	106	ТЦ_23.8.04.06_38_385 107920_15.04.2022_02	Отвод кругозогнутый ВГП ст. д. 32-90	шт		3	102,00	1,26		1 134,00
			(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))							
			Зональный коэфф-т, применительно для территории приравн. к Крайнему Северу.Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.							
			Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх.							
			Всего по позиции							
			Всего по позиции							
			Всего по позиции							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))							
			Цена=120/1,2*1,02							
			Зональный коэфф-т. Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх. применительно для территории приравн. к Крайнему Северу. Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.							
110	107	ТЛ_23.8.04.06_38_385 107920_15.04.2022_02	Отвод круглоугольный ВГП ст. д. 25-90	шт	5	76,50	1,26			482,00
			(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))							
			Цена=90/1,2*1,02							
			Зональный коэфф-т. Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх. применительно для территории приравн. к Крайнему Северу. Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.							
			Всего по позиции							482,00
111	108	ТЛ_23.8.04.06_38_385 107920_15.04.2022_02	Отвод круглоугольный ВГП ст. д. 15-90	шт	4	42,50	1,26			214,00
			(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))							
			Цена=50/1,2*1,02							
			Зональный коэфф-т. Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх. применительно для территории приравн. к Крайнему Северу. Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.							
			Всего по позиции							214,00
112	109	ТЛ_23.8.04.08_38_385 107920_24.05.2022_02	Переход концентрический ст.89-76	шт	2	297,50	1,26			750,00
			(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Зональный коэфф-т, применительно для территории приравн. к Крайнему Северу Общце положение ТЕР-2001, п. 1.03.	Цена=350/1,2*1,02 Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх.							
113	110	ТЦ_23.8.04.08_38_385 107920_24.05.2022_02	Переход концентрический ст.76-45	шт			2	255,00	1,26	750,00 643,00
			(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))							
			Цена=300/1,2*1,02 Зональный коэфф-т, применительно для территории приравн. к Крайнему Северу Общце положение ТЕР-2001, п. 1.03.							
			(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))							
115	111	ТЦ_23.8.04.08_38_385 107920_08.06.2022_02	Переход концентрический ст.57-45	шт			1	112,61	1,26	643,00 142,00
			(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))							
			Цена=132,48/1,2*1,02 Зональный коэфф-т, применительно для территории приравн. к Крайнему Северу Общце положение ТЕР-2001, п. 1.03.							
			(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))							
116	112	ФССЦ-23.8.04.08-0161	Переходы стальные концентрические бесшовные приварные, наружный диаметр и толщина стенки 57х3,0-32х2,0 мм	шт			3	50,57	1,26	142,00 191,00
			(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))								
		Зональный коэфф-т, применительно для территории приравн. к Крайнему Северу. Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.	Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх.								
122	117	ФССЦ-23.8.03.04-0161	Муфты стальные прямые, номинальный диаметр 15 мм	шт			13	26,50	1,26	329,00	
			(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))								434,00
		Зональный коэфф-т, применительно для территории приравн. к Крайнему Северу. Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.	Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх.								
123	118	ФССЦ-23.8.03.04-0162	Муфты стальные прямые, номинальный диаметр 20 мм	шт			1	32,32	1,26	434,00	
			(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))								41,00
		Зональный коэфф-т, применительно для территории приравн. к Крайнему Северу. Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.	Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх.								
124	119	ФССЦ-23.8.03.04-0163	Муфты стальные прямые, номинальный диаметр 25 мм	шт			4	64,16	1,26	41,00	
			(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))								323,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4 М								
		01.7.03.01-0001 Вода		м3	1	1,26	0,35154	12,83		26,00
		01.7.07.29-0101 Очес льняной		кг	0,02	1,26	0,0070308	266,44		5,00
		14.4.02.04-0142 Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик		кг	0,05	1,26	0,017577	124,15		2,00
		14.5.05.01-0012 Олифа комбинированная для разведения масляных		т	0,00002	1,26	0,000007	133 594,44		1,00
		густотертых красок и для внешних работ по деревянным								
		поверхностям								
		Итого								850,00
		ФОТ								657,00
		Приказ № 812/лр от НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы,		%	122	0,9	109,8			721,00
		21.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение,								
		Приказ № 812/лр от вентиляция и кондиционирование воздуха)								
		21.12.2020 п.25								
		Приказ № 774/лр от СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы,		%	72	0,85	61,2			402,00
		11.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение,								
		Приказ № 774/лр от вентиляция и кондиционирование воздуха)								
		11.12.2020 п.16								
		Всего по позиции								1 973,00
131	126	ГЭСН16-07-005-02	Гидравлическое испытание трубопроводов систем	100 м			0,102			
			отопления, водопровода и горячего водоснабжения							
			диаметром: до 100 мм							
			Приказ от 04.09.2019 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом							
			№ 519/лр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
			Зональный коэфф-т, Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх.							
			применительно для							
			территории приравн. к							
			Крайнему							
			Северу.Общее							
			положение ТЕР-2001,							
			п.1.03.							
			1 ОТ							1 059,00
			1-5-3 Затраты труда рабочих (ср.5,3)	чел.-ч	5,01	1,15	0,587673	408,64		240,00
			2 ЭМ							295,00
			91.10.09-011 Установки для гидравлических испытаний трубопроводов,	маш.час	1,5	1,13	0,17289	309,46		67,00
			давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см ²), высокое 10							
			МПа (100 кгс/см ²)							
			4 М							37,00
			01.7.03.01-0001 Вода	м3	3,8	1,26	0,488376	12,83		6,00
			01.7.07.29-0101 Очес льняной	кг	0,02	1,26	0,0025704	266,44		1,00
			14.4.02.04-0142 Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик	кг	0,05	1,26	0,006426	124,15		1,00
			железный							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	Т	0,00002	1,26	0,0000026	133 594,44		
			Итого							315,00
			ФОТ							240,00
			Приказ № 812/пр от НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 21.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, Приказ № 812/пр от вентиляции и кондиционирование воздуха) 21.12.2020 п.25	%	122	0,9	109,8			264,00
			Приказ № 774/пр от СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 11.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, Приказ № 774/пр от вентиляции и кондиционирование воздуха) 11.12.2020 п.16	%	72	0,85	61,2			147,00
			Всего по позиции							726,00
132	127	ГЭСН13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз:	100 м2			0,0549			
			ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1							
			Приказ от 04.09.2019 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в Новом № 519/пр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
			Зональный коэфф-т, Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх. применительно для территории приравн. к Крайнему Северу.Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.							
			1 ОТ							439,00
			1-4-7 Затраты труда рабочих (ср 4,7)	чел.-ч	5,31	1,265 (1,1*1,15)	0,3687715	373,80		138,00
			2 ЭМ							10,00
			91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,01	1,13	0,0006204	7,50	1,25	
			91.06.05-011 Погрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,01	1,13	0,0006204	1 376,07	1,25	1,00
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	1,13	0,0006204	1 069,65	1,25	1,00
			91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	1,12	1,13	0,0694814	16,18	1,25	1,00
			4 М							261,00
			14.4.01.01-0003 Грунтовка ГФ-021	Т	0,009	1,26	0,0006226	105 863,99		66,00
			14.5.09.02-0002 Ксилол нефтяной, марка А	Т	0,0015	1,26	0,0001038	154 561,68		16,00
			Итого							223,00
			ФОТ							138,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Приказа № 812/лр от НР Защита строительных конструкций и оборудования от 21.12.2020 Прил. п.13, коррозии Приказа № 812/лр от 21.12.2020 п.25		%	95	0,9	85,5			118,00
		Приказа № 774/лр от СП Защита строительных конструкций и оборудования от 11.12.2020 Прил. п.13, коррозии Приказа № 774/лр от 11.12.2020 п.16		%	51	0,85	43,35			60,00
		Всего по позиции								
133	128	ГЭСН13-03-004-23 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-577		100 м2			0,0549			401,00
		Окраска за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 Приказ от 04.09.2019 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом № 519/лр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		Зональный коэфф-т. Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх. применительно для территории приравн. к Крайнему Северу.Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.								
		1 ОТ								
		1-3-5 Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.-ч	2,88	2,53	0,4000234	318,78			406,00
		2 ЭМ			(2*1,1*1,15)					128,00
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,01	2,26	0,0012407	7,50		1,25	29,00
					(2*1,13)					
		91.06.05-011 Погрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,01	2,26	0,0012407	1376,07		1,25	2,00
					(2*1,13)					
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,02	2,26	0,0024815	1069,65		1,25	3,00
					(2*1,13)					
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	1,4	2,26	0,1737036	16,18		1,25	4,00
					(2*1,13)					
		4 М								
		14.4.02.09-0302 Краска БТ-177	т	0,009	2,52	0,0012451	198507,03			877,00
					(2*1,26)					247,00
		14.5.09.02-0002 Ксилол нефтяной, марка А	т	0,0013	2,52	0,0001799	154561,68			28,00
					(2*1,26)					
		Итого								
		ФОТ								412,00
										128,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Приказ № 812/лр от НР Защита строительных конструкций и оборудования от 21.12.2020 Прил. п.13, коррозии Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25		%	95	0,9	85,5			109,00
		Приказ № 774/лр от СП Защита строительных конструкций и оборудования от 11.12.2020 Прил. п.13, коррозии Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16		%	51	0,85	43,35			55,00
134	129	ФССЦ-14.4.02.09-0302	Краска БТ-177	т			-0,001245	198 507,03	1,26	576,00 -311,00
		(Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии) Зональный коэфф-т, Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх. применительно для территории приравн. к Крайнему Северу Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.								
135	130	ФССЦ-14.4.03.03-0102	Лак битумный БТ-577	т			0,001245	73 445,41	1,26	-311,00 115,00
		(Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии) Зональный коэфф-т, Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх. применительно для территории приравн. к Крайнему Северу Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.								
136	131	ГСН26-01-017-01	Изоляция из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диаметром: до 160 мм трубками	10 м			2,46			115,00
		Приказ от 04.09.2019 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом № 519/лр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Зональный коэфф-т. Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх.								
		применительно для территории приравн. к Крайнему Северу. Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.								
		1 ОТ								
		1.4-2 Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.-ч	2,2	1,15	6,2238	348,31	8 548,00		
		2 ЭМ						2 168,00		
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,25	1,13	0,69495	1 069,65	3 698,00		
		91.21.22-443 Установки для изготовления бандажей, диафрагм, прорезей	маш.час	0,39	1,13	1,084122	6,45	929,00		
		4 М						9,00		
		01.7.06.14-0036 Лента самоклеющаяся термоизоляционная на основе вспененного каучука для герметизации стыков рулонной теплоизоляции, 3х50 мм	М	15	1,26	46,494	62,95	15 592,00		
		10.1.02.02-0101 Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 0,5 мм	кг	0,033	1,26	0,1022868	432,90	2 927,00		
		12.2.01.01-0021 Клеи (зажимы)	100 шт	0,3	1,26	0,92988	408,81	44,00		
		14.1.04.01-0001 Клей на основе вспененного синтетического каучука для склеивания изоляционных материалов	л	0,143	1,26	0,4432428	1 192,18	380,00		
		14.3.02.06-0001 Краска на водной основе со специальными добавками, для защиты теплоизоляционных материалов	л	0	1,26		4 247,15	528,00		
		14.5.09.05-0103 Очиститель клея	л	0,02	1,26	0,061992	1 200,70	74,00		
		Итого ФОТ						7 059,00		
		Приказ № 812/лр от НР Теплоизоляционные работы	%	98	0,9	88,2	2 168,00	2 168,00		
		21.12.2020 Прил. п.20,						1 912,00		
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25								
		Приказ № 774/лр от СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75	1 014,00			
		11.12.2020 Прил. п.20,								
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16								
		Всего по позиции						9 985,00		
137	132	ТЦ_12.2.08.01_38_380 Цилиндры РОСКМООЛ_ДМ 48х30 кашф	М			5,5	527,00	1,26	3 652,00	
		8275509_01.08.2022_0								
		2								
		(Теплоизоляционные работы)								
		Цена=620/1,2*1,02								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Зональный коэфф-т, Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх. применительно для территории приравн. к Крайнему Северу. Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.								
138	133	ТЦ_12.2.08.01_38_385 1017920_24.05.2022_0 2	Цилиндры ROCKWOOL ДМ 42х30 каш/ф	М			3,19	527,00	1,26	3 652,00 2 118,00
		(Теплоизоляционные работы) Цена=620/1,2*1,02 Зональный коэфф-т, Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх. применительно для территории приравн. к Крайнему Северу. Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.								
139	134	ТЦ_12.2.08.01_38_385 1017920_24.05.2022_0 2	Цилиндры ROCKWOOL ДМ 57х30 каш/ф	М			7,15	671,50	1,26	2 118,00 6 050,00
		(Теплоизоляционные работы) Цена=790/1,2*1,02 Зональный коэфф-т, Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх. применительно для территории приравн. к Крайнему Северу. Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.								
140	135	ТЦ_12.2.08.01_38_385 1017920_24.05.2022_0 2	Цилиндры ROCKWOOL ДМ 76х30 каш/ф	М			10,67	722,50	1,26	6 050,00 9 713,00
		(Теплоизоляционные работы) Цена=850/1,2*1,02								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Зональный коэфф-т, Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх. применительно для территории приравн. к Крайнему Северу Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.								
141	136	ТЛ_12.2.08.01_38_385 1017920_24.05.2022_0 2	Цилиндры РОСКШООЛ ДИМ 89х30 каш/ф	М			0,55	850,00	1,26	9 713,00 589,00
		(геплоизоляцияльные работы) Цена=1000/1,2*1,02								
		Зональный коэфф-т, Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх. применительно для территории приравн. к Крайнему Северу Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.								
Всего по позиции										
144	137	ГЭСН09-03-039-01	Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т	Т			0,04164			589,00
		Зональный коэфф-т, Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх. применительно для территории приравн. к Крайнему Северу Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.								
		1 ОТ								1 140,00
		1-3-5 Затраты труда рабочих (ср 3,5)		чел.-ч	73,6		3,064704	318,78		977,00
		2 ЭМ								78,00
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.час	0,11	1,13	0,0051759	1 818,96		9,00
		91.06.03-062 Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)		маш.час	3,7	1,13	0,1740968	39,32		7,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,16	1,13	0,0075285	1 069,65		8,00
		91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки		маш.час	2,32	1,13	0,1091634	3,69		
		91.17.04-171 Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А		маш.час	16,3	1,13	0,7669672	56,23		43,00
		4 М								281,00
		01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический		м3	1,95	1,26	0,1023095	166,79		17,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,59	1,26	0,0309552	61,03		2,00
		01.7.11.07-0036	Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм	кг	14	1,26	0,7345296	108,32		80,00
		01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	5	1,26	0,262332	469,93		123,00
		01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00001	1,26	0,0000005	121 033,85		1,00
		01.7.20.08-0071	Канат пеньковый пропитанный	т	0,0001	1,26	0,0000052	174 413,28		1,00
		08.2.02.11-0007	Канат двойной свайки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 5,5 мм	10 м	0,0187	1,26	0,0009811	397,14		
		08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00003	1,26	0,0000016	68 547,34		
		08.3.11.01-0091	Швеллеры № 40, марка стали Ст0	т	0,00194	1,26	0,0001018	104 491,50		11,00
		11.1.03.01-0077	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт I	м3	0,00103	1,26	0,000054	29 042,17		2,00
		14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	т	0,00031	1,26	0,0000163	105 863,99		2,00
		14.5.09.07-0030	Растворитель Р-4	кг	0,6	1,26	0,0314798	136,79		4,00
			<i>Итого</i>							1 286,00
			ФОТ							977,00
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.9,	НР Строительные металлические конструкции	%	94	0,9	84,6			827,00
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25								
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.9,	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			515,00
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16								
			Всего по позиции							2 628,00
145	138	ФССЦ-23.3.08.01-0025	Трубы стальные электросварные квадратного сечения, размер стороны 40 мм, толщина стенки 3 мм (вес 3,47 кг/мп)	т			0,04164	72 231,51	1,26	3 790,00
			(Строительные металлические конструкции)							
			Зональный коэфф-т, применительно для территории приравн. к Крайнему Северу. Общее положение ТЕР-2001, п. 1.03.							
			Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх.							
			Всего по позиции							3 790,00
146	139	ГЭСН16-07-003-07	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 76 мм	шт			2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Приказ от 04.09.2019 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом № 519/лр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		Зональный коэфф-т. Северный коэффциент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх. применительно для территории приравн. к Крайнему Северу.Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.								
		1 ОТ								
		1-4-0 Затраты труда рабочих (ср 4)		чел.-ч	6,66	1,15	15,318	338,22		5 181,00
		2 ЭМ								5 181,00
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т		маш.час	0,01	1,13	0,0226	1 381,24	1,25	39,00
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.час	0,01	1,13	0,0226	1 818,96	1,25	51,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,01	1,13	0,0226	1 069,65	1,25	30,00
		91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки		маш.час	1,84	1,13	4,1584	3,69	1,25	19,00
		91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)		маш.час	0,82	1,13	1,8532	38,29	1,25	89,00
		3 в т.ч. ОТМ								0,00
		2 Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,03	1,25	0,075	0,00		1 168,00
		4 М								35,00
		01.1.02.08-0002 Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 100 мм		шт	0,001	1,26	0,00252	14 076,42		
		01.3.02.03-0001 Ацетилен газообразный технический		м3	0,032	1,26	0,08064	772,42		62,00
		01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический		м3	0,139	1,26	0,36028	166,79		58,00
		01.7.11.07-0045 Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм		т	0,00036	1,26	0,0009072	126 947,67		115,00
		01.7.15.03-0014 Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметр 16 мм		т	0,0014	1,26	0,003528	70 906,29		250,00
		23.3.03.02-0061 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм		м	0,4	1,26	1,008	642,44		648,00
		Итого								6 577,00
		ФОТ								5 181,00
		Приказ № 812/лр от НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 21.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, Приказ № 812/лр от вентиляции и кондиционирование воздуха)		%	122	0,9	109,8			5 689,00
		21.12.2020 п.25								
		Приказ № 774/лр от СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 11.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, Приказ № 774/лр от вентиляции и кондиционирование воздуха)		%	72	0,85	61,2			3 171,00
		11.12.2020 п.16								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
147	140	ГЭСН16-07-003-06	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм	шт			2			15 437,00
			Приказ от 04.09.2019 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом № 519/пр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
			Зональный коэфф-т, Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх. применительно для территории приравн. к Крайнему Северу.Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.							
			1 ОТ							0,00
			1-4-0 Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.-ч	5,64	1,15	12,972	338,22		4 387,00
			2 ЭМ							0,00
			91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,01	1,13	0,0226	1 381,24	1,25	39,00
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	1,13	0,0226	1 069,65	1,25	30,00
			91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	маш.час	0,61	1,13	1,3786	3,69	1,25	6,00
			91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	0,56	1,13	1,2656	38,29	1,25	61,00
			3 в т.ч. ОТм							0,00
			2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02	1,25	0,05	0,00		0,00
			4 М							22,00
			01.1.02.08-0001 Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм	1000 шт	0,001	1,26	0,00252	8 595,76		
			01.3.02.03-0001 Ацетилен газообразный технический	м3	0,0105	1,26	0,02646	772,42		20,00
			01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический	м3	0,042	1,26	0,10584	166,79		18,00
			01.7.11.07-0045 Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм	т	0,0002	1,26	0,000504	126 947,67		64,00
			01.7.15.03-0014 Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметр 16 мм	т	0,0006	1,26	0,001512	70 906,29		107,00
			23.3.03.02-0030 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	0,4	1,26	1,008	408,97		412,00
			Итого							5 166,00
			ФОТ							4 387,00
			Приказ № 812/пр от НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 21.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, Приказ № 812/пр от вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	122	0,9	109,8			4 817,00
			21.12.2020 п.25							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Приказ № 774/лр от СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 11.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, Приказ № 774/лр от вентиляция и кондиционирование воздуха) 11.12.2020 п.16		%	72	0,85	61,2			2 685,00	
		Всего по позиции									12 668,00
148	141	ГЭСН16-05-001-03	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм	шт			-4				
		Приказ от 04.09.2019 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом № 519/лр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Зональный коэфф-т, Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к раск.; МАТ=1,26 к раск.									
		применительно для территории приравн. к Крайнему Северу, Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.									
		1 ОТ									
		1-3-5 Затраты труда рабочих (ср 3,5)	цел.-ч	2,6	1,15	-11,96		318,78		-1 906,00	
		2 ЭМ								-3 813,00	
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,01	1,13	-0,0452		1 381,24	1,25	-218,00	
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,01	1,13	-0,0452		1 818,96	1,25	-78,00	
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,02	1,13	-0,0904		1 069,65	1,25	-103,00	
		91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	0,63	1,13	-2,8476		38,29	1,25	-121,00	
		3 в т.ч. ОТМ								-136,00	
		2 Затраты труда машинистов	цел.-ч	0,04	1,25	-0,2		0,00		0,00	
		4 М								-547,00	
		01.1.02.08-0002 Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 100 мм	1000 шт	0,002	1,26	-0,01008		14 076,42		-142,00	
		01.7.11.07-0045 Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм	т	0,00033	1,26	-0,0016632		126 947,67		-211,00	
		01.7.15.03-0014 Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметр 16 мм	т	0,00207	1,26	-0,0104328		70 906,29		-740,00	
		Итого								-5 344,00	
		ФОТ	%	122	0,9	109,8				-3 813,00	
		Приказ № 812/лр от НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 21.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, Приказ № 812/лр от вентиляция и кондиционирование воздуха) 21.12.2020 п.25									
										-4 187,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Приказ № 774/лр от СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 11.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, Приказ № 774/лр от вентиляции и кондиционирование воздуха) 11.12.2020 п.16		%	72	0,85	61,2			-2 334,00
Всего по позиции										
149	142	ГЭСН01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3			0,003			-11 865,00
		Приказ от 04.09.2019 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом № 519/лр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		1 ОТ								0,00
		1-2-0 Затраты труда рабочих (ср 2)		чел.-ч	154	1,15	0,5313	273,85		145,00
		Итого								145,00
		ФОТ								145,00
		Приказ № 812/лр от НР Земляные работы, выполняемые ручным способом 21.12.2020 Прил. п.1.2,		%	90	0,9	81			117,00
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25								
		Приказ № 774/лр от СП Земляные работы, выполняемые ручным способом 11.12.2020 Прил. п.1.2,		%	40	0,85	34			49,00
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16								
Всего по позиции										
150	143	ГЭСН17-01-007-01	Установка баков металлических для воды массой: до 0,5 т	10 шт			0,1			311,00
		Приказ от 04.09.2019 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом № 519/лр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		Зональный коэфф-т, Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх. применительно для территории приравн. к Крайнему Северу.Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.								
		1 ОТ								0,00
		1-3-3 Затраты труда рабочих (ср 3,3)		чел.-ч	134	1,15	15,41	310,96		4 792,00
		2 ЭМ								0,00
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т		маш.час	0,86	1,13	0,09718	1 381,24	1,25	168,00
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.час	1,1	1,13	0,1243	1 818,96	1,25	283,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	1,6	1,13	0,1808	1 069,65	1,25	242,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3 в т.ч. ОТМ								
		2 Затраты труда машинистов		чел.-ч	3,56	1,25	0,445	0,00		0,00
		4 М								
		01.7.03.01-0001 Вода		м3	25,2	1,26	3,1752	12,83		41,00
		01.7.07.29-0101 Очес льняной		кг	0,2	1,26	0,0252	0,00		0,00
		14.4.02.04-0142 Краска масляная земляная МА-0115, мушья, сурик		кг	0,4	1,26	0,0504	0,00		0,00
		железный								
		14.5.05.01-0012 Олифа комбинированная для разведения масляных		т	0,0002	1,26	0,0000252	0,00		0,00
		пестотертых красок и для внешних работ по деревянным								
		поверхностям								
		18.1.10.05-0021 Клапан поплавковый пластмассовый		шт	0	1,26		0,00		
		Итого								5 526,00
		ФОТ								4 792,00
		Приказ № 812/лр от НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы,		%	122	0,9	109,8			5 262,00
		21.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение,								
		Приказ № 812/лр от вентиляция и кондиционирование воздуха)								
		21.12.2020 п.25								
		Приказ № 774/лр от СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы,		%	72	0,85	61,2			2 933,00
		11.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение,								
		Приказ № 774/лр от вентиляция и кондиционирование воздуха)								
		11.12.2020 п.16								
		Всего по позиции		шт			1	2 125,00	1,26	13 721,00
151	144	ТЛ_18.5.02.01_38_385	Емкость для воды металлическая 0,2т							2 678,00
		107920_05.07.2022_02								
		(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))								
		Цена=2500/1,2*1,02								
		Зональный коэфф-т. Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к раск.; МАТ=1,26 к раск.								
		применительно для								
		территории приравн. к								
		Крайнему								
		Северу.Общее								
		положение ТЕР-2001,								
		п.1.03.								
		Всего по позиции								2 678,00
152	145	ГЭСН01-02-061-02	Засыпка вrushную траншей, пазух котлованов и ям,	100 м3			0,001			
		группа грунтов: 2								
		Приказ от 04.09.2019 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом								
		№ 519/лр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		1 ОТ								0,00
		1-1-5 Затраты труда рабочих (ср 1,5)		чел.-ч	97,2	1,15	0,11178	263,00		29,00
		Итого								29,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ФОТ								
		Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые ручным способом 21.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	90	0,9	81			29,00 23,00
		Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые ручным способом 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	40	0,85	34			10,00
Всего по позиции 62,00										
Итого по разделу 3 Тепловой пункт, материалы 197 950,00										
Раздел 4. Автоматизация ИПП										
153	146	ГСНм08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	шт			1			
		Зональный коэфф-т, применительно для территории приравн. к Крайнему Северу.Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.								
		1 ОТ								718,00
		1-4-2 Затраты труда рабочих (ср 4,2)		чел.-ч	2,06		2,06	348,31		718,00
		2 ЭМ								445,00
		91.04.01-04.1 Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций		маш.час	0,19	1,13	0,2147	15,75		3,00
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.час	0,06	1,13	0,0678	1 818,96		123,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,06	1,13	0,0678	1 069,65		73,00
		91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)		маш.час	0,61	1,13	0,6893	38,29		26,00
		91.18.01-007 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин		маш.час	0,19	1,13	0,2147	1 022,99		220,00
		4 М								78,00
		01.7.11.07-0034 Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм		кг	0,1	1,26	0,126	129,69		16,00
		01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные		кг	0,1	1,26	0,126	469,93		59,00
		14.4.02.09-0001 Краска		кг	0,02	1,26	0,0252	111,72		3,00
Итого 1 241,00										
		ФОТ								718,00
		Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других объектах 21.12.2020 Прил. п.49.3		%	98		98			704,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других объектах 11.12.2020 Прил. п.49.3		%	51		51			366,00	
		Всего по позиции									2 311,00
154	147	ФСЦ-20.4.04.03-0006 Щиты с монтажной панелью ЦМЛГ-3, размером 650x500x220 мм, степень защиты IP54 (Электротехнические установки на других объектах)		шт	1		1		6 453,87	1,26	8 132,00
		Зональный коэфф-т, Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх. применительно для территории приравн. к Крайнему Северу.Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.									
		Всего по позиции									8 132,00
155	148	ГЭСНМ08-03-575-01 Зональный коэфф-т, Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх. применительно для территории приравн. к Крайнему Северу.Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.		шт	8		8				8 132,00
		Всего по позиции									8 132,00
		1 ОТ									2 511,00
		1-4-2 Затраты труда рабочих (ср 4,2)		чел.-ч	1,03		8,24		348,31		2 870,00
		4 М									83,00
		01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные		кг	0,02		1,26		469,93		95,00
		Итого									2 965,00
		ФОТ									2 870,00
		Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других объектах 21.12.2020 Прил. п.49.3		%	98		98				2 813,00
		Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других объектах 11.12.2020 Прил. п.49.3		%	51		51				1 464,00
		Всего по позиции									7 242,00
156	149	ТЦ 62.1.01.02_38_385 107920_24.05.2022_02		шт	1		1		2 006,00	1,26	2 528,00
		Дифавтомат АДВТ34 4Р, С10, 100А (Материалы) Цена=2360/1,2*1,02									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Зональный коэфф-т, применительно для территории приравн. к Крайнему Северу.Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.								
157	150	ТЦ 62.1.01.09_38_380 8275509_01.08.2022_0 2	Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх.	шт			1	1 343,82	1,26	2 528,00 1 693,00
		(Материалы) Цена=1580,96/1,2*1,02 Северный коэффциент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх.								
		Зональный коэфф-т, применительно для территории приравн. к Крайнему Северу.Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.								
158	151	ТЦ 62.1.01.09_38_385 107920_24.05.2022_02	Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх.	шт			2	784,60	1,26	1 693,00 1 977,00
		(Материалы) Цена=923,06/1,2*1,02 Северный коэффциент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх.								
		Зональный коэфф-т, применительно для территории приравн. к Крайнему Северу.Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.								
159	152	ТЦ 62.1.01.09_38_385 107920_24.05.2022_02	Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх.	шт			2	310,49	1,26	1 977,00 782,00
		(Материалы) Цена=365,28/1,2*1,02								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Зональный коэфф-т, Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх. применительно для территории приравн. к Крайнему Северу.Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.								
160	153	ТЦ 62.1.01.09_38_385 107920_24.05.2022_02	Выключатель автоматический ВА47-29 С2 1Р 4А	шт	2			310,49	1,26	782,00
		(Материалы) Цена=365,28/1,2*1,02 Зональный коэфф-т, Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх. применительно для территории приравн. к Крайнему Северу.Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.								
		Всего по позиции								
161	154	ГЭСНм10-01-039-06	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки	шт	1					782,00
		Всего по позиции								
		1 ОТ								
		1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)		чел.-ч	2			300,36		601,00
		Итого								601,00
		ФОТ								601,00
		Приказ № 812/лр от НР Прокладка и монтаж сетей связи 21.12.2020 Прил. п.51.1		%	91					547,00
		Приказ № 774/лр от СП Прокладка и монтаж сетей связи 11.12.2020 Прил. п.51.1		%	46					276,00
		Всего по позиции								
162	155	ФЭСЦ-62.1.04.03-0002	Реле контроля фаз, тип ОРФ 03	шт	1			1 416,92		1 424,00
		(Инженерное оборудование)								
		Всего по позиции								
163	156	ГЭСНм08-03-575-01	Прибор или аппарат(контактор)	шт	2					1 417,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Зональный коэфф-т, Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх. применительно для территории приравн. к Крайнему Северу. Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.								
		1 ОТ								718,00
		1-4-2 Затраты труда рабочих (ср 4,2)		чел.-ч	1,03		2,06	348,31		718,00
		4 М								24,00
		01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные		кг	0,02	1,26	0,0504	469,93		24,00
		<i>Итого</i>								742,00
		Приказ № 812/лр от НР Электротехнические установки на других объектах 21.12.2020 Прил. п.49.3		%	98		98			718,00
		Приказ № 774/лр от СП Электротехнические установки на других объектах 11.12.2020 Прил. п.49.3		%	51		51			704,00
		366,00								
		Всего по позиции								1 812,00
164	157	ТЦ 62.6.01.05_38_385 Контактор КМИ-10910 9А АС3 1НО		шт			2	1 105,00		2 210,00
O		107920_24.05.2022_02								
		(Инженерное оборудование) Цена=1300/1,2*1,02								
		Всего по позиции								2 210,00
165	158	ГЭСНм08-03-575-01 Прибор или аппарат(реле электротипловое)		шт			2			
		Зональный коэфф-т, Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх. применительно для территории приравн. к Крайнему Северу. Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.								
		1 ОТ								718,00
		1-4-2 Затраты труда рабочих (ср 4,2)		чел.-ч	1,03		2,06	348,31		718,00
		4 М								24,00
		01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные		кг	0,02	1,26	0,0504	469,93		24,00
		<i>Итого</i>								742,00
		Приказ № 812/лр от НР Электротехнические установки на других объектах 21.12.2020 Прил. п.49.3		%	98		98			718,00
		704,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Приказ № 774/лр от СП Электротехнические установки на других объектах 11.12.2020 Прил. п.49.3		%	51		51			366,00
166	159	ТЛ 62.1.04.11_38_385 107920_24.05.2022_02	Регле электрогтепловое РТИ -1308 2,5-4А	шт			1	790,50	1,26	1 812,00 996,00
		(Электротехнические установки на других объектах) Цена=930/1,2*1,02 Зональный коэфф-т. Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх. применительно для территории приравн. к Крайнему Северу.Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.								
167	160	ТЛ 62.1.04.11_38_385 107920_24.05.2022_02	Регле электрогтепловое РТИ -1306 1-1,6А	шт			1	790,50	1,26	996,00 996,00
		(Электротехнические установки на других объектах) Цена=930/1,2*1,02 Зональный коэфф-т. Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх. применительно для территории приравн. к Крайнему Северу.Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.								
168	161	ГЭСНп08-01-082-01	Зажим наборный без кожуха	100 шт			0,02			996,00
		Зональный коэфф-т. Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх. применительно для территории приравн. к Крайнему Северу.Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.								
		1 ОТ								279,00
		1-4-0 Затраты труда рабочих (ср 4)		чел.-ч	41,2		0,824		338,22	279,00
		2 ЭМ								6,00
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.час	0,1	1,13	0,00226		1 818,96	4,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,1	1,13	0,00226		1 069,65	2,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		91.17.04-233	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	0,16	1,13	0,003616	38,29		
		4 М 08.3.07.01-0076	Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, ширина 50-200 мм, толщина 4-5 мм	т	0,003	1,26	0,0000756	64 573,47		7,00 5,00
		14.4.02.09-0001	Краска	кг	0,8	1,26	0,02016	111,72		2,00
			Итого							292,00
			ФОТ							279,00
			Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других объектах 21.12.2020 Прил. п.49.3	%	98		98			273,00
			Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других объектах 11.12.2020 Прил. п.49.3	%	51		51			142,00
169	162	ТЦ_20.1.02.04_38_385 107920_24.05.2022_02	Колодка клемная КРП-1-УХЛ4	шт	2		376,55	1,26		707,00 949,00
			(Электротехнические установки на других объектах) Цена=443/1,2*1,02 Зональный коэфф-т, Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх. применительно для территории приравн. к Крайнему Северу Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.							
170	163	ГСНм08-01-081-02	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 6	шт	6					949,00
			Зональный коэфф-т, Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх. применительно для территории приравн. к Крайнему Северу Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.							
		1 ОТ								2 090,00
		1-4-0	Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.-ч	1,03		6,18	338,22		2 090,00
		2 ЭМ								588,00
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,03	1,13	0,2034	1 818,96		370,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		91.14.02-001 Автомобили бортовой, грузоподъемность до 5 т		Маш.час	0,03	1,13	0,2034	1 069,65		218,00
		4 М								213,00
		01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительно		кг	0,06	1,26	0,4536	469,93		213,00
		Итого								2 891,00
		ФОТ								2 090,00
		Приказ № 812/лр от НР Электротехнические установки на других объектах		%	98					2 048,00
		21.12.2020 Прил.								
		п.49.3								
		Приказ № 774/лр от СП Электротехнические установки на других объектах		%	51					1 066,00
		11.12.2020 Прил.								
		п.49.3								
		Всего по позиции								6 005,00
171	164	ФССЦ-20.3.02.13-0011 Лампа сигнальная ADSS2, 220В зеленый		10 шт.			0,3	195,76	1,26	74,00
		Применительно								
		(Электротехнические установки на других объектах)								
		Зональный коэфф-т, Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх.								
		применительно для								
		территории приравн. к								
		Крайнему								
		Северу.Общее								
		положение ТЕР-2001,								
		п.1.03.								
		Всего по позиции								74,00
172	165	ФССЦ-20.3.02.13-0011 Лампа сигнальная ADSS2, 220В красная		10 шт.			0,3	195,76	1,26	74,00
		Применительно								
		(Электротехнические установки на других объектах)								
		Зональный коэфф-т, Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх.								
		применительно для								
		территории приравн. к								
		Крайнему								
		Северу.Общее								
		положение ТЕР-2001,								
		п.1.03.								
		Всего по позиции								74,00
173	166	ГЭСИм08-03-575-01 Прибор или аппарат(переключатель)		шт			2			
		Зональный коэфф-т, Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх.								
		применительно для								
		территории приравн. к								
		Крайнему								
		Северу.Общее								
		положение ТЕР-2001,								
		п.1.03.								
		Всего по позиции								2
		Всего по позиции								74,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 ОТ								718,00
		1-4-2 Затраты труда рабочих (ср 4,2)		чел.-ч	1,03		2,06	348,31		718,00
		4 М								24,00
		01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные		кг	0,02	1,26	0,0504	469,93		24,00
		<i>Итого</i>								742,00
		ФОТ								718,00
		Приказ № 812/лр от НР Электротехнические установки на других объектах 21.12.2020 Прил. п.49.3		%	98		98			704,00
		Приказ № 774/лр от СП Электротехнические установки на других объектах 11.12.2020 Прил. п.49.3		%	51		51			366,00
		Всего по позиции								1 812,00
174	167	ТЦ_62.2.01.03_38_385 Переключатель LAY-5BD25 2 положение "1-0" стандарт		шт			2	340,00		680,00
O		107920_24.05.2022_02 ручка ИЭК								
		(Инженерное оборудование) Цена=400/1,2*1,02								
		Всего по позиции								680,00
175	168	ГЭСНм08-03-575-01 Прибор или аппарат (блок контактный)		шт			1			
		Зональный коэфф-т, Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭИМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх.								
		применительно для территории приравн. к Крайнему Северу.Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.								
		1 ОТ								359,00
		1-4-2 Затраты труда рабочих (ср 4,2)		чел.-ч	1,03		1,03	348,31		359,00
		4 М								12,00
		01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные		кг	0,02	1,26	0,0252	469,93		12,00
		<i>Итого</i>								371,00
		ФОТ								359,00
		Приказ № 812/лр от НР Электротехнические установки на других объектах 21.12.2020 Прил. п.49.3		%	98		98			352,00
		Приказ № 774/лр от СП Электротехнические установки на других объектах 11.12.2020 Прил. п.49.3		%	51		51			183,00
		Всего по позиции								906,00
176	169	ТЦ_62.6.01.05_38_385 Контактный блок 1 н.о. LAS5-BDK21		шт			1	338,30		338,00
O		107920_24.05.2022_02								
		(Инженерное оборудование) Цена=398/1,2*1,02								
		Всего по позиции								338,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
177	170	ФССС-20.2.08.05-0021	Профиль монтажный перфорированный	шт			1	526,41	1,26	663,00
<p>(Электротехнические установки на других объектах)</p> <p>Зональный коэфф-т, Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх.</p> <p>применительно для территории приравн. к Крайнему Северу, Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.</p>										
Всего по позиции										
178	171	ТЦ_20.2.08.01_38_385	Шина N нулевая на DIN рейку	шт			1	523,60	1,26	660,00
<p>(Электротехнические установки на других объектах)</p> <p>Цена=616/1,2*1,02</p> <p>Зональный коэфф-т, Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх.</p> <p>применительно для территории приравн. к Крайнему Северу, Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.</p>										
Всего по позиции										
179	172	ТЦ_20.5.04.03_38_385	Клеммный зажим ЗНИ-4мм	шт			25	84,15		2 104,00
<p>(Инженерное оборудование)</p> <p>Цена=99/1,2*1,02</p>										
Всего по позиции										
180	173	ТЦ_21.2.03.05_38_385	Провод ПВЗ 1*1,0	м			20	340,00	1,26	8 568,00
<p>(Электротехнические установки на других объектах)</p> <p>Цена=400/1,2*1,02</p> <p>Зональный коэфф-т, Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх.</p> <p>применительно для территории приравн. к Крайнему Северу, Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.</p>										
Всего по позиции										
										8 568,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
181	174	ГЭСНм08-02-397-01	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м	100 м			0,03			
		Зональный коэфф-т, Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх. применительно для территории приравн. к Крайнему Северу.Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.								
		1 ОТ								85,00
		1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8)		чел.-ч	8,56		0,2568	330,14		85,00
		2 ЭМ								44,00
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.час	0,1	1,13	0,00339	1 818,96		6,00
		91.06.06-042 Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м		маш.час	2,07	1,13	0,070173	441,79		31,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,1	1,13	0,00339	1 069,65		4,00
		91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)		маш.час	1,93	1,13	0,065427	38,29		3,00
		3 в т.ч. ОТМ								0,00
		2 Затраты труда машинистов		чел.-ч	2,27		0,0681	0,00		
		4 М								210,00
		01.7.11.07-0034 Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм		кг	2,14	1,26	0,080892	129,69		10,00
		01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные		кг	1,25	1,26	0,04725	469,93		22,00
		01.7.15.07-0014 Дюбели распорные полипропиленовые		100 шт	0,3	1,26	0,01134	151,71		2,00
		20.1.02.14-0001 Серьга		шт	30	1,26	1,134	146,70		166,00
		20.2.09.13-0011 Муфты		шт	6	1,26	0,2268	43,31		10,00
		Итого								339,00
		ФОТ								85,00
		Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других объектах		%	98		98			83,00
		21.12.2020 Прил. п.49.3								
		Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51			43,00
		11.12.2020 Прил. п.49.3								
		Всего по позиции								
							0,035			465,00
182	175	ГЭСНм08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м						
		Зональный коэфф-т, Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх. применительно для территории приравн. к Крайнему Северу.Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.								
		1 ОТ								163,00
		1-3-9 Затраты труда рабочих (ср 3,9)		чел.-ч	16,29		0,57015	334,18		191,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2 ЭМ	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м 4 М		маш.час	0,01	1,13	0,0003955	515,75		0,00
		01.7.15.07-0022 Дюбели распорные полистироловые, размер 6х40 мм		1000 шт	0,2	1,26	0,00882	480,28		11,00
		01.7.15.14-0165 Штурупы с полукруглой головкой 4х40 мм		т	0,001	1,26	0,0000441	173,558,59		4,00
		Итого								8,00
		ФОТ								203,00
		Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других объектах 21.12.2020 Прил. п.49.3		%	98		98			191,00
		Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других объектах 11.12.2020 Прил. п.49.3		%	51		51			187,00
		Всего по позиции								97,00
183	176	ТЛ_20.2.05.04_38_385 107920_24.05.2022_02	(Материалы) Цена=119/1,2*1,02	М			3,5	101,15	1,26	487,00
		Зональный коэфф-т, Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх. применительно для территории приравн. к Крайнему Северу.Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.								446,00
184	177	ГЭСНМ08-02-401-01	Кабель трех-пятнадцатипильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полгосками с установкой ответвительных коробок	100 м			0,16			
		Зональный коэфф-т, Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх. применительно для территории приравн. к Крайнему Северу.Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.								
		1 ОТ								4 088,00
		1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8)		чел.-ч	41,28		6,6048	330,14		2 181,00
		2 ЭМ								222,00
		91.06.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.час	0,2	1,13	0,03616	1 818,96		66,00
		Всего по позиции								446,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		91.14.02-001	Автомобили Бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,2	1,13	0,03616	1 069,65		39,00
		91.17.04-233	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	1,98	1,13	0,357984	38,29		14,00
		4 М								335,00
		01.7.06.07-0002	Лента монтажная, тип ЛМ-5	10 м	0,3	1,26	0,06048	51,11		3,00
		01.7.11.07-0034	Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм	кг	1,75	1,26	0,3528	129,69		46,00
		01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	1	1,26	0,2016	151,71		31,00
		01.7.15.10-0052	Скобы двухлапковые	10 шт	5	1,26	1,008	76,54		77,00
		01.7.15.14-0165	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	т	0,00037	1,26	0,0000746	173 558,59		13,00
		14.4.02.09-0001	Краска	кг	0,4	1,26	0,08064	111,72		9,00
		Итого								2 479,00
		ФОТ								2 181,00
		Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других объектах		%	98		98			2 137,00
		21.12.2020 Прил. п.49.3								
		Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51			1 112,00
		11.12.2020 Прил. п.49.3								
		Всего по позиции								5 728,00
185	178	ТЦ_21.1.06.09_38_385 107920_24.05.2022_02	Кабель силовой ВВГнг 5х2,5	м			16	246,50	1,26	4 969,00
		(Материалы)								
		Цена=290/1,2*1,02								
		Зональный коэфф-т, применительно для территории приравн. к Крайнему Северу.Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.	Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх.							
		Всего по позиции								4 969,00
186	179	ГЭСНм08-02-412-01	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2	100 м			0,46			
		Зональный коэфф-т, применительно для территории приравн. к Крайнему Северу.Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.	Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх.							
		1 ОТ								1 260,00
		1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3.8)		чел.-ч	4,49		2,0654	330,14		682,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2 ЭМ								
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,01	1,13	0,005198	1 818,96		27,00
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	1,13	0,005198	1 069,65		6,00
		4 М								75,00
		01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0,16	1,26	0,092736	108,21		10,00
		01.7.07.20-0002	Тальк моготый, сорт I	т	0,00043	1,26	0,0002492	5 914,94		1,00
		14.4.02.09-0001	Краска	кг	0,02	1,26	0,011592	111,72		1,00
		20.2.01.05-0001	Гильзы кабельные медные ГМ 2.5	100 шт	0,05	1,26	0,02898	586,55		17,00
		20.2.02.01-0011	Втулки, диаметр 17 мм	1000 шт	0,0122	1,26	0,0070711	1 530,65		11,00
		Итого								737,00
		ФОТ								682,00
		Приказ № 812/лр от НР Электротехнические установки на других объектах 21.12.2020 Прил. п.49.3		%	98		98			668,00
		Приказ № 774/лр от СП Электротехнические установки на других объектах 11.12.2020 Прил. п.49.3		%	51		51			348,00
		Всего по позиции								1 753,00
187	180	ТЛ_21.2.03.05_38_385	Провод ПВСнг 4х0,75	м			18	169,97	1,26	3 855,00
		107920_24.05.2022_02								
		(Материаль)								
		Цена=199,97/1,2*1,02								
		Зональный коэфф-т, Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх. применительно для территории приравн. к Крайнему Северу Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.								
		Всего по позиции								3 855,00
189	181	ТЛ_21.2.03.05_38_385	Провод ПВСнг 3х0,75	м			5	49,59	1,26	312,00
		107920_24.05.2022_02								
		(Материаль)								
		Цена=58,34/1,2*1,02								
		Зональный коэфф-т, Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх. применительно для территории приравн. к Крайнему Северу Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
190	182	ТЦ 21.2.03.05_38_385 107920_24.05.2022_02	Провод ШВВП 2х0,5	м			23	22,38	1,26	312,00 649,00
		(Материалы) Цена=26,33/1,2*1,02 Зональный коэфф-т, Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх. применительно для территории приравн. к Крайнему Северу.Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.								
191	183	ГЭСНм08-02-397-01	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м	100 м			0,02			649,00
		Зональный коэфф-т, Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх. применительно для территории приравн. к Крайнему Северу.Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.								
		1 ОТ								170,00
		1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8)		чел.-ч	8,56		0,1712	330,14		57,00
		2 ЭМ								86,00
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.час	0,1	1,13	0,00226	1 818,96		4,00
		91.06.06-042 Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м		маш.час	2,07	1,13	0,046782	441,79		21,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,1	1,13	0,00226	1 069,65		2,00
		91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)		маш.час	1,93	1,13	0,043618	38,29		2,00
		4 М								421,00
		01.7.11.07-0034 Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм		кг	2,14	1,26	0,053928	129,69		7,00
		01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные		кг	1,25	1,26	0,0315	469,93		15,00
		01.7.15.07-0014 Дюбели распорные полипропиленовые		100 шт	0,3	1,26	0,00756	151,71		1,00
		20.1.02.14-0001 Серьга		шт	30	1,26	0,756	146,70		111,00
		20.2.09.13-0011 Муфты		шт	6	1,26	0,1512	43,31		7,00
		Итого								227,00
		ФОТ								57,00
		Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других объектах 21.12.2020 Прил. п.49.3		%	98		98			56,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Приказ № 774/лр от СП Электротехнические установки на других объектах 11.12.2020 Прил. п.49.3		%	51		51			29,00	
		Всего по позиции								312,00	
192	184	ФСЦ-20.2.08.05-0021 Профиль монтажный перфорированный	(Электротехнические установки на других объектах)	шт			1		526,41	1,26	663,00
		Зональный коэфф-т, Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к раск.; МАТ=1,26 к раск. применительно для территории приравн. к Крайнему Северу; Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.									
		Всего по позиции									663,00
193	185	ГЭСНм08-02-409-09 Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	Зональный коэфф-т, Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к раск.; МАТ=1,26 к раск. применительно для территории приравн. к Крайнему Северу; Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.	100 м			0,27				663,00
		1 ОТ									3 971,00
		1-3-6 Затраты труда рабочих (ср 3,6)		чел.-ч	15,2		4,104		322,57		1 324,00
		4 М									201,00
		01.7.15.07-0152 Дюбели с шурупом, размер 6x35 мм		100 шт	1,75		1,26		0,59535		67,00
		Итого									1 391,00
		ФОТ									1 324,00
		Приказ № 812/лр от НР Электротехнические установки на других объектах 21.12.2020 Прил. п.49.3		%	98		98				1 298,00
		Приказ № 774/лр от СП Электротехнические установки на других объектах 11.12.2020 Прил. п.49.3		%	51		51				675,00
		Всего по позиции									3 364,00
194	186	ФСЦ-20.2.12.03-0011 Трубы гибкие гофрированные из ПВХ, диаметр 16 мм	(Электротехнические установки на других объектах)	м			11		17,93	1,26	249,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Зональный коэфф-т, применительно для территории приравн. к Крайнему Северу. Общее положение ТЕР-2001, п. 1.03.	Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх.							
195	187	ФСЦ-20.2.12.03-0011	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ, диаметр 20 мм	м		16	17,93	1,26		249,00 361,00
		Зональный коэфф-т, применительно для территории приравн. к Крайнему Северу. Общее положение ТЕР-2001, п. 1.03.	(Электротехнические установки на других объектах) Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх.							
196	188	ФСЦ-20.2.12.03-0012	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ, диаметр 25 мм	м		0,5	31,38	1,26		361,00 20,00
		Зональный коэфф-т, применительно для территории приравн. к Крайнему Северу. Общее положение ТЕР-2001, п. 1.03.	(Электротехнические установки на других объектах) Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх.							
199	189	ТЦ 20.1.02.18_38_385 107920_24.05.2022_02	Стяжка для кабеля 3,6x300мм черная (100 шт)	шт		150	3,67	1,26		20,00 694,00
		Зональный коэфф-т, применительно для территории приравн. к Крайнему Северу. Общее положение ТЕР-2001, п. 1.03.	(Электротехнические установки на других объектах) Цена=4,32/1,2*1,02 Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх.							
		Зональный коэфф-т, применительно для территории приравн. к Крайнему Северу. Общее положение ТЕР-2001, п. 1.03.								
		Всего по позиции								694,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
200	190	ГЭСНМ08-03-591-10	Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая	100 шт			0,01			
			Зональный коэфф-т, Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх. применительно для территории приравн. к Крайнему Северу Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.							
			1 ОТ							212,00
			1.4-2 Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.-ч	60,88		0,6088	348,31		212,00
			2 ЭМ							4,00
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,08	1,13	0,000904	1 818,96		2,00
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,08	1,13	0,000904	1 069,65		1,00
			91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	2,97	1,13	0,033561	38,29		1,00
			4 М							27,00
			01.7.11.07-0034 Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм	кг	0,024	1,26	0,0003024	129,69		16,00
			01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	2,73	1,26	0,034398	469,93		11,00
			08.3.07.01-0076 Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, ширина 50-200 мм, толщина 4-5 мм	т	0,014	1,26	0,0001764	64 573,47		
			14.4.03.03-0002 Лак битумный БТ-123	т	0,0027	1,26	0,000034	0,00		243,00
			Итого ФОТ							212,00
			Приказа № 812/пр от НР Энерготехнические установки на других объектах 21.12.2020 Прил. п.49.3	%	98		98			208,00
			Приказа № 774/пр от СП Энерготехнические установки на других объектах 11.12.2020 Прил. п.49.3	%	51		51			108,00
			Всего по позиции							559,00
201	191	ФССЦ-20.4.03.07-0021	Розетка штепсельная с заземляющим контактом	100 шт			0,01	18 959,10	1,26	239,00
			(Электротехнические установки на других объектах) Зональный коэфф-т, Северный коэффициент г. Усть-Илимск и Усть-Илимский р-он ЭМ=1,13 к расх.; МАТ=1,26 к расх. применительно для территории приравн. к Крайнему Северу Общее положение ТЕР-2001, п.1.03.							
			Всего по позиции							239,00
			Итого по разделу 4 Автоматизация ИТП							84 779,00

Раздел 5. Пусконаладочные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
202	192	ГЭСНп07-10-012-02	Регулировка теплопотребляющей системы здания, тепловая нагрузка: до 0,4 Гкал/ч	система			1			
		1 ОТ								
		10-3-1 Инженер I категории		чел.-ч	47,6		47,6	542,66		48 177,00
		10-3-2 Инженер II категории		чел.-ч	23,8		23,8	494,70		25 831,00
		10-3-3 Инженер III категории		чел.-ч	23,8		23,8	444,22		11 774,00
		<i>Итого</i>								10 572,00
		ФОТ								48 177,00
		Приказ № 812/лр от НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 50%, 'под 21.12.2020 Прил. п.83 нагрузкой' - 50%		%	75		75			36 133,00
		Приказ № 774/лр от СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 50%, 'под 11.12.2020 Прил. п.83 нагрузкой' - 50%		%	36		36			17 344,00
		Всего по позиции								101 654,00
		Итого по разделу 5 Пусконаладочные работы								101 654,00
		Итого по акту:								
		Итого прямые затраты (справочно)								520 175,00
		в том числе:								
		Оплата труда рабочих								150 970,00
		Эксплуатация машин								7 395,00
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								34,00
		Материалы								361 810,00
		Строительные работы								429 398,00
		в том числе:								429 122,00
		оплата труда								83 665,00
		эксплуатация машин и механизмов								5 813,00
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								34,00
		материалы								202 635,00
		накладные расходы								88 230,00
		сметная прибыль								48 779,00
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ								276,00
		Монтажные работы								207 395,00
		в том числе:								
		оплата труда								19 128,00
		эксплуатация машин и механизмов								1 306,00
		материалы								159 175,00
		накладные расходы								18 331,00
		сметная прибыль								9 455,00
		Оборудование								571 106,00
		Оборудование								80 750,00
		Инженерное оборудование								490 356,00
		Прочие затраты								101 654,00
		Пусконаладочные работы								101 654,00
		в том числе:								
		оплата труда								48 177,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
накладные расходы сметная прибыль										36 133,00
Итого										17 344,00
Итого ФОТ (справочно)										1 309 553,00
Итого накладные расходы (справочно)										151 004,00
Итого сметная прибыль (справочно)										142 694,00
Возмещение при УСН										75 578,00
ВСЕГО по акту										261 910,60
ВСЕГО по акту										1 571 463,60

Слаг: ООО "Ангара"

Принял: Первый заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта

Согласовано:

Начальник службы технического заказчика ФКР
МКУ Иркутской области

Руководитель сектора подготовки проектно-сметной документации
ФКР МКУ Иркутской области

Главный специалист службы технического заказчика ФКР
МКУ Иркутской области


Представитель органа местного самоуправления (муниципального образования) Иркутской области на территории, которого расположен объект капитального ремонта

Представитель собственников помещений объекта капитального ремонта, который уполномочен действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме

Представитель независимой организации, осуществляющей оказание услуг по проведению строительного контроля в процессе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области, в части соответствия качества выполнения работ проектной и (или) сметной документации, требованиям действующих технических регламентов, строительных норм и правил, государственных стандартов и др.



Тердасуев С.Д.
(Должность, подпись, расшифровка)



Шевченко В.В.
(Должность, подпись, расшифровка)

Кармалы Е.С.
(Должность, подпись, расшифровка)



1002



Бенед А.С.
(Должность, подпись, расшифровка)



В соответствии с № 307 от 09.09.2021