

ЭКЗ. ФОНДА

Заказчик: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
 Иркутской области, ИНН 3808233587, 664025, город Иркутск, ул.
 Грязнова, д.1, корп.1
 Подрядчик: - Индивидуальный предприниматель Янков Александр
 Сергеевич, ИНН 142102953540, 664050 г. Иркутск, проспект Маршала
 Жукова 30, Кв. 9
 Стройка: Многоквартирный дом расположенный по адресу Иркутская
 область, г.Усть-Илимск, пр-т.Мира, д.3
 Объект: Ремонт фасада

Форма по ОКУД	Код
	0322002
по ОКПО	22842231
по ОКПО	0195338359
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт) номер	Дополнительное соглашение № 3 от 20.07.2022г. к Договору №114/А/2022
дата	25 03 2022
Вид операции	

СПРАВКА

Номер документа	Дата составления
1	20.07.2022

Отчетный период	
с	по
23.05.2022	19.07.2022

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:				
1	Ремонт фасада		4 489 358,40	4 489 358,40	4 489 358,40
Итого			4 489 358,40	4 489 358,40	4 489 358,40
Сумма НДС			-	-	0,00
Всего с учетом НДС			4 489 358,40	4 489 358,40	4 489 358,40



Заказчик (генподрядчик) Генеральный директор
 Фонда капитального ремонта многоквартирных
 домов Иркутской области

Подрядчик (субподрядчик) Индивидуальный
 предприниматель Александр Сергеевич Янков



Лысов

ПЛАТОНОВА Н.Н.
 В. Ю. Лысов

21.07.22

Янков

А. С. Янков

ИВАНОВА А.Г.

Иванова

Заказчик (Генподрядчик)	Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, ИНН 3808233587, 664025, город Иркутск, ул. Грязнова, д.1, корп.1	Форма по ОКУД	Код 0322005
Подрядчик (Субподрядчик)	Индивидуальный предприниматель Янков Александр Сергеевич, ИНН 142102953540, 664050 г. Иркутск, проспект Маршала Жукова 30, Кв. 9	по ОКПО	22842231
Стройка	Многоквартирный дом расположенный по адресу Иркутская область, г.Усть-Илимск, пр-т.Мира, д.3	по ОКПО	195338359
Объект	Ремонт фасада	Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт)	номер Дополнительное соглашение № 3 от 20.07.2022г. к Договору №114/А/2022
			дата 25.03.2022
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	20.07.2022	23.05.2022	19.07.2022

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 4, Ремонт фасада
 Основание: Дефектная ведомость
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 4489,36 тыс.руб.
 Средства на оплату труда 709,60 тыс.руб.
 Сметная трудоемкость 2329,50 чел.час.

№ п/п	№ п/п в акте	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.		
					на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Замена окон подъезда										
1	1	ГЭСН46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками Объем=51,52 / 100 Коэффициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092) Общее положение Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26 ТЕР-2000(п.1.03.)	100 м2			0,5152			
			1 ОТ							38 505,00
			1-2-4 Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.-ч	165,39		85,208928	253,81	1,092	23 617,00
			2 ЭМ							3 511,00
		91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	7,74		3,987648	437,62	1,23396	2 153,00
			3 в т.ч. ОТм							0,00
			2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	7,74		3,987648	0,00	1,092	25 770,00
			Итого ФОТ							23 617,00
		МДС81-33.2004	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: Прил.4 п.49 усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	110	0,9	99			23 381,00
		Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: Прил.1 усиление и замена существующих конструкций, возведение п.49 отдельных конструктивных элементов	%	70	0,85	59,5			14 052,00
			Всего по позиции							63 203,00
2	2	ГЭСН10-01-034-07	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления Объем=51,52 / 100 Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЭПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Коэффициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092) Общее положение Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26 ТЕР-2000(п.1.03.)	100 м2			0,5152			
			1 ОТ							35 827,00
			1-3-2 Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.-ч	188,92	1,15	111,9313216	274,57	1,092	33 560,00
			2 ЭМ							3 448,00
		91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	1,76		0,906752	437,62	1,54245	612,00
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	3,28		1,689856	1 004,34	1,54245	2 618,00
			3 в т.ч. ОТм							0,00
			2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	5,04	1,25	3,24576	0,00	1,092	34 495,00
			4 М							7 610,00
		01.7.06.02-0001	Лента бутиловая	м	353,5		182,1232	30,37	1,37592	2 255,00
		01.7.06.02-0002	Лента бутиловая диффузионная	м	85,5		44,0496	37,20	1,37592	4 882,00
		01.7.06.11-0001	Лента предварительно сжатая, уплотнительная	10 м	20		10,304	344,36	1,37592	2 161,00
		01.7.15.07-0005	Дюбели монтажные, размер 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт	60		30,912	50,82	1,37592	3 385,00
		11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт	8		4,1216	596,81	1,37592	12 019,00
		14.5.01.10-0003	Пена монтажная	л	75		38,64	226,07	1,37592	69 102,00
			Итого ФОТ							33 560,00
		МДС81-33.2004	НР Деревянные конструкции Прил.4 п.10	%	118	0,9	106,2			35 641,00
		Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04	СП Деревянные конструкции Прил.1 п.10	%	63	0,85	53,55			17 971,00
			Всего по позиции							122 714,00
3	3	ФССЦ-11.3.02.04-0017	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с двумя поворотными створками, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2 (Деревянные конструкции) Коэффициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092) Общее положение Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26 ТЕР-2000(п.1.03.)	м2			51,52	6 590,23	1,37592	467 164,00
			Всего по позиции							467 164,00
4	4	ГЭСН10-01-035-02	Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах	100 м			1,0944			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			Объем=109,44 / 100								
			Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
				Коэффициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092)							
			Общее положение ТЕР-2000(п.1.03.)	Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26							
			1 ОТ							6 772,00	
			1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	19,5	1,15	24,54192	268,48	1,092	7 195,00	
			2 ЭМ							306,00	
			91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,05		0,05472	437,62	1,54245	37,00	
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,17		0,186048	1 004,34	1,54245	288,00	
			3 в т.ч. ОТм							0,00	
			2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,22	1,25	0,30096	0,00	1,092	14 721,00	
			4 М							480,00	
			11.3.03.14-1000 Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40x480 мм	10 шт	2		2,1888	159,24	1,37592	480,00	
			11.3.03.15-0021 Клинья пластиковые монтажные	100 шт	4		4,3776	596,81	1,37592	3 595,00	
			14.5.01.10-0003 Пена монтажная	л	33,98		37,187712	226,07	1,37592	11 567,00	
			Итого ФОТ							23 162,00	
			МДС81-33.2004 НР Деревянные конструкции	%	118	0,9	106,2			7 641,00	
			Прил.4 п.10								
			Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.10	%	63	0,85	53,55			3 853,00	
			Всего по позиции				109,44	270,51	1,37592	34 656,00	
5	5	ФССЦ-11.3.03.01-0005	Доски подоконные из ПВХ, ширина 300 мм	м						40 734,00	
			(Деревянные конструкции)								
			Коэффициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092)								
			Общее положение ТЕР-2000(п.1.03.)	Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26							
			Всего по позиции							40 734,00	
6	6	ГЭСНр58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м			1,04				
			Объем=104 / 100								
			Коэффициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092)								
			Общее положение ТЕР-2000(п.1.03.)	Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26							
			1 ОТ							12 626,00	
			1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	41,41		43,0664	268,48	1,092	12 626,00	
			2 ЭМ							97,00	
			91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,08		0,0832	437,62	1,23396	45,00	
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04		0,0416	1 004,34	1,23396	52,00	
			3 в т.ч. ОТм							0,00	
			2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,12		0,1248	0,00	1,092	1 053,00	
			4 М							381,00	
			01.7.15.06-0111 Газоди строительные	т	0,004		0,00416	66 560,77	1,37592	672,00	
			08.3.03.05-0001 Проволока канатная оцинкованная, диаметр 2,6 мм	т	0,006		0,00624	78 213,08	1,37592	872,00	
			999-9900 Строительный мусор	т	0,224		0,23296	0,00	1,37592	13 776,00	
			Итого ФОТ							12 626,00	
			МДС81-33.2004 НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	83		83			10 480,00	
			Прил.5 п.8								
			Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.2 п.8	%	65		65			8 207,00	
			Всего по позиции							32 463,00	
7	7	ФССЦ-08.3.05.01-0030	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2x1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,7 мм	м2			18,564	437,59	1,37592	11 177,00	
			(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))								
			Объем=3,25*32*0,17*1,05								
			Коэффициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092)								
			Общее положение ТЕР-2000(п.1.03.)	Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26							
			Всего по позиции							11 177,00	
8	8	ГЭСН15-01-070-01	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м2			13,984				
			Объем=(3,27+0,55+0,55)*32*0,1								
			Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
			Коэффициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092)								
			Общее положение ТЕР-2000(п.1.03.)	Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26							
			1 ОТ							19 873,00	
			1-3-7 Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел.-ч	1,55	1,15	24,92648	291,71	1,092	7 940,00	
			4 М							35 984,00	
			01.7.15.14-0062 Шурупы-саморезы 4,2x16 мм	100 шт	0,16		2,23744	51,26	1,37592	158,00	
			08.1.02.03-0001 Ахвилон из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	2,1		29,3664	97,22	1,37592	3 928,00	
			08.1.02.03-0021 Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина планки 250 мм	м	0,66		9,22944	229,09	1,37592	2 909,00	
			08.1.02.03-0081 Планка откосная из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина 250 мм	м	2,1		29,3664	182,70	1,37592	7 382,00	
			Итого ФОТ							22 317,00	
			МДС81-33.2004 НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5			7 940,00	
			Прил.4 п.15								
			Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15	%	55	0,85	46,75			7 503,00	
			Всего по позиции							33 532,00	
9	9	ГЭСН15-01-050-03	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по сплошному основанию на клею	100 м2			0,445632				
			Объем=((3,22+0,5+0,5)*32*0,25+(3,22+0,5+0,5)*32*0,08) / 100								
			Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
			Коэффициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Общее положение ТЕР-2000(п.1.03.)	Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26							
		1 ОТ								9 993,00
		1-3-6 Затраты труда рабочих (ср 3,6)		чел.-ч	38,87	1,15	19,9199732	288,33	1,092	6 272,00
		2 ЭМ								566,00
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	0,08		0,0356506	437,62	1,54245	24,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,48		0,2139034	1 004,34	1,54245	331,00
		3 в т.ч. ОТм								0,00
		2 Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,56	1,25	0,3119424	0,00	1,092	6 627,00
		Итого								6 272,00
		ФОТ								5 927,00
		МДС81-33.2004 Прил.4 п.15	НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5			2 932,00
		Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15	СП Отделочные работы	%	55	0,85	46,75			
		Всего по позиции								15 486,00
10	10	ФССЦ-11.3.03.05-0003	Панели пластиковые для откосов "Реас Пласт" шириной 0,4 м, длиной: 6,0 м, белые матовые (Отделочные работы)	м2			33,76	170,42	1,37592	7 916,00
		Общее положение ТЕР-2000(п.1.03.)	Кoeffициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092)							
		Общее положение ТЕР-2000(п.1.03.)	Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26							
		Всего по позиции								7 916,00
11	11	ФССЦ-11.3.03.13-0054	Уголок из ПВХ, размер 150x150 мм	10 м			10,944	1 017,34	1,37592	15 319,00
			(Отделочные работы)							
			Объем=3,42*32/10							
			Кoeffициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092)							
		Общее положение ТЕР-2000(п.1.03.)	Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26							
		Всего по позиции								15 319,00
11.1	12	ФССЦ-11.3.03.02-0005	Наличники из ПВХ, ширина 80 мм	м			135,04	63,65	1,37592	11 826,00
			(Отделочные работы)							
			Объем=(3,22+0,5+0,5)*32							
			Кoeffициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092)							
		Общее положение ТЕР-2000(п.1.03.)	Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26							
		Всего по позиции								11 826,00
12	13	ГЭСНр61-10-3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2			0,1			11 826,00
			Объем=10 / 100							
			Кoeffициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092)							
		Общее положение ТЕР-2000(п.1.03.)	Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26							
		1 ОТ								35 932,00
		1-3-2 Затраты труда рабочих (ср 3,2)		чел.-ч	171,2		17,12	274,57	1,092	5 133,00
		2 ЭМ								5,00
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)		маш.час	0,71		0,071	8,15	1,23396	1,00
		4 М								9 780,00
		01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,35		0,035	11,11	1,37592	1,00
		04.3.01.12-0111 Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6		м3	2,2		0,22	4 613,68	1,37592	1 397,00
		999-9900 Строительный мусор		т	4,84		0,484	0,00	1,37592	6 532,00
		Итого								5 133,00
		ФОТ								4 055,00
		МДС81-33.2004 Прил.5 п.11	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	79		79			2 567,00
		Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	50		50			
		Всего по позиции								13 154,00
		Итого по разделу 1 Замена окон подъезда								869 344,00
Раздел 2. Ремонт межпанельных швов										
15	14	ГЭСНр53-21-40	Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей прокладками "Вилатерм", монтажной пеной и мастикой вулканизрующейся	100 м			28,6			
			Объем=2860 / 100							
			Кoeffициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092)							
		Общее положение ТЕР-2000(п.1.03.)	Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26							
		1 ОТ								603 039,00
		1-3-5 Затраты труда рабочих (ср 3,5)		чел.-ч	48,45		1385,67	284,95	1,092	431 173,00
		2 ЭМ								18 838,00
		91.06.09-011 Люлька		маш.час	30,21		864,006	0,00	1,23396	405 659,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т		маш.час	0,38		10,868	1 004,34	1,23396	13 469,00
		3 в т.ч. ОТм								0,00
		2 Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,38		10,868	0,00	1,092	850 301,00
		Итого								431 173,00
		ФОТ								370 809,00
		МДС81-33.2004 Прил.5 п.3	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	86		86			301 821,00
		Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	70		70			
		Всего по позиции								1 522 931,00
16	15	ФССЦ-01.7.07.26-0027	Изделия (прокладки) пенополиэтиленовые теплоизоляционные из эластичного пенопласта с мелкозакрытопористой структурой для уплотнения стыков сборных элементов ограждающих конструкций, сечение круглое сплошное, диаметр 50 мм ("Вилатерм")	м			2860	23,66	1,37592	93 105,00
			(Стены (ремонтно-строительные))							
			Кoeffициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092)							
		Общее положение ТЕР-2000(п.1.03.)	Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26							
		Всего по позиции								93 105,00
17	16	14.5.01.10-0003	Пена монтажная (Стены (ремонтно-строительные))	л			348,92	226,07	1,37592	108 533,00
			Объем=0,122*2860							
			Кoeffициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092)							
		Общее положение ТЕР-2000(п.1.03.)	Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26							
		Всего по позиции								108 533,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.1	17	14.5.01.06-0020	Герметик полиуретановый САЗИЛАСТ 25, долговременная герметизация швов (расход 350г. на 1 п.м при ширине шва 50 мм, толщине слоя 4 мм) (Стены (ремонтно-строительные)) Объем=0,35*2860 Коэффициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092) Общее положение Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26 ТЕР-2000(п.1.03.)	кг			1001	164,04	1,37592	225 932,00
Всего по позиции										225 932,00
Итого по разделу 2 Ремонт межпанельных швов										1 950 501,00
Раздел 3. Цоколь										
20	18	ГЭСНр62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов Объем=324 / 100 Коэффициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092)	100 м2			3,24			
1 ОТ										19 460,00
1-2-0 Затраты труда рабочих (ср 2)										18 015,00
Итого										18 015,00
ФОТ										14 412,00
МДС81-33.2004 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)										9 008,00
Прил.5 п.12										
Письмо №АП-5536/06 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)										
Прил.2 п.12										
Всего по позиции										41 435,00
20.1	19	ГЭСНр61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм Объем=50 / 100 Коэффициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092) Общее положение Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26 ТЕР-2000(п.1.03.)	100 м2			0,5			
1 ОТ										0,00
1-3-2 Затраты труда рабочих (ср 3,2)										26 085,00
2 ЭМ										0,00
91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)										4,00
маш.час										
4 М										0,00
01.7.03.01-0001 Вода										3,00
04.3.01.12-0111 Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно- известковый, состав 1:1:6										6 983,00
999-9900 Строительный мусор										
Итого										33 075,00
ФОТ										26 085,00
МДС81-33.2004 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)										20 607,00
Прил.5 п.11										
Письмо №АП-5536/06 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)										13 043,00
Прил.2 п.11										
Всего по позиции										66 725,00
21	20	ГЭСНр62-42-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором Объем=324 / 100 Коэффициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092)	100 м2			3,24			
1 ОТ										3 527,00
1-2-0 Затраты труда рабочих (ср 2)										3 265,00
Итого										3 265,00
ФОТ										2 612,00
МДС81-33.2004 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)										1 633,00
Прил.5 п.12										
Письмо №АП-5536/06 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)										
Прил.2 п.12										
Всего по позиции										7 510,00
22	21	Прайс-лист ЗАО Стройкомплекс	Санитар + 304 противогрибковая (Малярные работы (ремонтно-строительные)) Объем=0,12*324 Цена=2945/30/1,2*1,02 Коэффициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092) Общее положение Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26 ТЕР-2000(п.1.03.)	кг			38,88	83,44	1,37592	4 464,00
Всего по позиции										4 464,00
23	22	ГЭСНр62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов Объем=324 / 100 Коэффициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092) Общее положение Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26 ТЕР-2000(п.1.03.)	100 м2			3,24			
1 ОТ										3 420,00
1-3-1 Затраты труда рабочих (ср 3,1)										3 166,00
2 ЭМ										342,00
91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)										3,00
маш.час										
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т										40,00
91.18.01-011 Компрессоры передвижные с электродвигателем давление 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин										121,00
маш.час										
91.21.01-014 Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт										152,00
3 в т.ч. ОТМ										0,00
2 Затраты труда машинистов										3 482,00
Итого										3 166,00
ФОТ										2 533,00
МДС81-33.2004 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)										80
Прил.5 п.12										
Письмо №АП-5536/06 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)										50
Прил.2 п.12										
Всего по позиции										7 598,00
24	23	Прайс ЗАО Стройкомплекс	Грунтовка 302 (расход 0,1 кг на м2) (Малярные работы (ремонтно-строительные)) Объем=0,1*324 Цена=3273/30/1,2*1,02 Коэффициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092) Общее положение Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26 ТЕР-2000(п.1.03.)	кг			32,4	92,74	1,37592	4 134,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Всего по позиции											4 134,00
26	24	ГЭСНр62-26-4	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов Объем=324 / 100 Коэффициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092) Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26 Общее положение ТЕР-2000(п.1.03.)	100 м2			3,24				
			1 ОТ							12 023,00	
			1-3-1 Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.-ч	11,6		37,584	271,18	1,092	11 130,00	
			2 ЭМ							1 410,00	
			91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,09		0,2916	8,15	1,23396	3,00	
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,08		0,2592	1 004,34	1,23396	321,00	
			91.18.01-011 Компрессоры передвижные с электродвигателем давление 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.час	5,2		16,848	20,92	1,23396	435,00	
			91.21.01-014 Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3ч, мощность 1 кВт	маш.час	10,4		33,696	13,14	1,23396	546,00	
			3 в т.ч. ОТм							0,00	
			2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,08		0,2592	0,00	1,092	713,00	
			4 М							107,00	
			01.7.20.08-0051 Ветошь	кг	0,41		1,3284	58,76	1,37592	553,00	
			14.5.09.11-0102 Уайт-спирит	кг	1,6		5,184	77,51	1,37592	13 095,00	
			Итого ФОТ							11 130,00	
			МДС81-33.2004 НР Малярные работы (ремонтно-строительные) Прил.5 п.12	%	80		80			8 904,00	
			Письмо №АП-5536/06 СП Малярные работы (ремонтно-строительные) Прил.2 п.12	%	50		50			5 565,00	
Всего по позиции											27 564,00
27	25	ФССЦ-14.3.02.01-0103	Краска акриловая водно-дисперсионная "БИРСС Фасад-Колор", тон средний (Малярные работы (ремонтно-строительные)) Объем=324*0,4/1000 Коэффициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092) Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26 Общее положение ТЕР-2000(п.1.03.)	т			0,1296	116 003,93	1,37592	20 686,00	
Всего по позиции											20 686,00
28	26	Прайс ЗАО Стройкомплекс	Грунтовка 302 (расход 0,1 кг на м2) (Малярные работы (ремонтно-строительные)) Объем=0,1*324 Цена=3273/30/1,2*1,02 Коэффициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092) Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26 Общее положение ТЕР-2000(п.1.03.)	кг			32,4	92,74	1,37592	4 134,00	
Всего по позиции											4 134,00
Итого по разделу 3 Цоколь											184 250,00
Раздел 4. Входы в подъезд											
29	27	ГЭСН46-04-014-02	Разборка каменных и железобетонных ступеней: на сплошном основании Объем=(2,7*5) / 100 Коэффициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092) Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26 Общее положение ТЕР-2000(п.1.03.)	100 м ступеней			0,135				
			1 ОТ							6 050,00	
			1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	92,12		12,4362	268,48	1,092	3 646,00	
			2 ЭМ							158,00	
			91.18.01-508 Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м3/мин	маш.час	1,28		0,1728	160,36	1,23396	34,00	
			91.21.10-003 Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.час	2,56		0,3456	142,09	1,23396	61,00	
			4 М							0,00	
			999-9900 Строительный мусор	т	12,25		1,65375	0,00	1,37592	3 741,00	
			Итого ФОТ							3 646,00	
			МДС81-33.2004 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов Прил.4 п.49	%	110	0,9	99			3 610,00	
			Письмо №АП-5536/06 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов от 18.11.04 Прил.1 п.49	%	70	0,85	59,5			2 169,00	
Всего по позиции											9 520,00
30.3	28	ГЭСН06-01-004-04	Устройство: железобетонных ступеней Объем=0,7*0,22*2,7*2+0,38*0,11*2,7 Приказ от 04.09.2019 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом № 519/п.п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Коэффициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092) Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26 Общее положение ТЕР-2000(п.1.03.)	м3			0,94446				
			1 ОТ							0,00	
			1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	12,4	1,15	13,4679996	268,48	1,092	3 949,00	
			2 ЭМ							0,00	
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,01		0,0094446	1 510,39	1,54245	22,00	
			91.07.04-001 Вибраторы глубинные	маш.час	2,28		2,1533688	8,38	1,54245	28,00	
			91.07.04-002 Вибраторы поверхностные	маш.час	2,28		2,1533688	2,20	1,54245	7,00	
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,19		0,1794474	1 004,34	1,54245	278,00	
			3 в т.ч. ОТм							0,00	
			2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2	1,25	0,236115	0,00	1,092	0,00	
			4 М							0,00	
			01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,0055		0,0051945	11,11	1,37592	0,00	
			01.7.12.16-0021 Геоткань	м2	0,151		0,1426135	0,00	1,37592	0,00	
			08.3.03.06-0001 Проволока вязальная	кг	0,3		0,283338	0,00	1,37592	0,00	
			11.1.03.01-0079 Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт III	м3	0,02		0,0188892	0,00	1,37592	0,00	
			11.1.03.06-0095 Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III	м3	0,38		0,3588948	10 998,10	1,37592	5 431,00	
			Итого ФОТ							9 715,00	
			МДС81-33.2004 НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве Прил.4 п.6.1 и Письмо №ББ-338/02 от 08.02.08	%	105	0,9	94,5			3 732,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.6.1	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	%	65	0,85	55,25			2 182,00
Всего по позиции										15 629,00
31	29	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве) Коэффициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092) Общее положение Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26 ТЕР-2000(п.1.03.)	м3			0,958627	3 635,10	1,37592	4 795,00
Всего по позиции										4 795,00
32.1	30	ФССЦ-08.4.02.03-0002	Каркасы арматурные класса А-I диаметром: 10 мм (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве) Объем=94*0,617/1000 Коэффициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092) Общее положение Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26 ТЕР-2000(п.1.03.)	т			0,057998	51 562,53	1,37592	4 115,00
Всего по позиции										4 115,00
39.1	31	ГЭСНр61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм Объем=(1,5*4) / 100 Коэффициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092) Общее положение Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26 ТЕР-2000(п.1.03.)	100 м2			0,06			
			1 ОТ							0,00
			1-3-2 Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.-ч	174		10,44	274,57	1,092	3 130,00
			2 ЭМ							0,00
			91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,71		0,0426	8,15	1,23396	0,00
			4 М							0,00
			01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,35		0,021	11,11	1,37592	
			04.3.01.12-0111 Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	2,2		0,132	4 613,68	1,37592	838,00
			999-9900 Строительный мусор	т	4,81		0,2886	0,00	1,37592	
			Итого							3 968,00
			ФОТ							3 130,00
			МДС81-33.2004 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	79		79			2 473,00
			Прил.5 п.11							
			Письмо №АП-5536/06 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	50		50			1 565,00
			Прил.2 п.11							
Всего по позиции										8 006,00
39.2	32	ГЭСНр62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов Объем=19 / 100 Коэффициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092) Общее положение Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26 ТЕР-2000(п.1.03.)	100 м2			0,19			
			1 ОТ							0,00
			1-3-1 Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.-ч	3,3		0,627	271,18	1,092	186,00
			2 ЭМ							0,00
			91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,09		0,0171	8,15	1,23396	
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01		0,0019	1 004,34	1,23396	2,00
			91.18.01-011 Компрессоры передвижные с электродвигателем давление 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.час	1,45		0,2755	20,92	1,23396	7,00
			91.21.01-014 Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.час	2,9		0,551	13,14	1,23396	9,00
			3 в т.ч. ОТМ							0,00
			2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01		0,0019	0,00	1,092	
			Итого							204,00
			ФОТ							186,00
			МДС81-33.2004 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	80		80			149,00
			Прил.5 п.12							
			Письмо №АП-5536/06 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	50		50			93,00
			Прил.2 п.12							
Всего по позиции										446,00
39.3	33	Прайс ЗАО Стройкомплекс	Грунтовка 302 (расход 0,1 кг на м2) (Малярные работы (ремонтно-строительные)) Объем=0,1*19 Цена=3273/30/1,2*1,02 Коэффициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092) Общее положение Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26 ТЕР-2000(п.1.03.)	кг			1,9	92,74	1,37592	242,00
Всего по позиции										242,00
39.4	34	ГЭСНр62-26-4	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов Объем=19 / 100 Коэффициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092) Общее положение Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26 ТЕР-2000(п.1.03.)	100 м2			0,19			
			1 ОТ							0,00
			1-3-1 Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.-ч	11,6		2,204	271,18	1,092	653,00
			2 ЭМ							0,00
			91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,09		0,0171	8,15	1,23396	
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,08		0,0152	1 004,34	1,23396	19,00
			91.18.01-011 Компрессоры передвижные с электродвигателем давление 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.час	5,2		0,988	20,92	1,23396	26,00
			91.21.01-014 Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.час	10,4		1,976	13,14	1,23396	32,00
			3 в т.ч. ОТМ							0,00
			2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,08		0,0152	0,00	1,092	0,00
			4 М							0,00
			01.7.20.08-0051 Ветошь	кг	0,41		0,0779	58,76	1,37592	6,00
			14.5.09.11-0102 Уайт-спирит	кг	1,6		0,304	77,51	1,37592	32,00
			Итого							768,00
			ФОТ							653,00
			МДС81-33.2004 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	80		80			522,00
			Прил.5 п.12							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.12	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	50		50			327,00
			Всего по позиции							1 617,00
39.5	35	ФССЦ-14.3.02.01-0103	Краска акриловая водно-дисперсионная "БИРСС Фасад-Колор", тон средний (Малярные работы (ремонтно-строительные)) Объем=19*0,4/1000 Коэффициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092) Общее положение Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26 ТЕР-2000(п.1.03.)	т			0,0076	116 003,93	1,37592	1 213,00
			Всего по позиции							1 213,00
44	36	ГЭСНр62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов Объем=110 / 100 Коэффициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092)	100 м2			1,1			11 120,00
			1 ОТ							6 116,00
			1-2-0 Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.-ч	20,8		22,88	244,79	1,092	6 116,00
			<i>Итого</i>							6 116,00
			ФОТ							4 893,00
		МДС81-33.2004 Прил.5 п.12	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	80		80			4 893,00
		Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.12	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	50		50			3 058,00
			Всего по позиции							14 067,00
45	37	ГЭСНр62-42-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором Объем=110 / 100 Коэффициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092)	100 м2			1,1			2 016,00
			1 ОТ							1 109,00
			1-2-0 Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.-ч	3,77		4,147	244,79	1,092	1 109,00
			<i>Итого</i>							1 109,00
			ФОТ							887,00
		МДС81-33.2004 Прил.5 п.12	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	80		80			887,00
		Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.12	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	50		50			555,00
			Всего по позиции							2 551,00
46	38	Прайс-лист ЗАО Стройкомплекс	Санитар + 304 противогрибковая (Малярные работы (ремонтно-строительные)) Объем=0,12*110 Цена=2945/30/1,2*1,02 Коэффициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092) Общее положение Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26 ТЕР-2000(п.1.03.)	кг			13,2	83,44	1,37592	1 515,00
			Всего по позиции							1 515,00
47	39	ГЭСНр62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов Объем=110 / 100 Коэффициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092) Общее положение Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26 ТЕР-2000(п.1.03.)	100 м2			1,1			1 954,00
			1 ОТ							1 075,00
			1-3-1 Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.-ч	3,3		3,63	271,18	1,092	1 075,00
			2 ЭМ							196,00
		91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,09		0,099	8,15	1,23396	1,00
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01		0,011	1 004,34	1,23396	14,00
		91.18.01-011	Компрессоры передвижные с электродвигателем давление 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.час	1,45		1,595	20,92	1,23396	41,00
		91.21.01-014	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.час	2,9		3,19	13,14	1,23396	52,00
			3 в т.ч. ОТм							0,00
			2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01		0,011	0,00	1,092	1 183,00
			<i>Итого</i>							1 075,00
			ФОТ							860,00
		МДС81-33.2004 Прил.5 п.12	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	80		80			860,00
		Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.12	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	50		50			538,00
			Всего по позиции							2 581,00
48	40	Прайс ЗАО Стройкомплекс	Грунтовка 302 (расход 0,1 кг на м2) (Малярные работы (ремонтно-строительные)) Объем=0,1*110 Цена=3273/30/1,2*1,02 Коэффициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092) Общее положение Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26 ТЕР-2000(п.1.03.)	кг			11	92,74	1,37592	1 404,00
			Всего по позиции							1 404,00
49	41	ГЭСНр62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов Объем=110 / 100 Коэффициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092) Общее положение Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26 ТЕР-2000(п.1.03.)	100 м2			1,1			11 610,00
			1 ОТ							6 385,00
			1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	19,8		21,78	268,48	1,092	52,00
			2 ЭМ							52,00
		91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,09		0,099	8,15	1,23396	1,00
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,02		0,022	1 004,34	1,23396	27,00
			3 в т.ч. ОТм							0,00
			2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02		0,022	0,00	1,092	20 697,00
			4 М							2,00
		02.4.03.02-0001	Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0026		0,00286	457,89	1,37592	2,00
		14.5.11.08-0002	Шпатлевка поливинилхлоридная ХВ-004	т	0,05		0,055	150 402,56	1,37592	11 382,00
			<i>Итого</i>							17 797,00
			ФОТ							6 385,00
		МДС81-33.2004 Прил.5 п.12	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	80		80			5 108,00
		Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.12	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	50		50			3 193,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции										26 098,00
49.1	42	ФССЦ-14.5.11.08-0002	Шпателька поливинилхлоридная ХВ-004	т			-0,055	150 402,56	1,37592	-11 382,00
(Малярные работы (ремонтно-строительные)) Коэффициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092) Общее положение Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26 ТЕР-2000(п.1.03.)										
Всего по позиции										-11 382,00
49.2	43	ФССЦ-14.5.11.10-0206	Шпателька универсальная Remmers Multispachel, строительная для внутренних и наружных работ	кг			55	142,40	1,37592	10 776,00
(Малярные работы (ремонтно-строительные)) Объем=0,055*1000 Коэффициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092) Общее положение Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26 ТЕР-2000(п.1.03.)										
Всего по позиции										10 776,00
50	44	ГЭСНр62-26-4	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2			1,1			
Объем=110 / 100 Коэффициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092) Общее положение Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26 ТЕР-2000(п.1.03.)										
1 ОТ										6 870,00
1-3-1 Затраты труда рабочих (ср 3,1)				чел.-ч	11,6		12,76	271,18	1,092	3 779,00
2 ЭМ										805,00
91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)				маш.час	0,09		0,099	8,15	1,23396	1,00
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т				маш.час	0,08		0,088	1 004,34	1,23396	109,00
91.18.01-011 Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин				маш.час	5,2		5,72	20,92	1,23396	148,00
91.21.01-014 Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт				маш.час	10,4		11,44	13,14	1,23396	185,00
3 в т.ч. ОТм										0,00
2 Затраты труда машинистов				чел.-ч	0,08		0,088	0,00	1,092	407,00
4 М										36,00
01.7.20.08-0051 Ветошь				кг	0,41		0,451	58,76	1,37592	188,00
14.5.09.11-0102 Уайт-спирит				кг	1,6		1,76	77,51	1,37592	4 446,00
Итого ФОТ										3 779,00
МДС81-33.2004 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)				%	80		80			3 023,00
Прил.5 п.12										
Письмо №АП-5536/06 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)				%	50		50			1 890,00
Прил.2 п.12										
Всего по позиции										9 359,00
50.1	45	ФССЦ-14.3.02.01-0103	Краска акриловая водно-дисперсионная "БИРСС Фасад-Колор", тон средний	т			0,044	116 003,93	1,37592	7 023,00
(Малярные работы (ремонтно-строительные)) Объем=110*0,4/1000 Коэффициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092) Общее положение Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26 ТЕР-2000(п.1.03.)										
Всего по позиции										7 023,00
51	46	Прайс ЗАО Стройкомплекс	Грунтовка 302 (расход 0,1 кг на м2)	кг			11	92,74	1,37592	1 404,00
(Малярные работы (ремонтно-строительные)) Объем=0,1*110 Цена=3273/30/1,2*1,02 Коэффициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092) Общее положение Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26 ТЕР-2000(п.1.03.)										
Всего по позиции										1 404,00
51.1	47	ГЭСН13-06-003-01	Очистка поверхности щетками	м2			50			
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Коэффициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092)										
1 ОТ										0,00
1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)				чел.-ч	0,9	1,15	51,75	268,48	1,092	15 172,00
Итого ФОТ										15 172,00
МДС81-33.2004 НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии				%	90	0,9	81			12 289,00
Прил.4 п.13										
Письмо №АП-5536/06 СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии				%	70	0,85	59,5			9 027,00
от 18.11.04 Прил.1 п.13										
Всего по позиции										36 488,00
52	48	ГЭСН13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2			0,5			
Объем=50 / 100 Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Коэффициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092) Общее положение Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26 ТЕР-2000(п.1.03.)										
1 ОТ										223,00
1-4-7 Затраты труда рабочих (ср 4,7)				чел.-ч	5,31	1,15	3,05325	334,13	1,092	1 114,00
2 ЭМ										7,00
91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)				маш.час	0,01		0,005	8,15	1,54245	
91.06.05-011 Погрузчики, грузоподъемность 5 т				маш.час	0,01		0,005	1 168,09	1,54245	9,00
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т				маш.час	0,01		0,005	1 004,34	1,54245	8,00
91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт				маш.час	1,12		0,56	16,00	1,54245	14,00
3 в т.ч. ОТм										0,00
2 Затраты труда машинистов				чел.-ч	0,02	1,25	0,0125	0,00	1,092	125,00
4 М										493,00
14.4.01.01-0003 Грунтовка ГФ-021				т	0,009		0,0045	79 681,38	1,37592	129,00
14.5.09.02-0002 Ксилол нефтяной, марка А				т	0,0015		0,00075	125 366,16	1,37592	1 767,00
Итого ФОТ										1 114,00
МДС81-33.2004 НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии				%	90	0,9	81			902,00
Прил.4 п.13										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	70	0,85	59,5			663,00
		Всего по позиции								3 332,00
53	49	ГЭСНр62-31-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за один раз с земли и лесов	100 м2			0,5			
			Объем=50 / 100 Коэффициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092)							
		Общее положение ТЕР-2000(п.1.03.)	Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26							
		1 ОТ								500,00
		1-3-1 Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.-ч	16,87			8,435	271,18	1,092	2 498,00
		2 ЭМ								1,00
		91.06.03-060 Лебедки электрические тягловым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,1			0,05	8,15	1,23396	1,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01			0,005	1 004,34	1,23396	6,00
		3 в т.ч. ОТМ								0,00
		2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01			0,005	0,00	1,092	235,00
		4 М								4,00
		01.7.20.08-0051 Ветошь	кг	0,1			0,05	58,76	1,37592	880,00
		ФССЦ-14.4.02.04-0008 Краска для наружных работ МА-015, голубая	т	0,0156			0,0078	81 995,15	1,37592	288,00
		14.5.05.01-0012 Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0048			0,0024	87 139,57	1,37592	
		Итого								3 677,00
		ФОТ								2 498,00
		МДС81-33.2004 Прил.5 п.12	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	80		80			1 998,00
		Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.12	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	50		50			1 249,00
		Всего по позиции								6 924,00
54	50	ГЭСНр56-9-1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах Объем=6 / 100 Коэффициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092)	100 шт			0,06			
		Общее положение ТЕР-2000(п.1.03.)	Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26							
		1 ОТ								3 940,00
		1-2-3 Затраты труда рабочих (ср 2,3)	чел.-ч	179,3			10,758	251,56	1,092	2 955,00
		2 ЭМ								174,00
		91.18.01-508 Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м3/мин	маш.час	3,97			0,2382	160,36	1,23396	47,00
		91.21.10-003 Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.час	7,93			0,4758	142,09	1,23396	83,00
		4 М								0,00
		999-9900 Строительный мусор	т	10,5			0,63	0,00	1,37592	3 085,00
		Итого								2 955,00
		ФОТ								2 423,00
		МДС81-33.2004 Прил.5 п.6	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	82		82			1 832,00
		Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	62		62			
		Всего по позиции								7 340,00
55	51	ГЭСН09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы Объем=1,4*2,1*2+1,3*2,1*4 Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	м2			16,8			
		Общее положение ТЕР-2000(п.1.03.)	Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26							
		1 ОТ								21 676,00
		1-4-2 Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.-ч	2,4	1,15		46,368	311,34	1,092	15 764,00
		2 ЭМ								6 537,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,17			2,856	1 004,34	1,54245	4 424,00
		91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	0,4			6,72	31,86	1,54245	330,00
		3 в т.ч. ОТМ								0,00
		2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,17	1,25		3,57	0,00	1,092	7 783,00
		4 М								157,00
		01.7.11.07-0032 Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм	т	0,0001			0,00168	67 881,10	1,37592	4 692,00
		08.4.01.02-0011 Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	т	0,003			0,0504	67 656,60	1,37592	812,00
		14.5.01.10-0025 Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт	0,1			1,68	351,27	1,37592	
		Итого								26 179,00
		ФОТ								15 764,00
		МДС81-33.2004 Прил.4 п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	90	0,9	81			12 769,00
		Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	85	0,85	72,25			11 389,00
		Всего по позиции								50 337,00
56	52	ФССЦ-07.1.01.01-0003	Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/30, размером 1400x2100 мм (Строительные металлические конструкции) Коэффициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092)	шт			2	24 686,37	1,37592	67 933,00
		Общее положение ТЕР-2000(п.1.03.)	Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26							
		Всего по позиции								67 933,00
57	53	ФССЦ-07.1.01.01-0006	Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/60, размером 1300x2100 мм (Строительные металлические конструкции) Коэффициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092)	шт			4	21 972,56	1,37592	120 930,00
		Общее положение ТЕР-2000(п.1.03.)	Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26							
		Всего по позиции								120 930,00
58	54	ГЭСН09-04-012-02	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	шт			2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
			Коэффициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092)							
		Общее положение ТЕР-2000(п.1.03.)	Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26							
			1 ОТ							1 736,00
			1-4-2 Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.-ч	1,11	1,15	2,553	311,34	1,092	868,00
			2 ЭМ							51,00
			91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	0,26		0,52	31,86	1,54245	26,00
			4 М							81,00
			01.7.11.07-0032 Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм	т	0,00007		0,00014	67 881,10	1,37592	13,00
			01.7.15.04-0056 Винты самонарезающие, с уплотнительной прокладкой, размер 4,8x35 мм	100 шт	0,08		0,16	125,57	1,37592	28,00
			<i>Итого</i>							935,00
			ФОТ							868,00
			МДС81-33.2004 НР Строительные металлические конструкции	%	90	0,9	81			703,00
		Прил.4 п.9								
		Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	85	0,85	72,25			627,00
			Всего по позиции							2 265,00
59	55	ФССЦ-01.7.04.01-0002	Доводчик дверной гидравлический TS-68 с зубчатым приводом (нагрузка до 90 кг) (Строительные металлические конструкции)	шт			2	1 026,53	1,37592	2 825,00
			Коэффициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092)							
		Общее положение ТЕР-2000(п.1.03.)	Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26							
			Всего по позиции							2 825,00
60	56	ГЭСНр61-11-3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм Объем=34 / 100	100 м2			0,34			
			Коэффициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092)							
		Общее положение ТЕР-2000(п.1.03.)	Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26							
			1 ОТ							21 224,00
			1-3-2 Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.-ч	208,2		70,788	274,57	1,092	21 224,00
			4 М							4 750,00
			01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,35		0,119	11,11	1,37592	2,00
			04.3.01.12-0111 Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	2,2		0,748	4 613,68	1,37592	4 748,00
			999-9900 Строительный мусор	т	4,84		1,6456	0,00	1,37592	
			<i>Итого</i>							25 974,00
			ФОТ							21 224,00
			МДС81-33.2004 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	79		79			16 767,00
		Прил.5 п.11								
		Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.2 п.11	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	50		50			10 612,00
			Всего по позиции							53 353,00
61	57	ГЭСН15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2			0,34			
			Объем=34 / 100							
		Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
			Коэффициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092)							
		Общее положение ТЕР-2000(п.1.03.)	Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26							
			1 ОТ							4 685,00
			1-3-4 Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.-ч	39	1,15	15,249	281,34	1,092	4 685,00
			2 ЭМ							84,00
			91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,02		0,0068	437,62	1,54245	5,00
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,15		0,051	1 004,34	1,54245	79,00
			3 в т.ч. ОТМ							0,00
			2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,17	1,25	0,07225	0,00	1,092	4 015,00
			4 М							60,00
			01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84		0,2856	153,33	1,37592	
			01.7.20.08-0051 Ветошь	кг	0,31		0,1054	58,76	1,37592	9,00
			ФССЦ-14.3.02.01-0103 Краска акриловая водно-дисперсионная "БИРСС Фасад-Колор", тон средний	т	0,063		0,02142	116 003,93	1,37592	3 419,00
			14.5.11.01-0001 Шпатлевка клеевая	т	0,051		0,01734	22 106,14	1,37592	527,00
			<i>Итого</i>							8 784,00
			ФОТ							4 685,00
			МДС81-33.2004 НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5			4 427,00
		Прил.4 п.15								
		Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15	СП Отделочные работы	%	55	0,85	46,75			2 190,00
			Всего по позиции							15 401,00
62	58	ГЭСНм10-10-007-01	Демонтаж домофона	шт			2			
		Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3	Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4							
			Коэффициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092)							
			1 ОТ							2 057,00
			1-4-1 Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел.-ч	3,84	0,4	3,072	306,60	1,092	1 029,00
			<i>Итого</i>							1 029,00
			ФОТ							1 029,00
			МДС81-33.2004 НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	82		82			844,00
		Прил.5 п.6								
		Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.2 п.6	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	82		82			638,00
			Всего по позиции							2 511,00
63	59	ГЭСНм10-10-007-01	Монтаж домофона	шт			2			
			Коэффициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092)							
			1 ОТ							5 143,00
			1-4-1 Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел.-ч	3,84		7,68	306,60	1,092	2 571,00
			<i>Итого</i>							2 571,00
			ФОТ							2 571,00
			МДС81-33.2004 НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	82		82			2 108,00
		Прил.5 п.6								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	62		62			1 584,00
		Всего по позиции								6 273,00
70.1	60	ГЭСН09-03-014-01	Монтаж связей и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м Объем=(28,4*4*1,751+19,4*4*1,85)/1000 Приказ от 04.09.2019 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом № 519/пр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Коэффициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092) Общее положение Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26 ТЕР-2000(п.1.03.)	т			0,3424736			
		1 ОТ								0,00
		1-3-2 Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.-ч	39,55	1,15	15,5765555	274,57	1,092		4 670,00
		2 ЭМ								0,00
		91.05.02-005 Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.час	0,1		0,0342474	1 467,33	1,54245		78,00
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,12		0,0410968	1 510,39	1,54245		96,00
		91.05.06-007 Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.час	3,6		1,232905	1 448,27	1,54245		2 754,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,19		0,06507	1 004,34	1,54245		101,00
		91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	маш.час	1,46		0,5000115	3,69	1,54245		3,00
		91.17.04-171 Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.час	0,1		0,0342474	50,68	1,54245		3,00
		3 в т.ч. ОТм								0,00
		2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	4,01	1,25	1,7166489	0,00	1,092		0,00
		4 М								0,00
		01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический	м3	1,2		0,4109683	55,52	1,37592		31,00
		01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,36		0,1232905	53,70	1,37592		9,00
		01.7.11.07-0032 Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм	т	0,00044		0,0001507	67 881,10	1,37592		14,00
		01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	21		7,1919456	339,42	1,37592		3 359,00
		01.7.15.06-0111 Гвозди строительные	т	0,00001		0,0000034	66 560,77	1,37592		8,00
		01.7.20.08-0071 Канат пеньковый пропитанный	т	0,0001		0,0000342	176 027,01	1,37592		8,00
		07.2.07.12-0020 Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002		0,0000685	88 465,80	1,37592		8,00
		08.2.02.11-0007 Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 5,5 мм	10 м	0,0187		0,0064043	271,56	1,37592		2,00
		08.3.03.06-0002 Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00003		0,0000103	39 594,49	1,37592		1,00
		08.3.11.01-0091 Швеллеры № 40, марка стали Ст0	т	0,00194		0,0006644	74 338,08	1,37592		68,00
		11.1.03.01-0077 Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт I	м3	0,00103		0,0003527	15 246,51	1,37592		7,00
		14.4.01.01-0003 Грунтовка ГФ-021	т	0,00031		0,0001062	79 681,38	1,37592		12,00
		14.5.09.07-0030 Растворитель Р-4	кг	0,6		0,2054842	87,45	1,37592		25,00
		Итого								11 249,00
		ФОТ								4 670,00
		МДС81-33.2004 НР Строительные металлические конструкции	%	90	0,9	81				3 783,00
		Прил.4 п.9								
		Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	85	0,85	72,25			3 374,00
		Всего по позиции								18 406,00
70.2	61	ФССЦ-23.3.08.02-0065	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером: 40х20 мм, толщина стенки 2,5 мм (Строительные металлические конструкции) Объем=28,4*4*1,15 Коэффициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092) Общее положение Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26 ТЕР-2000(п.1.03.)	м			130,64	94,41	1,37592	16 970,00
		Всего по позиции								16 970,00
70.3	62	ФССЦ-08.3.08.02-0079	Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3сп, размером 32х32х3 мм (Строительные металлические конструкции) Объем=19,4*1,46*1,15/1000 Коэффициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092) Общее положение Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26 ТЕР-2000(п.1.03.)	т			0,1302904	45 452,61	1,37592	8 148,00
		Всего по позиции								8 148,00
70.4	63	ГЭСНр58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусьев под кровлю: из листовой стали Объем=(2,5*3*2*4) / 100 Коэффициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092) Общее положение Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26 ТЕР-2000(п.1.03.)	100 м2			0,6			
		1 ОТ								0,00
		1-2-2 Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.-ч	19,59		11,754	249,30	1,092		3 200,00
		2 ЭМ								0,00
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,32		0,192	437,62	1,23396		104,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,19		0,114	1 004,34	1,23396		141,00
		3 в т.ч. ОТм								0,00
		2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,51		0,306	0,00	1,092		0,00
		4 М								0,00
		01.7.15.06-0111 Гвозди строительные	т	0,006		0,0036	66 560,77	1,37592		330,00
		Итого								3 775,00
		ФОТ								3 200,00
		МДС81-33.2004 НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	83		83				2 658,00
		Прил.5 п.8								
		Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	65		65			2 080,00
		Всего по позиции								8 511,00
70.5	64	ФССЦ-11.1.03.06-0070	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 2-3,75 м, сорт II (Крыши, кровли (ремонтно-строительные)) Коэффициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092) Общее положение Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26 ТЕР-2000(п.1.03.)	м3			0,5	10 998,10	1,37592	7 566,00
		Всего по позиции								7 566,00
70.6	65	ГЭСНр58-12-1 Применительно	Устройство обрешетки сплошной из OSB Объем=60 / 100 Коэффициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092) Общее положение Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26 ТЕР-2000(п.1.03.)	100 м2			0,6			
		1 ОТ								0,00
		1-2-2 Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.-ч	29,21		17,526	249,30	1,092		4 771,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2 ЭМ								0,00
		91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,44		0,264	437,62	1,23396	143,00
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,31		0,186	1 004,34	1,23396	231,00
		3 в т.ч. ОТМ								0,00
		2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,75		0,45	0,00	1,092	0,00
		4 М								0,00
		01.7.15.06-011	Гвозди строительные	т	0,009		0,0054	66 560,77	1,37592	495,00
		11.1.03.05-0077	Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 25 мм, сорт III	м3	2,64		1,584	7 332,07	1,37592	15 980,00
		<i>Итого</i>								21 620,00
		ФОТ								4 771,00
		МДС81-33.2004	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	83		83			3 960,00
		Прил.5 п.8								
		Письмо №АП-5536/06	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	65		65			3 101,00
		Прил.2 п.8								
		Всего по позиции								28 681,00
70.7	66	ФССЦ-11.2.09.05-0022	Плиты ориентированно-стружечные типа OSB-3, длина 2500 мм, ширина 1250 мм, толщина 9 мм (Кровли, кровли (ремонтно-строительные))	м2			63	206,77	1,37592	17 923,00
			Объем=60*1,05							
			Коэффициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092)							
			Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26							
		Общее положение ТЕР-2000(п.1.03.)								17 923,00
		Всего по позиции								17 923,00
70.8	67	ГЭСН12-01-033-01	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой	100 м2			0,6344			
			Объем=(15,86*4) / 100							
		Приказ от 04.09.2019	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
		№ 519/пр п.6.7.1								
			Коэффициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092)							
			Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26							
		Общее положение ТЕР-2000(п.1.03.)								0,00
		1	ОТ							0,00
		1-3-2	Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.-ч	32,4	1,15	23,637744	274,57	1,092	7 087,00
		2	ЭМ							0,00
		91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,05		0,03172	1 315,70	1,54245	64,00
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,12		0,076128	1 510,39	1,54245	177,00
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,15		0,09516	1 004,34	1,54245	147,00
		3 в т.ч. ОТМ								0,00
		2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,32	1,25	0,25376	0,00	1,092	0,00
		4 М								0,00
		01.7.15.04-0045	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0,0015		0,0009516	117 032,60	1,37592	153,00
		01.7.15.08-0011	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,0005		0,0003172	457 809,66	1,37592	200,00
		<i>Итого</i>								7 828,00
		ФОТ								7 087,00
		МДС81-33.2004	НР Кровли	%	120	0,9	108			7 654,00
		Прил.4 п.12								
		Письмо №АП-5536/06	СП Кровли	%	65	0,85	55,25			3 916,00
		от 18.11.04	Прил.1 п.12							
		Всего по позиции								19 398,00
70.9	68	ФССЦ-08.3.09.04-0045	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер НС35-1000-0,7 (Кровли)	м2			72,956	466,98	1,37592	46 876,00
			Объем=15,86*4*1,15							
			Коэффициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092)							
			Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26							
		Общее положение ТЕР-2000(п.1.03.)								46 876,00
		Всего по позиции								46 876,00
70.10	69	ФССЦ-08.1.02.07-0034	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием (Кровли)	м2			23	1 326,35	1,37592	41 974,00
			Объем=(2,5*0,4*2+3*0,4+3*0,3*2)*4*1,15							
			Коэффициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092)							
			Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26							
		Общее положение ТЕР-2000(п.1.03.)								41 974,00
		Всего по позиции								41 974,00
70.11	70	ГЭСН10-01-008-09	Обивка фронтона профлистом	100 м2			0,12			
		Применительно								
			Объем=(3*4) / 100							
		Приказ от 04.09.2019	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
		№ 519/пр п.6.7.1								
			Коэффициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092)							
			Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26							
		Общее положение ТЕР-2000(п.1.03.)								0,00
		1	ОТ							0,00
		1-2-5	Затраты труда рабочих (ср 2,5)	чел.-ч	25,1	1,15	3,4638	256,29	1,092	969,00
		2	ЭМ							0,00
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,23		0,0276	1 004,34	1,54245	43,00
		3 в т.ч. ОТМ								0,00
		2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,23	1,25	0,0345	0,00	1,092	0,00
		<i>Итого</i>								1 012,00
		ФОТ								969,00
		МДС81-33.2004	НР Деревянные конструкции	%	118	0,9	106,2			1 029,00
		Прил.4 п.10								
		Письмо №АП-5536/06	СП Деревянные конструкции	%	63	0,85	53,55			519,00
		от 18.11.04	Прил.1 п.10							
		Всего по позиции								2 560,00
70.12	71	ФССЦ-08.3.09.04-0013	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С10-1100-0,5 (Деревянные конструкции)	м2			13,8	274,26	1,37592	5 208,00
			Объем=3*4*1,15							
			Коэффициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092)							
			Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26							
		Общее положение ТЕР-2000(п.1.03.)								5 208,00
		Всего по позиции								5 208,00
71	72	ГЭСН12-01-004-09	Установка прижимной планки	100 м			0,65			
			Объем=65 / 100							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
Кoeffициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092)										
Общее положение Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26										
ТЕР-2000(п.1.03.)										
1 ОТ										
1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)										
4 М чел.-ч 8,29 1,15 6,196775 268,48 1,092 1 901,00										
01.7.15.07-0006 Дюбели монтажные стальные 10 шт 50 32,5 54,95 1,37592 2 571,00										
01.7.17.09-1013 Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком, диаметр 10 мм, длина 160 мм шт 0 0,00 1,37592 2 457,00										
Итого ФОТ 4 274,00										
МДС81-33.2004 НР Кровли % 120 0,9 108 1 817,00										
Прил.4 п.12										
Письмо №АП-5536/06 СП Кровли % 65 0,85 55,25 1 962,00										
от 18.11.04 Прил.1 п.12 1 004,00										
Всего по позиции 7 240,00										
72.1	73	ФССЦ-08.3.05.01-0030	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,7 мм (Кровли)	м2			29,7	437,59	1,37592	17 882,00
Кoeffициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092)										
Общее положение Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26										
ТЕР-2000(п.1.03.)										
Всего по позиции 17 882,00										
Итого по разделу 4 Входы в подъезд 734 234,00										
Раздел 5. Прочие работы										
75	74	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную Объем=7,33991*0,15 Цена=42,98*10,21	1 т груза			1,100987	438,83	1,092	528,00
Кoeffициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092)										
Всего по позиции 528,00										
76	75	ФССЦпг-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Объем=7,33991*0,85 Цена=3,28*10,21	1 т груза			6,238924	33,49	1,092	228,00
Кoeffициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092)										
Всего по позиции 228,00										
77	76	ФССЦпг-03-02-01-015	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: 1 класс груза до 15 км Цена=25,02*10,21	1 т груза			7,33991	255,45	1,092	2 047,00
Кoeffициент роста цен на 1 кв. 2022 г. по отношению к 3 кв. 2020 г. ПЗ=1,092 (ОЗП=1,092; ЭМ=1,092; МАТ=1,092)										
Всего по позиции 2 047,00										
Итого по разделу 5 Прочие работы 2 803,00										
Итого по акту:										
Итого прямые затраты (справочно) 2 669 764,00										
в том числе:										
Оплата труда рабочих 709 599,00										
Эксплуатация машин 439 938,00										
Материалы 1 520 227,00										
Строительные работы 3 741 132,00										
в том числе:										
оплата труда 709 599,00										
эксплуатация машин и механизмов 439 938,00										
материалы 1 520 227,00										
накладные расходы 616 036,00										
сметная прибыль 455 332,00										
Итого ФОТ (справочно) 709 599,00										
Итого накладные расходы (справочно) 616 036,00										
Итого сметная прибыль (справочно) 455 332,00										
Компенсация НДС при УСН 748 226,40										
ВСЕГО по акту 4 489 358,40										

В соответствии с ПС и 3 от 01.07.2022

Сдал: Индивидуальный предприниматель Александр Сергеевич Янков /А. С. Янков/

Принял: Заместитель генерального директора по организационно-техническому обеспечению /А. О. Попов/

Руководитель северного территориального сектора службы технического заказчика /Е. В. Мосовский/

Начальник отдела подготовки проектно-сметной документации /К. Ю. Фомина/

Представитель независимой организации, осуществляющей оказание услуг по проведению строительного контроля в процессе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Иркутской области, в части соответствия качества выполнения работ проектной и (или) сметной документации, требованиям действующих регламентов, строительных норм и правил, государственных стандартов и др. /А.Б. Белов/

Представитель органа местного самоуправления (муниципального образования) Иркутской области на территории которого расположен объект капитального ремонта

Уполномоченный представитель собственников многоквартирного дома: Постановление №557 от 25.11.2021

Смет. и 482 от 12.10.2022