

Заказчик: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
 Иркутской области, ИНН 3808233587, 664025, город Иркутск, ул.
 Грязнова, д.1, корп.1
 Подрядчик: - Индивидуальный предприниматель Янков Александр
 Сергеевич, ИНН 142102953540, 664050 г. Иркутск, проспект Маршала
 Жукова 30, Кв. 9
 Стройка: Многоквартирный дом по адресу: Иркутская область, г. Усть-
 Илимск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 26
 Объект: Ремонт фасада

Форма по ОКУД	Код
	0322002
по ОКПО	22842231
по ОКПО	0195338359
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	Дополнительное соглашение № 2 от 20.06.2022г. к Договору №114/А/2022
номер	№114/А/2022
дата	25 03 2022
Вид операции	

СПРАВКА	Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
	1	20.06.2022	с	по
			04.05.2022	09.06.2022

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:				
1	Ремонт фасада		1 027 219,20	1 027 219,20	1 027 219,20
Итого			1 027 219,20	1 027 219,20	1 027 219,20
Сумма НДС			-	-	0,00
Всего с учетом НДС			1 027 219,20	1 027 219,20	1 027 219,20

Заказчик (генподрядчик) / Генеральный директор
 Фонда капитального ремонта многоквартирных
 домов Иркутской области

МП



Александр Сергеевич Янков
 22.06.22

И. П. ПАТОНОВА В. Ю. Лысов

Подрядчик (субподрядчик) Индивидуальный
 предприниматель Александр Сергеевич Янков

МП



А. С. Янков

ИВАНОВА А. Г.

Иванова А. Г.
 15.07

Заказчик (Генподрядчик)	Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, ИНН 3808233587, 664025, город Иркутск, ул. Грязнова, д. 1, корп. 1	Форма по ОКУД	Код 0322005
Подрядчик (Субподрядчик)	(организация, адрес, телефон, факс) Индивидуальный предприниматель Янков Александр Сергеевич, ИНН 142102953540, 664050 г. Иркутск, проспект Маршала Жукова 30, Кв. 9	по ОКПО	22842231
Стройка	(организация, адрес, телефон, факс) Многоквартирный дом по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 26	по ОКПО	195338359
Объект	(наименование, адрес) Ремонт фасада	Вид деятельности по ОКДП	Дополнительное соглашение № 2 от 20.06.2022г. к Договору №114/А/2022
		Договор подряда (контракт)	номер 25.03.2022
			дата
		Вид операции	
		Номер документа	Дата составления
		1	20.06.2022
		Отчетный период	с по
			04.05.2022 09.06.2022

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 4, Ремонт фасада
 Основание: Дефектная ведомость
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 1027,22 тыс.руб.
 Средства на оплату труда 204,92 тыс.руб.
 Сметная трудоемкость 754,90 чел.час.

№ п/п	№ п/п в акте	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.		
					на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Ремонт фасада										
Замена окон на оконные блоки энергосберегающей конструкции (в составе общего имущества)										
1	1	ГЭСН46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками Объем=(1,29*0,63*8) / 100 Коэффициент пересчета цен на 2 кв. 2021г. по отношению к 3 кв. 2020г. ПЗ=3,9% (ОЗП=3,9%; ЭМ=3,9%; ЗПМ=3,9%; МАТ=3,9%; ТЗ=3,9%; ТЗМ=3,9%) Зональный коэффициент по Усть-Илимскому району ЭМ=1,13; МАТ=1,26	100 м2			0,065016			
		1 ОТ								2 836,00
		1-2-4	Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.-ч	165,39	1,039	11,1723631	253,81		2 836,00
		2 ЭМ								259,00
		91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	7,74		0,5032238	437,62	1,17407	259,00
		3 в т.ч. ОТм								0,00
		2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7,74	1,039	0,5228496	0,00		
		Итого ФОТ								3 095,00
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			2 836,00
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			1 673,00
		Всего по позиции								7 689,00
2	2	ГЭСН10-01-034-05	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых Объем=(1,29*0,63*8) / 100	100 м2			0,065016			
		Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
			Коэффициент пересчета цен на 2 кв. 2021г. по отношению к 3 кв. 2020г. ПЗ=3,9% (ОЗП=3,9%; ЭМ=3,9%; ЗПМ=3,9%; МАТ=3,9%; ТЗ=3,9%; ТЗМ=3,9%) Зональный коэффициент по Усть-Илимскому району ЭМ=1,13; МАТ=1,26							
		1 ОТ								4 000,00
		1-3-2	Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.-ч	187,55	1,19485	14,5697031	274,57		4 000,00
		2 ЭМ								415,00
		91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	1,76		0,1144282	437,62	1,4675875	73,00
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.час	3,57		0,2321071	1 004,34	1,4675875	342,00
		3 в т.ч. ОТм								0,00
		2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5,33	1,29875	0,4500627	0,00		
		4 М								4 453,00
		01.7.06.02-0001	Лента бутиловая	м	347		22,560552	30,37	1,30914	897,00
		01.7.06.02-0002	Лента бутиловая диффузионная	м	71		4,616136	37,20	1,30914	225,00
		01.7.06.11-0001	Лента ПСУЛ	10 м	21,4		1,3913424	344,36	1,30914	627,00
		01.7.15.07-0005	Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт	61,2		3,9789792	50,82	1,30914	265,00
		11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт	8		0,520128	596,81	1,30914	406,00
		14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Макрофлекс, Soudal в баллонах по 750 мл	шт	92		5,981472	259,66	1,30914	2 033,00
		Итого ФОТ								8 868,00
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			3 888,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			1 870,00
Всего по позиции										
3	3	11.3.02.01-0015	Блок оконный пластиковый двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1 м2	м2			6,5016	9 971,17	1,30914	14 626,00 84 870,00
(Деревянные конструкции) Объем=1,29*0,63*8 Коэффициент пересчета цен на 2 кв. 2021г. по отношению к 3 кв. 2020г. ПЗ=3,9% (ОЗП=3,9%; ЭМ=3,9%; ЗПМ=3,9%; МАТ=3,9%; ТЗ=3,9%; ТЗМ=3,9%) Зональный коэффициент по Усть-Илимскому району ЭМ=1,13; МАТ=1,26										
6	4	ГЭСН10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м			0,12			
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Коэффициент пересчета цен на 2 кв. 2021г. по отношению к 3 кв. 2020г. ПЗ=3,9% (ОЗП=3,9%; ЭМ=3,9%; ЗПМ=3,9%; МАТ=3,9%; ТЗ=3,9%; ТЗМ=3,9%) Зональный коэффициент по Усть-Илимскому району ЭМ=1,13; МАТ=1,26										
1 ОТ										
1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)										
2 ЭМ										
91.06.06-048 Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м										
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т										
3 в т.ч. ОТм										
2 Затраты труда машинистов										
4 М										
11.3.03.14-1000 Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40x480 мм										
11.3.03.15-0021 Клинья пластиковые монтажные										
14.5.01.10-0003 Пена монтажная										
11.3.03.01 Доски подоконные ПВХ										
Итого										
ФОТ										
2 659,00										
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
НР Деревянные конструкции										
% 108 0,9 97,2										
748,00										
727,00										
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
СП Деревянные конструкции										
% 55 0,85 46,75										
350,00										
Всего по позиции										
7.1	5	ФССЦ-11.3.03.01-0004	Доски подоконные из ПВХ, ширина 250 мм	м			12	162,66	1,30914	3 736,00 2 555,00
(Деревянные конструкции) Коэффициент пересчета цен на 2 кв. 2021г. по отношению к 3 кв. 2020г. ПЗ=3,9% (ОЗП=3,9%; ЭМ=3,9%; ЗПМ=3,9%; МАТ=3,9%; ТЗ=3,9%; ТЗМ=3,9%) Зональный коэффициент по Усть-Илимскому району ЭМ=1,13; МАТ=1,26										
8	6	ГЭСНр58-20-1	Смена обделок из листовой стали (пооясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м			0,104			
Объем=(1,3*8) / 100 Коэффициент пересчета цен на 2 кв. 2021г. по отношению к 3 кв. 2020г. ПЗ=3,9% (ОЗП=3,9%; ЭМ=3,9%; ЗПМ=3,9%; МАТ=3,9%; ТЗ=3,9%; ТЗМ=3,9%) Зональный коэффициент по Усть-Илимскому району ЭМ=1,13; МАТ=1,26										
1 ОТ										
1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)										
2 ЭМ										
91.06.06-048 Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м										
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т										
3 в т.ч. ОТм										
2 Затраты труда машинистов										
4 М										
01.7.15.06-0111 Гвозди строительные										
08.3.03.05-0001 Проволока канатная оцинкованная, диаметр 2,6 мм										
999-9900 Строительный мусор										
08.3.05.05 Сталь листовая оцинкованная										
Итого										
ФОТ										
1 201,00										
1 201,00										
9,00										
4,00										
5,00										
0,00										
100,00										
36,00										
64,00										
0,00										
0,00										
1 310,00										
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92										
НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)										
% 90 90										
1 201,00										
1 081,00										
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92										
СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)										
% 46 46										
552,00										
Всего по позиции										
9	7	ФССЦ-08.3.05.01-0029	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2x1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм	м2			1,404	319,82	1,30914	2 943,00 588,00
(Крыши, кровли (ремонтно-строительные)) Объем=1,3*8*0,135 Коэффициент пересчета цен на 2 кв. 2021г. по отношению к 3 кв. 2020г. ПЗ=3,9% (ОЗП=3,9%; ЭМ=3,9%; ЗПМ=3,9%; МАТ=3,9%; ТЗ=3,9%; ТЗМ=3,9%) Зональный коэффициент по Усть-Илимскому району ЭМ=1,13; МАТ=1,26										
10	8	ГЭСН15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на кле	100 м2			0,056			
Объем=((1,34+0,73+0,73)*8*0,25) / 100										

1*	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приказ от 04.09.2019 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом № 507/пр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
Кoeffициент пересчета цен на 2 кв. 2021г. по отношению к 3 кв. 2020г. ПЗ=3,9% (ОЗП=3,9%; ЭМ=3,9%; ЗПМ=3,9%; МАТ=3,9%; ТЗ=3,9%; ТЗМ=3,9%) Зональный коэффициент по Усть-Илимскому району ЭМ=1,13; МАТ=1,26										
		1 ОТ								
		1-3-6 Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.-ч	166,47	1,19485	11,1387741	288,33			3 212,00
		2 ЭМ								3 212,00
	91.06.06-048	Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,08		0,00448	437,62	1,4675875		44,00
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,5		0,028	1 004,34	1,4675875		3,00
		3 в т.ч. ОТм								41,00
		2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,58	1,29875	0,0421834	0,00			0,00
		4 М								
	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,2		0,0112	58,76	1,30914		265,00
	ФССЦ-14.1.01.01-0003	Клей столярный сухой	кг	30		1,68	120,03	1,30914		1,00
	11.2.11.01	Листы облицовочные декоративные	м2	105		5,88	0,00	1,30914		264,00
	14.4.01.04	Грунтовка	т	0,0089		0,0004984	0,00	1,30914		
		Итого								
		ФОТ								3 521,00
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			3 212,00
										2 891,00
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			1 338,00
Всего по позиции										
12	9	ФССЦ-01.7.14.07-0061	Пластик поливинилхлоридный листовой, толщина 3-4 мм	м2			5,6	475,12	1,30914	7 750,00
(Отделочные работы)										
Кoeffициент пересчета цен на 2 кв. 2021г. по отношению к 3 кв. 2020г. ПЗ=3,9% (ОЗП=3,9%; ЭМ=3,9%; ЗПМ=3,9%; МАТ=3,9%; ТЗ=3,9%; ТЗМ=3,9%) Зональный коэффициент по Усть-Илимскому району ЭМ=1,13; МАТ=1,26										
12.1	10	ФССЦ-11.3.03.02-0004	Наличники из ПВХ, ширина 70 мм	м			57	57,35	1,30914	4 280,00
(Отделочные работы)										
Кoeffициент пересчета цен на 2 кв. 2021г. по отношению к 3 кв. 2020г. ПЗ=3,9% (ОЗП=3,9%; ЭМ=3,9%; ЗПМ=3,9%; МАТ=3,9%; ТЗ=3,9%; ТЗМ=3,9%) Зональный коэффициент по Усть-Илимскому району ЭМ=1,13; МАТ=1,26										
Фасад										
13	11	ГЭСНр53-21-40	Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей прокладками "Вилатерм", монтажной пеной и мастикой вулканизирующей	100 м			5,91			
Объем=591 / 100										
Кoeffициент пересчета цен на 2 кв. 2021г. по отношению к 3 кв. 2020г. ПЗ=3,9% (ОЗП=3,9%; ЭМ=3,9%; ЗПМ=3,9%; МАТ=3,9%; ТЗ=3,9%; ТЗМ=3,9%) Зональный коэффициент по Усть-Илимскому району ЭМ=1,13; МАТ=1,26										
		1 ОТ								
		1-3-5 Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.-ч	48,45	1,039	297,5067405	284,95			84 775,00
		2 ЭМ								84 775,00
	91.06.09-011	Люлька	маш.час	30,21		178,5411	380,49	1,17407		82 408,00
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.час	0,38		2,2458	1 004,34	1,17407		79 758,00
		3 в т.ч. ОТм								2 648,00
		2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,38	1,039	2,3333862	0,00			0,00
		4 М								
	01.7.07.26-0027	Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный "Вилатерм", сечение круглое сплошное, диаметр 40 мм	100 м	1,03		6,0873	23,66	1,30914		66 474,00
										189,00
	14.5.01.06-0020	Герметик полиуретановый САЗИЛАСТ 25, долговременная герметизация швов	кг	35		206,85	164,04	1,30914		44 421,00
	14.5.01.10-0003	Пена монтажная	л	12,5		73,875	226,07	1,30914		21 864,00
		Итого								21 864,00
		ФОТ								233 655,00
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92			84 775,00
										77 993,00
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			44 083,00
Всего по позиции										
13.1	12	14.5.01.06-0020	Герметик полиуретановый САЗИЛАСТ 25, долговременная герметизация швов (Стены (ремонтно-строительные))	кг			-206,85	164,04	1,30914	355 731,00
Кoeffициент пересчета цен на 2 кв. 2021г. по отношению к 3 кв. 2020г. ПЗ=3,9% (ОЗП=3,9%; ЭМ=3,9%; ЗПМ=3,9%; МАТ=3,9%; ТЗ=3,9%; ТЗМ=3,9%) Зональный коэффициент по Усть-Илимскому району ЭМ=1,13; МАТ=1,26										
13.2	13	14.5.01.06-0020	Герметик полиуретановый САЗИЛАСТ 25, долговременная герметизация швов(на ширину заделки шва 50мм расход 375 гр на 1 м.п. шва)	кг			221,625	164,04	1,30914	47 594,00
(Стены (ремонтно-строительные))										
Объем=591*0,375										
Кoeffициент пересчета цен на 2 кв. 2021г. по отношению к 3 кв. 2020г. ПЗ=3,9% (ОЗП=3,9%; ЭМ=3,9%; ЗПМ=3,9%; МАТ=3,9%; ТЗ=3,9%; ТЗМ=3,9%) Зональный коэффициент по Усть-Илимскому району ЭМ=1,13; МАТ=1,26										
Стены, балконные плиты										
14	14	ГЭСНр62-41-3	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с люлек	100 м2			3,44			
Объем=344 / 100										
Кoeffициент пересчета цен на 2 кв. 2021г. по отношению к 3 кв. 2020г. ПЗ=3,9% (ОЗП=3,9%; ЭМ=3,9%; ЗПМ=3,9%; МАТ=3,9%; ТЗ=3,9%; ТЗМ=3,9%)										
		1 ОТ								
		1-2-0 Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.-ч	36,7	1,039	131,171672	244,79			32 110,00
		Итого								32 110,00
		ФОТ								32 110,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			28 899,00
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			14 771,00
		Всего по позиции								
15	15	ГЭСНр62-42-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором Объем=344 / 100 Коэффициент пересчета цен на 2 кв. 2021г. по отношению к 3 кв. 2020г. ПЗ=3,9% (ОЗП=3,9%; ЭМ=3,9%; ЗПМ=3,9%; МАТ=3,9%; ТЗ=3,9%; ТЗМ=3,9%) 1 ОТ	100 м2			3,44			75 780,00
		1-2-0	Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.-ч	3,77	1,039	13,4745832	244,79		3 298,00
			Итого							3 298,00
			ФОТ							3 298,00
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			2 968,00
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			1 517,00
		Всего по позиции								
16	16	14.2.06.01-0105	Антисептик «НОРТЕКС-ДОКТОР» (Малярные работы (ремонтно-строительные)) Объем=0,12*344 Коэффициент пересчета цен на 2 кв. 2021г. по отношению к 3 кв. 2020г. ПЗ=3,9% (ОЗП=3,9%; ЭМ=3,9%; ЗПМ=3,9%; МАТ=3,9%; ТЗ=3,9%; ТЗМ=3,9%) Зональный коэффициент по Усть-Илимскому району ЭМ=1,13; МАТ=1,26	кг			41,28	116,35	1,30914	7 783,00
			Итого							6 288,00
17	17	ГЭСНр62-26-6	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с люлек Объем=344 / 100 Коэффициент пересчета цен на 2 кв. 2021г. по отношению к 3 кв. 2020г. ПЗ=3,9% (ОЗП=3,9%; ЭМ=3,9%; ЗПМ=3,9%; МАТ=3,9%; ТЗ=3,9%; ТЗМ=3,9%) Зональный коэффициент по Усть-Илимскому району ЭМ=1,13; МАТ=1,26	100 м2			3,44			
		1 ОТ								
		1-3-1	Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.-ч	27,8	1,039	99,361648	271,18		26 945,00
		2 ЭМ								26 945,00
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.час	0,1		0,344	1 004,34	1,17407	2 705,00
		91.18.01-011	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: 0,5 м3/мин	маш.час	12,06		41,4864	20,92	1,17407	406,00
		91.21.01-014	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.час	24,12		82,9728	13,14	1,17407	1 280,00
		3 в т.ч. ОТм								
		2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1	1,039	0,357416	0,00		0,00
		4 М								
		01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,41		1,4104	58,76	1,30914	642,00
		14.5.09.11-0101	Уайт-спирит	т	0,0016		0,005504	74 057,19	1,30914	108,00
		14.4.02.07	Краски перхлорвиниловые	т	0,0538		0,185072	0,00	1,30914	534,00
			Итого							30 292,00
			ФОТ							26 945,00
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			24 251,00
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			12 395,00
		Всего по позиции								
18	18	ФССЦ-14.3.02.01-0202	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон средний (Малярные работы (ремонтно-строительные)) Объем=0,4*344/1000 Коэффициент пересчета цен на 2 кв. 2021г. по отношению к 3 кв. 2020г. ПЗ=3,9% (ОЗП=3,9%; ЭМ=3,9%; ЗПМ=3,9%; МАТ=3,9%; ТЗ=3,9%; ТЗМ=3,9%) Зональный коэффициент по Усть-Илимскому району ЭМ=1,13; МАТ=1,26	т			0,1376	110 810,46	1,30914	66 938,00
			Итого							19 961,00
18.1	19	ФССЦ-14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (Малярные работы (ремонтно-строительные)) Объем=0,138*344/1000 Коэффициент пересчета цен на 2 кв. 2021г. по отношению к 3 кв. 2020г. ПЗ=3,9% (ОЗП=3,9%; ЭМ=3,9%; ЗПМ=3,9%; МАТ=3,9%; ТЗ=3,9%; ТЗМ=3,9%) Зональный коэффициент по Усть-Илимскому району ЭМ=1,13; МАТ=1,26	т			0,047472	97 391,65	1,30914	6 053,00
Цоколь										
19	20	ГЭСНр62-41-3	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с люлек Объем=58 / 100 Коэффициент пересчета цен на 2 кв. 2021г. по отношению к 3 кв. 2020г. ПЗ=3,9% (ОЗП=3,9%; ЭМ=3,9%; ЗПМ=3,9%; МАТ=3,9%; ТЗ=3,9%; ТЗМ=3,9%) 1 ОТ	100 м2			0,58			
		1-2-0	Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.-ч	36,7	1,039	22,116154	244,79		5 414,00
			Итого							5 414,00
			ФОТ							5 414,00
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			5 414,00
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			4 873,00
		Всего по позиции								
20	21	ГЭСНр62-42-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором Объем=58 / 100 Коэффициент пересчета цен на 2 кв. 2021г. по отношению к 3 кв. 2020г. ПЗ=3,9% (ОЗП=3,9%; ЭМ=3,9%; ЗПМ=3,9%; МАТ=3,9%; ТЗ=3,9%; ТЗМ=3,9%) 1 ОТ	100 м2			0,58			12 777,00
		1-2-0	Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.-ч	3,77	1,039	2,2718774	244,79		556,00
			Итого							556,00
			ФОТ							556,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			500,00
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			256,00
Всего по позиции										
21	22	14.2.06.01-0105	Антисептик «НОРТЕКС-ДОКТОР» (Малярные работы (ремонтно-строительные)) Объем=0,12*58 Коэффициент пересчета цен на 2 кв. 2021г. по отношению к 3 кв. 2020г. ПЗ=3,9% (ОЗП=3,9%; ЭМ=3,9%; ЗПМ=3,9%; МАТ=3,9%; ТЗ=3,9%; ТЗМ=3,9%) Зональный коэффициент по Усть-Илимскому району ЭМ=1,13; МАТ=1,26	кг			6,96	116,35	1,30914	1 312,00 1 060,00
22	23	ГЭСНр62-26-6	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с люлек Объем=58 / 100 Коэффициент пересчета цен на 2 кв. 2021г. по отношению к 3 кв. 2020г. ПЗ=3,9% (ОЗП=3,9%; ЭМ=3,9%; ЗПМ=3,9%; МАТ=3,9%; ТЗ=3,9%; ТЗМ=3,9%) Зональный коэффициент по Усть-Илимскому району ЭМ=1,13; МАТ=1,26	100 м2			0,58			
			1 ОТ							
			1-3-1 Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.-ч	27,8	1,039	16,752836	271,18		4 543,00
			2 ЭМ							4 543,00
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.час	0,1		0,058			456,00
			91.18.01-011 Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: 0,5 м3/мин	маш.час	12,06		6,9948	1 004,34	1,17407	68,00 172,00
			91.21.01-014 Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.час	24,12		13,9896	13,14	1,17407	216,00
			3 в т.ч. ОТм							
			2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1	1,039	0,060262	0,00		0,00
			4 М							
			01.7.20.08-0051 Ветошь	кг	0,41		0,2378	58,76	1,30914	108,00
			14.5.09.11-0101 Уайт-спирит	т	0,0016		0,000928	74 057,19	1,30914	18,00
			14.4.02.07 Краски перхлорвиниловые	т	0,0538		0,031204	0,00	1,30914	90,00
			Итого ФОТ							5 107,00
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			4 543,00 4 089,00
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			2 090,00
Всего по позиции										
23	24	ФССЦ-14.3.02.01-0202	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон средний (Малярные работы (ремонтно-строительные)) Объем=0,4*58/1000 Коэффициент пересчета цен на 2 кв. 2021г. по отношению к 3 кв. 2020г. ПЗ=3,9% (ОЗП=3,9%; ЭМ=3,9%; ЗПМ=3,9%; МАТ=3,9%; ТЗ=3,9%; ТЗМ=3,9%) Зональный коэффициент по Усть-Илимскому району ЭМ=1,13; МАТ=1,26	т			0,0232	110 810,46	1,30914	11 286,00 3 366,00
Ограждения балконы										
25.1	25	ГЭСНр62-21-3	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10%: с люлек Объем=9,2 / 100 Коэффициент пересчета цен на 2 кв. 2021г. по отношению к 3 кв. 2020г. ПЗ=3,9% (ОЗП=3,9%; ЭМ=3,9%; ЗПМ=3,9%; МАТ=3,9%; ТЗ=3,9%; ТЗМ=3,9%) Зональный коэффициент по Усть-Илимскому району ЭМ=1,13; МАТ=1,26	100 м2			0,092			
			1 ОТ							
			1-3-3 Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.-ч	24,2	1,039	2,3132296	277,95		643,00
			2 ЭМ							643,00
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,1		0,0092	1 004,34	1,17407	11,00
			3 в т.ч. ОТм							11,00
			2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1	1,039	0,0095588	0,00		0,00
			4 М							
			01.7.20.08-0051 Ветошь	кг	0,1		0,0092	58,76	1,30914	1,00
			14.4.02.04 Краски масляные готовые к применению для наружных работ	т	0,0132		0,0012144	0,00	1,30914	1,00
			Итого ФОТ							655,00
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			643,00 579,00
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			296,00
Всего по позиции										
25.2	26	ФССЦ-14.4.02.04-0182	Краска масляная и алкидная цветная, готовая к применению для наружных работ МА-15, белая (Малярные работы (ремонтно-строительные)) Коэффициент пересчета цен на 2 кв. 2021г. по отношению к 3 кв. 2020г. ПЗ=3,9% (ОЗП=3,9%; ЭМ=3,9%; ЗПМ=3,9%; МАТ=3,9%; ТЗ=3,9%; ТЗМ=3,9%) Зональный коэффициент по Усть-Илимскому району ЭМ=1,13; МАТ=1,26	т			0,0012144	76 379,80	1,30914	1 530,00 121,00
Итого по разделу 1 Ремонт фасада										
Раздел 2. Вход в подъезд										
26	27	ГЭСНр61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм Объем=50 / 100 Коэффициент пересчета цен на 2 кв. 2021г. по отношению к 3 кв. 2020г. ПЗ=3,9% (ОЗП=3,9%; ЭМ=3,9%; ЗПМ=3,9%; МАТ=3,9%; ТЗ=3,9%; ТЗМ=3,9%) Зональный коэффициент по Усть-Илимскому району ЭМ=1,13; МАТ=1,26	100 м2			0,5			705 679
			1 ОТ							
			1-3-2 Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.-ч	174	1,039	90,393	274,57		24 819,00
			2 ЭМ							24 819,00
			91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,71		0,355	8,15	1,17407	3,00 3,00
			4 М							
			01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,35		0,175	11,11	1,30914	6 647,00
			04.3.01.12-0111 Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	2,2		1,1	4 613,68	1,30914	3,00 6 644,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		999-9900	Строительный мусор							
			Итого	т	4,81		2,405	0,00	1,30914	
			ФОТ							31 469,00
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			24 819,00
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			10 920,00
			Всего по позиции							
28.1	28	ГЭСНр62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2			0,2			64 478,00
			Объем=20 / 100							
			Коэффициент пересчета цен на 2 кв. 2021г. по отношению к 3 кв. 2020г. ПЗ=3,9% (ОЗП=3,9%; ЭМ=3,9%; ЗПМ=3,9%; МАТ=3,9%; ТЗ=3,9%; ТЗМ=3,9%)							
		1 ОТ	1-2-0 Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.-ч	20,8	1,039	4,32224	244,79		1 058,00
			Итого							1 058,00
			ФОТ							1 058,00
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			1 058,00
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			487,00
			Всего по позиции							
28.2	29	ГЭСНр62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2			0,1			2 497,00
			Объем=10 / 100							
			Коэффициент пересчета цен на 2 кв. 2021г. по отношению к 3 кв. 2020г. ПЗ=3,9% (ОЗП=3,9%; ЭМ=3,9%; ЗПМ=3,9%; МАТ=3,9%; ТЗ=3,9%; ТЗМ=3,9%)							
			Зональный коэффициент по Усть-Илимскому району ЭМ=1,13; МАТ=1,26							
		1 ОТ	1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	19,8	1,039	2,05722	268,48		552,00
			2 ЭМ							552,00
		91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,09		0,009	8,15	1,17407	2,00
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,02		0,002	1 004,34	1,17407	2,00
		3 в т.ч. ОТм	2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02	1,039	0,002078	0,00		0,00
		4 М	4 М							
		02.4.03.02-0001	Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0026		0,00026	457,89	1,30914	984,00
		14.5.11.08-0002	Шпатлевка поливинилхлоридная ХВ-004	т	0,05		0,005	150 402,56	1,30914	984,00
			Итого							1 538,00
			ФОТ							552,00
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			497,00
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			254,00
			Всего по позиции							
28.3	30	ГЭСНр62-26-4	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2			0,13			2 289,00
			Объем=13 / 100							
			Коэффициент пересчета цен на 2 кв. 2021г. по отношению к 3 кв. 2020г. ПЗ=3,9% (ОЗП=3,9%; ЭМ=3,9%; ЗПМ=3,9%; МАТ=3,9%; ТЗ=3,9%; ТЗМ=3,9%)							
			Зональный коэффициент по Усть-Илимскому району ЭМ=1,13; МАТ=1,26							
		1 ОТ	1-3-1 Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.-ч	11,6	1,039	1,566812	271,18		425,00
			2 ЭМ							425,00
		91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,09		0,0117	8,15	1,17407	50,00
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,08		0,0104	1 004,34	1,17407	12,00
		91.18.01-011	Компрессоры передвижные с электродвигателем давление 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.час	5,2		0,676	20,92	1,17407	17,00
		91.21.01-014	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.час	10,4		1,352	13,14	1,17407	21,00
		3 в т.ч. ОТм	2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,08	1,039	0,0108056	0,00		0,00
		4 М	4 М							
		01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,41		0,0533	58,76	1,30914	25,00
		14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг	1,6		0,208	77,51	1,30914	4,00
		14.4.02.07	Краски перхлорвиниловые	т	0,0538		0,006994	0,00	1,30914	21,00
			Итого							500,00
			ФОТ							500,00
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			425,00
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			383,00
			Всего по позиции							
28.4	31	ФССЦ-14.3.02.01-0202	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон средний	т			0,0052	110 810,46	1,30914	1 079,00
			(Малярные работы (ремонтно-строительные))							754,00
			Объем=0,4*13/1000							
			Коэффициент пересчета цен на 2 кв. 2021г. по отношению к 3 кв. 2020г. ПЗ=3,9% (ОЗП=3,9%; ЭМ=3,9%; ЗПМ=3,9%; МАТ=3,9%; ТЗ=3,9%; ТЗМ=3,9%)							
			Зональный коэффициент по Усть-Илимскому району ЭМ=1,13; МАТ=1,26							
28.5	32	ФССЦ-14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	т			0,001794	97 391,65	1,30914	229,00
			(Малярные работы (ремонтно-строительные))							
			Объем=0,138*13/1000							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			Кoeffициент пересчета цен на 2 кв. 2021г. по отношению к 3 кв. 2020г. ПЗ=3,9% (ОЗП=3,9%; ЭМ=3,9%; ЗПМ=3,9%; МАТ=3,9%; ТЗ=3,9%; ТЗМ=3,9%) Зональный коэффициент по Усть-Илимскому району ЭМ=1,13; МАТ=1,26								
29	33	ГЭСН15-04-030-03	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 Объем=10 / 100	100 м2			0,1				
Приказ от 04.09.2019 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом № 507/нр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Кoeffициент пересчета цен на 2 кв. 2021г. по отношению к 3 кв. 2020г. ПЗ=3,9% (ОЗП=3,9%; ЭМ=3,9%; ЗПМ=3,9%; МАТ=3,9%; ТЗ=3,9%; ТЗМ=3,9%) Зональный коэффициент по Усть-Илимскому району ЭМ=1,13; МАТ=1,26											
1 ОТ											
1-3-3 Затраты труда рабочих (ср 3,3)											
2 ЭМ											
		91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01	1,19485	4,4089965	277,95	1,4675875	1 225,00	
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03		0,003	1 004,34	1,4675875	1 225,00	
3 в т.ч. ОТм											
2 Затраты труда машинистов											
4 М											
		01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,3		0,03	58,76	1,30914	5,00	
		14.5.05.02-0001	Олифа натуральная	кг	2,7		0,27	167,54	1,30914	2,00	
		14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0246		0,00246	0,00	1,30914	59,00	
Итого											
ФОТ											
Приказ Минстроя России № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ Минстроя России № 812/нр от 21.12.2020 п.25											
			НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			1 103,00	
Приказ Минстроя России № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ Минстроя России № 774/нр от 11.12.2020 п.16											
			СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			510,00	
Всего по позиции											
30.1	34	ФССЦ-14.4.02.04-0122	Краска для внутренних работ МА-025, темно-серая	т			0,00246	48 424,61	1,30914	2 904,00	
(Отделочные работы)											
Кoeffициент пересчета цен на 2 кв. 2021г. по отношению к 3 кв. 2020г. ПЗ=3,9% (ОЗП=3,9%; ЭМ=3,9%; ЗПМ=3,9%; МАТ=3,9%; ТЗ=3,9%; ТЗМ=3,9%) Зональный коэффициент по Усть-Илимскому району ЭМ=1,13; МАТ=1,26											
Мусорокамера											
41	35	ГЭСН46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных(мусорокамера) Объем=1,7 / 100	100 м2			0,017				
Кoeffициент пересчета цен на 2 кв. 2021г. по отношению к 3 кв. 2020г. ПЗ=3,9% (ОЗП=3,9%; ЭМ=3,9%; ЗПМ=3,9%; МАТ=3,9%; ТЗ=3,9%; ТЗМ=3,9%) Зональный коэффициент по Усть-Илимскому району ЭМ=1,13; МАТ=1,26											
1 ОТ											
1-2-4 Затраты труда рабочих (ср 2,4)											
2 ЭМ											
		91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	7,74	1,039	1,6099825	253,81	1,17407	409,00	
			3 в т.ч. ОТм							409,00	
			2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	7,74	1,039	0,13158	437,62		68,00	
Итого											
ФОТ											
Приказ Минстроя России № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.40.1											
			НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			477,00	
Приказ Минстроя России № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.40.1											
			СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			409,00	
Всего по позиции											
42	36	ГЭСН09-04-013-01	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих	м2			1,7			1 139,00	
Приказ от 04.09.2019 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом № 507/нр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Кoeffициент пересчета цен на 2 кв. 2021г. по отношению к 3 кв. 2020г. ПЗ=3,9% (ОЗП=3,9%; ЭМ=3,9%; ЗПМ=3,9%; МАТ=3,9%; ТЗ=3,9%; ТЗМ=3,9%) Зональный коэффициент по Усть-Илимскому району ЭМ=1,13; МАТ=1,26											
1 ОТ											
1-4-4 Затраты труда рабочих (ср 4,4)											
2 ЭМ											
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,02	1,19485	4,2046772	320,37		1 347,00	
		91.17.04-233	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	0,71		0,034	1 004,34	1,4675875	1 347,00	
3 в т.ч. ОТм											
2 Затраты труда машинистов											
4 М											
		01.7.11.07-0032	Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм	т	0,00007		0,000119	67 881,10	1,30914	106,00	
		01.7.15.02-0051	Болты анкерные	т	0,003		0,0051	53 067,38	1,30914	50,00	
		14.5.01.10-0029	Пена монтажная полиуретановая противопожарная однокомпонентная модифицированная для заполнения, уплотнения, утепления, изоляции и соединения швов и стыков в местах с повышенными требованиями пожарной безопасности (0,88 л)	шт	0,27		0,459	531,38	1,30914	56,00	
07.1.01.01 Дверь противопожарная металлическая											
Итого											
ФОТ											
Приказ Минстроя России № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ Минстроя России № 812/нр от 21.12.2020 п.25											
			НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			2 137,00	
Всего по позиции											
1 347,00											
1 127,00											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ФОТ							
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			65,00
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			30,00
			Всего по позиции							166,00
48.2	41	ФССЦ-14.3.02.01-0202	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон средний (Малярные работы (ремонтно-строительные)) Объем=0,4*2/1000 Коэффициент пересчета цен на 2 кв. 2021г. по отношению к 3 кв. 2020г. ПЗ=3,9% (ОЗП=3,9%; ЭМ=3,9%; ЗПМ=3,9%; МАТ=3,9%; ТЗ=3,9%; ТЗМ=3,9%) Зональный коэффициент по Усть-Илимскому району ЭМ=1,13; МАТ=1,26	т			0,0008	110 810,46	1,30914	116,00
48.3	42	ФССЦ-14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (Малярные работы (ремонтно-строительные)) Объем=0,138*2/1000 Коэффициент пересчета цен на 2 кв. 2021г. по отношению к 3 кв. 2020г. ПЗ=3,9% (ОЗП=3,9%; ЭМ=3,9%; ЗПМ=3,9%; МАТ=3,9%; ТЗ=3,9%; ТЗМ=3,9%) Зональный коэффициент по Усть-Илимскому району ЭМ=1,13; МАТ=1,26	т			0,000276	97 391,65	1,30914	35,00
49.1	43	ГЭСН09-06-001-02	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали Объем=20*5/1000	т			0,1			
		Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
			Коэффициент пересчета цен на 2 кв. 2021г. по отношению к 3 кв. 2020г. ПЗ=3,9% (ОЗП=3,9%; ЭМ=3,9%; ЗПМ=3,9%; МАТ=3,9%; ТЗ=3,9%; ТЗМ=3,9%) Зональный коэффициент по Усть-Илимскому району ЭМ=1,13; МАТ=1,26							
			1 ОТ							
			1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	46,6	1,19485	5,568001	268,48		1 495,00
			2 ЭМ							1 495,00
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,12		0,012	1 510,39	1,4675875	118,00
			91.06.03-062 Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.час	9,08		0,908	36,59	1,4675875	27,00
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,19		0,019	1 004,34	1,4675875	28,00
			91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	маш.час	1,86		0,186	3,69	1,4675875	1,00
			91.17.04-171 Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.час	1,75		0,175	50,68	1,4675875	13,00
			3 в т.ч. ОТм							
			2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,31	1,29875	0,0402613	0,00		0,00
			4 М							
			01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический	м3	1,5		0,15	55,52	1,30914	209,00
			01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,45		0,045	53,70	1,30914	11,00
			01.7.11.07-0036 Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм	кг	1,4		0,14	86,04	1,30914	3,00
			01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	3,3		0,33	339,42	1,30914	16,00
			01.7.15.06-0111 Гвозди строительные	т	0,00001		0,000001	66 560,77	1,30914	147,00
			01.7.20.08-0071 Канат пеньковый пропитанный	т	0,0001		0,00001	178 027,01	1,30914	2,00
			08.2.02.11-0007 Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 5,5 мм	10 м	0,0187		0,00187	271,56	1,30914	1,00
			08.3.03.06-0002 Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00003		0,000003	39 594,49	1,30914	
			08.3.11.01-0091 Швеллеры № 40, марка стали Ст0	т	0,00194		0,000194	74 338,08	1,30914	19,00
			14.4.01.01-0003 Грунтовка ГФ-021	т	0,00031		0,000031	79 681,38	1,30914	3,00
			14.5.09.07-0030 Растворитель Р-4	кг	0,6		0,06	87,45	1,30914	7,00
			07.2.07.13 Конструкции стальные	т	1		0,1	0,00	1,30914	
			Итого ФОТ							1 822,00
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9,	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			1 495,00
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 п.25								1 251,00
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9,	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			788,00
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16								
			Всего по позиции							3 861,00
49.2	44	ТЦ_19.2.03.03_38_381 212641078_11.05.2022 _02	Решетка металлическая	шт			5	5 859,68	1,26	36 916,00
			(Строительные металлические конструкции) Цена=6812/1,2*1,02*1,012 Зональный коэффициент по Усть-Илимскому району ЭМ=1,13; МАТ=1,26							
Прочие										
49.3	45	ФССЦпр-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную Объем=0,023296+0,162 Коэффициент пересчета цен на 2 кв. 2021г. по отношению к 3 кв. 2020г. ПЗ=3,9% (ОЗП=3,9%; ЭМ=3,9%; ЗПМ=3,9%; МАТ=3,9%; ТЗ=3,9%; ТЗМ=3,9%) Зональный коэффициент по Усть-Илимскому району ЭМ=1,13; МАТ=1,26	1 т груза			0,185296	461,61	1,17407	100,00
49.4	46	ФССЦпр-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: I класс груза до 15 км Объем=0,023296+0,162 Коэффициент пересчета цен на 2 кв. 2021г. по отношению к 3 кв. 2020г. ПЗ=3,9% (ОЗП=3,9%; ЭМ=3,9%; ЗПМ=3,9%; МАТ=3,9%; ТЗ=3,9%; ТЗМ=3,9%) Зональный коэффициент по Усть-Илимскому району ЭМ=1,13; МАТ=1,26	1 т груза			0,185296	143,70	1,17407	31,00
			Итого по разделу 2 Вход в подъезд							150 337
			Итого по акту:							
			Итого прямые затраты (справочно)							570 354
			в том числе:							
			Оплата труда рабочих							204 922
			Эксплуатация машин							86 836
			Материалы							278 596
			Строительные работы							856 016

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в том числе:							
			оплата труда							204 922
			эксплуатация машин и механизмов							86 836
			материалы							278 596
			накладные расходы							186 441
			сметная прибыль							99 221
			Итого ФОТ (справочно)							204 922
			Итого накладные расходы (справочно)							186 441
			Итого сметная прибыль (справочно)							99 221
			Итого с непредвиденными							856 016
			Возврат НДС при УСН 20%							171 203
			ВСЕГО по акту							1 027 219,20

Сдал:
Индивидуальный предприниматель Александр Сергеевич Янков

Принял:
Заместитель генерального директора по организационно-техническому обеспечению

Ирина Сергеевна СТС СФЗ
Начальник службы технического заказчика


Начальник отдела подготовки проектно-сметной документации

Представитель независимой организации, осуществляющей оказание услуг по проведению строительного контроля в процессе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Иркутской области, в части соответствия качества выполнения работ проектной и (или) сметной документации, требованиям действующих регламентов, строительных норм и правил, государственных стандартов и др.

Руководитель северного территориального сектора службы технического заказчика

Представитель органа местного самоуправления (муниципального образования) Иркутской области на территории которого расположен объект капитального ремонта

Уполномоченный представитель собственников многоквартирного дома: *Постановление № 55-7 от 25.11.2021*



В соответствии с Д.д.от 20.06.2021 (Карпов)