

43805 17.03.23

Унифицированная форма № КС-3
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11.11.99 № 100

Инвестор:

Заказчик : Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
 Иркутской области 664003, г. Иркутск, ул. Грязного 1 к1; ИНН/КПП
 3808233587/380801001

Подрядчик : ООО "Алькасар", 665375, Иркутская область, Зиминский
 район, с. Кимильтей, ул. Комсомольская, д. 7, кв. 1

Стройка: Многоквартирный дом, расположенный по адресу: Иркутская
 обл., р.п. Янталь, ул. Энтузиастов, д. 8

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322001
по ОКПО	22842231
по ОКПО	25378923
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	35/A/2023
дата	01.08.2022
Вид операции	

Договор подряда (контракт)

СПРАВКА

Номер документа	Дата составления
6	07.03.2023

Отчетный период	
с	по
20.09.2022	07.03.2023

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		6 708 709,20	6 708 709,20	6 708 709,20
	Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Иркутская обл., р.п. Янталь, ул. Энтузиастов, д. 8		6 708 709,20	6 708 709,20	6 708 709,20
Итого					6 708 709,20
Сумма НДС					-----
Всего с учетом НДС					6 708 709,20

Заказчик: И.О. генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области

Подрядчик: ООО «Алькасар»

Согласовано: Главный бухгалтер Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области



Платонова Н. Н.

В.А. Кошечкина

С.А. Чусиков

Иванова А. Г.

ЭКЗ. ФОНДА

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, 664003, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Грязнова, дом 1к1. Тел.: (3952) 28-01-21
 Подрядчик (Субподрядчик) - Общество с ограниченной ответственностью "Алькэсар", 665375, Иркутская область, Заминский район, с. Кимильтей, ул. Комсомольская, д. 7, кв. 1. Тел.: 8 (950) 060-81-29
 Стройка - Многоквартирный дом, расположенный по адресу: Иркутская обл., р.п. Янталь, ул. Энгуэястов, д. 8
 Объект - Капитальный ремонт крыши

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322001
по ОКТО	22842231
по ОКПО	25378923
Вид деятельности по ОКДП	
номер	35/A/2023
дата	01.08.2022
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
6	07.03.2023	с 20.09.2022 по 07.03.2023

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.		
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Демонтажные работы 1 ГЭСН46-04-008-04 Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов 100 м2 10,33 Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (г. Усть-Кур) ЭМ=1,17; МАТ=1,24									
1 ОТ 47 228,00 1-2-0 Затраты труда рабочих (ср 2) чел.-ч 15,9 1,05 172,45935 273,85 47 228,00 2 ЭМ 1 870,00 91,06.03-055 Лебедки электрические тrolley усилем 19,62 кН (2 т) маш.час 4,6 47,518 32,03 1,2285 1 870,00 (1,05*1,17) 4 М 0,00 Итого 49 098,00 ФОТ 47 228,00									
				%	91		91		42 977,00

Приказ № 812/пр от НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка 21.12.2020 Прил. п.40.2 отделенных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Приказ № 774/лр от СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка 11.12.2020 Прил. п.40.2 отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом		%	52		52			24 559,00
Всего по позиции									116 634,00
2	ГЭСНр58-2-2 Разборка стальных окон: прямоугольных односкатных	100 шт				0,04			
Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г.: ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЗМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)									
ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (г. Усть-Кут) ЗМ=1,17; МАТ=1,24									
1 ОТ									
1-2-2 Затраты труда рабочих (ср 2,2)									
2 ЗМ									
91.06.03-06 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,58 т)									
Маш.час 6,1									
4 М									
Итого									
ФОТ									
Приказ № 812/лр от НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 21.12.2020 Прил. п.92									
Приказ № 774/лр от СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 11.12.2020 Прил. п.92									
Всего по позиции									
8 553,00									
3	ГЭСНр58-12-1 Разборка обрешетки сплошной из досок	100 м2				1,37			
Приказ от 04.09.2019 № Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 507/лр табл.2 п.2									
Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г.: ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЗМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)									
ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (г. Усть-Кут) ЗМ=1,17; МАТ=1,24									
1 ОТ									
1-2-2 Затраты труда рабочих (ср 2,2)									
2 ЗМ									
91.06.06-048 Подъемники одномагтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м									
Маш.час 0,44									
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т									
Маш.час 0,31									
3 в т.ч. ОТМ									
Итого									
ФОТ									
Приказ № 812/лр от НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 21.12.2020 Прил. п.92									
Приказ № 774/лр от СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 11.12.2020 Прил. п.92									
Всего по позиции									
22 878,00									
4	ГЭСНр58-12-1 Разборка обрешетки сплошной из досок(прим. конька деревянного)	100 м2				0,39			
Приказ от 04.09.2019 № Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 507/лр табл.2 п.2									
Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г.: ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЗМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)									
Всего по позиции									
0,39									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (г. Усть-Куг) ЭМ=1,17; МАТ=1,24								
	1 ОТ		чел.-ч	29,21	0,84 (0,8*1,05)	9,569196	278,90		2,669,00
	1-2-2 Затраты труда рабочих (ср 2,2)								2,669,00
	2 ЭМ								214,00
	91.06.06-048 Подъемники одномагистровые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	0,44	0,8	0,13728	515,75	1,2285 (1,05*1,17)	87,00
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,31	0,8	0,09672	1,069,65	1,2285 (1,05*1,17)	127,00
	3 в т.ч. ОТМ								0,00
	Итого								2,883,00
	ФОТ								2,669,00
	Приказ № 812/лр от НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 21.12.2020 Прил. п.92								
	Приказ № 774/лр от СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 11.12.2020 Прил. п.92								
	Всего по позиции								
				46		46			1,228,00
5	ГЭСНр58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыши: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2	7,98					6,513,00
	Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)								
	ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (г. Усть-Куг) ЭМ=1,17; МАТ=1,24								
	1 ОТ		чел.-ч	15,16	1,05	127,02564	278,90		35,427,00
	1-2-2 Затраты труда рабочих (ср 2,2)								35,427,00
	2 ЭМ								6,229,00
	91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т		маш.час	0,46		3,6708	1,381,24	1,2285 (1,05*1,17)	6,229,00
	3 в т.ч. ОТМ								0,00
	4 М								0,00
	Итого								41,656,00
	ФОТ								35,427,00
	Приказ № 812/лр от НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 21.12.2020 Прил. п.92								
	Приказ № 774/лр от СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 11.12.2020 Прил. п.92								
	Всего по позиции								
				46		46			16,296,00
6	ГЭСН10-01-008-05	Демонтаж: карнизов(прим. лобовой доски)	100 м2	1,02					89,836,00
	Приказ от 04.09.2019 № Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 507/лр табл.2 п.2								
	Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)								
	ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (г. Усть-Куг) ЭМ=1,17; МАТ=1,24								
	1 ОТ		чел.-ч	143	0,84 (0,8*1,05)	122,5224	300,36		36,801,00
	1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)								36,801,00
	2 ЭМ								965,00
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,9	0,8	0,7344	1,069,65	1,2285 (1,05*1,17)	965,00
	3 в т.ч. ОТМ								0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4 М								0,00
	Итого								37 766,00
	ФОТ								36 801,00
	Приказ № 812/лр от НР Деревянные конструкции		%	108	0,9	97,2			35 771,00
	21.12.2020 Прил. п.10.								
	Приказ № 812/лр от								
	21.12.2020 п.25								
	Приказ № 774/лр от СП Деревянные конструкции		%	55	0,85	46,75			17 204,00
	11.12.2020 Прил. п.10.								
	Приказ № 774/лр от								
	11.12.2020 п.16								
	Всего по позиции								90 741,00
7	ГЭСНр58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали:	100 м			1			
		(конек, прим. к слух. окнам, прим. к вентштактам)							
		Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЗМ=1,05; ЗТМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)							
		ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (г. Усть-Кул) ЗМ=1,17; МАТ=1,24							
		1 ОТ							2 617,00
		1-2-0 Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.-ч	9,1	1,05	9,555			2 617,00
		2 ЗМ							1,00
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговыми усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,12		0,12	7,50	1,2285	1,00
								(1,05*1,17)	0,00
		4 М							2 618,00
		Итого							2 617,00
		ФОТ							2 355,00
		Приказ № 812/лр от НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			2 355,00
		21.12.2020 Прил. п.92							
		Приказ № 774/лр от СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			1 204,00
		11.12.2020 Прил. п.92							
		Всего по позиции							6 177,00
8	ГЭСН10-01-039-05	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2			0,0084			
		Приказ от 29.12.2016 № Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к расх.; ЗТМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8							
		1028/лр Табл.2, п.2							
		Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЗМ=1,05; ЗТМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)							
		ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (г. Усть-Кул) ЗМ=1,17; МАТ=1,24							
		1 ОТ							255,00
		1-2-9 Затраты труда рабочих (ср 2,9)	чел.-ч	121,67	0,84	0,8585035	296,82	1,2285	255,00
					(0,8*1,05)				142,00
		2 ЗМ							110,00
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	9,69	0,8	0,0651168	1 381,24	1,2285	110,00
								(1,05*1,17)	
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	1,13	0,8	0,0075936	1 818,96	1,2285	17,00
								(1,05*1,17)	
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	1,69	0,8	0,0113568	1 069,65	1,2285	15,00
								(1,05*1,17)	
		3 в т.ч. ОТМ							0,00
		4 М							0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Итого								397,00
	ФОТ								255,00
	Приказ № 812/лр от НР Деревянные конструкции 21.12.2020 Прил. п.10,	%	108		0,9	97,2			248,00
	Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25								
	Приказ № 774/лр от СП Деревянные конструкции 11.12.2020 Прил. п.10,	%	55		0,85	46,75			119,00
	Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16								
	Всего по позиции								764,00
9	ГЭСН12-01-012-01	Разборка отраждедения кровельь перилами	100 м			0,65			
	Приказ от 04.09.2019 № Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к раск.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 507/лр табл.2 п.4								
	Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (г. Усть-Куг) ЭМ=1,17; МАТ=1,24								
	1 ОТ								877,00
	1-3-3 Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.-ч	5,9		0,735 (0,7*1,05)	2,818725		310,96	877,00
	2 ЭМ								353,00
	91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,18		0,7	0,0819	1,381,24 (1,05*1,17)	139,00	139,00
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,1		0,7	0,0455	1,818,96 (1,05*1,17)	102,00	102,00
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,13		0,7	0,05915	1,069,65 (1,05*1,17)	78,00	78,00
	91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	1,59		0,7	0,72345	38,29 (1,05*1,17)	34,00	34,00
	3 в т.ч. ОТМ								0,00
	4 М								0,00
	Итого								1230,00
	ФОТ								877,00
	Приказ № 812/лр от НР Кровли 21.12.2020 Прил. п.12,	%	109		0,9	98,1			860,00
	Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25								
	Приказ № 774/лр от СП Кровли 11.12.2020 Прил. п.12,	%	57		0,85	48,45			425,00
	Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16								
	Всего по позиции								2 515,00
Раздел 2. Монтажные работы									
10	ГЭСН12-01-034-02	Устройство обрешетки с прозорами из брусков	100 м2			7,98			
	Приказ от 04.09.2019 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 507/лр п.6.7.1 элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15								
	Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (г. Усть-Куг) ЭМ=1,17; МАТ=1,24								
	1 ОТ								35 752,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1-2-5 Затраты труда рабочих (ср 2,5)		чел.-ч	12,94	1,2075 (1,15*1,05)	124,687899	286,73		35,752,00
	2 ЭМ		маш.час	0,97		7,7406	1,381,24 (1,25*1,05*1,17)	1,535625	17,034,00
	91.05.01-017 Краны Башенные, грузоподъемность 8 т		маш.час	0,01		0,0798	1,818,96 (1,25*1,05*1,17)	1,535625	223,00
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.час	0,03		0,2394	1,069,65 (1,25*1,05*1,17)	1,535625	393,00
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,03		0,2394	1,069,65 (1,25*1,05*1,17)	1,535625	393,00
	3 в т.ч. ОТМ								0,00
	4 М								1,886,00
	01.7.15.06-0111 Газоди строительные		т	0,0015		0,01197	121,033,85	1,302 (1,05*1,24)	1,886,00
	Итого								54,672,00
	ФОТ								35,752,00
	Приказ № 812/лр от НР Кровли 21.12.2020 Прил. п.12.		%	109	0,9	98,1			35,073,00
	Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25		%	57	0,85	48,45			17,322,00
	Приказ № 774/лр от СП Кровли 11.12.2020 Прил. п.12.								
	Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16								
	Всего по позиции								107,067,00
12	ФССЦ-1.1.03.01-0078 1 кв.2022	Бруска обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II (Деревянные конструкции)	м3			5,65	25,961,47 (1,05*1,24)	1,302	190,980,00
		Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05; ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗМ=1,05							
		ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (г. Усть-Кут) ЭМ=1,17; МАТ=1,24							
		Всего по позиции							190,980,00
16	ГЭСН10-01-008-05	Устройство: лобовой доски(карниза)	100 м2			0,96			
		Приказ от 04.09.2019 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов)							
		507/лр п.6.7.1 заменено) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15							
		Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05; ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗМ=1,05							
		ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (г. Усть-Кут) ЭМ=1,17; МАТ=1,24							
		1 ОТ							49,789,00
		1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	143	1,2075 (1,15*1,05)	165,7656	300,36		49,789,00
		2 ЭМ							1,419,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,9		0,864	1,069,65 (1,25*1,05*1,17)	1,535625	1,419,00
		3 в т.ч. ОТМ							0,00
		4 М							65,744,00
		01.7.15.06-0111 Газоди строительные	т	0,0036		0,003456	121,033,85	1,302 (1,05*1,24)	545,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11.1.01.12.0007	Доска обшивочная "Вагонка" тип 0-1, 0-2, 0-3, наружная и внутренняя из древесины, толщина 13 мм, ширина без гребня 70-90 мм	М3	1,06		1,0176	19 242,85	1,302 (1,05*1,24)	25 495,00
	11.1.03.06-0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II	М3	0,92		0,8832	21 186,69	1,302 (1,05*1,24)	24 363,00
	11.1.03.06-0098	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150, мм толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	М3	0,58		0,5668	21 161,96	1,302 (1,05*1,24)	15 341,00
	Итого								116 952,00
	ФОТ								49 789,00
	Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.10,	Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25	%	-108		0,9			48 395,00
	Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.10,	Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	%	55		0,85			23 276,00
	Всего по позиции								188 623,00
17	ФССЦ-11.1.01.12-0007	Доска обшивочная "Вагонка" тип 0-1, 0-2, 0-3, наружная и внутренняя из древесины, толщина 13 мм, ширина без гребня 70-90 мм	М3			-1,0176	19 242,85	1,302 (1,05*1,24)	-25 495,00
	ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (г. Усть-Кул) ЭМ=1,17; МАТ=1,24								-25 495,00
	Всего по позиции								-25 495,00
18	ФССЦ-11.1.03.06-0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II	М3			-0,8832	21 186,69	1,302 (1,05*1,24)	-24 363,00
	ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (г. Усть-Кул) ЭМ=1,17; МАТ=1,24								-24 363,00
	Всего по позиции								-24 363,00
19	ФССЦ-11.1.03.06-0098	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150, мм толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	М3			-0,5668	21 161,96	1,302 (1,05*1,24)	-15 341,00
	ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (г. Усть-Кул) ЭМ=1,17; МАТ=1,24								-15 341,00
	Всего по позиции								-15 341,00
20	ФССЦ-11.1.03.06-0086	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	М3			2,39	20 999,90	1,302 (1,05*1,24)	65 347,00
	ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (г. Усть-Кул) ЭМ=1,17; МАТ=1,24								65 347,00
	Всего по позиции								65 347,00
21	ГЭСН10-01-052-02	Устройство: внутриквартирных лестниц без подшивки	М2			4,8			
	Приказ от 04.09.2019 № Прил. При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) (заменено) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15								
	Всего по позиции								65 347,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЗМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)								
	ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (г. Усть-Кут) ЗМ=1,17; МАТ=1,24								
	1 ОТ								
	1-4-0 Затраты труда рабочих (ср 4)		чел.-ч	4,08	1,2075 (1,15*1,05)	23,64768	338,22		7 998,00
	2 ЗМ								473,00
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,06		0,288	1 069,65 (1,25*1,05*1,17)		473,00
	3 в т.ч. ОТМ								0,00
	4 М								40 027,00
	01.7.15.06-0111 Гвозди строительные		т	0,00025		0,0012	121 033,85 (1,05*1,24)	1,302	189,00
	11.1.03.01-0078 Еруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II		м3	0,03		0,144	25 961,47 (1,05*1,24)	1,302	4 867,00
	11.1.03.01-0086 Еруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт II		м3	0,02		0,096	36 231,47 (1,05*1,24)	1,302	4 529,00
	11.1.03.06-0086 Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт II		м3	0,01		0,048	20 999,90 (1,05*1,24)	1,302	1 312,00
	11.1.03.06-0094 Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II		м3	0,22		1,056	21 186,69 (1,05*1,24)	1,302	29 130,00
	Итого								48 498,00
	ФОТ								7 998,00
	Приказ № 812/лр от НР Деревянные конструкции 21.12.2020 Прил. п.10,		%	108		0,9	97,2		7 774,00
	Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25		%	55		0,85	46,75		3 739,00
	Приказ № 774/лр от СП Деревянные конструкции 11.12.2020 Прил. п.10,								
	Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16								
	Всего по позиции								60 011,00
22	ГЭСН10-01-023-01 Укладка ходовых досок		100 м			1,07			
	Приказ от 04.09.2019 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15								
	Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЗМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)								
	ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (г. Усть-Кут) ЗМ=1,17; МАТ=1,24								
	1 ОТ								
	1-2-8 Затраты труда рабочих (ср 2,8)		чел.-ч	3,49	1,2075 (1,15*1,05)	4,5091673	294,30		1 327,00
	2 ЗМ								309,00
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.час	0,08		0,0856	1 818,96 (1,25*1,05*1,17)		239,00
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,04		0,0428	1 069,65 (1,25*1,05*1,17)		70,00
	3 в т.ч. ОТМ								0,00
	4 М								111,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	Т	0,000066		0,0007062	121 033,85	1,302	111,00
		Итого						(1,05*1,24)	1 747,00
		ФОТ							1 327,00
		Приказ № 812/лр от НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			1 290,00
		21.12.2020 Прил. п.10,							
		Приказ № 812/лр от							
		21.12.2020 п.25							
		Приказ № 774/лр от СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			620,00
		11.12.2020 Прил. п.10,							
		Приказ № 774/лр от							
		11.12.2020 п.16							
		Всего по позиции							3 657,00
24	ФССЦ-11.1.03.06-0086	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт II (Деревянные конструкции)	м3			0,4	20 999,90	1,302	10 937,00
	1 кв.2022						(1,05*1,24)		
		Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05; СОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05							
		ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (г. Усть-Куг) ЭМ=1,17; МАТ=1,24							
		Всего по позиции							10 937,00
25	ГЭСН10-01-023-01	Устройство гратов от окон до конька (0,4 м ширина)	100 м			0,3			
		Объем=30 / 100							
		Приказ от 04.09.2019 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) (СЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15							
		507/лр п.6.7.1 заменено) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15							
		Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05; СОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05							
		ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (г. Усть-Куг) ЭМ=1,17; МАТ=1,24							
		1 ОТ							372,00
		1-2-8 Затраты труда рабочих (ср 2,8)	чел.-ч	3,49	1,2075	1,2642525	294,30		372,00
					(1,15*1,05)				
		2 ЭМ							87,00
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,08	0,024	0,024	1 818,96	1,535625	67,00
							(1,25*1,05*1,17		
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04	0,012	0,012	1 069,65	1,535625	20,00
							(1,25*1,05*1,17		
		3 в т.ч. ОТМ							0,00
		4 М							31,00
		01.7.15.06-0111 Гвозди строительные	Т	0,00066		0,000198	121 033,85	1,302	31,00
							(1,05*1,24)		
		Итого							490,00
		ФОТ							372,00
		Приказ № 812/лр от НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			362,00
		21.12.2020 Прил. п.10,							
		Приказ № 812/лр от							
		21.12.2020 п.25							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	С/П Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			174,00
	Всего по позиции								
27	ФССП-11.1.03.06-0090 1 кв.2022	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II (Деревянные конструкции)	М3			0,12	19 561,96	1,302 (1,05*1,24)	3 056,00
	Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЗМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)								
	ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (г. Усть-Кут) ЗМ=1,17; МАТ=1,24								
	Всего по позиции								
28	ФССП-11.1.03.01-0078 1 кв.2022	Брусски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II (крыши, кровли (ремонтно-строительные))	М3			0,3	25 961,47	1,302 (1,05*1,24)	10 144,00
	Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЗМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)								
	ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (г. Усть-Кут) ЗМ=1,17; МАТ=1,24								
	Всего по позиции								
29	ГЭСН26-02-018-02	Огнебезопасное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: входов, группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2			10,4			10 141,00
	Объем=1040 / 100								
	Приказ от 04.09.2019 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15								
	Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЗМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)								
	ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (г. Усть-Кут) ЗМ=1,17; МАТ=1,24								
	1 ОТ								
	1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)								
	2 ЗМ								
	91.06.05-012 Погрузчики с выловными подхватками, грузоподъемность 1 т маш.час								
	0,0001								
	0,00104								
	732,99 1,535625 (1,25*1,05*1,17)								
	347,41 1,535625 (1,25*1,05*1,17)								
	16,18 1,535625 (1,25*1,05*1,17)								
	222,00								
	91.21.01-012 Архитектурные высокомолекулярные краски для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт маш.час								
	0,86								
	8,944								
	Итого								
	ФОТ								
	Приказ № 812/пр от 11.12.2020 Прил. п.20, Приказ № 812/пр от 11.12.2020 п.25								
	21.12.2020 Прил. п.20, Приказ № 812/пр от 11.12.2020 п.25								
	Приказ № 774/пр от С/П Теплоизоляционные работы								
	11.12.2020 Прил. п.20, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16								
	%								
	97								
	0,9								
	87,3								
	%								
	55								
	0,85								
	46,75								
	3 139,00								
	6 938,00								
	6 714,00								
	5 861,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по позиции									
30	ФСЦ-14.2.06.01-0001 1 кв.2022	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины (Геплоизоляционные работы) Объем=0,1924*1000	кг			192,4	92,41	1,302 (1,05*1,24)	23 149,00
Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05; ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05									
ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (г. Усть-Куг) ЭМ=1,17; МАТ=1,24									
Всего по позиции									
31	ГЭСН85-17-2	Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты минеральной толшиной 100 мм	100 м2			7,97			23 149,00
Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05; ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05									
ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (г. Усть-Куг) ЭМ=1,17; МАТ=1,24									
1 ОТ									
1-1-7 Затраты труда рабочих (ср 1,7)									
2 ЭМ									
91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)									
маш.час									
1,11									
8,9467									
7,50									
1,2285									
(1,05*1,17)									
4 М									
Итого									
29 340,00									
ФОТ									
29 258,00									
26 332,00									
13 459,00									
Всего по позиции									
69 131,00									
32	ГЭСН12-01-014-02	Утепление покрытий: керамзитом	м3			119,62			
Приказ от 04.09.2019 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15									
Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05; ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05									
ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (г. Усть-Куг) ЭМ=1,17; МАТ=1,24									
1 ОТ									
1-2-0 Затраты труда рабочих (ср 2)									
чел.-ч									
2,71									
1,2075									
(1,15*1,05)									
391,4355165									
273,85									
107 195,00									
2 ЭМ									
91.05.01-017 Крапы башенные, грузоподъемность 8 т									
маш.час									
0,12									
14,3544									
1 381,24									
1,535825									
(1,25*1,05*1,17)									
30 447,00									
91.06.05-011 Пюрузчики, грузоподъемность 5 т									
маш.час									
0,22									
26,3164									
1 376,07									
1,535625									
(1,25*1,05*1,17)									
55 610,00									
3 в т.ч. ОТМ									
Итого									
193 252,00									
ФОТ									
107 195,00									
105 158,00									
%									
109									
0,9									
98,1									
Приказ № 812/лр от НР Кровли									
21.12.2020 Прил. п.12,									
Приказ № 812/лр от									
21.12.2020 п.25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Приказ № 774/лр от СП Кровли 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16		%	57	0,85	48,45			51 936,00
	Всего по позиции								
33	ФССЦ-02.2.01.03-0008 1 кв.2022	Главный керамзитовый М 600, фракция 5-10 мм (Кровли)	МЗ			119,62	4 388,82	1,302 (1,05*1,24)	683 538,00
	Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)								
	ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (г. Усть-Кур) ЭМ=1,17; МАТ=1,24								
	Всего по позиции								
	683 538,00								
34	ГЭСН10-01-003-01	Устройство слуховых окон	шт			4			
	Приказ от 04.09.2019 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов)								
	507/лр п.6.7.1 элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15								
	Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)								
	ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (г. Усть-Кур) ЭМ=1,17; МАТ=1,24								
	1 ОТ								
	1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)								
	2 ЭМ								
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т								
	маш.час 0,11								
	1 818,96 1,535625 (1,25*1,05*1,17)								
	1 229,00								
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т								
	маш.час 0,11								
	1 069,65 1,535625 (1,25*1,05*1,17)								
	723,00								
	3 в.т.ч. ОТМ								
	4 М								
	01.7.15.06-0111 Гвозди строительные								
	т 0,0014								
	121 033,86 1,302 (1,05*1,24)								
	882,00								
	11.1.02.05-0002 Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для выработки пиломатериалов и заготовок пластин, толщина 20-24 см, сорт II								
	МЗ 0,06								
	3 686,57 1,302 (1,05*1,24)								
	1 152,00								
	11.1.03.06-0095 Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III								
	МЗ 0,1								
	18 534,36 1,302 (1,05*1,24)								
	9 653,00								
	11.1.03.06-0099 Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150, мм толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт III								
	МЗ 0,06								
	18 011,28 1,302 (1,05*1,24)								
	5 628,00								
	Итого								
	28 087,00								
	ФОТ								
	8 820,00								
	Приказ № 812/лр от НР Деревянные конструкции 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25								
	% 108								
	0,9								
	97,2								
	Приказ № 774/лр от СП Деревянные конструкции 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16								
	% 55								
	0,85								
	46,75								
	Всего по позиции								
	40 783,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	ФССЦ-11.1.02.05-0002 1 кв.2022	Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для выработки пиломатериалов и заготовок пластин, толщина 20-24 см, сорт II (Деревянные конструкции)	М3			-0,24	3 686,57	1,302 (1,05*1,24)	-1 152,00
	Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2022 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05; ЗПМ=1,05; ЗММ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05								
	ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (г. Усть-Кур) ЗМ=1,17; МАТ=1,24								
	Всего по позиции								
36	ФССЦ-11.1.03.06-0095 1 кв.2022	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III (Деревянные конструкции)	М3			-0,4	18 534,36	1,302 (1,05*1,24)	-9 653,00
	Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2022 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05; ЗПМ=1,05; ЗММ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05								
	ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (г. Усть-Кур) ЗМ=1,17; МАТ=1,24								
	Всего по позиции								
37	ФССЦ-11.1.03.06-0099 1 кв.2022	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт III (Деревянные конструкции)	М3			-0,24	18 011,28	1,302 (1,05*1,24)	-5 628,00
	Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2022 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05; ЗПМ=1,05; ЗММ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05								
	ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (г. Усть-Кур) ЗМ=1,17; МАТ=1,24								
	Всего по позиции								
39	ФССЦ-01.7.04.08-0042 1 кв.2022	Комплект скобных изделий для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий односторонних, высота 1,8 м (Деревянные конструкции)	Компл.			4	277,29	1,302 (1,05*1,24)	1 444,00
	Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2022 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05; ЗПМ=1,05; ЗММ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05								
	ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (г. Усть-Кур) ЗМ=1,17; МАТ=1,24								
	Всего по позиции								
42	ФССЦ-11.2.07.10-0003 1 кв.2022	Переплеты оконные деревянные одинарные, открывающиеся площадь 3,42 м2 (Деревянные конструкции)	М2			2,16	499,02	1,302 (1,05*1,24)	1 403,00
	Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2022 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05; ЗПМ=1,05; ЗММ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05								
	ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (г. Усть-Кур) ЗМ=1,17; МАТ=1,24								
	Всего по позиции								
43	ГЭСН10-01-044-12 применительно	Обивка сл. окон одноконной кровельной сталью, по дереву с одной стороны Приказ от 04.09.2019 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15 Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2022 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05; ЗПМ=1,05; ЗММ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (г. Усть-Кур) ЗМ=1,17; МАТ=1,24	100 м2			0,18			1 403,00
	1 ОТ								
	1-2-5 Затраты труда рабочих (ср 2,5)								
	2. ЗМ								
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т								
			чел.-ч	79,79	1,2075 (1,15*1,05)	17,3423565	286,73	4 973,00	88,00
			маш.час	0,07		0,0126	1 818,96	1,535625 (1,25*1,05*1,17)	35,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,11		0,0198	1 069,65	1 535,625 (1,25*1,05*1,17)	33,00
	3 в т.ч. ОТМ								0,00
	4 М								30,00
01.7.15.06-0146	Гвозди толстые круглые, размер 3,0х40 мм		т	0,0012		0,000216	107 168,35	1 302 (1,05*1,24)	30,00
	Итого								5 071,00
	ФОТ								4 973,00
	Приказ № 812/пр от НР Деревянные конструкции 21.12.2020 Прил. п.10,		%	100		0,9	97,2		4 834,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25								
	Приказ № 774/пр от СП Деревянные конструкции 11.12.2020 Прил. п.10,		%	55		0,85	46,75		2 325,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16								
	Всего по позиции								12 230,00
44	ФСЦ.08.3.05.05-0002 Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной: 0,5 мм (Деревянные конструкции)		м2			20,33	435,15	1 302 (1,05*1,24)	11 518,00
	Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЗМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)								
	ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (г. Усть-Кур) ЗМ=1,17; МАТ=1,24								
	Всего по позиции								11 518,00
46	ГЭСН12-01-033-02 Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: средней сложности		100 м2			9,16			
	Приказ от 04.09.2019 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов)								
	507/пр п.6,7,1 элемент(ов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15								
	Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЗМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)								
	ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (г. Усть-Кур) ЗМ=1,17; МАТ=1,24								
	1 ОТ								130 802,00
	1-3-3 Затраты труда рабочих (ср 3,3)		чел.-ч	38,03		1 207,5 (1,15*1,05)	420,638421		130 802,00
	2 ЗМ								7 306,00
	91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т		маш.час	0,06		0,5496	1 381,24	1 535,625 (1,25*1,05*1,17)	1 166,00
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.час	0,14		1,2824	1 818,96	1 535,625 (1,25*1,05*1,17)	3 582,00
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,17		1,5572	1 069,65	1 535,625 (1,25*1,05*1,17)	2 558,00
	3 в т.ч. ОТМ								0,00
	4 М								8 731,00
	01.7.15.04-0045 Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям		т	0,002		0,01832	173 206,51	1 302 (1,05*1,24)	4 131,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	01.7.15.08-0011	Защелки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,0007		0,006412	550 998,14	1,302 (1,05*1,24)	4 600,00
		Итого							146 839,00
		ФОТ							130 802,00
		Приказ № 812/пр от НР Кровли	%	109	0,9	98,1			128 317,00
		21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от							
		21.12.2020 п.25							
		Приказ № 774/пр от СП Кровли	%	57	0,85	48,45			63 374,00
		11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от							
		11.12.2020 п.16							
		Всего по позиции							338 530,00
47	ФССЦ-08.3.09.01-0024	Профилированный лист оцинкованный: НС44-1000-0,7 (Кровли)	т			8,36	95 753,68	1,302 (1,05*1,24)	1 042 252,00
		Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05; ОЗП=1,05; ЗМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05							
		ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (г. Усть-Куг) ЗМ=1,17; МАТ=1,24							
		Всего по позиции							1 042 252,00
49	ТЛ_08.1.02.07_38_3811473	Коньковый элемент 0,625*2,5 цинк, толщина металла 0,7	м2			44,96	1 450,00	1,24	80 838,00
		476.02.12.2022_02							
		1 кв.2022							
		(Деревянные конструкции)							
		ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (г. Усть-Куг) ЗМ=1,17; МАТ=1,24							
		Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05; ОЗП=1,05; ЗМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05							
		ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (г. Усть-Куг) ЗМ=1,17; МАТ=1,24							
		Всего по позиции							80 838,00
50	ФССЦ-08.3.05.05-0002	Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной: 0,5 мм(фаргук)	м2			58,68	435,15	1,302 (1,05*1,24)	33 246,00
		1 кв.2022							
		(Деревянные конструкции)							
		Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05; ОЗП=1,05; ЗМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05							
		ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (г. Усть-Куг) ЗМ=1,17; МАТ=1,24							
		Всего по позиции							33 246,00
51	ГЭСН10-01-039-05	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2			0,0084			
		Приказ от 04.09.2019 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (включенные технологические процессы в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов)							
		507/пр п.6,7,1 элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15.							
		Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05; ОЗП=1,05; ЗМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05							
		ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (г. Усть-Куг) ЗМ=1,17; МАТ=1,24							
		1 ОТ							366,00
		1-2-9 Затраты труда рабочих (бр 2,9)	чел.-ч	121,67	1 2075 (1,15*1,05)	1,2340988	296,82		366,00
		2 ЭМ							223,00
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	9,69		0,081396	1 381,24	1,535625 (1,25*1,05*1,17)	173,00
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	1,13		0,009492	1 818,96	1,535625 (1,25*1,05*1,17)	27,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.час	1,69		0,014196	1 069,65	1,535625 (1,25*1,05*1,17)	23,00
	3 в т.ч. ОТМ 4 М								0,00
	01.7.07.29-0111 Пласти пропитанная		кг	173		1,4532	64,80	1,302 (1,05*1,24)	136,00
	01.7.15.14-0185 Шурупы с потайной головкой черные 8,0х100 мм		т	0,0016		0,0000134	210 483,87	1,302 (1,05*1,24)	4,00
	04.3.01.07-0011 Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2		м3	0,167		0,0014028	5 221,24	1,302 (1,05*1,24)	10,00
	Итого								725,00
	ФОТ								366,00
	Приказа № 812/лр от НР Деревянные конструкции 21.12.2020 Прил. п.10, Приказа № 812/лр от 21.12.2020 п.25		%	108		97,2			356,00
	Приказа № 774/лр от СП Деревянные конструкции 11.12.2020 Прил. п.10, Приказа № 774/лр от 11.12.2020 п.16		%	55		46,75			171,00
	Всего по позиции								1 252,00
53	ФССЦ-11.1.03.01-0074 Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-6,5 м, сорт II 1 кв.2022		м3			0,01	19 990,73	1,302 (1,05*1,24)	260,00
	(Деревянные конструкции)								
	Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05; ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05								
	ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (г. Усть-Кул) ЭМ=1,17; МАТ=1,24								
	Всего по позиции								260,00
54	ФССЦ-12.2.03.02-0013 Вата минеральная «ISOVER»: из стеклянного 1 кв.2022		м3			0,042	3 052,27	1,302 (1,05*1,24)	167,00
	(Деревянные конструкции)								
	Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05; ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05								
	ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (г. Усть-Кул) ЭМ=1,17; МАТ=1,24								
	Всего по позиции								167,00
55	ФССЦ-01.7.04.09-0012 Петли накладная 1 кв.2022		шт			4	64,68	1,302 (1,05*1,24)	337,00
	(Деревянные конструкции)								
	Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05; ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05								
	ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (г. Усть-Кул) ЭМ=1,17; МАТ=1,24								
	Всего по позиции								337,00
56	ФССЦ-01.7.04.10-0001 Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная 1 кв.2022		шт			2	59,01	1,302 (1,05*1,24)	154,00
	(Деревянные конструкции)								
	Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05; ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05								
	ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (г. Усть-Кул) ЭМ=1,17; МАТ=1,24								
	Всего по позиции								154,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	ФССЦ-08.3.05.05-0002 1 кв.2022	Лист оцинкованный плоский размером 2x1,25 м, толщиной: 0,5 мм (Деревянные конструкции)	М2			1,848	435,15	1,302 (1,05*1,24)	1 047,00
		Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05; ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05							
		ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (г. Усть-Куг) ЭМ=1,17; МАТ=1,24							
		<u>Всего по позиции</u>							1 047,00
58	ГЭСНр65-38-1	Замена частей канализационного стояка над кровлей: патрубка	шт			8			
		Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05; ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05							
		ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (г. Усть-Куг) ЭМ=1,17; МАТ=1,24							
		1 ОТ							7 720,00
		1-2-7 Затраты труда рабочих (ср 2,7)	чел.-ч	3,15	1,05	26,46	291,77		7 720,00
		4 М							727,00
		01.7.07.29-0031 Каблонка	т	0,0004		0,0032	174 492,56	1,302 (1,05*1,24)	727,00
		Итого							8 447,00
		ФОТ							7 720,00
		Приказ № 812/лр от НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, 21.12.2020 Прил. п.99.2 санприбора, запорной арматуры и другое (ремонтно- строительные)	%	103		103			7 952,00
		Приказ № 774/лр от СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, 11.12.2020 Прил. п.99.2 санприбора, запорной арматуры и другое (ремонтно- строительные)	%	52		52			4 014,00
		<u>Всего по позиции</u>							20 413,00
60	ФССЦ-24.3.02.02-0004 1 кв.2022	Трубы полипропиленовые для систем водопроведения, диаметр 110 мм (Деревянные конструкции)	М			24	345,06	1,302 (1,05*1,24)	10 782,00
		Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05; ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05							
		ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (г. Усть-Куг) ЭМ=1,17; МАТ=1,24							
		<u>Всего по позиции</u>							10 782,00
62	ФССЦ-01.7.19.03-0001 1 кв.2022	Манжета резиновая канализационная для унитаза, диаметр 110 мм (Крыши, кровли (ремонтно-строительные))	шт.			4	72,32	1,302 (1,05*1,24)	377,00
		Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05; ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05							
		ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (г. Усть-Куг) ЭМ=1,17; МАТ=1,24							
		<u>Всего по позиции</u>							377,00
63	https://www.stn.ru/product/lurblitel-antenn-i-trib-universalnyy-tekhnikoipr-d-90-175-mm-universalnyu-tekhnikoipr-d-90-175-406072/	Уплотнитель антенны и трубы универсальный ТЕХНИКОПР D 90-175 мм	шт			8	1 707,25	1,302 (1,05*1,24)	17 783,00
		(Кровли)							
		Цена=2008,53/1,2*1,02							
		Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05; ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05							
		ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (г. Усть-Куг) ЭМ=1,17; МАТ=1,24							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по позиции									17 783,00

Раздел 3. Вентшахты

69 ГЭСН#53-16-1

Ремонт кирпичной кладки стен отделенными местами

МЗ

2,5

Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЗМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)
 ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (г. Усть-Кул) ЗМ=1,17; МАТ=1,24

1 ОТ	чел-ч	35,39	1,05	92,89875	281,43	1,2285	26 144,00
1-2-3 Затраты труда рабочих (ср 2,3)	маш-час	0,2	0,5	0,575	515,75	1,2285	1 481,00
2 ЗМ	маш-час	0,23	0,575	0,575	515,75	1,2285	364,00
91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш-час	0,23	0,575	0,575	515,75	1,2285	364,00
91.06.06-048 Подъемники одномагчковые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш-час	0,23	0,575	0,575	515,75	1,2285	364,00
3 в т.ч. ОТМ							0,00
4 М							3 893,00
01.7.03.01-0001 Вода	МЗ	0,044	0,11	0,11	12,83	1,302	2,00
04.3.01.12-0003 Раствор кладочный, цементно-известковый, М50	МЗ	0,253	0,6325	0,6325	4 724,50	1,302	3 891,00
Итого							31 518,00
ФОТ							26 144,00

Приказ № 812/пр от НР Стены (ремонтно-строительные)
 21.12.2020 Прил. п.87
 Приказ № 774/пр от СП Стены (ремонтно-строительные)
 11.12.2020 Прил. п.87

Всего по позиции

69 165,00

70 ФССЦ-06.1.01.05-0035

Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250x120x65 мм (Стены (ремонтно-строительные))

1000 шт

1,005

14 795,88

1,302

19 361,00

Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЗМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)
 ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (г. Усть-Кул) ЗМ=1,17; МАТ=1,24

Всего по позиции

19 361,00

71 ГЭСН#5-02-001-01

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стены

100 м2

1,4

Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЗМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)

ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (г. Усть-Кул) ЗМ=1,17; МАТ=1,24

1 ОТ	чел-ч	61,1	1,05	89,817	338,22	1,2285	30 378,00
1-4-0 Затраты труда рабочих (ср 4)	маш-час	0,9	1,26	1,26	15,01	1,2285	23,00
2 ЗМ	маш-час	2,4	3,36	3,36	444,25	1,2285	1 834,00
91.06.03-061 Лебедки электрические тяговые усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш-час	2,4	3,36	3,36	444,25	1,2285	1 834,00
91.07.07-042 Растворонасосы, производительность 3 м3/ч	маш-час	2,4	3,36	3,36	444,25	1,2285	1 834,00
3 в т.ч. ОТМ							0,00
4 М							19 021,00
01.7.03.01-0001 Вода	МЗ	0,35	0,49	0,49	12,83	1,302	8,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	М3	1,89		2,646	5 518,84	1,302 (1,05*1,24)	19 013,00
		Итого							51 256,00
		ФОТ							30 378,00
	Приказ № 812/лр от 21.12.2020 П.рп. п.15,	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			27 340,00
	Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25								
	Приказ № 774/лр от 11.12.2020 П.рп. п.15,	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			12 652,00
	Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16								
		Всего по позиции				1,4			91 248,00
72	ГЭСН15-04-007-01	Окраска водо-дисперсионными акриловыми составами, улучшенная: по штукатурке стен	100 м2						
		Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)							
	ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (г. Усть-Кур) ЭМ=1,17; МАТ=1,24								
		1 ОТ							19 669,00
		1.3-2 Затраты труда рабочих (вр 3.2).	чел.-ч	43,56	1,05	64,0332	307,17	1,2285 (1,05*1,17)	19 669,00
		2 ЭМ							289,00
	91.06.06-046 Подъемники однокачовые: грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м		маш.час	0,02		0,028	381,18	1,2285 (1,05*1,17)	13,00
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,15		0,21	1 069,65	1,2285 (1,05*1,17)	276,00
		3 в т.ч. ОТМ							0,00
		4 М							7 258,00
	01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухсторонняя с зернистостью 40-25		м2	0,84		1,176	520,90	1,302 (1,05*1,24)	798,00
	01.7.20.08-0051 Ветошь		кг	0,31		0,434	91,86	1,302 (1,05*1,24)	52,00
	14.5.11.02-9101 Шпателька водо-дисперсионная		т	0,051		0,0714	68 932,61	1,302 (1,05*1,24)	6 408,00
		Итого							27 216,00
		ФОТ							19 669,00
	Приказ № 812/лр от 21.12.2020 П.рп. п.15,	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			17 702,00
	Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25								
	Приказ № 774/лр от 11.12.2020 П.рп. п.15,	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			8 192,00
	Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16								
		Всего по позиции				0,027	84 050,78	1,302 (1,05*1,24)	63 110,00
73	ФССЦ-14.4.01.02-0101	Грунтово-акриловая глубокого проникновения "БИРСС Грунт КШ"	т						2 955,00
	1 кв.2022	(Отделочные работы)							
		Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)							
	ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (г. Усть-Кур) ЭМ=1,17; МАТ=1,24								
		Всего по позиции							2 955,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	ФССП-14.3.02.01-0103 3 квартал 2021 г.	Краска акриловая водно-дисперсионная "БИРСС Фасад-Колор", тон средний (Отделочные работы)	Т			0,04	114 103,99	1,302 (1,05*1,24)	5 943,00
		Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05; ОЗПГ=1,05; ЗМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)							
		ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (г. Усть-Кут) ЗМ=1,17; МАТ=1,24							
		Всего по позиции							5 943,00
75	ГЭСНр58-21-1	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал	10 шт			0,6			
		Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05; ОЗПГ=1,05; ЗМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)							
		ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (г. Усть-Кут) ЗМ=1,17; МАТ=1,24							
		1 ОТ	чел.-ч	18,6	1,05	11,718	286,73	3 360,00	3 360,00
		1-2-5 Затраты труда рабочих (ср 2,5)						3 360,00	3 360,00
		2 ЗМ	маш.час	0,03		0,018	1 069,65	1 2285 (1,05*1,17)	24,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т							24,00
		3 в т.ч. ОТМ							0,00
		4 М							0,00
		Итого							3 384,00
		ФОТ	%	90		90			3 384,00
		Приказ № 812/пр от НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 21.12.2020 Прил. п.92	%	46		46			3 024,00
		Приказ № 774/пр от СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 11.12.2020 Прил. п.92	%						1 546,00
		Всего по позиции					636,15	1,302 (1,05*1,24)	16 400,00
77	ФССП-08.3.05.05-0003 1 кв.2022	Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной: 0,7 мм (Крыши, кровли (ремонтно-строительные))	М2			19,8			
		Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05; ОЗПГ=1,05; ЗМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)							
		ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (г. Усть-Кут) ЗМ=1,17; МАТ=1,24							
		Всего по позиции							16 400,00
78	ГЭСН10-01-014-02	Устройство чистых перегородок: дощатых однослойных(вентшафт: дощатых однослойных)	100 м2			0,59			
		Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05; ОЗПГ=1,05; ЗМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)							
		ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (г. Усть-Кут) ЗМ=1,17; МАТ=1,24							
		1 ОТ	чел.-ч	119	1,05	73,7205	283,95	20 933,00	20 933,00
		1-2-4 Затраты труда рабочих (ср 2,4)						20 933,00	20 933,00
		2 ЗМ	маш.час	0,89		0,5251	1 818,96	1,2285 (1,05*1,17)	1 173,00
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т							1 173,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,59		0,3481	1 069,65	1,2285 (1,05*1,17)	457,00
		3 в т.ч. ОТМ							0,00
		4 М							0,00
		01.7.15.06-0123 Газоли строительные с плоской головкой, размер 1,8х60 мм	Т	0,0042		0,002478	87 272,37	1,302 (1,05*1,24)	282,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	11.1.03.01-0078	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II	М3	0,19		0,1121	25961,47	1,302	3 789,00
	11.1.03.06-0090	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	М3	4,6		2,714	19 561,96	1,302	69 125,00
	14.5.06.03-0002	Пласти антисептическая	т	0,0032		0,001888	120 176,40	1,302	295,00
	Итого							(1,05*1,24)	96 054,00
	ФОТ								20 933,00
	Приказ № 812/лр от НР Деревянные конструкции		%	108		0,9			20 347,00
	21.12.2020 Прил. п.10,								
	Приказ № 812/лр от								
	21.12.2020 п.25								
	Приказ № 774/лр от СП Деревянные конструкции		%	55		0,85			9 786,00
	11.12.2020 Прил. п.10,								
	Приказ № 774/лр от								
	11.12.2020 п.16								
	Итого								126 187,00
79	ГЭСН10-01-044-11	Обивка дверей оцинкованной провальной сталью: по дереву с двух сторон	100 м2			0,59			
	Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)								
	ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (г. Усть-Кул) ЭМ=1,17; МАТ=1,24								
	1 ОТ		чел.-ч	129		79,9155	286,73		22 914,00
	1-2-5 Затраты труда рабочих (ср 2,5)								22 914,00
	2 ЭМ		маш.час	0,1		0,059	1 818,96	1,2285	256,00
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.час	0,16		0,0944	1 069,65	1,2285	132,00
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т							(1,05*1,17)	124,00
	3 в т.ч. ОТМ								0,00
	4 М								145,00
	01.7.15.06-0146 Грузы толстые круглые, размер 3,0х40 мм		т	0,00176		0,0010384	107 168,35	1,302	145,00
	Итого							(1,05*1,24)	23 315,00
	ФОТ								22 914,00
	Приказ № 812/лр от НР Деревянные конструкции		%	108		0,9			22 272,00
	21.12.2020 Прил. п.10,								
	Приказ № 812/лр от								
	21.12.2020 п.25								
	Приказ № 774/лр от СП Деревянные конструкции		%	55		0,85			10 712,00
	11.12.2020 Прил. п.10,								
	Приказ № 774/лр от								
	11.12.2020 п.16								
	Итого								56 299,00
80	ФССЦ-08.3.05.05-0002	Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной: 0,5 мм	М2			64,68	435,15	1,302	36 645,00
	1 кв.2022	(Деревянные конструкции)						(1,05*1,24)	36 645,00
	Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)								
	ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (г. Усть-Кул) ЭМ=1,17; МАТ=1,24								
	Итого								36 645,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 4. Водосточная система, элементы базисности: кровли									
81	ГЭСН12-01-034-01	Устройство обрешетки сплошной из досок (ширина 1м - 0,7 м=0,3м) Объем=(0,3*131)/100	100 м2			0,393			
Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05; ОЗП=1,05; ЗМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)									
ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (г. Усть-Кур) ЗМ=1,17; МАТ=1,24									
1 ОТ									
1-2-5 Затраты труда рабочих (ср 2,5)									
2 ЗМ									
91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 9 т									
маш.час 0,32									
1 381,24 1,2285									
(1,05*1,17)									
91.05.05-015 Крамы на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т									
маш.час 0,01									
0,00393 1 818,96 1,2285									
(1,05*1,17)									
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т									
маш.час 0,03									
0,01179 1 069,65 1,2285									
(1,05*1,17)									
3 в т.ч. ОТМ									
4 М									
01.7.15.06-011 Гвозди строительные									
Т 0,0091									
0,0035763 1 21 033,85 1,302									
(1,05*1,24)									
Итого									
3 066,00									
ФОТ									
2 265,00									
2 222,00									
Приказ № 812/пр от НР Кровли									
21.12.2020 Прил. п.12,									
Приказ № 812/пр от									
21.12.2020 п.25									
Приказ № 774/пр от СП Кровли									
11.12.2020 Прил. п.12,									
Приказ № 774/пр от									
11.12.2020 п.16									
Всего по позиции									
83	ФССЦ11.1.03.06-0090	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II (Кровли) Объем=39,3*0,04	м3			1,572	19 561,96	1,302	40 038,00
(1,05*1,24)									
Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05; ОЗП=1,05; ЗМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)									
ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (г. Усть-Кур) ЗМ=1,17; МАТ=1,24									
Всего по позиции									
84	ФССЦ12.1.02.06-0022	Рубероид кровельный РКП-350 (Кровли)	м2			150,65	40,70	1,302	7 983,00
(1,05*1,24)									
Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05; ОЗП=1,05; ЗМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)									
ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (г. Усть-Кур) ЗМ=1,17; МАТ=1,24									
Всего по позиции									
85	ГЭСН12-01-034-01	Устройство обрешетки сплошной из досок(под снегозадержатели на ширину 300 мм)	100 м2			0,39			
Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05; ОЗП=1,05; ЗМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)									
ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (г. Усть-Кур) ЗМ=1,17; МАТ=1,24									
Всего по позиции									
7 983,00									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1 ОТ								
	1-2-5 Затраты труда рабочих (ср 2,5) 2 ЭМ		чел.-ч	19,14	1,05	7,83783	286,73		2 247,00
	91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т		маш.час	0,32		0,1248	1 381,24	1,2285 (1,05*1,17)	2 247,00
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.час	0,01		0,0039	1 818,96	1,2285 (1,05*1,17)	236,00
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,03		0,0117	1 069,65	1,2285 (1,05*1,17)	212,00
	3 в т.ч. ОТМ								15,00
	4 М								0,00
	01.7.15.06-0111 Гвозди строительные		т	0,0091		0,003549	98 959,50	1,302 (1,05*1,24)	457,00
	Итого								457,00
	ФОТ								457,00
	Приказ № 812/лр от НР Кровли 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25		%	109	0,9	98,1			2 247,00
	Приказ № 774/лр от СГ Кровли 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16		%	57	0,85	48,45			2 204,00
	Всего по позиции								1 089,00
86	ФССЦ-11.1.03.06-0090 1 кв.2022	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II (Кровли)	м3			1,57	19 561,96	1,302 (1,05*1,24)	6 233,00
	Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)								39 987,00
	Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)								39 987,00
87	ГЭСН12-01-034-01	Устройство обрешетки сплошной из досок (под конки)	100 м2			0,39			39 987,00
	Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)								39 987,00
	ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (г. Усть-Кул) ЭМ=1,17; МАТ=1,24								2 247,00
	1 ОТ								2 247,00
	1-2-5 Затраты труда рабочих (ср 2,5) 2 ЭМ		чел.-ч	19,14	1,05	7,83783	286,73		2 247,00
	91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т		маш.час	0,32		0,1248	1 381,24	1,2285 (1,05*1,17)	236,00
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.час	0,01		0,0039	1 818,96	1,2285 (1,05*1,17)	212,00
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,03		0,0117	1 069,65	1,2285 (1,05*1,17)	15,00
	3 в т.ч. ОТМ								0,00
	4 М								0,00
	01.7.15.06-0111 Гвозди строительные		т	0,0091		0,003549	98 959,50	1,302 (1,05*1,24)	457,00
	Итого								2 940,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ФОТ								
	Приказ № 812/пр от НР Кровли 21.12.2020 Прил. п.12. Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	109	0,9	98,1			2 247,00
	Приказ № 774/пр от СП Кровли 11.12.2020 Прил. п.12. Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	57	0,85	48,45			1 089,00
	Всего по позиции								6 233,00
88	ФССЦ-1.1.03.06-0090 1 кв.2022	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II (Кровли)	М3			1,57	19 561,96	1,302 (1,05*1,24)	39 987,00
	ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (г. Усть-Кур) ЭМ=1,17; МАТ=1,24	Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)							
	Всего по позиции								39 987,00
89	ГЭСНр58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок (гидроизоляция конька)	100 м2			0,39			
	ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (г. Усть-Кур) ЭМ=1,17; МАТ=1,24	Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)							
	1 ОТ								543,00
	1-2-3 Затраты труда рабочих (ср 2,3)		чел.-ч	4,71	1,05	1,928745	281,43		543,00
	2 ЭМ								43,00
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	0,047		0,01833	515,75	1,2285 (1,05*1,17)	12,00
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,06		0,0234	1 069,65	1,2285 (1,05*1,17)	31,00
	3 в т.ч. ОТМ								0,00
	4 М								163,00
	01.7.15.06-0146 Гвозди толстые круглые, размер 3,0х40 мм		т	0,003		0,00117	107 168,35	1,302 (1,05*1,24)	163,00
	Итого								749,00
	ФОТ								543,00
	Приказ № 812/пр от НР Кровли (ремонтно-строительные) 21.12.2020 Прил. п.92		%	90		90			489,00
	Приказ № 774/пр от СП Кровли (ремонтно-строительные) 11.12.2020 Прил. п.92		%	46		46			250,00
	Всего по позиции								1 488,00
90	ФССЦ-12.1.02.06-0022 1 кв.2022	Рубероид кровельный РКП-350 (Кровли)	М2			43,16	40,70	1,302 (1,05*1,24)	2 287,00
	ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (г. Усть-Кур) ЭМ=1,17; МАТ=1,24	Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)							
	Всего по позиции								2 287,00
91	ГЭСН12-01-009-01	Устройство желобов: настенных (в т.ч. устройство обрешетки на 700 мм)	100 м			1,31			
	Всего по позиции								2 287,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)								
	ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (г. Усть-Кут) ЭМ=1,17; МАТ=1,24								
	1 ОТ								
	1-3-0 Запчасти труда рабочих (ср 3)	цельч	75	1,05	103,1625	300,36			30 986,00
	2 ЭМ								7 092,00
	91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	1,34		1,7554	1 381,24	1,2285	(1,05*1,17)	2 979,00
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,77		1,0087	1 818,96	1,2285	(1,05*1,17)	2 254,00
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	1,08		1,4148	1 069,65	1,2285	(1,05*1,17)	1 859,00
	3 в т.ч. ОТМ								0,00
	4 М								25 305,00
	01.7.15.06-0094 Гвозди проволоочные оцинкованные для асбестоцементной кровли, размер 4,5x120 мм	т	0,0114		0,014934	184 200,19	1,302	(1,05*1,24)	3 582,00
	08.1.02.11-0013 Покровки оцинкованные, масса 2,825 кг	т	0,1		0,131	109 057,53	1,302	(1,05*1,24)	18 601,00
	12.1.02.06-0012 Рубероид кровельный РКК-350	м2	20,1		26,331	68,58	1,302	(1,05*1,24)	2 351,00
	14.2.04.01-0001 Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0,067		0,08777	6 743,87	1,302	(1,05*1,24)	771,00
	Итого								63 383,00
	ФОТ								30 986,00
	Приказ № 812/лр от НР Кровли 21.12.2020 Прил. п.12,	%	109		0,9	98,1			30 397,00
	Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25								
	Приказ № 774/лр от ОП Кровли 11.12.2020 Прил. п.12,	%	57		0,85	48,45			15 013,00
	Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16								
	Объем=0,7*31*0,04								
92	ФСЦ-11.1.03.06-0090	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II (Кровли)	м3			3,668			19 561,96
	1 кв.2022								1,302
	Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)								
	ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (г. Усть-Кут) ЭМ=1,17; МАТ=1,24								
	Объем=0,7*31*0,04								
	Всего по позиции								
									93 423,00
94	ФСЦ-08.3.05.05-0003	Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной: 0,7 мм (кательник) (Деревянные конструкции)	м2			166,63			636,15
	1 кв.2022								1,302
	Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)								
	ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (г. Усть-Кут) ЭМ=1,17; МАТ=1,24								
	Всего по позиции								
									137 186,00
95	ФСЦ-08.3.05.05-0003	Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной: 0,7 мм(желоб) (Деревянные конструкции)	м2			82,81			636,15
	1 кв.2022								1,302
	Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)								
	ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (г. Усть-Кут) ЭМ=1,17; МАТ=1,24								
	Всего по позиции								
									68 589,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)							
		ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (г. Усть-Кур) ЭМ=1,17; МАТ=1,24							
		Всего по позиции							68 589,00
96	ГЭСНр58-10-7	Смена: воронок водосточных труб с люлек	100 шт			0,1			
		Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)							
		ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (г. Усть-Кур) ЭМ=1,17; МАТ=1,24							
		1 ОТ	чел.-ч	45,1	1,05	4,7355	300,36	1 422,00	1 422,00
		1-3-0 Затраты труда рабочих (ср. з)						1 422,00	1 422,00
		2 ЭМ						11,00	11,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,08		0,008	1 069,65	1 228,5	11,00
		3 в т.ч. ОТМ						(1,05*1,17)	0,00
		4 М							539,00
		01.7.15.03-004 Болты строительные с гайками и шайбами черные, размер 10х100 мм	т	0,03		0,003	137 927,37	1 302	539,00
		Итого						(1,05*1,24)	1 972,00
		ФОТ							1 422,00
		Приказ № 812/пр от НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90					1 280,00
		21.12.2020 Прил. п.92							
		Приказ № 774/пр от СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46					654,00
		11.12.2020 Прил. п.92							
		Всего по позиции							3 906,00
98	ФССЦ.12.1.01.05-0008	Воронка водосборная из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 350/150 мм (Крыши, кровли (ремонтно-строительные))	шт.			10	909,00	1 302	11 835,00
	1 кв.2022	Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)							(1,05*1,24)
		ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (г. Усть-Кур) ЭМ=1,17; МАТ=1,24							
		Всего по позиции							11 835,00
99	ГЭСНр58-10-2	Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек	100 м			1,5			
		Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)							
		ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (г. Усть-Кур) ЭМ=1,17; МАТ=1,24							
		1 ОТ	чел.-ч	88,6	1,05	139,545	300,36	41 914,00	41 914,00
		1-3-0 Затраты труда рабочих (ср. з)						41 914,00	41 914,00
		2 ЭМ						158,00	158,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,08		0,12	1 069,65	1 228,5	158,00
		3 в т.ч. ОТМ						(1,05*1,17)	0,00
		4 М							67,00
		08.3.03.06-0002 Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0005		0,00075	68 547,34	1 302	67,00
		Итого						(1,05*1,24)	42 139,00
		ФОТ							41 914,00
		Приказ № 812/пр от НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90					37 723,00
		21.12.2020 Прил. п.92							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Приказ № 774/лр от СПГ Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 11.12.2020 Прил. п.92		%	46		46			19 280,00
	Всего по позиции								99 142,00
101	ФССП-12.1.01.05-0074 1 кв.2022	Труба из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 150 мм, длина 3000 мм (крыши, кровли (ремонтно-строительные))	шт.			50		1 198,39 (1,05*1,24)	78 015,00
	Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05; ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05								
	ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (г. Усть-Кул) ЭМ=1,17; МАТ=1,24								
	Всего по позиции								78 015,00
102	ГЭСНр58-22-1	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт			1,2			
	Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05; ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05								
	ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (г. Усть-Кул) ЭМ=1,17; МАТ=1,24								
	1 ОТ							13 656,00	
	1-2-5 Затраты труда рабочих (ср 2,5)		чел.-ч		37,8	1,05	47,628	286,73	13 656,00
	2 ЭМ							16,00	
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час		0,01		0,012	1 069,65 (1,05*1,17)	16,00
	3 в т.ч. ОТМ							0,00	
	4 М							9 978,00	
	08.1.02.11-0001 Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг		т		0,078		0,0936	81 878,62 (1,05*1,24)	9 978,00
	Итого							23 650,00	
	ФОТ							13 656,00	
	Приказ № 812/лр от НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 21.12.2020 Прил. п.92		%			90			12 290,00
	Приказ № 774/лр от СПГ Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 11.12.2020 Прил. п.92		%			46			6 282,00
	Всего по позиции								42 222,00
104	ФССП-12.1.01.05-0024 1 кв.2022	Хомут трубы (саморез) из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 150 мм (крыши, кровли (ремонтно-строительные))	шт.			120		220,34 (1,05*1,24)	34 426,00
	Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05; ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05								
	ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (г. Усть-Кул) ЭМ=1,17; МАТ=1,24								
	Всего по позиции								34 426,00
105	ГЭСНр58-10-4	Смена: колен водосточных труб с люлек	100 шт			0,2			
	Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05; ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05								
	ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (г. Усть-Кул) ЭМ=1,17; МАТ=1,24								
	1 ОТ							7 348,00	
	1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)		чел.-ч		116,5	1,05	24,465	300,36	7 348,00
	2 ЭМ							21,00	
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час		0,08		0,016	1 069,65 (1,05*1,17)	21,00
	3 в т.ч. ОТМ							0,00	
	4 М							359,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	01.7.15.03-0044	Болты строительные с гайками и шайбами черные, размер 10x100 мм	Т	0,01		0,002	137 927,37	1,302 (1,05*1,24)	359,00
	Итого								7 728,00
	Приказ № 812/лр от НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	90		90			7 348,00
	21.12.2020 ГрИл, п.92								6 613,00
	Приказ № 774/лр от СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	46		46			3 380,00
	11.12.2020 ГрИл, п.92								
	Всего по позиции								17 721,00
106	ГЭСН12-01-01-05-0051	Колено трубы 60° металлическое для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм	шт.			20	310,48	1,302 (1,05*1,24)	8 085,00
	1 кв.2022								
	(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))								
	Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЗМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)								
	ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (г. Усть-Кул) ЗМ=1,17; МАТ=1,24								
	Всего по позиции								8 085,00
107	ГЭСНр58-10-5	Смена: отливов (отметков) водосточных труб	100 шт			0,1			
	Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЗМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)								
	ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (г. Усть-Кул) ЗМ=1,17; МАТ=1,24								
	1 ОТ								1 422,00
	1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)		чел.-ч	45,1		1,05	4,7355		1 422,00
	2 ЗМ								11,00
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,08		0,008	1 069,65	1,2285 (1,05*1,17)	11,00
	3 в т.ч. ОТМ								0,00
	4 М								539,00
	01.7.15.03-0044 Болты строительные с гайками и шайбами черные, размер 10x100 мм		Т	0,03		0,003	137 927,37	1,302 (1,05*1,24)	539,00
	Итого								1 972,00
	ФОТ								1 422,00
	Приказ № 812/лр от НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	90		90			1 280,00
	21.12.2020 ГрИл, п.92								1 280,00
	Приказ № 774/лр от СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	46		46			654,00
	11.12.2020 ГрИл, п.92								
	Всего по позиции								3 906,00
109	ФССЦ-12.1.01.05-0052	Колена трубы стальные 60° из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 150 мм	шт.			10	289,23	1,302 (1,05*1,24)	3 766,00
	1 кв.2022								
	(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))								
	Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЗМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)								
	ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (г. Усть-Кул) ЗМ=1,17; МАТ=1,24								
	Всего по позиции								3 766,00
110	ГЭСН12-01-01-02-01	Ограждение кровель перилами	100 м			1,31			
	Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЗМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)								
	ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (г. Усть-Кул) ЗМ=1,17; МАТ=1,24								
	1 ОТ		чел.-ч	5,9		1,05	8,11545		310,96
	1-3-3 Затраты труда рабочих (ср 3.3)								2 524,00
									2 524,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2 ЭМ								
	91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т		маш.час	0,18		0,2358	1 381,24	1,2285 (1,05*1,17)	400,00
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.час	0,1		0,131	1 818,96	1,2285 (1,05*1,17)	283,00
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,13		0,1703	1 069,65	1,2285 (1,05*1,17)	224,00
	91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)		маш.час	1,59		2,0829	38,29	1,2285 (1,05*1,17)	98,00
	3 в т.ч. ОТМ								0,00
	4 М								152,00
	01.7.11.07-0054 Электроды сварочные Э42, диаметр 6 мм		т	0,0005		0,000655	115 456,32	1,302 (1,05*1,24)	98,00
	01.7.19.07-0003 Резина прессованная		кг	0,52		0,6812	61,30	1,302 (1,05*1,24)	54,00
	Итого								3 691,00
	ФОТ								2 524,00
	Приказ № 812/лр от НР Кровли 21.12.2020 Прил. п.12.		%	109		0,9	98,1		2 476,00
	Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25		%	57		0,85	48,45		1 223,00
	Приказ № 774/лр от СП Кровли 11.12.2020 Прил. п.12.								
	Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16								
	Всего по позиции								7 390,00
111	https://kiztek-metalprofil.ru/catalog/obustroytv-o-krovli/elementy-bezopasnosti-krovli/ograzhdenie-krovleinoe-okh1200k3000-mm-3005--319193/	Ограждение кровельное ОК-Н1200х3000 мм (3005)	шт			44	5 597,25	1,302 (1,05*1,24)	320 655,00
	(Кровли)								
	Цена=6585/1,2*1,02								
	Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05; ЗПМ=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05								
	ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (г. Усть-Кул) ЭМ=1,17; МАТ=1,24								
	Всего по позиции								320 655,00
112	ГЭСН09-05-003-01	Постановка болтов: оградительных с гайками и шайбами	100 шт			0,22			
	Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05; ЗПМ=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05								
	ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (г. Усть-Кул) ЭМ=1,17; МАТ=1,24								
	1 ОТ								876,00
	1-3-5 Затраты труда рабочих (ср 3,5)		чел.-ч	11,9		1,05	2,7489		876,00
	2 ЭМ								8,00
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,028		0,00616	1 069,65	1,2285 (1,05*1,17)	8,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3 в т.ч. ОТМ									
Итого									
	884,00								0,00
ФОТ									
Приказ № 812/лр от НР Строительные металлические конструкции									
	876,00								
21.12.2020 Прил. п.9									
Приказ № 812/лр от									
21.12.2020 п.25									
Приказ № 774/лр от СП Строительные металлические конструкции									
	462,00								
11.12.2020 Прил. п.9									
Приказ № 774/лр от									
11.12.2020 п.16									
Всего по позиции									
114	2 079,00								
http://www.aikerkk.ru/satai									
Рым-болт DIN 580 M14									
	шт					22	61,71	1,302	1 768,00
огл/уп_болт_оцинкованну									
У_дп_580/уп_болт_дп_58									
0_м14_15шт_/_									
(Строительные металлические конструкции)									
Цена=72,6/1,2*1,02									
Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЗМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)									
ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (г. Усть-Кул) ЗМ=1,17; МАТ=1,24									
Всего по позиции									
115	1 768,00								
ГЭСН12-01-032-02									
Монтаж снегозадержателя: решетчатого и трубчатого									
	100 м					1,31			
Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЗМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)									
ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (г. Усть-Кул) ЗМ=1,17; МАТ=1,24									
1 ОТ									
1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8)									
	чел.-ч			5,3	1,05	7,29015	330,14	2 407,00	2 407,00
2 ЗМ									
91.06.06-046 Подъемники одноэтаповые, грузоподъемность до 500 кг.									
	маш.час			0,03		0,0393	381,18	1,2285	18,00
Высота подъема 25 м									
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т									
	маш.час			0,08		0,1048	1 069,65	1,2285	138,00
3 в т.ч. ОТМ									
Итого									
	2 563,00								2 407,00
ФОТ									
Приказ № 812/лр от НР Кровли									
	98,1			109	0,9	98,1			2 361,00
21.12.2020 Прил. п.12.									
Приказ № 812/лр от									
21.12.2020 п.25									
Приказ № 774/лр от СП Кровли									
	48,45			57	0,85	48,45			1 166,00
11.12.2020 Прил. п.12.									
Приказ № 774/лр от									
11.12.2020 п.16									
Всего по позиции									
116	6 090,00								
1-22/1248									
Снегозадержатель трубчатый окрашенный Г-3М									
	п.м					131	738,89	1,302	126 027,00
1 кв.2022									
(Кровли)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЗМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)							
		ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (г. Усть-Кут) ЗМ=1,17; МАТ=1,24							
		Всего по позиции							126 027,00
Раздел 5. Прочие расходы									
117	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную Объем=42,9648*0,15 Цена=42,98*10,51	1 т груза	6,44472	451,72	1,2285	(1,05*1,17)	3 576,00	
		Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЗМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)							
		ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (г. Усть-Кут) ЗМ=1,17; МАТ=1,24							
		Всего по позиции						3 576,00	
118	ФССЦпг-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Объем=42,9648*0,85 Цена=3,28*10,51	1 т груза	36,52008	34,47	1,2285	(1,05*1,17)	1 546,00	
		Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЗМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)							
		ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (г. Усть-Кут) ЗМ=1,17; МАТ=1,24							
		Всего по позиции						1 546,00	
119	ФССЦпг-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 15 км Цена=13,38*10,51	1 т груза	42,9648	140,62	1,2285	(1,05*1,17)	7 422,00	
		Расчет Индекс перевода цен в 1 кв. 2023 г. по отношению к уровню цен 1 кв. 2022 г. ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЗМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)							
		ОП ТЕР-2001, п. 1.03 Зональный коэффициент (г. Усть-Кут) ЗМ=1,17; МАТ=1,24							
		Всего по позиции						7 422,00	
Итого по Акту:									
Итого прямые затраты (справочно)									
в том числе:									
		Оплата труда рабочих						763 213,00	
		Эксплуатация машин						153 083,00	
		Материалы						3 479 611,00	
		Строительные работы						5 484 198,00	
		в том числе:						5 471 654,00	
		оплата труда						763 213,00	
		эксплуатация машин и механизмов						140 539,00	
		материалы						3 479 611,00	
		накладные расходы						725 482,00	
		сметная прибыль						362 809,00	
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ						12 544,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Итого ФОТ (справочно)							763 213,00
		Итого накладные расходы (справочно)							725 482,00
		Итого сметная прибыль (справочно)							362 809,00
		Производство работ в зимнее время 1,94%							105 393,00
		Итого							5 590 591,00
		Компенсация НДС при УСН							1 118 118,20
		ВСЕГО по Акту							6 708 709,20

Итого ФОТ 763 213,00
Итого накладные расходы 725 482,00
Итого сметная прибыль 362 809,00
Производство работ в зимнее время 1,94%
Итого 5 590 591,00
Компенсация НДС при УСН 1 118 118,20
ВСЕГО по Акту 6 708 709,20

Итого ФОТ 763 213,00
Итого накладные расходы 725 482,00
Итого сметная прибыль 362 809,00
Производство работ в зимнее время 1,94%
Итого 5 590 591,00
Компенсация НДС при УСН 1 118 118,20
ВСЕГО по Акту 6 708 709,20

Всего с че фот 09.03.2013

Сдал: Генеральный директор ООО "Алькасар"

Принял: Заместитель генерального директора по организационно-техническому обеспечению фонда капитального ремонта

Начальник службы технического заказчика северного территориального сектора ФКР МКД Иркутской области

Начальник отдела подготовки проектно-сметной документации

Заместитель начальника службы технического заказчика северного территориального сектора ФКР МКД Иркутской области

Представитель органа местного самоуправления (муниципального образования) Иркутской области

Представитель независимой организации, осуществляющей оказание услуг по проведению строительного контроля

Уполномоченный представитель собственников многоквартирного дома

Итого ФОТ 763 213,00
Итого накладные расходы 725 482,00
Итого сметная прибыль 362 809,00
Производство работ в зимнее время 1,94%
Итого 5 590 591,00
Компенсация НДС при УСН 1 118 118,20
ВСЕГО по Акту 6 708 709,20

Российская Федерация Иркутская область Усть-Илимский район
Янтальское УИИИ п.д. Янталь
Администрация Янтальского городского округа

Российская Федерация Иркутская область
Усть-Илимский район
Янтальское УИИИ п.д. Янталь
Администрация Янтальского городского округа

Российская Федерация Иркутская область
Усть-Илимский район
Янтальское УИИИ п.д. Янталь
Администрация Янтальского городского округа