

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	09/2015-П
дата	26.10.2015
Вид операции	

Заказчик - фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области
 Подрядчик - ООО "Система"
 Стройка - Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов Иркутской области
 Объект - Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Пролетарская, 1

Договор подряда (контракт)

Номер документа	Дата составления		Отчетный период	
	2	16.08.2016	с	по
		01.07.2016		16.08.2016

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

по ремонту и утеплению фасада
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 1605,145 тыс. руб.
 Средства на оплату труда 451,86 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость 2549,4 чел. час

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.			Мат		
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Ремонт и утепление фасада											
1	ГЭСН08-07-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2		9,371175 (8,25*113,59)/100	9581,46	89790	68224	541		21025
		Заплаты труда рабочих (ср 3,1)	чел. час	43,5	407,65	167,36	68224,3				
	1. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,07	0,66	824,99	544,49		544,49		
3	2. 101-2594	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3	0,009	0,0843	2611,05	220,11				220,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	3. 101-2595	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т	0,035	0,328	55886,02	18330,61				18330,61
	4. 203-0514	Щиты настила	м2	3,4	31,86	77,66	2474,25				2474,25
2	ГЭСНр69-5-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий		0,937118 (10*9,371175)/100	23412,02	21940	3387	17310	2083	1243
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	20,8	19,49	173,77	3386,78				
		Затраты труда машинистов	чел.час	8,32	7,8						
1.	031005	Автогидроподъемники высотой подъема свыше 35 м	маш.-ч	8,32	7,8	2220,12	17316,94		17316,94	2083,46	
2.	402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0,4	0,3748	3315,51	1242,65				1242,65
Цоколь											
3	ГЭСН46-02-009-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и кирпичных	100 м2		0,583 58,3/100	3450,16	2011	2011			
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	22,82	13,3	151,19	2010,83				
4	ГЭСНр62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Протравка фасадов простых с: земли и лесов (Прим.)	100 м2 обработанной поверхности		1,099 (56,3*51,6)/100	1749,41	1923	789	91		1043
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	4,29	4,71	167,36	788,27				
1.	030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1	0,11	7,59	0,83		0,83		
2.	050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	1,71	1,88	19,11	35,93		35,93		
3.	340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.-ч	3,42	3,76	12,03	45,23		45,23		
4.	400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	824,99	8,25		8,25		
5.	4-14/528	Грунтовка Мастер-санитар профилактика плесени и грибка	кг	16,1	17,69	58,92	1042,29				1042,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	ГЭСНр61-28-5 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по каркасу с обмазкой раствором: стен и перегородок	100 м2 поверхности		0,583 58,3 / 100	25791,27	15036	5453	217		9366
		Затраты труда рабочих (ср 2,3)	чел. час	60,2	35,1	155,38	5453,84				
	1. 030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,2	0,12	7,59	0,91		0,91		
	2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,45	0,26	824,99	214,5		214,5		
3	3. 101-1991	Сетка стальная плетеная из проволоки диаметром 1,4 мм одинарная с квадратной ячейкой 12 мм	м2	108	62,96	129,3	8140,73				8140,73
	4. 402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	0,38	0,2215	3167,31	701,56				701,56
	5. 405-0219	Гипсовые вяжущие, марка Г3	т	0,25	0,1458	3580,03	521,97				521,97
	6. 411-0001	Вода	м3	0,18	0,1049	9,05	0,95				0,95
6	ГЭСН15-02-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности		0,583 58,3 / 100	20234,62	11797	7705	437	348	3655
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел. час	70,88	41,32	186,45	7704,11				
		Затраты труда машинистов	чел. час	2,78	1,62						
	1. 030402	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,9	0,52	12,55	6,53		6,53		
	2. 111501	Растворонасосы 3 м3/ч	маш.-ч	2,78	1,62	265,56	430,21		430,21		
	3. 402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1,89	1,102	3315,51	3653,69				3653,69
	4. 411-0001	Вода	м3	0,35	0,2041	9,05	1,85				1,85
7	ГЭСНр62-25-7 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Шпателька фасадов простых с: земли и лесов (Прим.)	100 м2 обработанной поверхности		1,099 (58,3+51,6) / 100	3920,61	4309	4287	19		3
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел. час	23,6	25,94	165,27	4287,1				
	1. 030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1	0,11	7,59	0,83		0,83		
	2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	0,02	824,99	16,5		16,5		
	3. 409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0047	0,0052	634,32	3,3				3,3
8	101-2438	Шпателька «Фугенфюллер», КНАУФ	кг		55	15,75	866				866

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	ГЭСНр62-26-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Окраска фасадов по подготовленной поверхности : за 2 раза с земли и лесов: краской в/д фасадной высокопрочной	100 м2 окрашиваемой поверхности			3320,78	3650	3103	429		118
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел. час	16,87	18,54	167,36	3102,85				
	1. 030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1	0,11	7,59	0,83		0,83		
	2. 050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	7,11	7,81	19,11	149,25		149,25		
	3. 340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.-ч	14,22	15,63	12,03	188,03		188,03		
	4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	0,11	824,99	90,75		90,75		
	5. 101-1292	Уайт-спирит	т	0,0016	0,0018	53588,22	96,46				96,46
	6. 101-1757	Ветошь	кг	0,41	0,4506	52,39	23,61				23,61
10	4-14/512	Грунтовка Krasland G 01Для внутренних и наружных работ, укрепляет поверхность, снижает расход краски, выравнивает по цвету акриловая глубокого проникновения	кг		17,69	71,51	1265				1265
11	101-3523	Краска акриловая, CAPAROL	л		39,4 59,1/1,5	337,62	13302				13302
12	ГЭСНр61-22-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно- известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов	100 м2 отремонтирова нной площади развернутой поверхности тяг		0,2346 (51*0,46) / 100	118187,62	27727	23212	3		4512
	1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел. час	549,55	128,92	180,04	23210,76				
	2. 402-0083	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1,78	0,42	7,59	3,19		3,19		
	3. 411-0001	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно- известковый 1:1:6	м3	5,8	1,361	3315,51	4512,41				4512,41
		Вода	м3	0,35	0,0821	9,05	0,74				0,74
		Ремонт гладкого фасада									
13	ГЭСНр61-10-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтирова нной поверхности		1,722 172,2 / 100	41504,47	71471	58895	9		12567
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел. час	201,84	347,57	169,45	58895,74				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1. 030401	Лебедки электрические тяговые усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,71	1,22	7,59	9,26		9,26		
	2. 402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	2,2	3,788	3315,51	12559,15				12559,15
	3. 411-0001	Вода	м3	0,35	0,6027	9,05	5,45				5,45
14	ГЭСНр61-10-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-10-1	100 м2 отремонтирова нной поверхности		1,722 172,2 / 100	9780,49	10842	10557	5		6280
	1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	36,18	62,3	169,45	10556,74				
	2. 402-0083	Лебедки электрические тяговые усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,36	0,62	7,59	4,71		4,71		
	2. 402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1,1	1,894	3315,51	6279,58				6279,58
15	ГЭСНр62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Протравка фасадов простых с: земли и лесов (Прим.)	100 м2 обработанной поверхности		5,739 573,9 / 100	1749,41	10040	4120	475		5445
	1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	4,29	24,62	167,36	4120,4				
	2. 050401	Лебедки электрические тяговые усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1	0,57	7,59	4,33		4,33		
	3. 340201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	1,71	9,81	19,11	187,47		187,47		
	4. 400001	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.-ч	3,42	19,63	12,03	236,15		236,15		
3	5. 4-14/528	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	0,06	824,99	49,5		49,5		
	Грунтовка Мастер-санитар профилактика плесени и грибка	кг	16,1	92,4	58,92	5444,21					5444,21
16	ГЭСНр61-26-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Перетирка штукатурки: фасадов гладких с земли и лесов	100 м2 перетертой поверхности		4,017 401,7 / 100	6080,09	24424	24021	3		400
	1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	35,73	143,53	167,36	24021,18				
	2. 402-0083	Лебедки электрические тяговые усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1	0,4	7,59	3,04		3,04		
	3. 411-0001	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0,03	0,1205	3315,51	399,52				399,52
	Вода	м3	0,01	0,0402	9,05	0,36					0,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	ГЭСНр62-25-7 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Шпателька фасадов простых с: земли и лесов (Прим.)	100 м2 обработанной поверхности		5,739 573,9 / 100	3920,61	22500	22384	99		12
	1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3) Лобедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	чел. час маш.-ч	23,6 0,1	135,44 0,57	165,27 7,59	22384,17 4,33		4,33		
	2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	0,11	824,99	90,75		90,75		
	3. 409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0047	0,027	634,32	17,13				17,13
18	101-2438	Шпателька «Фугенфюллер», КНАУФ	кг		28,7	15,75	452				452
19	ГЭСНр62-26-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Окраска фасадов по подготовленной поверхности : за 2 раза с земли и лесов: краской в/д фасадной высокопрочной	100 м2 окрашиваемой поверхности		5,739 573,9 / 100	3320,78	19058	16203	2239		616
	1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3,1) Лобедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	чел. час маш.-ч	16,87 0,1	96,82 0,57	167,36 7,59	16203,8 4,33		4,33		
	2. 050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	7,11	40,8	19,11	779,69		779,69		
	3. 340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.-ч	14,22	81,61	12,03	981,77		981,77		
	4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	0,57	824,99	470,24		470,24		
	5. 101-1292	Уайт-спирит	т	0,0016	0,0092	53588,22	493,01				493,01
	6. 101-1757	Ветошь	кг	0,41	2,353	52,39	123,27				123,27
20	4-14/512	Грунтовка Krasland G 01 Для внутренних и наружных работ, укрепляет поверхность, снижает расход краски, выравнивает по цвету акриловая глубокого проникновения	кг		92,4	71,51	6608				6608
21	101-3523	Краска акриловая, CAPAROL	л		205,866667 308,8/1,5	337,62	69505				69505
		Ремонт рустованного фасада									
22	ГЭСНр61-13-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	100 м2 отремонтирова нной поверхности		0,335 33,5 / 100	70607,86	23654	18762	3		4889
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел. час	318,47	106,69	175,86	18762,5				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1. 030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1,36	0,46	7,59	3,49		3,49		12
	2. 402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	4,4	1,474	3315,51	4887,06				4887,06
	3. 411-0001	Вода	м3	0,35	0,1173	9,05	1,06				1,06
23	ГЭСНр61-13-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-13-1	100 м2 отремонтирова нной поверхности	47,85	16,03	175,86	2819,04	2819	1		1222
	1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	0,34	0,11	7,59	0,83		0,83		
	2. 402-0083	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1,1	0,3685	3315,51	1221,77				1221,77
24	ГЭСНр61-26-5 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1,1	0,3685	3315,51	1221,77				1221,77
	1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	47,91	64,3	167,36	10761,25	10760	1		134
	2. 402-0083	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1	0,13	7,59	0,99		0,99		
	3. 411-0001	Вода	м3	0,03	0,0403	3315,51	133,62				133,62
25	ГЭСНр62-25-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Протравка фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с земли и лесов (Прим)	100 м2 обработанной поверхности	0,01	0,0134	9,05	0,12				0,12
	1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	5,06	8,49	167,36	1420,89	1420	161		1591
	2. 050401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1	0,17	7,59	1,29		1,29		
	3. 340201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	2,02	3,39	19,11	64,78		64,78		
	4. 400001	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.-ч	4,04	6,78	12,03	81,56		81,56		
3	5. 4-14/528	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	0,02	824,99	16,5		16,5		1590,84
		Грунтовка Мастер-санитар профилактика плесени и грибка	кг	16,1	27	58,92	1590,84				1590,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
27	ГЭСНр62-25-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности			1,677 167,7 / 100	4580,04	7681	7647	29		5
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел. час	27,59	46,27	165,27	7647,04					
	1. 030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1	0,17	7,59	1,29			1,29		
	2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	0,03	824,99	24,75			24,75		
	3. 409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0047	0,0079	634,32	5,01					5,01
28	101-2438	Шпателька «Фугенфюллер», КНАУФ	кг		83,9	15,75	1321					1321
29	ГЭСНр62-26-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Окраска фасадов по подготовленной поверхности : за 2 раза с земли и лесов: краской в/д фасадной высокопрочной	100 м2 окрашиваемой поверхности			1,677 167,7 / 100	3320,78	5569	4735	654		180
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел. час	16,87	28,29	167,36	4734,61					
	1. 030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1	0,17	7,59	1,29			1,29		
	2. 050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	7,11	11,92	19,11	227,79			227,79		
	3. 340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.-ч	14,22	23,85	12,03	286,92			286,92		
	4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	0,17	824,99	140,25			140,25		
	5. 101-1292	Уайт-спирит	т	0,0016	0,0027	53588,22	144,69					144,69
	6. 101-1757	Ветошь	кг	0,41	0,6876	52,39	36,02					36,02
30	4-14/512	Грунтовка Krasland G 01 Для внутренних и наружных работ, укрепляет поверхность, снижает расход краски, выравнивает по цвету акриловая глубокого проникновения	кг		27	71,51	1931					1931
31	101-3523	Краска акриловая, CAPAROL	л		60,133333 90,2/1,5	337,62	20302					20302
32	ГЭСН12-01-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия			0,038 3,8 / 100	46554,98	1769	708	9	2	1052
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел. час	112,75	4,28	165,27	707,36					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затраты труда машинистов	чел. час	0,2	0,01						
	1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	0,2	0,01	958,75	9,59		9,59	2,15	
	2. 101-0195	Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм	т	0,004	0,0002	53524,34	10,7				10,7
	3. 101-0795	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 3 мм	т	0,012	0,0005	91688,44	45,84				45,84
	4. 101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	0,782	0,0297	33704,52	1001,02				1001,02
Карниз											
33	ГЭСНр62-41-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	20,8	0,698 69,8 / 100	3144,75	2195	2195			
34	ГЭСНр62-25-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Затраты труда рабочих (ср 2) Протравка фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с земли и лесов (Прим)	чел. час 100 м2 обработанной поверхности	4,36 5,06 0,1	14,52 0,862 86,2 / 100	151,19 1891,66	2195,28 1631	730	83		818
	1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3, 1)	чел. час	5,06	4,36	167,36	729,69		0,68		
	2. 050401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1	0,09	7,59	0,68		0,68		
	3. 340201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	2,02	1,74	19,11	33,25		33,25		
	4. 400001	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.-ч	4,04	3,48	12,03	41,86		41,86		
3	5. 4-14/528	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	824,99	8,25		8,25		
		Грунтовка Мастер-санитар профилактика плесени и грибка	кг	16,1	13,88	58,92	817,81				817,81
35	ГЭСНр62-26-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Окраска фасадов по подготовленной поверхности : за 2 раза с земли и лесов: краской в/д фасадной высокопрочной	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,862 86,2 / 100	3320,78	2863	2434	336		93
	1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3, 1)	чел. час	16,87	14,54	167,36	2433,41				
	2. 050401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1	0,09	7,59	0,68		0,68		
		Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	7,11	6,13	19,11	117,14		117,14		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3. 340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м ³ /ч, мощность 1 кВт	маш.-ч	14,22	12,26	12,03	147,49			147,49		
4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	0,09	824,99	74,25			74,25		
5. 101-1292	Уайт-спирит	т	0,0016	0,0014	53588,22	75,02					75,02
6. 101-1757	Ветошь	кг	0,41	0,3534	52,39	18,51					18,51
36	4-14/512 Грунтовка Krasiland G 01Для внутренних и наружных работ, укрепляет поверхность, снижает расход краски, выравнивает по цвету акриловая глубокого проникновения	кг		13,88	71,51	993					993
37	101-3523 Краска акриловая, CAPAROL	л		30,933333 46,4/1,5	337,62	10444					10444
Балконы											
38	ГЭСН46-01-008-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Обетонирование:балконных плит (прим)	1 м3		0,09576 0,2*0,18*2,66	9252,57	886	354	25	3	507
		Затраты труда рабочих (ср 2,7)	чел.час	22,94	2,2	161,09	354,4				
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,12	0,01						
1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0,12	0,01	877,77	8,78			8,78	2,5	
2. 111301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,21	0,02	2,03	0,04			0,04		
3. 330301	Машины шифовальные электрические	маш.-ч	1,92	0,18	10,37	1,87			1,87		
4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,17	0,02	824,99	16,5			16,5		
5. 101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0,003	0,0003	27812,67	8,34					8,34
6. 101-1805	Гвозди строительные	т	0,0028	0,0003	51602,64	15,48					15,48
7. 102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м	м3	0,1	0,0096	2931,39	28,14					28,14
8. 102-0060	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0,07	0,0067	5148,15	34,49					34,49
9. 203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	3	0,2873	98,25	28,23					28,23
10. 401-0008	Бетон тяжелый, класс В22,5 (М300)	м3	1,02	0,0977	3743,83	365,77					365,77
11. 402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25	м3	0,08	0,0077	3345,2	25,76					25,76
12. 405-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	0,0024	0,0002	11946,85	2,39					2,39
13. 411-0001	Вода	м3	0,007	0,0007	9,05	0,01					0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	ГЭСНр61-23-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг		0,06726 (10,7*0,18*4,8)/100	196685,06	13229	11935	1		1293,38
		Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел. час	985,55	66,29	180,04	11934,85				
	1. 030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1,78	0,12	7,59	0,91		0,91		
	2. 402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	5,8	0,3901	3315,51	1293,38				1293,38
	3. 411-0001	Вода	м3	0,35	0,0235	9,05	0,21				0,21
40	ГЭСНр62-41-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с: земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности		0,368 36,8/100	3144,75	1157	1157			
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел. час	20,8	7,65	151,19	1156,6				
41	ГЭСНр62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Протравка фасадов простых с: земли и лесов (Прим.)	100 м2 обработанной поверхности		36,8	1749,41	64378	26421	3048		34909
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел. час	4,29	157,87	167,36	26421,12				
	1. 030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1	3,68	7,59	27,93		27,93		
	2. 050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	1,71	62,93	19,11	1202,59		1202,59		
	3. 340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.-ч	3,42	125,86	12,03	1514,1		1514,1		
	4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	0,37	824,99	305,25		305,25		
3	5. 4-14/528	Грунтовка Мастер-санитар профилактика плесени и грибка	кг	16,1	592,5	58,92	34910,1				34910,1
42	ГЭСНр62-25-7 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Шпатлевка фасадов простых с: земли и лесов (Прим.)	100 м2 обработанной поверхности		0,368 36,8/100	3920,61	1443	1435	6		2
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел. час	23,6	8,68	165,27	1434,54				
	1. 030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1	0,04	7,59	0,3		0,3		
	2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	0,01	824,99	8,25		8,25		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3. 409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм		м3	0,0047	0,0017	634,32	1,08				1,08
43	101-2438	Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ	кг		18,4	15,75	290				290
44	ГЭСНр62-26-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,368 36,8 / 100	2892,57	1064	899	126		39
1. 030401		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел. час	14,59	5,37	167,36	898,72				
2. 050401		Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1	0,04	7,59	0,3		0,3		
3. 340201		Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	6,03	2,22	19,11	42,42		42,42		
4. 400001		Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.-ч	12,06	4,44	12,03	53,41		53,41		
5. 101-1292		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	0,04	824,99	33		33		
6. 101-1757		Уайт-спирит	т	0,0016	0,0006	53588,22	32,15				32,15
45	4-14/512	Ветошь	кг	0,41	0,1509	52,39	7,91				7,91
		Грунтовка Krasland G 01 Для внутренних и наружных работ, укрепляет поверхность, снижает расход краски, выравнивает по цвету акриловая глубокого проникновения	кг		5,925	71,51	424				424
46	101-3523	Краска акриловая, CAPAROL	л		13,2 19,8 / 1,5	337,62	4457				4457
47	ГЭСН09-05-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Демонтаж старой обшивки балконов стальным профилированным листом(прим) (МДС 86 п. 3.3.1 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)	100 м2		0,225 22,5 / 100	4113,84	926	882	44	5	
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел. час	22,813	5,13	171,68	880,72				
		Затраты труда машинистов	чел. час	0,084	0,02						
1. 021141		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0,084	0,02	877,77	17,56		17,56	5,01	
2. 330206		Дрели электрические	маш.-ч	2,947	0,66	4,7	3,1		3,1		
3. 400001		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,133	0,03	824,99	24,75		24,75		
48	ГЭСН09-05-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Облицовка балконов стальным профилированным листом(прим)	100 м2		0,2247 22,47 / 100	24736,56	5568	1257	63	7	4238

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Затраты труда рабочих (ср 3,3)	32,59	7,32	171,68	1256,7				
			Затраты труда машинистов	0,12	0,03						
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0,12	0,03	877,77	26,33		26,33	7,51	
	2. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	4,21	0,95	4,7	4,47		4,47		
	3. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,19	0,04	824,99	33		33		
3	4. 101-1810	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	шт	875	196,6	1,16	228,06				228,06
	5. 101-1811	Защелки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,0003	0,0001	226782,65	22,68				22,68
Н, 3	6. 101-3847	Профилированный настил оцинкованный С10-899-0,6	т	0,46	0,1034	38644,81	3995,87				3995,87
Ремонт окон на фасаде											
49	ГЭСНр62-4-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,581 (52,9+5,2)/100	18019,57	10469	8858	42	10	1569
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел. час	91,1	52,93	167,36	8858,36				
		Затраты труда машинистов	чел. час	0,1	0,06						
	1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1	0,06	224,05	13,44		13,44	9,92	
	2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06	0,03	824,99	24,75		24,75		
	3. 101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0,0064	0,0037	52781,43	195,29				195,29
	4. 101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,8	0,4648	132,61	61,64				61,64
	5. 101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,0475	0,0276	12119,44	334,5				334,5
	6. 101-1757	Ветошь	кг	0,16	0,093	52,39	4,87				4,87
	7. 101-9840	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0187	0,0109	89463,56	975,15				975,15
	8. 409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0004	0,0002	634,32	0,13				0,13
50	ГЭСНр62-5-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,075 7,5/100	15162,27	1137	926	5	1	206
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел. час	73,76	5,53	167,36	925,5				
		Затраты труда машинистов	чел. час	0,1	0,01						
	1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1	0,01	224,05	2,24		2,24	1,65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2. 101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	Т	0,0064	0,0005	52781,43	26,39				26,39
	3. 101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,8	0,06	132,61	7,96				7,96
	4. 101-1712	Шпатлевка клеевая	Т	0,0475	0,0036	12119,44	43,63				43,63
	5. 101-1757	Ветошь	кг	0,16	0,012	52,39	0,63				0,63
	6. 101-9840	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	Т	0,0192	0,0014	89463,56	125,25				125,25
51	ГЭСНр58-20-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Смена обделок из листовой стали: отливов подоконных, шириной до 0,4 м	100 м		0,0924 (1,1*0,28*30)/100	20856,95	1927	632	5	1	1290
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел. час	41,41	3,83	165,27	632,98				
		Затраты труда машинистов	чел. час	0,08	0,01						
1.	030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,08	0,01	224,05	2,24		2,24	1,65	
2.	101-0794	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 2,6 мм	Т	0,006	0,0006	74953,65	44,97				44,97
3	3. 101-1805	Саморезы 4,2x32 мм	шт	360,9831	33,35	1,16	38,69				38,69
3	4. 101-2411	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м	102	9,425	128,37	1209,89				1209,89
52	ГЭСНр62-41-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с: земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности		0,4365 (174,6*0,25)/100	3144,75	1373	1373			
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел. час	20,8	9,08	151,19	1372,81				
53	ГЭСНр62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Протравка фасадов простых с: земли и лесов (Прим.)	100 м2 обработанной поверхности		0,4365 (174,6*0,25)/100	1749,41	764	313	36		415
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел. час	4,29	1,87	167,36	312,96				
1.	030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1	0,04	7,59	0,3		0,3		
2.	050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	1,71	0,75	19,11	14,33		14,33		
3.	340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.-ч	3,42	1,49	12,03	17,92		17,92		
3	4. 4-14/528	Грунтовка Мастер-санитар профилактика плесени и грибка	кг	16,1	7,028	58,92	414,09				414,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	ГЭСНр62-25-7 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Шпатлевка фасадов простых с: земли и лесов (Прим.)	100 м2 обработанной поверхности		0,4365 (174,6*0,25)/100	3920,61	1711	1703	8		
	1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3)	чел. час	23,6	10,3	165,27	1702,28				
	2. 400001	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1	0,04	7,59	0,3		0,3		
	3. 409-0639	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	0,01	824,99	8,25		8,25		
		Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0047	0,0021	634,32	1,33				1,33
55	101-2438	Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ	кг		21,8	15,75	343				343
56	ГЭСНр62-26-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Окраска фасадов по подготовленной поверхности : за 2 раза с земли и лесов: краской в/д фасадной высокопрочной	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,4365 (174,6*0,25)/100	3320,78	1450	1232	170		48
	1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел. час	16,87	7,36	167,36	1231,77				
	2. 050401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1	0,04	7,59	0,3		0,3		
	3. 340201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	7,11	3,1	19,11	59,24		59,24		
	4. 400001	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.-ч	14,22	6,21	12,03	74,71		74,71		
	5. 101-1292	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	0,04	824,99	33		33		
	6. 101-1757	Уайт-спирит	т	0,0016	0,0007	53688,22	37,51				37,51
		Ветошь	кг	0,41	0,179	52,39	9,38				9,38
57	4-14/512	Грунтовка Krasland G 01Для внутренних и наружных работ, укрепляет поверхность, снижает расход краски, выравнивает по цвету акриловая глубокого проникновения	кг		7	71,51	501				501
58	101-3523	Краска акриловая, CAPAROL	л		15,666667 23,571,5	337,62	5289				5289
Замена окна на оконные блоки энергосберегающей конструкции (в составе общего имущества)											
59	ГЭСН46-04-012-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2		0,0378 (1,05*1,8*2)/100	31291,57	1183	1117	66	48	
		Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел. час	188,54	7,13	156,77	1117,77				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	ГЭСН09-04-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Монтаж кровельного покрытия из: профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия		0,072 7,2/100	46554,02	3352	433	333	47	25
		Заграты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	35,5	2,56	169,45	433,79				
		Заграты труда машинистов	чел.час	2,61	0,19						
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0,21	0,02	877,77	17,56		17,56	5,01	
	2. 021245	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 40 т	маш.-ч	2,36	0,17	1739,33	295,69		295,69	42,57	
	3. 030203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63-100 т	маш.-ч	0,99	0,07	4,47	0,31		0,31		
	4. 040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,12	3,69	0,44		0,44		
	5. 041000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,18	0,01	56,97	0,57		0,57		
	6. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	2,41	0,17	4,7	0,8		0,8		
	7. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,32	0,02	824,99	16,5		16,5		
	8. 101-0324	Кислород, технический газообразный	м3	1,4	0,1008	34,76	3,5				3,
	9. 101-1019	Швеллеры № 40 из стали марки Ст0	т	0,00297	0,0002	31752,56	6,35				6,3
	10. 101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0,0022	0,0002	79248,37	15,85				15,8
	11. 101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,42	0,0302	41,16	1,24				1,2
Н, 3	12. 101-3032	Профилированный настил окрашенный С10-1000-0,7	т	0,814	0,0586	39919,05	2339,26				2339,2
Н, 3	13. 101-1750	Шурупы-саморезы коньковые оцинкованные 4,8x80 мм	10 шт.	80	5,76	29,74	171,3				171,3
	14. 102-0023	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0,0013	0,0001	5557,7	0,56				0,56
	15. 201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,011	0,0008	55597,35	44,48				44,48
	16. 508-0097	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6x19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0,016	0,0012	135,07	0,16				0,16
72	ГЭСН12-01-009-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство желобов: подвесных	100 м желобов		0,045 4,5/100	29046,93	1307	234	10	2	1063
		Заграты труда рабочих (ср 3)	чел.час	31,41	1,41	165,27	233,03				
		Заграты труда машинистов	чел.час	0,16	0,01						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1. 101-0173	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4,5x120 мм	т	0,0038	0,0002	63543,98	12,71				12,71
	2. 101-0788	Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг	т	0,169	0,0076	48262,07	366,79				366,79
	3. 101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	0,452	0,0203	33704,52	684,2				684,2
73	ГЭСН15-04-030-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: труб диаметром менее 50 мм, количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,064 6,4 / 100	14138,78	905	781	2		122
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел. час	71,06	4,55	171,68	781,14				
		Затраты труда машинистов	чел. час	0,01							
	1. 101-1757	Ветошь	кг	0,3	0,0192	52,39	1,01				1,01
	2. 101-1825	Олифа натуральная	кг	2,7	0,1728	101,47	17,53				17,53
	3. 101-9840	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0246	0,0016	65956,11	105,53				105,53
74	ФССЦлг01-01-01-041 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		20,8004	832,95	17326	17326			
75	ФССЦлг03-02-01-015 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 15 км I класс груза	1 т груза		20,8004	208,92	4346	4346	4346		
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах											
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам (Зональный коэффициент ЭМ=1,1; ЗППМ=1,1; МАТ=1,16; ТЭМ=1,1 (Поз. 11, 21, 31, 37, 46, 58))											
Накладные расходы											
Сметная прибыль											
Итого по акту:											
Конструкции из кирпича и блоков											
Прочие ремонтно-строительные работы											
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)											
Малярные работы (ремонтно-строительные)											
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)											
9900											
499292											
451357											
315659											
185875											
218924											
34157											
714375											
392653											
824487											
448367											
32436											
40548											
2727											
289286											
335572											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Отделочные работы						27373				
	Кровли						5043				
	Строительные металлические конструкции						28169				
	Крыши, кровли (ремонтно-строительные)						3871				
	Деревянные конструкции						25828				
	Погрузо-разгрузочные работы						17326				
	Перевозка грузов автотранспортом						4781				
	Итого						1326021				
	В том числе:										
	Материалы						335572				
	Машины и механизмы						40548				
	ФОТ						451864				
	Накладные расходы						315659				
	Сметная прибыль						185875				
	Коэффициент роста цен на строительную продукцию 3 кв. 2015 г. по отношению к 4 кв. 2014 г. 3, 1%						41106,65				
	Итого						1367127,65				
	1 367 128 * 0,9949999998						1360292,02				
	НДС 18%						244852,56				
	ВСЕГО по акту						1605144,58				

Сдал:

Подрядчик - Генеральный директор ООО "Система"

/К.В. Щукин./

Принял:

Заказчик - Первый заместитель генерального директора фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области

/Ю.В. Хинданов./

Согласовано:

Начальник отдела мониторинга технического состояния и технического сопровождения капитального ремонта многоквартирных домов

/С.В. Яковлев./

Начальник отдела подготовки проектно-сметной документации

Специалист отдела мониторинга технического состояния и технического сопровождения капитального ремонта многоквартирных домов

Представитель органа местного самоуправления (муниципального образования) Иркутской области

Представитель собственников помещений Объекта капитального ремонта

Представитель независимой организации, осуществляющей оказание услуг по проведению строительного контроля

№ 001/80 "СР" 14

с.к.с.

/А.Н. Брашнев/



Муромцев В.А.

