

Инвестор
Заказчик (Генподрядчик)
Подрядчик (Субподрядчик)
Стройка
Объект

(организация, адрес, телефон, факс)
ФКР МКД Иркутской области, 664003, г. Иркутск, ул. Грбанова, д. 1, ИНН: 3808233587
(организация, адрес, телефон, факс)
ООО «ПК «Аспект», 664519, Иркутская область, Иркутский р-н, с. Салтычихина, ул. Озерная, дом 10, ИНН 3827059951
(организация, адрес, телефон, факс)
Многоквартирный дом, расположенный по адресу: Иркутская обл., г.Викторова, ул.Ленна, дом 29
(наименование, адрес)
Ремонт фасада
(наименование)

| | | |
|----------------------------|------------------|----------------------------|
| Форма по ОКУД | Код | 0322005 |
| по ОКПО | | |
| по ОКПО | | |
| по ОКПО | | |
| Вид деятельности по ОКДП | | |
| Договор подряда (контракт) | номер | 118/A/2022 |
| | дата | 05 апреля 2022 года |
| Дополнительное соглашение | номер | 05 |
| | дата | 12 декабря 2022 года |
| Номер документа | Дата составления | Отчетный период |
| 1 | 09.01.2023 | с 30.06.2022 по 12.12.2022 |

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Основание: ФКР.38-020-2021.АС

| | |
|--|-------------------|
| Сметная стоимость строительных работ | 2934,736 тыс.руб. |
| Средства на оплату труда | 2445,613 тыс.руб. |
| Сметная трудоемкость | 491,861 чел.час |
| Трудозатраты механизаторов | 1 547,67 чел.час |
| Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на | 5,66 чел.час |
| | 3 квартал 2021г. |

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | | | | Т/з осн. работ. Всего | Т/з мех. Всего | | |
|--|--|--|-------------------|------------|-----------|--|-----------|-------------|--------|-----------------------|----------------|--------|------|
| | | | | на ед. | всего | на ед. | Всего | В том числе | | | | | |
| | | | | | | | | Осн.З/л | Эк.Маш | | | З/лМех | Мат. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Раздел 1. Ремонт фасада | | | | | | | | | | | | | |
| Подготовительные работы | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ГЭСН08-07-001-02 Приказ Министра России от 26.12.2019 №871/пр | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прохода отдельных работ | 100 м2 | | 3,065 | 22 064,15 | 80 082,00 | 47 702,00 | 323,00 | | 32 057,00 | 157,24 | 0,3 |
| Объем=306,5 / 100 | | | | | | | | | | | | | |
| ОП п.1.03 ТЕР81-02-2001-И1 Зональные коэффициент г. Братск и Братский район ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,16; ТЗМ=1,1 | | | | | | | | | | | | | |
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | |
| Коэффициент пересчета цен на 1 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255) | | | | | | | | | | | | | |
| 1-3-1 Затраты труда рабочих (ср.3.1) чел.-ч 51,3006375 157,234539 303,38 47 702,00 47 702,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 0,0875 0,2681875 1 067,62 323,00 1 590,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 01.7.16.02-001 Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород м3 0,009 0,027585 16 592,49 544,00 16 592,49 | | | | | | | | | | | | | |
| 01.7.16.02-003 Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробами, крючками и хомутами, окрашенные т 0,035 0,107275 168 839,67 21 546,00 168 839,67 | | | | | | | | | | | | | |
| 11.2.13.06-001 Шиты настила, все толщины м2 3,4 10,421 804,02 9 967,00 804,02 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ГЭСН46-08-033-02 Приказ Министра России от 26.12.2019 №871/пр | Навеска рабочего троса | шт | | 90 | 434,24 | 40 078,00 | 40 078,00 | | | | 99,68 | 0 |
| Коэффициент пересчета цен на 1 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255) | | | | | | | | | | | | | |
| 1-5-2 Затраты труда рабочих (ср.5.2) чел.-ч 1,10754 98,6786 402,07 40 078,00 40 078,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ГЭСН46-08-033-03 Приказ Министра России от 26.12.2019 №871/пр | Переноска рабочего троса | шт | | 90 | 458,36 | 42 304,00 | 42 304,00 | | | | 105,22 | 0 |
| Коэффициент пересчета цен на 1 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255) | | | | | | | | | | | | | |
| 1-5-2 Затраты труда рабочих (ср.5.2) чел.-ч 1,16907 105,2163 402,07 42 304,00 42 304,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Наружные стены цоколя | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | ГЭСН15-04-006-03 Приказ Министра России от 26.12.2019 №871/пр | Покртые поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | | 0,12 | 1 597,47 | 260,00 | 256,00 | 3,00 | | 1,00 | 0,76 | 0 |
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | |
| ОП п.1.03 ТЕР81-02-2001-И1 Зональные коэффициент г. Братск и Братский район ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,16; ТЗМ=1,1 | | | | | | | | | | | | | |
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | |
| Коэффициент пересчета цен на 1 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255) | | | | | | | | | | | | | |
| 1-4-0 Затраты труда рабочих (ср.4) чел.-ч 6,3064407 0,7567728 338,22 256,00 256,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 91.06.06-048 Подъемники одноконтровые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м маш.час 0,015625 0,001875 513,66 1,00 96,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 0,015625 0,001875 1 067,62 2,00 82,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 01.7.20.09-0051 Ветошь кг 0,1 0,012 89,27 1,00 89,27 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | ФССЦ-14.3.01.02-0102 | Грунтовка: водно-дисперсионная типа "БИРОС Бетон-контакт" | т | | 0,006 | 96 003,87 | 685,00 | | | | 685,00 | 0 | 0 |
| ОП п.1.03 ТЕР81-02-2001-И1 Зональные коэффициент г. Братск и Братский район ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,16; ТЗМ=1,1 | | | | | | | | | | | | | |
| Коэффициент пересчета цен на 1 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255) | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ГЭСНр61-1.1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | | 0,12 | 64 464,18 | 8 150,00 | 6 577,00 | 1,00 | | 1 572,00 | 21,41 | 0 |
| ОП п.1.03 ТЕР81-02-2001-И1 Зональные коэффициент г. Братск и Братский район ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,16; ТЗМ=1,1 | | | | | | | | | | | | | |
| Коэффициент пересчета цен на 1 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255) | | | | | | | | | | | | | |
| 1-3-2 Затраты труда рабочих (ср.1.2) чел.-ч 178,437 21,41344 307,17 6 577,00 6 577,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 91.06.03-090 Лебедки электрические тяговые усилием до 5,79 кН (0,59 т) маш.час 0,71 0,0852 7,48 1,00 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 01.7.03.01-0001 Вода м3 0,35 0,042 12,83 1,00 12,83 | | | | | | | | | | | | | |
| 04.3.01.12-0111 Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:5 м3 2,2 0,264 5 003,09 1 571,00 5 003,09 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6 | м3 | | -0,30524 | 5 003,09 | -1 823,00 | | | | -1 823,00 | 0 | 0 |
| ОП п.1.03 ТЕР81-02-2001-И1 Зональные коэффициент г. Братск и Братский район ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,16; ТЗМ=1,1 | | | | | | | | | | | | | |
| Коэффициент пересчета цен на 1 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255) | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | ТЦ_23.64.10.110.04.3.02.09-1662 | Смесь штукатурная Бергауф 17кг/м2 при толщ. 10мм | кг | | 408 | 13,67 | 6 470,00 | | | | 6 470,00 | 0 | 0 |
| Объем=17*12*2 | | | | | | | | | | | | | |
| ОП п.1.03 ТЕР81-02-2001-И1 Зональные коэффициент г. Братск и Братский район ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,16; ТЗМ=1,1 | | | | | | | | | | | | | |
| Коэффициент пересчета цен на 1 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255) | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | ФССЦ-01.7.08.05-0002 | Добавка гидронизоглициновая типа "Пенетрон-Адмикс" | кг | | 11,4 | 267,89 | 3 633,00 | | | | 3 633,00 | 0 | 0 |
| ОП п.1.03 ТЕР81-02-2001-И1 Зональные коэффициент г. Братск и Братский район ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,16; ТЗМ=1,1 | | | | | | | | | | | | | |
| Коэффициент пересчета цен на 1 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255) | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | ГЭСНр62-25-7 Приказ Министра России от 09.02.2021 №60/пр. | Штатлевка ранее окрашенных фасадов под отсырку перекрашиваемыми красками: простых с земли и лесов | 100 м2 | | 0,36301 | 16 134,67 | 6 613,00 | 2 214,00 | 9,00 | | 4 390,00 | 7,37 | 0,01 |
| ОП п.1.03 ТЕР81-02-2001-И1 Зональные коэффициент г. Братск и Братский район ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,16; ТЗМ=1,1 | | | | | | | | | | | | | |
| Коэффициент пересчета цен на 1 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255) | | | | | | | | | | | | | |
| 1-3-0 Затраты труда рабочих (ср.3) чел.-ч 20,3049 7,370817 300,36 2 214,00 2 214,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 91.05.03-060 Лебедки электрические тяговые усилием до 5,79 кН (0,59 т) маш.час 0,09 0,0326709 7,48 0,00 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 0,02 0,0072602 1 067,62 9,00 159,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 02.4.03.02-0001 Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм м3 0,0026 0,0008438 477,54 1,00 477,54 | | | | | | | | | | | | | |
| 14.5.11.08-0002 Штатлевка поливинилхлоридная ХВ-004 т 0,05 0,0181505 203 285,64 4 389,00 203 285,64 | | | | | | | | | | | | | |
| ОП п.1.03 ТЕР81-02-2001-И1 Зональные коэффициент г. Братск и Братский район ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,16; ТЗМ=1,1 | | | | | | | | | | | | | |
| Коэффициент пересчета цен на 1 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255) | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 14.5.11.08-0002 | Штатлевка поливинилхлоридная ХВ-004 | т | | -0,021055 | 203 285,64 | -5 092,00 | | | | -5 092,00 | 0 | 0 |
| ОП п.1.03 ТЕР81-02-2001-И1 Зональные коэффициент г. Братск и Братский район ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,16; ТЗМ=1,1 | | | | | | | | | | | | | |
| Коэффициент пересчета цен на 1 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255) | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | ФССЦ-14.6.11.03-0101 | Штатлевка водно-дисперсионная | т | | 0,021055 | 75 587,03 | 1 893,00 | | | | 1 893,00 | 0 | 0 |
| ОП п.1.03 ТЕР81-02-2001-И1 Зональные коэффициент г. Братск и Братский район ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,16; ТЗМ=1,1 | | | | | | | | | | | | | |
| Коэффициент пересчета цен на 1 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255) | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | ГЭСН16-04-012-03 Приказ Министра России от 26.12.2019 №871/пр | Окразка фасадов с лесов с подготовкой поверхности: поливинилацетатная | 100 м2 | | 0,36301 | 3 161,21 | 1 546,00 | 1 381,00 | 35,00 | | 130,00 | 4,33 | 0,03 |
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | |
| ОП п.1.03 ТЕР81-02-2001-И1 Зональные коэффициент г. Братск и Братский район ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,16; ТЗМ=1,1 | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
|---------------------------|---|--|--|-------------|---------|----------|-------------------|------------|------------|----------|-----------|--------|--------|------|
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586 | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | |
| | | Коэффициент пересчета цен на 1 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255) | | | | | | | | | | | | |
| | 1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.-ч | 11,9347694 | 4,3324407 | | 318,78 | 1 381,00 | 1 381,00 | | | | | | |
| | 91.06.03-060 Лебедки электрические тяговые усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.час | 0,28125 | 0,1020966 | | 7,48 | 1,00 | | 1,00 | 0,00 | | | | |
| | 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,078125 | 0,0283602 | | 1 067,62 | 34,00 | | 34,00 | 248,00 | | | | |
| | 01.7.20.08-0051 Ветошь | кг | 0,01 | 0,0036301 | | 89,27 | 0,00 | | | | 89,27 | | | |
| | 02.4.03.02-0001 Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,0003 | 0,0001089 | | 477,54 | 0,00 | | | | 477,54 | | | |
| | 04.3.01.12-0111 Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6 | м3 | 0,06 | 0,0217806 | | 5 003,09 | 130,00 | | | | 5 003,09 | | | |
| 16 | Прайс-лист | Грунтовка универсальная глубокого проникновения | кг | | 3,6 | | 110,59 | 474,00 | | | 474,00 | 0 | 0 | |
| | | Объем=1301/10/1,2*1,02 | | | | | 1301/10/1,2*1,02 | | | | | | | |
| | ОП п.1.03 ТЕР81-02-2001-И1 | Зональные коэффициенты г. Братск и Братский район ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,16; ТЗМ=1,1 | | | | | | | | | | | | |
| | | Коэффициент пересчета цен на 1 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255) | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Прайс-лист | Краска фасадная (окраска за 2 раза) | кг | | 16 | | 1 605,56 | 30 559,00 | | | 30 559,00 | 0 | 0 | |
| | | Объем=5100/2,7/1,2*1,02 | | | | | 5100/2,7/1,2*1,02 | | | | | | | |
| | ОП п.1.03 ТЕР81-02-2001-И1 | Зональные коэффициенты г. Братск и Братский район ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,16; ТЗМ=1,1 | | | | | | | | | | | | |
| | | Коэффициент пересчета цен на 1 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255) | | | | | | | | | | | | |
| Наружные стены 1 этажа | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | ГЭСН13-06-004-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №87/лр | Обеспыливание поверхности | м2 | | 68,7 | | 23,80 | 1 971,00 | 1 703,00 | 268,00 | | | 5,67 | 0 |
| | | ОП п.1.03 ТЕР81-02-2001-И1 | Зональные коэффициенты г. Братск и Братский район ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,16; ТЗМ=1,1 | | | | | | | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586 | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | |
| | | Коэффициент пересчета цен на 1 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255) | | | | | | | | | | | | |
| | 1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.-ч | 0,0825528 | 5,6713739 | | 300,36 | 1 703,00 | 1 703,00 | | | | | | |
| | 91.06.03-060 Лебедки электрические тяговые усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.час | 0,125 | 8,5875 | | 27,70 | 268,00 | | 268,00 | 0,00 | | | | |
| | 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,0625 | 0,0429375 | | 1 067,62 | 52,00 | | 52,00 | 377,00 | | | | |
| | 01.7.20.08-0051 Ветошь | кг | 0,01 | 0,00687 | | 89,27 | 1,00 | | | | 89,27 | | | |
| | 02.4.03.02-0001 Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,0003 | 0,0002091 | | 477,54 | 0,00 | | | | 477,54 | | | |
| | 04.3.01.12-0111 Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6 | м3 | 0,06 | 0,04122 | | 5 003,09 | 245,00 | | | | 5 003,09 | | | |
| 22 | ГЭСН15-04-012-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №87/лр | Окраска фасадов с песов с подготовкой поверхности: поливинилацетатная | 100 м2 | | 0,687 | | 3 161,21 | 2 572,00 | 2 273,00 | 53,00 | | 246,00 | 7,13 | 0,05 |
| | | ОП п.1.03 ТЕР81-02-2001-И1 | Зональные коэффициенты г. Братск и Братский район ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,16; ТЗМ=1,1 | | | | | | | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586 | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | |
| | | Коэффициент пересчета цен на 1 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255) | | | | | | | | | | | | |
| | 1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.-ч | 10,37806 | 7,1297272 | | 318,78 | 2 273,00 | 2 273,00 | | | | | | |
| | 91.06.03-060 Лебедки электрические тяговые усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.час | 0,225 | 0,154575 | | 7,48 | 1,00 | | 1,00 | 0,00 | | | | |
| | 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,0625 | 0,0429375 | | 1 067,62 | 52,00 | | 52,00 | 377,00 | | | | |
| | 01.7.20.08-0051 Ветошь | кг | 0,01 | 0,00687 | | 89,27 | 1,00 | | | | 89,27 | | | |
| | 02.4.03.02-0001 Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,0003 | 0,0002091 | | 477,54 | 0,00 | | | | 477,54 | | | |
| | 04.3.01.12-0111 Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6 | м3 | 0,06 | 0,04122 | | 5 003,09 | 245,00 | | | | 5 003,09 | | | |
| 23 | Прайс-лист | Грунтовка универсальная глубокого проникновения | кг | | 7,557 | | 110,59 | 994,00 | | | 994,00 | 0 | 0 | |
| | | Объем=68,7*0,11 | | | | | 1301/10/1,2*1,02 | | | | | | | |
| | ОП п.1.03 ТЕР81-02-2001-И1 | Зональные коэффициенты г. Братск и Братский район ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,16; ТЗМ=1,1 | | | | | | | | | | | | |
| | | Коэффициент пересчета цен на 1 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255) | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Прайс-лист | Краска фасадная (окраска за 2 раза) | кг | | 34,36 | | 1 605,56 | 65 607,00 | | | 65 607,00 | 0 | 0 | |
| | | Объем=0,25*2*98,7 | | | | | 5100/2,7/1,2*1,02 | | | | | | | |
| | ОП п.1.03 ТЕР81-02-2001-И1 | Зональные коэффициенты г. Братск и Братский район ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,16; ТЗМ=1,1 | | | | | | | | | | | | |
| | | Коэффициент пересчета цен на 1 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255) | | | | | | | | | | | | |
| Наружные стены 2-4 этажей | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | ГЭСН13-06-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №87/лр | Очистка поверхности щетками | м2 | | 613,85 | | 270,32 | 195 695,00 | 195 695,00 | | | | 851,54 | 0 |
| | | ОП п.1.03 ТЕР81-02-2001-И1 | Зональные коэффициенты г. Братск и Братский район ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,16; ТЗМ=1,1 | | | | | | | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586 | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | |
| | | Коэффициент пересчета цен на 1 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255) | | | | | | | | | | | | |
| | 1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.-ч | 1,0613925 | 851,5357861 | | 300,36 | 195 695,00 | 195 695,00 | | | | | | |
| 26 | ГЭСН13-06-004-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №87/лр | Обеспыливание поверхности | м2 | | 613,85 | | 23,80 | 17 619,00 | 15 221,00 | 2 398,00 | | | 50,68 | 0 |
| | | ОП п.1.03 ТЕР81-02-2001-И1 | Зональные коэффициенты г. Братск и Братский район ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,16; ТЗМ=1,1 | | | | | | | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586 | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | |
| | | Коэффициент пересчета цен на 1 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255) | | | | | | | | | | | | |
| | 1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.-ч | 0,0825528 | 50,6750056 | | 300,36 | 15 221,00 | 15 221,00 | | | | | | |
| | 91.06.03-060 Лебедки электрические тяговые усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.час | 0,125 | 76,73125 | | 27,70 | 2 398,00 | | 2 398,00 | 0,00 | | | | |
| 27 | ФЕР15-04-044-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №87/лр | Гидрофобизация поверхности внутренней штукатурки стен: с применением распылителя | 100 м2 | | 6,1365 | | 2 288,85 | 16 557,00 | 15 750,00 | 807,00 | | 42,71 | 0,17 | |
| | | ОП п.1.03 ТЕР81-02-2001-И1 | Зональные коэффициенты г. Братск и Братский район ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,16; ТЗМ=1,1 | | | | | | | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586 | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | |
| | | Коэффициент пересчета цен на 1 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255) | | | | | | | | | | | | |
| | 1-4-6 Затраты труда рабочих (ср 4,6) | чел.-ч | 6,9580175 | 42,7117904 | | 368,76 | 15 750,00 | 15 750,00 | | | | | | |
| | 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,025 | 0,1534625 | | 1 067,62 | 185,00 | | 185,00 | 3 364,00 | | | | |
| | 91.21.01-014 Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт | маш.час | 6,75 | 41,434875 | | 13,30 | 622,00 | | 622,00 | 0,00 | | | | |
| 28 | Прайс-лист | Гидрофобизатор типа Оптимист | л | | 122,77 | | 65,45 | 9 559,00 | | | 9 559,00 | 0 | 0 | |
| | | Объем=0,2*613,85 | | | | | 77/1,2*1,02 | | | | | | | |
| | ОП п.1.03 ТЕР81-02-2001-И1 | Зональные коэффициенты г. Братск и Братский район ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,16; ТЗМ=1,1 | | | | | | | | | | | | |
| | | Коэффициент пересчета цен на 1 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255) | | | | | | | | | | | | |
| Карнизные плиты | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | ГЭСН15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №87/лр | Покрывание поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | | 0,549 | | 1 597,47 | 1 036,00 | 1 018,00 | 12,00 | | 6,00 | 3,01 | 0,02 |
| | | ОП п.1.03 ТЕР81-02-2001-И1 | Зональные коэффициенты г. Братск и Братский район ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,16; ТЗМ=1,1 | | | | | | | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586 | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | |
| | | Коэффициент пересчета цен на 1 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255) | | | | | | | | | | | | |
| | 1-4-0 Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.-ч | 5,4838613 | 3,0106398 | | 338,22 | 1 018,00 | 1 018,00 | | | | | | |
| | 91.06.06-048 Подъемники одноконтровые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.час | 0,0125 | 0,0068625 | | 513,66 | 4,00 | | 4,00 | 352,00 | | | | |
| | 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,0125 | 0,0068625 | | 1 067,62 | 8,00 | | 8,00 | 301,00 | | | | |
| | 01.7.20.08-0051 Ветошь | кг | 0,1 | 0,0549 | | 89,27 | 6,00 | | | | 89,27 | | | |
| 30 | ФССС-14.3.01.02-4102 | Грунтовка водно-дисперсионная типа "БИРСС Бетон-контакт" | т | | 0,02745 | | 96 003,87 | 3 135,00 | | | 3 135,00 | 0 | 0 | |
| | | Объем=54,9*0,5/1000 | | | | | | | | | | | | |
| | ОП п.1.03 ТЕР81-02-2001-И1 | Зональные коэффициенты г. Братск и Братский район ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,16; ТЗМ=1,1 | | | | | | | | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586 | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|--------|--|---|---------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|--------|----------|------------|-------|------|
| | | Коэффициент пересчета цен на 1 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255) | | | | | | | | | | | |
| 32 | ГЭСНр62-19-1 Приказ Министра России от 14.10.2021 №745/пр | Ремонт шов железобетонных стропильных конструкций раствором из сухих полимерцементных смесей, акриловых полимеров и модифицирующих компонентов | 10 м | | 7,98 | 2 313,48 | 18 956,00 | 18 704,00 | 192,00 | | 62,00 | 60,15 | 0,18 |
| | | Объем=79,8 / 10 | | | | | | | | | | | |
| | | Зональные коэффициенты г. Братск и Братский район ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,16; ТЗМ=1,1 | | | | | | | | | | | |
| | | Коэффициент пересчета цен на 1 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255) | | | | | | | | | | | |
| | | 1-3-0 Затраты труда рабочих (ср.3) | чел.-ч | 7,537425 | 60,1486515 | 310,96 | 18 704,00 | 18 704,00 | | | | | |
| | | 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,02 | 0,1596 | 1 067,62 | 192,00 | | 192,00 | | 3 489,00 | | |
| | | 01.7.03.01-0001 Вода | м3 | 0,008 | 0,06384 | 12,83 | 1,00 | | | | 12,83 | | |
| | | 01.7.03.04-0001 Электроэнергия | кВт-ч | 2,15 | 17,157 | 3,01 | 61,00 | | | | 3,01 | | |
| | | | | | | 22,8 | 267,89 | 7 286,00 | | | 7 286,00 | 0 | 0 |
| | | Зональные коэффициенты г. Братск и Братский район ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,16; ТЗМ=1,1 | | | | | | | | | | | |
| | | Коэффициент пересчета цен на 1 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255) | | | | | | | | | | | |
| 34 | ТЦ_23.64.10.110.04.3.02.09-1662 | Смесь штукатурная Бергауф 17кг/м2 при толщ. 10мм | кг | | 199 | 13,67 | 3 156,00 | | | | 3 156,00 | 0 | 0 |
| | | Зональные коэффициенты г. Братск и Братский район ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,16; ТЗМ=1,1 | | | | | | | | | | | |
| | | Коэффициент пересчета цен на 1 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255) | | | | | | | | | | | |
| 36 | ГЭСНр62-25-7 Приказ Министра России от 09.02.2021 №60/пр. | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов | 100 м2 | | 0,549 | 16 134,67 | 10 000,00 | 3 348,00 | 13,00 | | 6 639,00 | 11,15 | 0,01 |
| | | Зональные коэффициенты г. Братск и Братский район ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,16; ТЗМ=1,1 | | | | | | | | | | | |
| | | Коэффициент пересчета цен на 1 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255) | | | | | | | | | | | |
| | | 1-3-0 Затраты труда рабочих (ср.3) | чел.-ч | 20,3049 | 11,1473901 | 300,36 | 3 348,00 | 3 348,00 | | | | | |
| | | 91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.час | 0,09 | 0,04941 | 7,48 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,02 | 0,01098 | 1 067,62 | 13,00 | | 13,00 | 241,00 | | | |
| | | 02.4.03.02-0001 Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,0026 | 0,0014274 | 477,54 | 1,00 | | | 477,54 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 14.5.11.08-0002 Шпатлевка поливинилхлоридная ХВ-004 | т | 0,05 | 0,02745 | 203 285,64 | 6 638,00 | | | | 203 285,64 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | Зональные коэффициенты г. Братск и Братский район ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,16; ТЗМ=1,1 | | | | | | | | | | | |
| | | Коэффициент пересчета цен на 1 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255) | | | | | | | | | | | |
| 38 | ФССЦ-14.5.11.02-0101 | Шпатлевка водо-дисперсионная | т | | 0,031842 | 75 587,03 | 2 863,00 | | | | 2 863,00 | 0 | 0 |
| | | Зональные коэффициенты г. Братск и Братский район ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,16; ТЗМ=1,1 | | | | | | | | | | | |
| | | Коэффициент пересчета цен на 1 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255) | | | | | | | | | | | |
| 39 | ГЭСН16-04-412-03 Приказ Министра России от 26.12.2019 №871/пр | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: поливинилацетатная | 100 м2 | | 0,549 | 3 161,21 | 2 056,00 | 1 816,00 | 42,00 | | 197,00 | 5,7 | 0,04 |
| | | Зональные коэффициенты г. Братск и Братский район ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,16; ТЗМ=1,1 | | | | | | | | | | | |
| | | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск. ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
| | | Коэффициент пересчета цен на 1 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255) | | | | | | | | | | | |
| | | 1-3-5 Затраты труда рабочих (ср.3,5) | чел.-ч | 10,37806 | 5,6975549 | 318,78 | 1 816,00 | 1 816,00 | | | | | |
| | | 91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.час | 0,225 | 0,123525 | 7,48 | 1,00 | | 1,00 | 0,00 | | | |
| | | 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,0625 | 0,0343125 | 1 067,62 | 41,00 | | 41,00 | 301,00 | | | |
| | | 01.7.20.08-0051 Ветошь | кг | 0,01 | 0,00549 | 89,27 | 1,00 | | | 89,27 | | | |
| | | 02.4.03.02-0001 Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,0003 | 0,0001647 | 477,54 | 0,00 | | | 477,54 | | | |
| | | 04.3.01.12-0111 Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6 | м3 | 0,06 | 0,03294 | 5 003,09 | 196,00 | | | 5 003,09 | | | |
| | | Зональные коэффициенты г. Братск и Братский район ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,16; ТЗМ=1,1 | | | | | | | | | | | |
| | | Коэффициент пересчета цен на 1 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255) | | | | | | | | | | | |
| 40 | Прайс-лист | Грунтовка универсальная глубокого проникновения | кг | | 6,039 | 110,59 | 794,00 | | | | 794,00 | 0 | 0 |
| | | Объем=0,11*54,9 | | | | | | | | | | | |
| | | Цена МАТ=1301/101,2*1,02 | | | | | | | | | | | |
| | | Зональные коэффициенты г. Братск и Братский район ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,16; ТЗМ=1,1 | | | | | | | | | | | |
| | | Коэффициент пересчета цен на 1 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255) | | | | | | | | | | | |
| 41 | Прайс-лист | Краска фасадная (окраска за 2 раза) | кг | | 27,45 | 1 605,56 | 52 428,00 | | | | 52 428,00 | 0 | 0 |
| | | Объем=0,25*2*54,9 | | | | | | | | | | | |
| | | Цена МАТ=5100/2,71,2*1,02 | | | | | | | | | | | |
| | | Зональные коэффициенты г. Братск и Братский район ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,16; ТЗМ=1,1 | | | | | | | | | | | |
| | | Коэффициент пересчета цен на 1 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255) | | | | | | | | | | | |
| Откосы | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | ГЭСНр61-7-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №875/пр | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямоугольных | 100 м2 | | 0,0785 | 143 178,24 | 11 815,00 | 9 706,00 | 53,00 | | 2 056,00 | 30,64 | 0,1 |
| | | Объем=7,85 / 100 | | | | | | | | | | | |
| | | Зональные коэффициенты г. Братск и Братский район ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,16; ТЗМ=1,1 | | | | | | | | | | | |
| | | Коэффициент пересчета цен на 1 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255) | | | | | | | | | | | |
| | | 1-3-4 Затраты труда рабочих (ср.3,4) | чел.-ч | 392,62803 | 30,8370004 | 314,74 | 9 706,00 | 9 706,00 | | | | | |
| | | 91.06.06-048 Подъемники однокомпютные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.час | 1,16 | 0,09106 | 513,66 | 53,00 | | 53,00 | 40,00 | | | |
| | | 01.7.03.01-0001 Вода | м3 | 0,35 | 0,027475 | 12,83 | 0,00 | | | 12,83 | | | |
| | | 04.3.01.12-0111 Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6 | м3 | 4,4 | 0,3454 | 5 003,09 | 2 056,00 | | | 5 003,09 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | Зональные коэффициенты г. Братск и Братский район ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,16; ТЗМ=1,1 | | | | | | | | | | | |
| | | Коэффициент пересчета цен на 1 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255) | | | | | | | | | | | |
| 45 | ФССЦ-01.7.08.05-0002 | Добавка гидроизоляционная | кг | | 6,46 | 267,89 | 2 059,00 | | | | 2 059,00 | 0 | 0 |
| | | Объем=12,92/2 | | | | | | | | | | | |
| | | Зональные коэффициенты г. Братск и Братский район ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,16; ТЗМ=1,1 | | | | | | | | | | | |
| | | Коэффициент пересчета цен на 1 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255) | | | | | | | | | | | |
| 46 | ТЦ_23.64.10.110.04.3.02.09-1662 | Смесь штукатурная Бергауф 17кг/м2 при толщ. 10мм | кг | | 266,9 | 13,67 | 4 232,00 | | | | 4 232,00 | 0 | 0 |
| | | Объем=17*7,85*2 | | | | | | | | | | | |
| | | Зональные коэффициенты г. Братск и Братский район ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,16; ТЗМ=1,1 | | | | | | | | | | | |
| | | Коэффициент пересчета цен на 1 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255) | | | | | | | | | | | |
| 47 | ГЭСНр62-25-7 Приказ Министра России от 09.02.2021 №60/пр. | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов | 100 м2 | | 0,2603 | 16 134,67 | 4 741,00 | 1 588,00 | 6,00 | | 3 147,00 | 5,29 | 0,01 |
| | | Зональные коэффициенты г. Братск и Братский район ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,16; ТЗМ=1,1 | | | | | | | | | | | |
| | | Коэффициент пересчета цен на 1 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255) | | | | | | | | | | | |
| | | 1-3-0 Затраты труда рабочих (ср.3) | чел.-ч | 20,3049 | 5,2853655 | 300,36 | 1 588,00 | 1 588,00 | | | | | |
| | | 91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.час | 0,09 | 0,023427 | 7,48 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,02 | 0,005206 | 1 067,62 | 6,00 | | 6,00 | 114,00 | | | |
| | | 02.4.03.02-0001 Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,0026 | 0,0006768 | 477,54 | 0,00 | | | 477,54 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 14.5.11.08-0002 Шпатлевка поливинилхлоридная ХВ-004 | т | 0,05 | 0,013015 | 203 285,64 | 3 147,00 | | | | 203 285,64 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | Зональные коэффициенты г. Братск и Братский район ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,16; ТЗМ=1,1 | | | | | | | | | | | |
| | | Коэффициент пересчета цен на 1 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255) | | | | | | | | | | | |
| 49 | ФССЦ-14.5.11.02-0101 | Шпатлевка водо-дисперсионная | т | | 0,015097 | 75 587,03 | 1 357,00 | | | | 1 357,00 | 0 | 0 |
| | | Зональные коэффициенты г. Братск и Братский район ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,16; ТЗМ=1,1 | | | | | | | | | | | |
| | | Коэффициент пересчета цен на 1 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255) | | | | | | | | | | | |
| 50 | ГЭСН16-04-412-03 Приказ Министра России от 26.12.2019 №871/пр | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: поливинилацетатная | 100 м2 | | 0,2603 | 3 161,21 | 974,00 | 861,00 | 20,00 | | 93,00 | 2,7 | 0,02 |
| | | Зональные коэффициенты г. Братск и Братский район ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,16; ТЗМ=1,1 | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
|----------------------------------|---|--|-------------|------------|--------|------------|-----------|-------------------|-----------|--------|------------|------------|----------|-------|
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | |
| | | Коэффициент пересчета цен на 1 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255) | | | | | | | | | | | | |
| | 1-3-5 Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.-ч | 10,37806 | 2,701409 | | 318,78 | 861,00 | 861,00 | | | | | | |
| | 91.06.03-000 Лебедки электрические тяговые усилением до 5,79 кН (0,59 т) | маш.час | 0,225 | 0,0658675 | | 7,48 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,0625 | 0,0162688 | | 1 067,62 | 20,00 | | 20,00 | 143,00 | | | | |
| | 01.7.20.08-0051 Ветошь | кг | 0,01 | 0,002803 | | 89,27 | 0,00 | | | | 89,27 | | | |
| | 02.4.03.02-0001 Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,0003 | 0,0000781 | | 477,54 | 0,00 | | | | 477,54 | | | |
| | 04.3.01.12-0111 Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:8 | м3 | 0,06 | 0,015618 | | 5 003,09 | 93,00 | | | | 5 003,09 | | | |
| 51 | Прайс-лист | Грунтовка универсальная глубокого проникновения | кг | | 2,8633 | | 110,59 | 377,00 | | | | 377,00 | 0 | |
| | | Объем=0,11*26,03 | | | | | | 1301/10/1,2*1,02 | | | | | 0 | |
| | | Цена МАТ=1301/10/1,2*1,02 | | | | | | | | | | | 0 | |
| | ОП п.1.03 ТЕР81-02-2001-И1 | Зональные коэффициенты г. Братск и Братский район ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,16; ТЗМ=1,1 | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | Коэффициент пересчета цен на 1 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255) | | | | | | | | | | | 0 | |
| 52 | Прайс-лист | Краска фасадная (окраска за 2 раза) | кг | | 13,015 | | 1 605,58 | 24 858,00 | | | | 24 858,00 | 0 | |
| | | Объем=0,25*2*26,03 | | | | | | 5100/2,7/1,2*1,02 | | | | | 0 | |
| | | Цена МАТ=5100/2,7/1,2*1,02 | | | | | | | | | | | 0 | |
| | ОП п.1.03 ТЕР81-02-2001-И1 | Зональные коэффициенты г. Братск и Братский район ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,16; ТЗМ=1,1 | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | Коэффициент пересчета цен на 1 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255) | | | | | | | | | | | 0 | |
| Окраска лестницы металлической | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | ГЭСН13-06-003-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №871/пр | Очистка поверхности шпатель | м2 | | 4,64 | | 270,32 | 1 479,00 | 1 479,00 | | | 4,92 | 0 | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | |
| | | Коэффициент пересчета цен на 1 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255) | | | | | | | | | | | | |
| | 1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.-ч | 1,0619625 | 4,9248612 | | 300,36 | 1 479,00 | 1 479,00 | | | | | | |
| 54 | ГЭСНр62-34-2 Приказ Министра России от 26.12.2019 №875/пр | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2, за 2 раза | 100 м2 | | 0,0464 | | 23 535,35 | 2 259,00 | | 1,00 | | 140,00 | 7,05 | |
| | | за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | | | | | | | | | | | | |
| | ОП п.1.03 ТЕР81-02-2001-И1 | Зональные коэффициенты г. Братск и Братский район ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,16; ТЗМ=1,1 | | | | | | | | | | | | |
| | | Коэффициент пересчета цен на 1 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255) | | | | | | | | | | | | |
| | 1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.-ч | 151,8791 | 7,0518302 | | 300,36 | 2 118,00 | 2 118,00 | | | | | | |
| | 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,02 | 0,000928 | | 1 067,62 | 1,00 | | 1,00 | 41,00 | | | | |
| | 01.7.20.08-0051 Ветошь | кг | 0,2 | 0,00828 | | 89,27 | 1,00 | | | | 89,27 | | | |
| | 14.5.05.01-0012 Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | т | 0,0196 | 0,0009094 | | 128 475,45 | 139,00 | | | | 128 475,45 | | | |
| 55 | ФССЦ-14.4.02.04-0142 | Краска масляная земляная МА-0115, муляя, сурик железный | кг | | 1,73 | | 113,51 | 234,00 | | | | 234,00 | 0 | |
| | ОП п.1.03 ТЕР81-02-2001-И1 | Зональные коэффициенты г. Братск и Братский район ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,16; ТЗМ=1,1 | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | Коэффициент пересчета цен на 1 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255) | | | | | | | | | | | 0 | |
| 56 | ГЭСНр63-14-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №875/пр | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | 10 м | | 1 | | 853,08 | 875,00 | 875,00 | | | | 2,78 | |
| | ОП п.1.03 ТЕР81-02-2001-И1 | Зональные коэффициенты г. Братск и Братский район ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,16; ТЗМ=1,1 | | | | | | | | | | | | |
| | | Коэффициент пересчета цен на 1 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255) | | | | | | | | | | | | |
| | 1-3-4 Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.-ч | 2,779105 | 2,779105 | | 314,74 | 875,00 | 875,00 | | | | | | |
| | 01.7.03.01-0001 Вода | м3 | 0,01 | 0,01 | | 12,83 | 0,00 | | | | 12,83 | | | |
| 57 | ФССЦ-64.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | | 0,0232 | | 5 132,43 | 142,00 | | | | 142,00 | 0 | |
| | ОП п.1.03 ТЕР81-02-2001-И1 | Зональные коэффициенты г. Братск и Братский район ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,16; ТЗМ=1,1 | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | Коэффициент пересчета цен на 1 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255) | | | | | | | | | | | 0 | |
| Итого по разделу 1 Ремонт фасада | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 1287,31138 | 0,8430928 | | |
| Раздел 2. Проемы | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | ГЭСНр66-1-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №875/пр | Демонтаж оконных коробок; в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт | | 0,08 | | 37 589,15 | 4 634,00 | 4 542,00 | | 92,00 | | 15,84 | 0,09 |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.9 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к раск.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | | | | | | | | | | | | |
| | ОП п.1.03 ТЕР81-02-2001-И1 | Зональные коэффициенты г. Братск и Братский район ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,16; ТЗМ=1,1 | | | | | | | | | | | | |
| | | Коэффициент пересчета цен на 1 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255) | | | | | | | | | | | | |
| | 1-2-5 Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.-ч | 198,0189225 | 15,8415138 | | 286,73 | 4 542,00 | 4 542,00 | | | | | | |
| | 91.06.06-048 Подъемники однорамповые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.час | 1,05 | 0,084 | | 513,66 | 49,00 | | 49,00 | 61,00 | | | | |
| | 91.18.01-508 Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м3/мин | маш.час | 2,175 | 0,174 | | 188,08 | 37,00 | | 37,00 | 0,00 | | | | |
| | 91.21.10-003 Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.час | 4,335 | 0,3468 | | 15,96 | 6,00 | | 6,00 | 0,00 | | | | |
| 59 | ГЭСНр66-2-2 Приказ Министра России от 26.12.2019 №875/пр | Снятие оконных переплетов, остекленных | 100 м2 | | 0,182 | | 13 454,44 | 3 780,00 | 3 633,00 | | 147,00 | | 12,91 | 0,29 |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.9 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к раск.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | | | | | | | | | | | | |
| | ОП п.1.03 ТЕР81-02-2001-И1 | Зональные коэффициенты г. Братск и Братский район ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,16; ТЗМ=1,1 | | | | | | | | | | | | |
| | | Коэффициент пересчета цен на 1 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255) | | | | | | | | | | | | |
| | 1-2-3 Затраты труда рабочих (ср 2,3) | чел.-ч | 70,9287076 | 12,9090248 | | 281,43 | 3 633,00 | 3 633,00 | | | | | | |
| | 91.06.06-048 Подъемники однорамповые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.час | 1,395 | 0,25389 | | 513,66 | 147,00 | | 147,00 | 140,00 | | | | |
| 60 | ГЭСН10-01-034-08 Приказ Министра России от 26.12.2019 №871/пр | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (отидных, поворотно-отидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 | | 0,1716 | | 88 856,16 | 25 562,00 | 15 569,00 | | 1 743,00 | | 8 250,00 | 50,68 |
| | | Объем=(2,82*3+2,9*3) / 100 | | | | | | | | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.9 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к раск.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | | | | | | | | | | | | |
| | ОП п.1.03 ТЕР81-02-2001-И1 | Зональные коэффициенты г. Братск и Братский район ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,16; ТЗМ=1,1 | | | | | | | | | | | | |
| | | Коэффициент пересчета цен на 1 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255) | | | | | | | | | | | | |
| | 1-3-2 Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.-ч | 295,3651858 | 50,6846659 | | 307,17 | 15 569,00 | 15 569,00 | | | | | | |
| | 91.06.06-048 Подъемники однорамповые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.час | 1,540875 | 0,2654438 | | 513,66 | 154,00 | | 154,00 | 206,00 | | | | |
| | 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 7,6875 | 1,319175 | | 1 067,62 | 1 589,00 | | 1 589,00 | 176,00 | | | | |
| | 01.7.06.02-0001 Лента бутиловая | м | 248,5 | 42,8428 | | 32,18 | 1 631,00 | | | | 32,18 | | | |
| | 01.7.06.02-0002 Лента бутиловая диффузионная | м | 57,5 | 9,867 | | 54,03 | 834,00 | | | | 54,03 | | | |
| | 01.7.06.11-0001 Лента предварительно сжатая, уплотнительная | 10 м | 15,75 | 2,7027 | | 507,02 | 1 630,00 | | | | 507,02 | | | |
| | 01.7.15.07-0005 Дюбели монтажные, размер 10х130 (10х132, 10х150) мм | 10 шт | 40,1 | 6,88116 | | 50,97 | 417,00 | | | | 50,97 | | | |
| | 11.3.03.15-0021 Клейные пластиковые монтажные | 100 шт | 8 | 1,3728 | | 629,96 | 1 029,00 | | | | 629,96 | | | |
| | 14.5.01.10-0003 Пена монтажная | л | 53,25 | 9,1377 | | 267,60 | 2 909,00 | | | | 267,60 | | | |
| 62 | ФССЦ-11.3.02.04-0068 | Блок оконный из ПВХ-профилей, шестстворчатый, с двумя поворотными створками, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3 м2 | м2 | | 17,16 | | 9 919,79 | 202 474,00 | | | | 202 474,00 | 0 | |
| | | Объем=2,82*3+2,9*3 | | | | | | | | | | | 0 | |
| | ОП п.1.03 ТЕР81-02-2001-И1 | Зональные коэффициенты г. Братск и Братский район ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,16; ТЗМ=1,1 | | | | | | | | | | | 0 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|--|---|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|--------|----|------------|------------|----------|
| | | Коэффициент пересчета цен на 1 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255) | | | | | | | | | | | |
| 64 | ГЭСН10-01-034-06 Приказ Министра России от 26.12.2019 №871/пр | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 | | 0,0156 | 114 098,38 | 2 124,00 | 1 080,00 | 97,00 | | 967,00 | 3,45 | 0,11 |
| | | Объем=(1,28*0,6+1,32*0,6) / 100 | | | | | | | | | | | |
| | | ОП п.1.03 ТЕР81-02-2001-И1 Зональные коэффициент г. Братск и Братский район ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,16; ТЗМ=1,1 | | | | | | | | | | | |
| | | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч. ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
| | | Коэффициент пересчета цен на 1 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255) | | | | | | | | | | | |
| | | 1-3-2 Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.-ч | 221,1824038 | 3,4504455 | 307,17 | 1 060,00 | 1 060,00 | | | | | |
| | | 91.06.06-048 Подъемники одноиментные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.час | 2,2 | 0,03432 | 513,66 | 20,00 | | 20,00 | | 10,00 | | |
| | | 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 4,1 | 0,06396 | 1 067,62 | 77,00 | | 77,00 | | 9,00 | | |
| | | 01.7.06.02-0001 Лента бутиловая | м | 347 | 5,4132 | 32,16 | 207,00 | | | | | 32,16 | |
| | | 01.7.06.02-0002 Лента бутиловая диффузионная | м | 71 | 1,1076 | 54,03 | 71,00 | | | | | 54,03 | |
| | | 01.7.06.11-0001 Лента предварительно сжатая, уплотнительная | 10 м | 20,7 | 0,32292 | 507,02 | 195,00 | | | | | 507,02 | |
| | | 01.7.15.07-0005 Дюбели монтажные, размер 10x130 (10x132, 10x150) мм | 10 шт | 80,6 | 0,94536 | 50,97 | 57,00 | | | | | 50,97 | |
| | | 11.3.03.15-0021 Клянья пластиковые монтажные | 100 шт | 8 | 0,1248 | 629,96 | 94,00 | | | | | 629,96 | |
| | | 14.5.01.10-0003 Пена монтажная | л | 69 | 1,0784 | 267,60 | 343,00 | | | | | 267,60 | |
| 66 | ФССС-11.3.02.01-0030 | Блок оконный пластиковый: двухстворчатый, с глухой и поворотной створкой, двухкамерный стеклопакетом (32 мм), площадью до 1,5 м2 | м2 | | 1,56 | 6 804,13 | 12 627,00 | | | | 12 627,00 | 0 | 0 |
| | | Объем=(1,28*0,25) / 100 | | | | | | | | | | | |
| | | ОП п.1.03 ТЕР81-02-2001-И1 Зональные коэффициент г. Братск и Братский район ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,16; ТЗМ=1,1 | | | | | | | | | | | |
| | | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч. ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
| | | Коэффициент пересчета цен на 1 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255) | | | | | | | | | | | |
| | | 1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.-ч | 7,9014775 | 2,3009102 | 300,36 | 691,00 | | | | | | |
| | | 14.1.04.02-0011 Клей резиновый № 88-Н | кг | 0,8 | 0,23266 | 432,24 | 120,00 | | | | | 432,24 | |
| 68 | ФССС-11.3.03.13-0023 | Уголок из ПВХ, длина 3,0 м, размер 30x30 мм, белый | шт | | 9,7633333 | 40,81 | 474,00 | | | | | 0 | 0 |
| | | Объем=29,29/3 | | | | | | | | | | | |
| | | ОП п.1.03 ТЕР81-02-2001-И1 Зональные коэффициент г. Братск и Братский район ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,16; ТЗМ=1,1 | | | | | | | | | | | |
| | | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч. ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
| | | Коэффициент пересчета цен на 1 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255) | | | | | | | | | | | |
| | | 1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.-ч | 5,7786925 | 0,1848182 | 300,36 | 56,00 | | | | | | |
| | | 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,0125 | 0,0004 | 1 067,62 | 0,00 | | 0,00 | | 16,00 | | |
| | | 01.7.15.06-0146 Гвозди толевые круглые, размер 3,0x40 мм | т | 0,0014 | 0,0000448 | 91 541,36 | 5,00 | | | | | 91 541,36 | |
| | | 06.2.05.03-0051 Сетка для армирования бетона, проволока Ø 5 мм | м2 | 1,0229 | 0,000036 | 114 292,12 | 91,00 | | | | | 110 292,12 | |
| 77 | ФССС-08.1.02.03-0021 | Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина планки 250 мм | м | | 12,8 | 328,41 | 5 001,00 | | | | 5 001,00 | 0 | 0 |
| | | Объем=(12,8*0,25) / 100 | | | | | | | | | | | |
| | | ОП п.1.03 ТЕР81-02-2001-И1 Зональные коэффициент г. Братск и Братский район ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,16; ТЗМ=1,1 | | | | | | | | | | | |
| | | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч. ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
| | | Коэффициент пересчета цен на 1 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255) | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 2 Промы | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 85,3714784 | 2,280002 |
| Раздел 3. Усиление балконов (15шт) ФКР38-020-2021.АС.Л.11 | | | | | | | | | | | | | |
| 81 | ГЭСНр66-23-1прим. Приказ Министра России от 26.12.2019 №871/пр | Обрамление проемов угловой сталью | т | | 1,15884 | 115 625,88 | 156 738,00 | 16 457,00 | 416,00 | | 139 865,00 | 52,29 | 0,63 |
| | | Объем=5,8*199,8/1000 | | | | | | | | | | | |
| | | ОП п.1.03 ТЕР81-02-2001-И1 Зональные коэффициент г. Братск и Братский район ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,16; ТЗМ=1,1 | | | | | | | | | | | |
| | | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч. ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
| | | Коэффициент пересчета цен на 1 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255) | | | | | | | | | | | |
| | | 1-3-4 Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.-ч | 45,122 | 52,2891785 | 314,74 | 16 457,00 | 16 457,00 | | | | | |
| | | 91.06.06-048 Подъемники одноиментные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.час | 0,38 | 0,4403592 | 513,66 | 255,00 | | 255,00 | | 594,00 | | |
| | | 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,1 | 0,115884 | 1 067,62 | 140,00 | | 140,00 | | 508,00 | | |
| | | 91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 0,43 | 0,4983012 | 37,97 | 21,00 | | 21,00 | | 0,00 | | |
| | | 01.7.11.07-0054 Электроды сварочные Э42, диаметр 6 мм | т | 0,0051 | 0,0059101 | 115 456,32 | 812,00 | | | | | 115 456,32 | |
| | | 08.3.07.01-0004 Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали СтЗсп, ширина 100-200 мм, толщина 10-75 мм | т | 0,05 | 0,057942 | 95 090,01 | 6 554,00 | | | | | 95 090,01 | |
| 83 | ГЭСН46-03-014-46 Приказ Министра России от 26.12.2019 №871/пр | Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм | 100 отверстий | | 1,35 | 2 273,73 | 3 148,00 | 3 148,00 | | | | 10,48 | 0 |
| | | Объем=100*0,1048 | | | | | | | | | | | |
| | | ОП п.1.03 ТЕР81-02-2001-И1 Зональные коэффициент г. Братск и Братский район ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,16; ТЗМ=1,1 | | | | | | | | | | | |
| | | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч. ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
| | | Коэффициент пересчета цен на 1 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255) | | | | | | | | | | | |
| | | 1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.-ч | 7,763035 | 10,4800973 | 300,36 | 3 148,00 | 3 148,00 | | | | | |
| 84 | ГЭСН66-03-004-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №871/пр | Установка анкеров болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | т | | 0,0405 | 169 738,27 | 8 147,00 | 4 292,00 | 45,00 | | 3 810,00 | 13,8 | 0,03 |
| | | Объем=0,3*135/1000 | | | | | | | | | | | |
| | | ОП п.1.03 ТЕР81-02-2001-И1 Зональные коэффициент г. Братск и Братский район ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,16; ТЗМ=1,1 | | | | | | | | | | | |
| | | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч. ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
| | | Коэффициент пересчета цен на 1 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255) | | | | | | | | | | | |
| | | 1-3-3 Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.-ч | 340,824925 | 13,8094095 | 310,96 | 4 292,00 | 4 292,00 | | | | | |
| | | 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0,3125 | 0,0126583 | 1 701,96 | 24,00 | | 24,00 | | 26,00 | | |
| | | 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,425 | 0,0172125 | 1 067,62 | 21,00 | | 21,00 | | 22,00 | | |
| | | 07.2.07.02-0001 Кондуктор инвентарный металлический | шт | 0,01 | 0,000405 | 2 360,08 | 1,00 | | | | | 2 360,08 | |
| | | 08.4.01.01-0022 Детали анкерные с резьбой из прямых или гнутых круглых стержней | т | 1 | 0,0405 | 79 058,74 | 3 809,00 | | | | | 79 058,74 | |
| 85 | 08.4.01.01-0022 | Детали анкерные с резьбой из прямых или гнутых круглых стержней | т | | -0,0405 | 79 058,74 | -3 809,00 | | | | | -3 809,00 | 0 |
| | | Объем=(1,28*0,25) / 100 | | | | | | | | | | | |
| | | ОП п.1.03 ТЕР81-02-2001-И1 Зональные коэффициент г. Братск и Братский район ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,16; ТЗМ=1,1 | | | | | | | | | | | |
| | | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч. ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
| | | Коэффициент пересчета цен на 1 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255) | | | | | | | | | | | |
| 86 | Прайс-лист Жили | Анкер-гильза НЛС 16x140/90, вес 0,3кг/шт | шт | | 135 | 157,42 | 25 281,00 | | | | 25 281,00 | 0 | 0 |
| | | Цена МАТ=1543,30/10*1,02 | | | | | | | | | | | |
| | | ОП п.1.03 ТЕР81-02-2001-И1 Зональные коэффициент г. Братск и Братский район ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,16; ТЗМ=1,1 | | | | | | | | | | | |
| | | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч. ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
| | | Коэффициент пересчета цен на 1 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255) | | | | | | | | | | | |
| 87 | ГЭСН46-02-009-02 Приказ Министра России от 26.12.2019 №871/пр | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | 100 м2 | | 0,3876 | 6 249,26 | 2 484,00 | 2 484,00 | | | | 9,07 | 0 |
| | | Объем=23,4*0,3876 | | | | | | | | | | | |
| | | ОП п.1.03 ТЕР81-02-2001-И1 Зональные коэффициент г. Братск и Братский район ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,16; ТЗМ=1,1 | | | | | | | | | | | |
| | | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч. ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
| | | Коэффициент пересчета цен на 1 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255) | | | | | | | | | | | |
| | | 1-2-0 Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.-ч | 23,40191 | 9,0705803 | 273,85 | 2 484,00 | 2 484,00 | | | | | |
| 88 | ГЭСН13-06-003-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №871/пр | Очистка поверхности щетками | м2 | | 38,76 | 270,32 | 12 357,00 | 12 357,00 | | | | 41,14 | 0 |
| | | Объем=1,06*39,14 | | | | | | | | | | | |
| | | ОП п.1.03 ТЕР81-02-2001-И1 Зональные коэффициент г. Братск и Братский район ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,16; ТЗМ=1,1 | | | | | | | | | | | |
| | | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч. ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
| | | Коэффициент пересчета цен на 1 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255) | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|--|--|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|----------|----------|------------|-------------|-----------|
| | | Коэффициент пересчета цен на 1 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 П3=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; Т3=1,0255; Т3М=1,0255) | | | | | | | | | | | |
| | | 1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.-ч | 1,0613925 | 41,1395733 | 300,36 | 12 357,00 | 12 357,00 | | | | | |
| 89 | ГЭСН46-08-004-03 Приказ Министра России от 26.12.2019 №871/лр | Нанесение безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: потолочные Объем=38,76 / 100 | 100 м2 | | 0,3876 | | 16 689,36 | 6 699,00 | 5 989,00 | 710,00 | | 19,03 | 0,66 |
| | | ОП п.1.03 ТЕР81-02-2001-И1 Зональные коэффициент г. Братск и Братский район ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,16; Т3М=1,1 | | | | | | | | | | | |
| | | Коэффициент пересчета цен на 1 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 П3=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; Т3=1,0255; Т3М=1,0255) | | | | | | | | | | | |
| | | 1-3-4 Затраты труда рабочих (ср 3.4) | чел.-ч | 49,090685 | 19,0275495 | 314,74 | 5 989,00 | 5 989,00 | | | | | |
| | | 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 1,52 | 0,589152 | 1 067,62 | 710,00 | | 710,00 | 170,00 | | | |
| | | 01.7.03.01-0001 Вода | м3 | 0 | 0 | 12,83 | 0,00 | | | | 12,83 | | |
| 90 | ГЭСН46-08-004-09 Приказ Министра России от 26.12.2019 №871/лр | На каждые 5 мм изменения толщины слоя добавлять (уменьшать) к нормам: 46-08-004-03, 46-08-004-06 Объем=38,76 / 100 | 100 м2 | | 0,3876 | | 1 784,26 | 4 352,00 | 3 288,00 | 1 064,00 | | 10,45 | 1 |
| | | 50-20=30/5=6 П3=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к раск.; ЗПМ=6; МАТ=6 к раск.; Т3=6; Т3М=6) | | | | | | | | | | | |
| | | ОП п.1.03 ТЕР81-02-2001-И1 Зональные коэффициент г. Братск и Братский район ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,16; Т3М=1,1 | | | | | | | | | | | |
| | | Коэффициент пересчета цен на 1 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 П3=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; Т3=1,0255; Т3М=1,0255) | | | | | | | | | | | |
| | | 1-3-4 Затраты труда рабочих (ср 3.4) | чел.-ч | 26,85014 | 10,4458743 | 314,74 | 3 288,00 | 3 288,00 | | | | | |
| | | 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 2,28 | 0,833728 | 1 067,62 | 1 064,00 | | 1 064,00 | 1 020,00 | | | |
| | | 01.7.03.01-0001 Вода | м3 | 0 | 0 | 12,83 | 0,00 | | | | 12,83 | | |
| 91 | ТЦ_23.84.10.116.04.3.82.21-0002 | Смесь сулящая безусадочная быстротвердеющая MasterEmapo S485 50мм Объем=36,76*0,05*1950 | кг | | 3779,1 | | 126,67 | 555 290,00 | | | 555 290,00 | 0 | 0 |
| | | ОП п.1.03 ТЕР81-02-2001-И1 Зональные коэффициент г. Братск и Братский район ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,16; Т3М=1,1 | | | | | | | | | | | |
| 92 | ГЭСН08-02-007-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №871/лр | Армирование кладки стен и других конструкций Объем=38,76*1,05 | т | | 0,07752 | | 16 346,24 | 1 506,00 | 1 438,00 | 68,00 | | 5,16 | 0,06 |
| | | ОП п.1.03 ТЕР81-02-2001-И1 Зональные коэффициент г. Братск и Братский район ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,16; Т3М=1,1 | | | | | | | | | | | |
| | | Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25 | | | | | | | | | | | |
| | | Коэффициент пересчета цен на 1 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 П3=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; Т3=1,0255; Т3М=1,0255) | | | | | | | | | | | |
| | | 1-2-2 Затраты труда рабочих (ср 2.2) | чел.-ч | 66,51363 | 5,1561599 | 278,90 | 1 438,00 | 1 438,00 | | | | | |
| | | 91.05.01-017 Крыши башенные, грузоподъемность 6 т | маш.час | 0,2875 | 0,022287 | 1 379,60 | 35,00 | | 35,00 | 50,00 | | | |
| | | 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,35 | 0,027132 | 1 067,62 | 33,00 | | 33,00 | 42,00 | | | |
| 93 | ФССЦ.08.1.02.17-0081 | Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3,0 мм, размер ячейки 50х50 мм, 2кг/м2 Объем=38,76*1,05 | м2 | | 40,688 | | 83,16 | 4 026,00 | | | 4 026,00 | 0 | 0 |
| | | ОП п.1.03 ТЕР81-02-2001-И1 Зональные коэффициент г. Братск и Братский район ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,16; Т3М=1,1 | | | | | | | | | | | |
| | | Коэффициент пересчета цен на 1 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 П3=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; Т3=1,0255; Т3М=1,0255) | | | | | | | | | | | |
| 94 | ГЭСН15-07-003-02 Приказ Министра России от 26.12.2019 №871/лр | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки типа Бетон-Контакт на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) Объем=38,76*1,05 | 100 м2 | | 0,3876 | | 2 696,51 | 1 246,00 | 544,00 | 50,00 | 652,00 | 1,69 | 0,03 |
| | | ОП п.1.03 ТЕР81-02-2001-И1 Зональные коэффициент г. Братск и Братский район ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,16; Т3М=1,1 | | | | | | | | | | | |
| | | Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25 | | | | | | | | | | | |
| | | Коэффициент пересчета цен на 1 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 П3=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; Т3=1,0255; Т3М=1,0255) | | | | | | | | | | | |
| | | 1-3-6 Затраты труда рабочих (ср 3.6) | чел.-ч | 4,3517093 | 1,6867225 | 322,57 | 544,00 | 544,00 | | | | | |
| | | 91.06.05-046 Подъемники однорамповые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м | маш.час | 0,0125 | 0,004645 | 376,94 | 2,00 | | 2,00 | 164,00 | | | |
| | | 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,05 | 0,01938 | 1 067,62 | 23,00 | | 23,00 | 212,00 | | | |
| | | 91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.час | 3,525 | 1,36629 | 16,14 | 25,00 | | 25,00 | 0,00 | | | |
| | | 01.7.03.01-0001 Вода | м3 | 0,01 | 0,003876 | 12,83 | 0,00 | | | | 12,83 | | |
| | | 01.7.20.08-0051 Ветель | кг | 1 | 0,3876 | | 89,27 | 41,00 | | | 89,27 | | |
| 95 | ГЭСНр62-25-7 Приказ Министра России от 09.02.2021 №860/лр | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлоранилиновыми красками: протыск с земли и лесов Объем=38,76*1,05 | 100 м2 | | 0,3876 | | 16 134,67 | 7 061,00 | 2 364,00 | 9,00 | 4 688,00 | 7,87 | 0,01 |
| | | ОП п.1.03 ТЕР81-02-2001-И1 Зональные коэффициент г. Братск и Братский район ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,16; Т3М=1,1 | | | | | | | | | | | |
| | | Коэффициент пересчета цен на 1 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 П3=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; Т3=1,0255; Т3М=1,0255) | | | | | | | | | | | |
| | | 1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.-ч | 20,3049 | 7,6701792 | 300,36 | 2 364,00 | 2 364,00 | | | | | |
| | | 91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.час | 0,09 | 0,034864 | 7,48 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,02 | 0,007752 | 1 067,62 | 9,00 | | 9,00 | 170,00 | | | |
| | | 02.4.03.02-0001 Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,0028 | 0,0010078 | 477,54 | 1,00 | | | | 477,54 | | |
| | | 14.5.11.08-0002 Шпатлевка поливинилхлоридная ХВ-004 | т | 0,05 | 0,01938 | 203 285,64 | 4 687,00 | | | | 203 285,64 | | |
| 96 | 14.5.11.08-0002 | Шпатлевка поливинилхлоридная ХВ-004 Объем=38,76*1,05 | т | | -0,222481 | 203 285,64 | -5 436,00 | | | | -5 436,00 | 0 | 0 |
| | | ОП п.1.03 ТЕР81-02-2001-И1 Зональные коэффициент г. Братск и Братский район ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,16; Т3М=1,1 | | | | | | | | | | | |
| | | Коэффициент пересчета цен на 1 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 П3=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; Т3=1,0255; Т3М=1,0255) | | | | | | | | | | | |
| 97 | ФССЦ.14.5.11.02-0101 | Шпатлевка водно-дисперсионная Объем=38,76*1,05 | т | | 0,022481 | 75 587,03 | 2 021,00 | | | | 2 021,00 | 0 | 0 |
| | | ОП п.1.03 ТЕР81-02-2001-И1 Зональные коэффициент г. Братск и Братский район ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,16; Т3М=1,1 | | | | | | | | | | | |
| | | Коэффициент пересчета цен на 1 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 П3=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; Т3=1,0255; Т3М=1,0255) | | | | | | | | | | | |
| 98 | ГЭСН15-04-012-03 Приказ Министра России от 26.12.2019 №871/лр | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: поливинилацетатная Объем=38,76*1,05 | 100 м2 | | 0,3876 | | 3 161,21 | 1 450,00 | 1 282,00 | 30,00 | 138,00 | 4,02 | 0,03 |
| | | ОП п.1.03 ТЕР81-02-2001-И1 Зональные коэффициент г. Братск и Братский район ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,16; Т3М=1,1 | | | | | | | | | | | |
| | | Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25 | | | | | | | | | | | |
| | | Коэффициент пересчета цен на 1 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 П3=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; Т3=1,0255; Т3М=1,0255) | | | | | | | | | | | |
| | | 1-3-6 Затраты труда рабочих (ср 3.6) | чел.-ч | 10,37806 | 4,0225361 | 318,78 | 1 282,00 | 1 282,00 | | | | | |
| | | 91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.час | 0,225 | 0,08721 | 7,48 | 1,00 | | 1,00 | 0,00 | | | |
| | | 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,0625 | 0,024225 | 1 067,62 | 29,00 | | 29,00 | 212,00 | | | |
| | | 01.7.20.08-0051 Ветель | кг | 0,01 | 0,003876 | 89,27 | 0,00 | | | | 89,27 | | |
| | | 02.4.03.02-0001 Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,0003 | 0,0001163 | 477,54 | 0,00 | | | | 477,54 | | |
| | | 04.3.01.12-0111 Раствор готовый отделочный теляный, цементно-известковый, состав 1:1:6 | м3 | 0,06 | 0,023256 | 5 003,09 | 138,00 | | | | 5 003,09 | | |
| 99 | Прайс-лист | Грунтовка универсальная глубокого проникновения Объем=38,76*0,11 Цена МАТ=1301/10/1,2*1,02 | кг | | 4,2636 | | 110,59 | 561,00 | | | 561,00 | 0 | 0 |
| | | ОП п.1.03 ТЕР81-02-2001-И1 Зональные коэффициент г. Братск и Братский район ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,16; Т3М=1,1 | | | | | | | | | | | |
| | | Коэффициент пересчета цен на 1 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 П3=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; Т3=1,0255; Т3М=1,0255) | | | | | | | | | | | |
| 100 | Прайс-лист | Краска фасадная (окраска за 2 раза) Объем=0,26*2*38,76 Цена МАТ=5100/2,7/1,2*1,02 | кг | | 19,38 | | 1 805,56 | 37 015,00 | | | 37 015,00 | 0 | 0 |
| | | ОП п.1.03 ТЕР81-02-2001-И1 Зональные коэффициент г. Братск и Братский район ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,16; Т3М=1,1 | | | | | | | | | | | |
| | | Коэффициент пересчета цен на 1 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 П3=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; Т3=1,0255; Т3М=1,0255) | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 3 Усиление балконов (15шт) ФКР38-020-2021.АС л.11 | | | | | | | | | | | | 174,9918604 | 2,4417919 |
| Раздел 4. Усиление балконов подведением консолей и разгрузочных балок (7 шт), ФКР38-020-2021.АС л.13 | | | | | | | | | | | | | |
| Раздел 5. Дополнительные работы по водосточной системе | | | | | | | | | | | | | |
| Раздел 6. Вывозка строительного мусора | | | | | | | | | | | | | |
| 147 | ФССЦг.01-01-01-041 Приказ Министра России от 26.12.2019 №878/лр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную Цена ЭМ=42,98*35,73 | 1 т груза | | 4,47125 | | 1 535,68 | 7 746,00 | | 7 746,00 | | 0 | 0 |
| | | ОП п.1.03 ТЕР81-02-2001-И1 Зональные коэффициент г. Братск и Братский район ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,16; Т3М=1,1 | | | | | | | | | | | |
| | | Коэффициент пересчета цен на 1 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 П3=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; Т3=1,0255; Т3М=1,0255) | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
|--|---|---|-----------|---|---------|---|--------|--------------|----|----------|----|----|----|--|
| 148 | ФССЦлг-03-21-01-041 Приказ Министров России от 26.12.2019 №878/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 41 км Цена ЭМ=23,62*10,38 | 1 т груза | | 4,47125 | | 245,18 | 1 237,00 | | 1 237,00 | | | 0 | |
| ОП п.1.03 ТЕР81-02-2001-И1 Зональные коэффициенты г. Братск и Братский район ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,16; ТЗМ=1,1 | | | | | | | | | | | | | | |
| Коэффициент пересчета цен на 1 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255) | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 6 Вывоза строительного мусора | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по акту: | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | 1 756 396,00 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Оплата труда рабочих | | | | | | | | 491 861,00 | | | | | | |
| Эксплуатация машин | | | | | | | | 17 690,00 | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | 1 246 845,00 | | | | | | |
| Строительные работы | | | | | | | | 2 445 613,00 | | | | | | |
| Строительные работы | | | | | | | | 2 436 630,00 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| оплата труда | | | | | | | | 491 861,00 | | | | | | |
| эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | 8 707,00 | | | | | | |
| материалы | | | | | | | | 1 246 845,00 | | | | | | |
| накладные расходы | | | | | | | | 449 263,00 | | | | | | |
| сметная прибыль | | | | | | | | 239 954,00 | | | | | | |
| Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ | | | | | | | | 8 983,00 | | | | | | |
| Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | 491 861,00 | | | | | | |
| Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | 449 263,00 | | | | | | |
| Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | 239 954,00 | | | | | | |
| Итого с непредвиденными | | | | | | | | 2 446 613,00 | | | | | | |
| Возмещение НДС при УСН | | | | | | | | 486 422,60 | | | | | | |
| ВСЕГО по акту | | | | | | | | 2 934 235,60 | | | | | | |

Сдел: Генеральный директор ООО ПК "Аспект"

Принят: Зам. генерального директора по организационному-техническому обеспечению аппарата
управления ФирМКД Иркутской области

Согласовано: Главный инженер аппарата управления

Начальник службы технического заказчика

Руководитель сектора подготовки ПСД

Руководитель северного территориального сектора СТЗ ФирМКД Иркутской области

Представитель строительного контроля

Представитель собственников МКД, кв

Представитель администрации г. Вихоревка

прошлого 21.12.2019



Всего НДС 500 239 954,00

Всего НДС 500 239 954,00

Всего НДС 500 239 954,00

Всего НДС 500 239 954,00