

Заказчик : Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, 664003 г. Иркутск, Грязнова, д. 1, к 1, ИНН 3808233587 КПП 380801001
 организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик (Субпо) ООО «ФортунаСтрой», 664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, дом 333В, кв. 184 Тел.: (3952)423-811, ИНН 3812062013, КПП 381201001
 организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Многоквартирный дом, расположенный по адресу: Иркутская обл., г. Усть-Илимск, пр-т Мира, д.34
 наименование

Объект: Ремонт крыши (плоской)
 наименование

Форма по ОКУД	Код
	322005
по ОКПО	22842231
по ОКПО	2319800
Вид деятельности по ОКДП	41.20
Договор подряда (контракт) номер	147/А/2022
дата	31.05.2022г.
Вид операции	

СПРАВКА	Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
	1	03.10.2022	с 09.06.2022	по 03.10.2022

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года по отчетный месяц	в том числе за отчетный месяц
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:				
1	Ремонт крыши (плоской)		15 488 533,20	15 488 533,20	15 488 533,20
	Итого				15 488 533,20
	Всего				15 488 533,20

Заказчик (генподрядчик):
 Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области
 ИО генерального директора

И.И. Платонова /И.И. Платонова/
 М П 6.10.22

Подрядчик (субподрядчик)
 «ФортунаСтрой»
 Генеральный директор

И.И. Лебедев /И.И. Лебедев/
 М П



И.И. Платонова А.Т.

9559

Инвестор	(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик (Генподрядчик)	Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, ИНН 3808233587, 664025, город Иркутск, ул. Грязнова, д.1
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО «ФортунаСтрой», 664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, дом 333В, кв. 184 Тел.: (3952)423-811, ИНН 3812062013, КПП 381201001
Стройка	Многоквартирный дом, расположенный по адресу: Иркутская обл., г.Усть-Илимск, пр-т Мира, д.34
Объект	Ремонт крыши (плоской)

Код	0322005
Форма по ОКУД	
по ОКПО	
по ОКПО	22842231
по ОКПО	2319800
Вид деятельности по ОКДП	
номер	147/А/2022
дата	31.05.2022г.
Вид операции	

Договор подряда (контракт)

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	03.10.2022	09.06.2022	03.10.2022

**АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):	15488,53 тыс.руб.
Средства на оплату труда	1186,12 тыс.руб.
Сметная трудоемкость	3886,82 чел.час.

№ п/п	№ п/п в акте	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.		
					на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Основной кровли										
1	1	ГЭСН46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (Демонтаж 2-х верхних слоев) Объем=2122 / 100 Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383) Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26	100 м2			21,22			
			1 ОТ							86 764,00
			1-2-0 Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.-ч	14,38	1,0383	316,8305999	273,85		86 764,00
			2 ЭМ							4 949,00
		91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.час	6,22	1,0383	137,0435557	31,96	1,13	4 949,00
			Итого ФОТ							91 713,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	92		92			79 823,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			45 117,00
			Всего по позиции							216 653,00
154		ГЭСН46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (Демонтаж 2-х дополнительных слоев) Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383) Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26	100 м2						0,00
			1 ОТ							
			1-2-0 Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.-ч	14,38	1,0383		273,85		0,00
			2 ЭМ							
		91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.час	6,22	1,0383		31,96	1,13	
			Итого ФОТ							
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	92		92			
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			
			Всего по позиции							1,308258
2	2		Строительный мусор (Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов) Объем=(5*2*2122)/1000 Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383)	т			21,22			
3	3	ГЭСН12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм Объем=461,007 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383) Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26	100 м2			4,61007			
			1 ОТ							40 581,00
			1-3-1 Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.-ч	24,3	1,194045	133,7625341	303,38		40 581,00
			2 ЭМ							18 742,00
		91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,68	1,297875	4,0686403	1 379,80	1,13	6 344,00
		91.06.05-011	Погрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.час	1,26	1,297875	7,5389512	1 371,41	1,13	11 683,00

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	19.07.07-001	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача до 4 м ³ /ч, напор 150 м	маш.час	2,29	1,297875	13,7017446	46,18	1,13	715,00
		3 в т.ч. ОТм							0,00
		2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,94	1,297875	11,6075915	0,00		40 064,00
		4 М							298,00
	01.7.03.01-0001	Вода	м ³	3,85	1,0383	18,4285474	12,83	1,26	298,00
	ФССЦ-04.3.01.09-0001	Раствор готовый кладочный цементный тяжелый	м ³	1,53	1,0383	7,3235526	4 195,04	1,26	38 710,00
	12.1.02.06-0022	Рубероид кровельный РКП-350	м ²	4,4	1,0383	21,061197	39,78	1,26	1 056,00
		Итого							99 387,00
		ФОТ							40 581,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	110	0,9	99			40 175,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			19 661,00
		Всего по позиции							159 223,00
4	ГЭСН12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 12-01-017-01	100 м ²						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
		Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383)							
		Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26							
		1 ОТ							0,00
		1-3-1 Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.-ч	1	1,194045		303,38		0,00
		2 ЭМ							0,00
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,01	1,297875		1 379,80	1,13	
	91.06.05-011	Погрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,02	1,297875		1 371,41	1,13	
		3 в т.ч. ОТм							0,00
		2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,03	1,297875		0,00		0,00
		4 М							0,00
	ФССЦ-04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м ³	0,102	1,0383		5 919,76	1,26	
		Итого							
		ФОТ							
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	110	0,9	99			
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			
		Всего по позиции							4,61007
151	4	ГЭСН12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 12-01-017-01 (до 100мм)	100 м ²					
		Объем=461,007 / 100							
		До 100 мм (100-15=85) ПЗ=85 (ОЗП=85; ЭМ=85 к расх.; ЗПМ=85; МАТ=85 к расх.; ТЗ=85; ТЗМ=85)							
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
		Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383)							
		Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26							
		1 ОТ							141 950,00
		1-3-1 Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.-ч	1	101,493825	467,8936378	303,38		141 950,00
		2 ЭМ							23 693,00
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,01	110,319375	5,0858004	1 379,80	1,13	7 930,00
	91.06.05-011	Погрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,02	110,319375	10,1716008	1 371,41	1,13	15 763,00
		3 в т.ч. ОТм							0,00
		2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,03	110,319375	15,2574012	0,00		309 545,00
		4 М							309 545,00
	ФССЦ-04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м ³	0,102	88,2555	41,5001314	5 919,76	1,26	309 545,00
		Итого							475 188,00
		ФОТ							141 950,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	110	0,9	99			140 531,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			68 775,00
		Всего по позиции							684 494,00
85	5	ГЭСНр58-16-1	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 0,25 м ²	100 мест			2,3		
		Объем=230 / 100							
		Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383)							
		Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26							
		1 ОТ							28 333,00
		1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	39,5	1,0383	94,329555	300,36		28 333,00
		2 ЭМ							163,00
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,44	1,0383	1,0507596	7,48	1,13	9,00
	91.18.01-508	Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м ³ /мин	маш.час	0,28	1,0383	0,6686652	188,08	1,13	142,00
	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.час	0,28	1,0383	0,6686652	15,96	1,13	12,00
		4 М							7 738,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 ДО (ЦЕМ I 32,5Н)	т	0,004	1,0383	0,0095524	6 599,18	1,26	79,00
		ФССЦ-04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	0,43	1,0383	1,0268787	5 919,76	1,26	7 659,00
		999-9900	Строительный мусор	т	0,3	1,0383	0,716427	0,00	1,26	
			Итого ФОТ							36 234,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	91		91			28 333,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			13 033,00
		Всего по позиции								75 050,00
5	ГЭСН12-01-016-01	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготвлением		100 м2						
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		Кoeffициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383)								
		Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26								
		1	ОТ							0,00
		1-3-2	Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.-ч	4,46	1,194045		307,17		0,00
		2	ЭМ							0,00
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04	1,297875		1 067,62	1,13	0,00
		3	в т.ч. ОТМ							0,00
		2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,04	1,297875		0,00		0,00
		4	М							0,00
		01.2.01.02-0041	Битумы нефтяные строительные кровельные БНК-45/190, БНК-40/180	т	0,025	1,0383		46 456,75	1,26	
		01.3.01.03-0002	Керосин для технических целей	т	0,058	1,0383		94 930,48	1,26	
			Итого ФОТ							
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	110	0,9	99			
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			
		Всего по позиции								
6	ГЭСН12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя		100 м2						
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		Кoeffициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383)								
		Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26								
		1	ОТ							0,00
		1-3-8	Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.-ч	14,36	1,194045		330,14		0,00
		2	ЭМ							0,00
		91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,15	1,297875		1 379,80	1,13	0,00
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,05	1,297875		1 701,98	1,13	0,00
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,09	1,297875		1 067,62	1,13	0,00
		3	в т.ч. ОТМ							0,00
		2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,29	1,297875		0,00		0,00
		4	М							0,00
		01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	29,94	1,0383		55,76	1,26	
		ФССЦ-12.1.02.03-0165	Технозласт: Грин ЭПП	м2	114	1,0383		434,66	1,26	
		ФССЦ-12.1.02.03-0164	Технозласт: Грин ЭКП	м2	116	1,0383		434,66	1,26	
			Итого ФОТ							
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	110	0,9	99			
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			
		Всего по позиции								
7	ГЭСН12-01-008-02	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.): без водосточных труб		100 м2						
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		Кoeffициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383)								
		Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26								
		1	ОТ							0,00
		1-3-0	Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	4,9	1,194045		300,36		0,00
		2	ЭМ							0,00
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	1,297875		1 067,62	1,13	0,00
		3	в т.ч. ОТМ							0,00
		2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	1,297875		0,00		0,00
		4	М							0,00
		01.7.15.06-0146	Гвозди толстые круглые, размер 3,0x40 мм	т	0,0014	1,0383		91 541,36	1,26	
		08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,023	1,0383		132 161,67	1,26	
			Итого ФОТ							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	110	0,9	99					
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45					
		Всего по позиции										
156	6	ГЭСН13-06-004-01 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	Обеспыливание поверхности При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	м2	2122							
		Кoeffициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383)										
		Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26										
		1 ОТ										
		1-3-0	Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	0,07	1,194045	177,3634443	300,36		53 273,00		
		2	ЭМ							53 273,00		
		91.21.22-638	Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт	маш.час	0,1	1,297875	275,409075	27,70	1,13	8 621,00		
		Итого										
		ФОТ										
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	95	0,9	85,5			53 273,00		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			45 548,00		
		Всего по позиции										
84	7	ГЭСН12-01-007-10 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	Комплекс работ по устройству кровель из наплавляемых рулонных материалов для зданий шириной от 12 до 24 метров: в два слоя Объем=2122 / 100	100 м2	21,22					130 536,00		
		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		Кoeffициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383)										
		Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26										
		1 ОТ										
		1-3-2	Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.-ч	74,29	1,194045	1882,3328967	307,17		578 196,00		
		2	ЭМ							578 196,00		
		91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	1,01	1,297875	27,8163166	1 379,80	1,13	54 844,00		
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,11	1,297875	3,0294998	1 701,98	1,13	43 370,00		
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,17	1,297875	4,6819543	1 067,62	1,13	8 626,00		
		3	в т.ч. ОТм							0,00		
		2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,29	1,297875	35,5277707	0,00		0,00		
		4	М							828 831,00		
		01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	46,2	1,0383	1017,9119412	55,76	1,26	71 516,00		
		01.7.07.10-0001	Патроны для строительного пистолета	1000 шт	0,125	1,0383	2,7540908	945,11	1,26	3 280,00		
		01.7.15.06-0146	Гвозди толстые круглые, размер 3,0x40 мм	т	0,042	1,0383	0,9253745	91 541,36	1,26	106 735,00		
		01.7.15.07-0052	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) с цинковым хромированным покрытием, размер 3x58,5 мм	т	0,0011	1,0383	0,024236	163 546,18	1,26	4 994,00		
		01.7.19.17-0044	Шнур резиновый прямоугольного сечения с площадью сечения от 30 до 50 мм2	кг	0,4	1,0383	8,8130904	240,41	1,26	2 670,00		
		04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	1	1,0383	22,032726	5 132,43	1,26	142 483,00		
		08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	т	0,137	1,0383	3,0184835	128 466,95	1,26	488 597,00		
		14.5.04.07-0012	Мастика тиоколовая строительного назначения двухкомпонентная холодного отверждения	кг	2,1	1,0383	46,2687246	146,77	1,26	8 556,00		
		Итого										
		ФОТ										
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	110	0,9	99			1 461 871,00		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			578 196,00		
		Всего по позиции										
148	8	ФССЦ-01.2.03.05-0004	Праймер битумный для подготовки (огрунтовки) изолируемых поверхностей перед укладкой наплавляемых битумных и битумно-полимерных материалов (Кровли) Объем=0,8444899*1000	кг	844,4899					2 855,95	1,308258	3 155 284,00
		Кoeffициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383)										
		Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26										
147	9	ФССЦ-08.3.07.01-0035	Сталь полосовая: 25x4 мм, марка СтЗсп	т	0,029					95 029,53	1,308258	3 605,00
		Кoeffициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383)										
		Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26										
157	10	ФССЦ-12.1.02.03-0165	Техноэласт: Грин ЭПП	м2	3613,367064					434,66	1,308258	2 054 732,00
		Кoeffициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383)										
		Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26										
145	11	ФССЦ-12.1.02.03-0164	Техноэласт: Грин ЭКП	м2	2511,730764					434,66	1,308258	1 428 289,00
		Кoeffициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383)										
		Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Кoeffициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383)							
8	12	ГЭСН10-01-039-05	Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26 Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 100 м2 0,0448							
			Объем=4,48 / 100 Приказ от 04.09.2019 № Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 507/пр табл.2 п.3							
			Кoeffициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383)							
			Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26							
			1 ОТ							672,00
			1-2-9 Затраты труда рабочих (ср 2,9)	чел.-ч	121,67	0,41532	2,2638329	296,82		672,00
			2 ЭМ							359,00
			91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	9,69	0,41532	0,1802954	1 379,80	1,13	281,00
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	1,13	0,41532	0,0210252	1 701,98	1,13	40,00
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	1,69	0,41532	0,0314447	1 067,62	1,13	38,00
			3 в т.ч. ОТм							0,00
			2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	12,51	0,41532	0,2327653	0,00		0,00
			4 М							0,00
			01.7.07.29-0111 Пахла пропитанная	кг	173	0		46,97	1,26	
			01.7.15.14-0185 Шурупы с потайной головкой черные 8,0x100 мм	т	0,0016	0		183 750,43	1,26	
			04.3.01.07-0011 Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2	м3	0,167	0		4 732,38	1,26	
			01.7.04.07 Скобяные изделия	компл	0	0		0,00	1,26	
			08.1.02.06 Лазы и люки	м2	100	0		0,00	1,26	
			Итого							1 031,00
			ФОТ							672,00
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	109	0,9	98,1		659,00
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75		314,00
			Всего по позиции							2 004,00
9	13	ГЭСНр56-9-1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах Объем=5 / 100 Кoeffициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383)	100 шт			0,05			
			Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26							
			1 ОТ							2 620,00
			1-2-3 Затраты труда рабочих (ср 2,3)	чел.-ч	179,3	1,0383	9,3083595	281,43		2 620,00
			2 ЭМ							51,00
			91.18.01-508 Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м3/мин	маш.час	3,97	1,0383	0,2061026	188,08	1,13	44,00
			91.21.10-003 Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.час	7,93	1,0383	0,411686	15,96	1,13	7,00
			4 М							0,00
			999-9900 Строительный мусор	т	10,5	1,0383	0,5451075	0,00	1,26	0,00
			Итого							2 671,00
			ФОТ							2 620,00
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	91		91		2 384,00
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47		1 231,00
			Всего по позиции							6 286,00
10	14		Строительный мусор (Проемы (ремонтно-строительные)) Объем=6*5/1000 Кoeffициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383)	т			0,03		1,308258	
11	15	ГЭСН09-04-003-01	Монтаж люка противопожарного Кoeffициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383)	м2			4,48			
			Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26							
			1 ОТ							3 111,00
			1-4-1 Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел.-ч	1,95	1,0383	9,0705888	343,01		3 111,00
			2 ЭМ							38,00
			91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01	1,0383	0,0465158	513,66	1,13	27,00
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,002	1,0383	0,0093032	1 067,62	1,13	11,00
			3 в т.ч. ОТм							0,00
			2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	1,0383	0,0465158	0,00		2 041,00
			4 М							419,00
			01.7.15.02-0051 Болты анкерные	т	0,00094	1,0383	0,0043725	76 142,40	1,26	1 622,00
			14.5.01.10-0029 Пена монтажная полиуретановая противопожарная однокомпонентная модифицированная для заполнения, уплотнения, утепления, изоляции и соединения швов и стыков в местах с повышенными требованиями пожарной безопасности (0,88 л)	шт	0,44	1,0383	2,046697	628,86	1,26	
			Итого							5 190,00
			ФОТ							3 111,00
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	94	0,9	84,6		2 632,00
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7		1 639,00
			Всего по позиции							9 461,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	16	https://www.st38.ru/rucatalog/fire_doors/fire_hatches/a_metal_fire_door_ei_60.html	Люки металлические противопожарные (EI60)	шт			7	8 500,00	1,308258	77 841,00
			(Строительные металлические конструкции) Цена=10000/1,2*1,02 Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383) Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26							
13	ГЭСН09-04-013-01		Установка противопожарных дверей: однопольных глухих	м2						
			Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383) Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26							
			1 ОТ							0,00
			1-4-4 Затраты труда рабочих (ср 4,4)	чел.-ч	2,07	1,0383		358,41		0,00
			2 ЭМ							0,00
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,02	1,0383		1 067,62	1,13	
		91.17.04-233	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	0,71	1,0383		37,97	1,13	
			3 в т.ч. ОТм							0,00
			2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02	1,0383		0,00		0,00
			4 М							0,00
		01.7.11.07-0032	Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм	т	0,00007	1,0383		126 372,43	1,26	
		01.7.15.02-0051	Болты анкерные	т	0,003	1,0383		76 142,40	1,26	
		ФССЦ-07.1.01.01-0011	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 900x1600 мм	шт	0,7568189	1,0383		16 992,37	1,26	
		14.5.01.10-0029	Пена монтажная полиуретановая противопожарная однокомпонентная модифицированная для заполнения, уплотнения, утепления, изоляции и соединения швов и стыков в местах с повышенными требованиями пожарной безопасности (0,88 л)	шт	0,27	1,0383		628,86	1,26	
			Итого							
			ФОТ							
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	94	0,9		84,6		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85		52,7		
			Всего по позиции					5,256		
86	17	ГЭСН09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2						
			Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383) Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26							
			1 ОТ							4 562,00
			1-4-2 Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.-ч	2,4	1,0383		13,0975315	348,31	4 562,00
			2 ЭМ							1 213,00
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,17	1,0383		0,9277418	1 067,62	1 119,00
		91.17.04-233	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	0,4	1,0383		2,1829219	37,97	94,00
			3 в т.ч. ОТм							0,00
			2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,17	1,0383		0,9277418	0,00	2 914,00
			4 М							87,00
		01.7.11.07-0032	Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм	т	0,0001	1,0383		0,0005457	126 372,43	1,26
		08.4.01.02-0011	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	т	0,003	1,0383		0,0163719	123 161,82	1,26
		14.5.01.10-0025	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт	0,1	1,0383		0,5457305	415,79	286,00
		01.7.04.07	Скобяные изделия	компл	0	1,0383		0,00	1,26	
		07.1.01.03	Блоки дверные металлические	м2	1	1,0383		5,4573048	0,00	1,26
			Итого							8 689,00
			ФОТ							4 562,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	94	0,9		84,6		3 859,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85		52,7		2 404,00
			Всего по позиции					5,256		14 952,00
87	18	ФССЦ-07.1.01.03-0002	Блок дверной стальной наружный двупольный типа ДСН ДКН, площадь 2,73 м2. (Строительные металлические конструкции)	м2				5,457305	7 679,96	1,308258
			Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383) Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26							
14	19	ГЭСН15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2				0,01696		
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
			Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383) Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26							
			1 ОТ							1 183,00
			1-3-7 Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел.-ч	179	1,194045		3,6249296	326,35	1 183,00
			2 ЭМ							26,00
		91.06.06-048	Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	2,06	1,297875		0,0453446	513,66	26,00
			3 в т.ч. ОТм							0,00
			2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,06	1,297875		0,0453446	0,00	469,00
			4 М							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5	м3	4,3	1,0383	0,0757211	4 795,88	1,26	458,00
		04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	0,1	1,0383	0,001761	5 003,09	1,26	11,00
			Итого ФОТ							1 678,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	101	0,9	90,9			1 183,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			1 075,00
			Всего по позиции							3 246,00
15	20	ГЭСНр62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2			0,01696			
			Объем=1,696 / 100 Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383) Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26							
			1 ОТ							
			1-3-1 Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.-ч	3,3	1,0383	0,0581116	303,38		18,00
			2 ЭМ							18,00
		91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,09	1,0383	0,0015849	7,48	1,13	2,00
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	1,0383	0,0001761	1 067,62	1,13	
		91.18.01-011	Компрессоры передвижные с электродвигателем давление 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.час	1,45	1,0383	0,0255339	26,07	1,13	1,00
		91.21.01-014	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.час	2,9	1,0383	0,0510677	13,30	1,13	1,00
			3 в т.ч. ОТм							
			2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	1,0383	0,0001761	0,00		0,00
			4 М							
		14.4.01.19-0001	Грунтовка химстойкая на основе сополимера виниловых смол, коричневая	т	0,0161	1,0383	0,0002835	94 274,96	1,26	34,00
			Итого ФОТ							54,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			18,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			16,00
			Всего по позиции							78,00
16	21	ГЭСНр62-26-4	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2			0,01696			
			Объем=1,696 / 100 Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383) Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26							
			1 ОТ							
			1-3-1 Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.-ч	11,6	1,0383	0,204271	303,38		62,00
			2 ЭМ							62,00
		91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,09	1,0383	0,0015849	7,48	1,13	8,00
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,08	1,0383	0,0014088	1 067,62	1,13	2,00
		91.18.01-011	Компрессоры передвижные с электродвигателем давление 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.час	5,2	1,0383	0,0915698	26,07	1,13	3,00
		91.21.01-014	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.час	10,4	1,0383	0,1831395	13,30	1,13	3,00
			3 в т.ч. ОТм							
			2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,08	1,0383	0,0014088	0,00		0,00
			4 М							
		01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,41	1,0383	0,0072199	89,27	1,26	4,00
		ФСЦЦ-14.4.02.09-0001	Краска	кг	0,0538	1,0383	0,0009474	111,72	1,26	1,00
		14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг	1,6	1,0383	0,0281753	84,78	1,26	3,00
			Итого ФОТ							74,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			62,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			56,00
			Всего по позиции							159,00
17		ГЭСН16-04-001-03	Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 160 мм	100 м						
		Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.3	Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4							
			Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383) Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26							
			1 ОТ							
			1-3-7 Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел.-ч	54,1	0,41532		326,35		0,00
			2 ЭМ							0,00
		91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,04	0,41532		1 379,80	1,13	
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,03	0,41532		1 701,98	1,13	
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03	0,41532		1 067,62	1,13	
			3 в т.ч. ОТм							
			2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1	0,41532		0,00		0,00
			4 М							
		01.7.03.01-0001	Вода	м3	3,5	0		12,83	1,26	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		01.7.15.03-0014	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметр 16 мм	т	0,0042	0		70 906,29	1,26		
		01.7.19.02-0041	Кольца резиновые для чугунных напорных труб диаметром 65-300 мм	кг	6,5	0		400,02	1,26		
		ФССЦ-24.3.01.04-0030	Трубы НПВХ для систем наружного водоотведения, кольцевая жесткость SN4, размер 160x4,0x2000 мм	шт	99,8	0		726,02	1,26		
		24.3.05.19	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам	шт	11,4468864	0		0,00	1,26		
		Итого ФОТ									
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	122	0,9	109,8				
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2				
		Всего по позиции									
88	22	ГЭСН16-04-001-02	Демонтаж (разборка) трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм Объем=25,5 / 100	100 м				0,255			
		Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.3	Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4								
		Кoeffициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383)									
		Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26									
		1 ОТ									
		1-4-2	Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.-ч	56	0,41532	5,9307696	348,31		2 066,00	
		2	ЭМ							12,00	
		91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,03	0,41532	0,0031772	1 379,80	1,13	5,00	
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,02	0,41532	0,0021181	1 701,98	1,13	4,00	
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,02	0,41532	0,0021181	1 067,62	1,13	3,00	
		3	в т.ч. ОТм							0,00	
		2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,07	0,41532	0,0074135	0,00		0,00	
		4	М							0,00	
		01.7.03.01-0001	Вода	м3	1,57	0		12,83	1,26		
		01.7.15.03-0014	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметр 16 мм	т	0,00266	0		70 906,29	1,26		
		01.7.19.02-0041	Кольца резиновые для чугунных напорных труб диаметром 65-300 мм	кг	4	0		400,02	1,26		
		18.1.02.01	Задвижки	шт	0	0		0,00	1,26		
		23.1.02.07	Крепления	кг	0	0		0,00	1,26		
		24.3.03.02	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм	м	99,8	0		0,00	1,26		
		Итого ФОТ								2 078,00	
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	122	0,9	109,8			2 066,00	
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			1 264,00	
		Всего по позиции									5 610,00
18		ГЭСН16-04-001-03	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 160 мм	100 м							
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		Кoeffициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383)									
		Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26									
		1 ОТ									
		1-3-7	Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел.-ч	54,1	1,194045		326,35		0,00	
		2	ЭМ							0,00	
		91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,04	1,297875		1 379,80	1,13		
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,03	1,297875		1 701,98	1,13		
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03	1,297875		1 067,62	1,13		
		3	в т.ч. ОТм							0,00	
		2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1	1,297875		0,00		0,00	
		4	М							0,00	
		01.7.03.01-0001	Вода	м3	3,5	1,0383		12,83	1,26		
		01.7.15.03-0014	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметр 16 мм	т	0,0042	1,0383		70 906,29	1,26		
		01.7.19.02-0041	Кольца резиновые для чугунных напорных труб диаметром 65-300 мм	кг	6,5	1,0383		400,02	1,26		
		ФССЦ-24.3.01.04-0029	Трубы НПВХ для систем наружного водоотведения, класс кольцевой жесткости SN4, номинальный внутренний диаметр 160 мм, толщина стенки 4,0 мм, длина 1000 мм	м	99,8	1,0383		375,01	1,26		
		24.3.05.19	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам	шт	11,4468864	1,0383		0,00	1,26		
		Итого ФОТ									
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	122	0,9	109,8				
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции										
89	23	ГЭСН16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм Объем=25,5 / 100	100 м			0,255			
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383)										
Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26										
1 ОТ										
	1-4-2		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.-ч	56	1,194045	17,0509626	348,31		5 939,00
	2		ЭМ							36,00
	91.05.01-017		Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,03	1,297875	0,0099287	1 379,80	1,13	15,00
	91.05.05-015		Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,02	1,297875	0,0066192	1 701,98	1,13	13,00
	91.14.02-001		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,02	1,297875	0,0066192	1 067,62	1,13	8,00
	3		в т.ч. ОТм							0,00
	2		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,07	1,297875	0,0231671	0,00		
	4		М							604,00
	01.7.03.01-0001		Вода	м3	1,57	1,0383	0,4156834	12,83	1,26	7,00
	01.7.15.03-0014		Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметр 16 мм	т	0,00266	1,0383	0,0007043	70 906,29	1,26	63,00
	01.7.19.02-0041		Кольца резиновые для чугунных напорных труб диаметром 65-300 мм	кг	4	1,0383	1,059066	400,02	1,26	534,00
	18.1.02.01		Задвижки	шт	0	1,0383		0,00	1,26	
	23.1.02.07		Крепления	ка	0	1,0383		0,00	1,26	
	24.3.03.02		Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм	м	99,8	1,0383	26,4236967	0,00	1,26	
Итого										
ФОТ										
			НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	122	0,9	109,8			6 579,00
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25							5 939,00
			СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			6 521,00
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16							3 635,00
Всего по позиции										
90	24	ФССЦ-24.3.02.02-0015	Трубы полипропиленовые раструбные для систем водоотведения, диаметр 110 мм, длина 0,5 м	шт			25	233,10	1,308258	7 624,00
(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))										
Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383)										
Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26										
91	25	ФССЦ-24.3.02.02-0017	Трубы полипропиленовые раструбные для систем водоотведения, диаметр 110 мм, длина 1,0 м	шт			10	343,06	1,308258	4 488,00
(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))										
Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383)										
Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26										
92	26	ФССЦ-24.3.02.02-0020	Трубы полипропиленовые раструбные для систем водоотведения, диаметр 110 мм, длина 3,0 м	шт			3	865,50	1,308258	3 397,00
(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))										
Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383)										
Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26										
93	27	ФССЦ-24.3.02.02-0015	Муфта соединительная Д110	шт			20	233,10	1,308258	6 099,00
(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))										
Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383)										
Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26										
94	28	ФССЦ-24.3.02.02-0015	Отвод Д110 45 гр	шт			6	233,10	1,308258	1 830,00
(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))										
Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383)										
Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26										
19	29	ГЭСН39-01-009-05	Демонтаж металлических: лестниц и площадок	т			0,041664			
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.3										
Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4										
Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383)										
Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26										
1 ОТ										
	1-4-3		Затраты труда рабочих (ср 4,3)	чел.-ч	37,28	0,41532	0,6450891	353,36		228,00
	2		ЭМ							228,00
	91.05.01-025		Краны башенные, грузоподъемность 25-75 т	маш.час	1,15	0,41532	0,0198995	3 595,41	1,13	81,00
	91.05.02-006		Краны козловые, грузоподъемность 50 т	маш.час	4,45	0,41532	0,0770023	0,00	1,13	
	91.06.01-003		Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.час	14,28	0,41532	0,2470996	6,40	1,13	2,00
	91.17.04-042		Аппараты для газовой сварки и резки	маш.час	7,52	0,41532	0,1301253	3,69	1,13	1,00
	91.17.04-171		Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.час	5,4	0,41532	0,093441	55,19	1,13	6,00
	91.17.04-233		Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	2,5	0,41532	0,0432597	37,97	1,13	2,00
	3		в т.ч. ОТм							0,00
	2		Затраты труда машинистов	чел.-ч	10,05	0,41532	0,1739041	0,00		
	4		М							0,00
	01.3.02.08-0001		Кислород газообразный технический	м3	7,52	0		99,03	1,26	
	01.3.02.09-0022		Пропан-бутан смесь техническая	кг	2,34	0		55,76	1,26	
	01.7.11.04-0014		Проволока порошковая для дуговой сварки	т	0,01	0		119 623,78	1,26	
	01.7.11.07-0032		Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм	т	0,01	0		126 372,43	1,26	
	07.2.01.04		Конструкции гидротехнических сооружений	т	1	0		0,00	1,26	
Итого										
ФОТ										
										320,00
										228,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.33, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Металлические конструкции гидротехнических сооружений	%	95	0,9	85,5			195,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.33, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Металлические конструкции гидротехнических сооружений	%	63	0,85	53,55			122,00
Всего по позиции										637,00
20	30	ГЭСН39-01-009-05	Монтаж металлических: лестниц и площадок	т			0,041664			
Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383)										
Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26										
1 ОТ										
		1-4-3 Затраты труда рабочих (ср 4,3)		чел.-ч	37,28	1,0383	1,6127228	353,36		570,00
		2 ЭМ								570,00
		91.05.01-025 Краны башенные, грузоподъемность 25-75 т		маш.час	1,15	1,0383	0,0497487	3 595,41	1,13	202,00
		91.05.02-006 Краны козловые, грузоподъемность 50 т		маш.час	4,45	1,0383	0,1925058	0,00	1,13	
		91.06.01-003 Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т		маш.час	14,28	1,0383	0,6177749	6,40	1,13	4,00
		91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки		маш.час	7,52	1,0383	0,3253132	3,69	1,13	1,00
		91.17.04-171 Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А		маш.час	5,4	1,0383	0,2336025	55,19	1,13	15,00
		91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)		маш.час	2,5	1,0383	0,1081493	37,97	1,13	5,00
3 в т.ч. ОТм										
		2 Затраты труда машинистов		чел.-ч	10,05	1,0383	0,4347603	0,00		
		4 М								182,00
		01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический		м3	7,52	1,0383	0,3253132	99,03	1,26	41,00
		01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая		кг	2,34	1,0383	0,1012278	55,76	1,26	7,00
		01.7.11.04-0014 Проволока порошковая для дуговой сварки		т	0,01	1,0383	0,0004326	119 623,78	1,26	65,00
		01.7.11.07-0032 Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм		т	0,01	1,0383	0,0004326	126 372,43	1,26	69,00
Итого										979,00
ФОТ										570,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.33, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Металлические конструкции гидротехнических сооружений	%	95	0,9	85,5			487,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.33, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Металлические конструкции гидротехнических сооружений	%	63	0,85	53,55			305,00
Всего по позиции										1 771,00
21		https://oodirs.ru/krovelnaya-lestnica/lestnitsy-na-metallocherepitsu/lestnitsa-dlya-krovli-3-m-zn/?r1=yandex&utm_source=YandexMarket&utm_campaign=krovelnaya-lestnica&utm_term=lestnitsa-dlya-krovli-3-m-zn&roistat=yamarket2_1373105_5316&ymclid=16207235446463372493700005	Лестница для кровли длина 3м	шт			0	3 442,50	1,308258	
(Металлические конструкции гидротехнических сооружений)										
Цена=4050/1,2*1,02										
Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383)										
Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26										
Итого по разделу 1 Основной кровли :										
Итого прямые затраты (справочно)										9 053 651
в том числе:										
		Оплата труда рабочих								950 128
		Эксплуатация машин								113 076
		Материалы								7 990 447
		Строительные работы								10 439 337
в том числе:										
		оплата труда								950 128
		эксплуатация машин и механизмов								113 076
		материалы								7 990 447
		накладные расходы								924 426
		сметная прибыль								461 260
		Итого ФОТ (справочно)								950 128
		Итого накладные расходы (справочно)								924 426
		Итого сметная прибыль (справочно)								461 260
Итого по разделу 1 Основной кровли										10 439 337
Раздел 2. Балконы										
22		ГЭСН46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2						
Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383)										
Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26										
1 ОТ										
		1-2-0 Затраты труда рабочих (ср 2)		чел.-ч	14,38	1,0383		273,85		0,00
		2 ЭМ								0,00
		91.06.03-055 Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)		маш.час	6,22	1,0383		31,96	1,13	
Итого										0,00
ФОТ										0,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	92		92			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			
Всего по позиции										
23			Строительный мусор (Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов) Кoeffициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383)						1,308258	
24	ГЭСН12-01-017-01	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2						
			Кoeffициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383)							
			Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26							
			1 ОТ							0,00
			1-3-1 Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.-ч	24,3	1,194045		303,38		
			2 ЭМ							0,00
			91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,68	1,297875		1 379,80	1,13	
			91.06.05-011 Погрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.час	1,26	1,297875		1 371,41	1,13	
			91.07.07-001 Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача до 4 м3/ч, напор 150 м	маш.час	2,29	1,297875		46,18	1,13	
			3 в т.ч. ОТм							0,00
			2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,94	1,297875		0,00		
			4 М							0,00
		01.7.03.01-0001	Вода	м3	3,85	1,0383		12,83	1,26	
		ФССЦ-04.3.01.09-0001	Раствор готовый кладочный цементный тяжелый	м3	1,53	1,0383		4 195,04	1,26	
		12.1.02.06-0022	Рубероид кровельный РКП-350	м2	4,4	1,0383		39,78	1,26	
			Итого ФОТ							
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	110	0,9		99		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85		48,45		
Всего по позиции										
25	ГЭСН12-01-017-02	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 12-01-017-01 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2						
			Кoeffициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383)							
			Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26							
			1 ОТ							0,00
			1-3-1 Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.-ч	1	1,194045		303,38		
			2 ЭМ							0,00
			91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,01	1,297875		1 379,80	1,13	
			91.06.05-011 Погрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,02	1,297875		1 371,41	1,13	
			3 в т.ч. ОТм							0,00
			2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,03	1,297875		0,00		
			4 М							0,00
		ФССЦ-04.3.01.09-0001	Раствор готовый кладочный цементный тяжелый	м3	0,102	1,0383		4 195,04	1,26	
			Итого ФОТ							
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	110	0,9		99		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85		48,45		
Всего по позиции										
26	31	ГЭСН12-01-016-01	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением Объем=(141,8*0,8) / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	100 м2			1,1344			
			Кoeffициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383)							
			Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26							
			1 ОТ							1 856,00
			1-3-2 Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.-ч	4,46	1,194045	6,0411799	307,17		1 856,00
			2 ЭМ							71,00
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04	1,297875	0,0588924	1 067,62	1,13	71,00
			3 в т.ч. ОТм							0,00
			2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,04	1,297875	0,0588924	0,00		
			4 М							9 895,00
		01.2.01.02-0041	Битумы нефтяные строительные кровельные БНК-45/190, БНК-40/180	т	0,025	1,0383	0,0294462	46 456,75	1,26	1 724,00
		01.3.01.03-0002	Керосин для технических целей	т	0,058	1,0383	0,0683152	94 930,48	1,26	8 171,00
			Итого ФОТ							11 822,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	110	0,9		99		1 856,00
										1 837,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Приказ № 774/пр от СП Кровли 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	57	0,85	48,45			899,00
Всего по позиции										
27	ГЭСН09-03-050-01	Монтаж стальных свесов из гнутого профиля Кoeffициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383) Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26	100 м							14 558,00
		1 ОТ								
		1-3-7 Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел.-ч	12,62	1,0383			326,35		0,00
		2 ЭМ								0,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,05	1,0383			1 067,62	1,13	0,00
		3 в т.ч. ОТм								0,00
		2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,05	1,0383			0,00		0,00
		4 М								0,00
		01.7.15.14-0166 Шурупы с полукруглой головкой 5x35 мм	т	0,00075	1,0383			177 262,62	1,26	
		ФССЦ-08.3.05.05-0052 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм	м2	0,004	1,0383			540,69	1,26	
Итого										
ФОТ										
		Приказ № 812/пр от НР Строительные металлические конструкции 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	94	0,9	84,6			
		Приказ № 774/пр от СП Строительные металлические конструкции 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	62	0,85	52,7			
Всего по позиции										
28	ГЭСН12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2							
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 421/пр п.586 новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		Кoeffициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383) Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26								
		1 ОТ								
		1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	97,2	1,194045			300,36		0,00
		2 ЭМ								0,00
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,2	1,297875			1 379,80	1,13	
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,07	1,297875			1 067,62	1,13	
		3 в т.ч. ОТм								0,00
		2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,27	1,297875			0,00		0,00
		4 М								0,00
		01.7.15.06-0146 Гвозди толевые круглые, размер 3,0x40 мм	т	0,004	1,0383			91 541,36	1,26	
		08.3.03.05-0002 Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм	т	0,012	1,0383			95 614,64	1,26	
		08.3.05.05-0051 Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,57	1,0383			132 161,67	1,26	
Итого										
ФОТ										
		Приказ № 812/пр от НР Кровли 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	110	0,9	99			
		Приказ № 774/пр от СП Кровли 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	57	0,85	48,45			
Всего по позиции										
29	ГЭСН12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2							
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 421/пр п.586 новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		Кoeffициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383) Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26								
		1 ОТ								
		1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.-ч	14,36	1,194045			330,14		0,00
		2 ЭМ								0,00
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,15	1,297875			1 379,80	1,13	
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,05	1,297875			1 701,98	1,13	
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,09	1,297875			1 067,62	1,13	
		3 в т.ч. ОТм								0,00
		2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,29	1,297875			0,00		0,00
		4 М								0,00
		01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая	кг	29,94	1,0383			55,76	1,26	
		ФССЦ-12.1.02.03-0165 Технозласт: Грин ЭПП	м2	114	1,0383			434,66	1,26	
		ФССЦ-12.1.02.03-0164 Технозласт: Грин ЭКП	м2	116	1,0383			434,66	1,26	
Итого										
ФОТ										
		Приказ № 812/пр от НР Кровли 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	110	0,9	99			
		Приказ № 774/пр от СП Кровли 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	57	0,85	48,45			
Всего по позиции										
158	32	ГЭСН13-06-004-01	Обеспыливание поверхности Объем=141,8*0,8	м2				113,44		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
			Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383)							
			Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26							
			1 ОТ							2 848,00
			1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	0,07	1,194045	9,4816725	300,36		2 848,00
			2 ЭМ							461,00
		91.21.22-638	Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт	маш.час	0,1	1,297875	14,723094	27,70	1,13	461,00
			Итого ФОТ							3 309,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	95	0,9	85,5			2 848,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			2 435,00
			Всего по позиции							6 979,00
153	33	ГЭСН12-01-002-10	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой Объем=(141,8*0,8) / 100	100 м2			1,1344			
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
			Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383)							
			Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26							
			1 ОТ							3 774,00
			1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.-ч	8,44	1,194045	11,432188	330,14		3 774,00
			2 ЭМ							358,00
		91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,08	1,297875	0,1177848	1 379,80	1,13	184,00
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,03	1,297875	0,0441693	1 701,98	1,13	85,00
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,05	1,297875	0,0736155	1 067,62	1,13	89,00
			3 в т.ч. ОТм							0,00
			2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,16	1,297875	0,2355695	0,00		76 072,00
			4 М							1 243,00
		01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	15,02	1,0383	17,6912698	55,76	1,26	1 243,00
		ФССЦ-12.1.02.03-0164	Технозласт: Грин ЭКП	м2	116	1,0383	136,6303123	434,66	1,26	74 829,00
			Итого ФОТ							80 204,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	110	0,9	99			3 774,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			3 736,00
			Всего по позиции							85 769,00
			Итого по разделу 2 Балконы :							
			Итого прямые затраты (справочно)							95 335
			в том числе:							
			Оплата труда рабочих							8 478
			Эксплуатация машин							890
			Материалы							85 967
			Строительные работы							107 306
			в том числе:							
			оплата труда							8 478
			эксплуатация машин и механизмов							890
			материалы							85 967
			накладные расходы							8 008
			сметная прибыль							3 963
			Итого ФОТ (справочно)							8 478
			Итого накладные расходы (справочно)							8 008
			Итого сметная прибыль (справочно)							3 963
			Итого по разделу 2 Балконы							107 306
Раздел 3. Паралеты										
30	34	ГЭСН12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм Объем=48,412 / 100	100 м2			0,48412			
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
			Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383)							
			Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26							
			1 ОТ							4 262,00
			1-3-1 Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.-ч	24,3	1,194045	14,0468839	303,38		4 262,00
			2 ЭМ							1 968,00
		91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,68	1,297875	0,4272625	1 379,80	1,13	666,00
		91.06.05-011	Погрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.час	1,26	1,297875	0,7916923	1 371,41	1,13	1 227,00
		91.07.07-001	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача до 4 м3/ч, напор 150 м	маш.час	2,29	1,297875	1,4388694	46,18	1,13	75,00
			3 в т.ч. ОТм							0,00
			2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,94	1,297875	1,2189549	0,00		4 207,00
			4 М							31,00
		01.7.03.01-0001	Вода	м3	3,85	1,0383	1,9352479	12,83	1,26	31,00
		ФССЦ-04.3.01.09-0001	Раствор готовый кладочный цементный тяжелый	м3	1,53	1,0383	0,7690725	4 195,04	1,26	4 065,00
		12.1.02.06-0022	Рубероид кровельный РКП-350	м2	4,4	1,0383	2,2117119	39,78	1,26	111,00
			Итого ФОТ							10 437,00
										4 262,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	110	0,9	99			4 219,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			2 065,00
Всего по позиции										
31	ГЭСН12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 12-01-017-01	100 м2							16 721,00
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		Кoeffициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383)								
		Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26								
		1 ОТ								0,00
		1-3-1 Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.-ч	1	1,194045			303,38		0,00
		2 ЭМ								0,00
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,01	1,297875			1 379,80	1,13	
		91.06.05-011 Погрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,02	1,297875			1 371,41	1,13	
		3 в т.ч. ОТм								0,00
		2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,03	1,297875			0,00		0,00
		4 М								0,00
		ФССЦ-04.3.01.09-0001 Раствор готовый кладочный цементный тяжелый	м3	0,102	1,0383			4 195,04	1,26	
Итого ФОТ										
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	110	0,9	99			
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			
Всего по позиции										
161	35	ГЭСН12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 12-01-017-01 (до 100мм)					0,48412		
		Объем=48,412 / 100								
		До 100 мм (100-15=85) ПЗ=85 (ОЗП=85; ЭМ=85 к расх.; ЗПМ=85; МАТ=85 к расх.; ТЗ=85; ТЗМ=85)								
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		Кoeffициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383)								
		Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26								
		1 ОТ								
		1-3-1 Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.-ч	1	101,493825			49,1351906	303,38	14 907,00
		2 ЭМ								14 907,00
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,01	110,319375			0,5340782	1 379,80	2 488,00
		91.06.05-011 Погрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,02	110,319375			1,0681563	1 371,41	833,00
		3 в т.ч. ОТм								1 655,00
		2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,03	110,319375			1,6022345	0,00	0,00
		4 М								32 506,00
		ФССЦ-04.3.01.09-0015 Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	0,102	88,2555			4,3580778	5 919,76	32 506,00
Итого ФОТ										
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	110	0,9	99			49 901,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			14 907,00
Всего по позиции										
95	36	ГЭСНр58-16-1	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 0,25 м2		100 мест			1,3		71 881,00
		Объем=130 / 100								
		Кoeffициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383)								
		Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26								
		1 ОТ								
		1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	39,5	1,0383			53,316705	300,36	16 014,00
		2 ЭМ								16 014,00
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,44	1,0383			0,5939076	7,48	92,00
		91.18.01-508 Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м3/мин	маш.час	0,28	1,0383			0,3779412	188,08	5,00
		91.21.10-003 Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.час	0,28	1,0383			0,3779412	15,96	80,00
		4 М								7,00
		03.2.01.01-0001 Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 ДО (ЦЕМ I 32,5Н)	т	0,004	1,0383			0,0053992	6 599,18	4 374,00
		ФССЦ-04.3.01.09-0015 Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	0,43	1,0383			0,5804097	5 919,76	45,00
		999-9900 Строительный мусор	т	0,3	1,0383			0,404937	0,00	4 329,00
Итого ФОТ										
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	91		91			20 480,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			16 014,00
Всего по позиции										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции										
32	37	ГЭСН12-01-012-01	Демонтаж ограждение кровель перилами Объем=420 / 100	100 м			4,2			42 419,00
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.3										
Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4										
Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383)										
Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26										
1 ОТ										
1-3-3 Затраты труда рабочих (ср 3,3)										
2 ЭМ										
		91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,18	0,41532	0,3139819	1 379,80	1,13	490,00
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,1	0,41532	0,1744344	1 701,98	1,13	335,00
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,13	0,41532	0,2267647	1 067,62	1,13	274,00
		91.17.04-233	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	1,59	0,41532	2,773507	37,97	1,13	119,00
3 в т.ч. ОТм										
2 Затраты труда машинистов										
4 М										
		01.7.11.07-0054	Электроды сварочные Э42, диаметр 6 мм	т	0,0005	0		115 456,32	1,26	0,00
		01.7.19.07-0003	Резина прессованная	кг	0,52	0		61,30	1,26	0,00
		07.2.07.13	Конструкции стальные перил	т	0,3	0		0,00	1,26	0,00
Итого										
ФОТ										
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	110	0,9	99			3 200,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			3 168,00
Всего по позиции										
33	38		Строительный мусор (Кровли)	т			1,38		1,308258	9 136,00
Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383)										
159	39	ГЭСН13-06-004-01	Обеспыливание поверхности	м2			168			
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586										
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383)										
Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26										
1 ОТ										
1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)										
2 ЭМ										
		91.21.22-638	Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт	маш.час	0,1	1,297875	21,8043	27,70	1,13	4 218,00
Итого										
ФОТ										
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	95	0,9	85,5			4 218,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			3 606,00
Всего по позиции										
96	40	ГЭСН12-01-007-10	Комплекс работ по устройству кровель из наплавляемых рулонных материалов для зданий шириной от 12 до 24 метров: в два слоя Объем=168 / 100	100 м2			1,68			10 335,00
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586										
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383)										
Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26										
1 ОТ										
1-3-2 Затраты труда рабочих (ср 3,2)										
2 ЭМ										
		91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	1,01	1,297875	2,2022343	1 379,80	1,13	45 776,00
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,11	1,297875	0,2398473	1 701,98	1,13	4 342,00
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,17	1,297875	0,3706731	1 067,62	1,13	3 434,00
3 в т.ч. ОТм										
2 Затраты труда машинистов										
4 М										
		01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	46,2	1,0383	80,5886928	55,76	1,26	461,00
		01.7.07.10-0001	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт	0,125	1,0383	0,218043	945,11	1,26	15 655,00
		01.7.15.06-0146	Гвозди толевые круглые, размер 3,0x40 мм	т	0,042	1,0383	0,0732624	91 541,36	1,26	5 662,00
		01.7.15.07-0052	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) с цинковым хромированным покрытием, размер 3x58,5 мм	т	0,0011	1,0383	0,0019188	163 546,18	1,26	260,00
		01.7.19.17-0044	Шнур резиновый прямоугольного сечения с площадью сечения от 30 до 50 мм2	кг	0,4	1,0383	0,6977376	240,41	1,26	8 450,00
		14.5.04.07-0012	Мастика тиколовая строительного назначения двухкомпонентная холодного отверждения	кг	2,1	1,0383	3,6631224	146,77	1,26	395,00
Итого										
ФОТ										
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	110	0,9	99			65 773,00
										45 776,00
										45 318,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			22 178,00
Всего по позиции										
149	41	ФССЦ-01.2.03.05-0004	Праймер битумный для подготовки (огрунтовки) изолируемых поверхностей перед укладкой наплавляемых битумных и битумно-полимерных материалов (Кровли) Объем=0,0784955*1000 Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383) Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26	кг			78,4955	2 855,95	1,308258	293 284,00
146	42	ФССЦ-12.1.02.03-0165	Техноэласт: Грин ЭПП (Кровли) Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383) Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26	м2			286,072416	434,66	1,308258	162 674,00
150	43	ФССЦ-12.1.02.03-0164	Техноэласт: Грин ЭКП (Кровли) Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383) Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26	м2			198,855216	434,66	1,308258	113 079,00
34	44	ГЭСН12-01-012-01	Ограждение кровель перилами Объем=420 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383) Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26	100 м			4,2			
			1 ОТ							9 201,00
			1-3-3 Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.-ч	5,9	1,194045	29,5884351	310,96		9 201,00
			2 ЭМ							3 805,00
			91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,18	1,297875	0,9811935	1 379,80	1,13	1 530,00
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,1	1,297875	0,5451075	1 701,98	1,13	1 048,00
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,13	1,297875	0,7086398	1 067,62	1,13	855,00
			91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	1,59	1,297875	8,6672093	37,97	1,13	372,00
			3 в т.ч. ОТм							0,00
			2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,41	1,297875	2,2349408	0,00		0,00
			4 М							492,00
			01.7.11.07-0054 Электроды сварочные Э42, диаметр 6 мм	т	0,0005	1,0383	0,0021804	115 456,32	1,26	317,00
			01.7.19.07-0003 Резина прессованная	кг	0,52	1,0383	2,2676472	61,30	1,26	175,00
			Итого ФОТ							13 498,00
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	110	0,9	99		9 201,00
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45		4 458,00
Всего по позиции										
35		https://irk.blizko.ru/products/138939892-ograzhdeniye_krovelnoy_e_ko_se_12_vysota_1_2_m	Ограждение кровельное h1200x3000 мм (Кровли) Цена=1090/1,2*1,02 Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383) Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26	м			0	926,50	1,308258	27 065,00
130	45	ТЦ_07.2.07.13_38_38120 62013_11.01.2022_02	Кровельное ограждение (L 6000, H1200), цвет черный. (Кровли) Цена=1938/1,2*1,02 Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26	м.л			420	1 647,30	1,26	871 751,00
36		ГЭСН12-01-008-02	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.); без водосточных труб Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383) Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26	100 м2						
			1 ОТ							0,00
			1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	4,9	1,194045		300,36		0,00
			2 ЭМ							0,00
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	1,297875		1 067,62	1,13	0,00
			3 в т.ч. ОТм							0,00
			2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	1,297875		0,00		0,00
			4 М							0,00
			01.7.15.06-0146 Гвозди толевые круглые, размер 3,0x40 мм	т	0,0014	1,0383		91 541,36	1,26	
			Итого ФОТ							
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	110	0,9	99		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			
Всего по позиции										
37	ФССЦ-08.3.05.01-0030	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2x1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,7 мм	м2				0	889,31	1,308258	
(Кровли) Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383) Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26										
38	ГЭСНр62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2							
Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383)										
		1 ОТ								0,00
		1-2-0 Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.-ч		17,8	1,0383		273,85		
Итого ФОТ										
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			
Всего по позиции										
39	ГЭСН13-06-004-01	Обеспыливание поверхности	м2							
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383) Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26										
		1 ОТ								0,00
		1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч		0,07	1,194045		300,36		
		2 ЭМ								0,00
		91.21.22-638 Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт	маш.час		0,1	1,297875		27,70	1,13	
Итого ФОТ										
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	95	0,9	85,5			
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			
Всего по позиции										
40	ГЭСНр62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2							
Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383) Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26										
		1 ОТ								0,00
		1-3-1 Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.-ч		3,3	1,0383		303,38		
		2 ЭМ								0,00
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час		0,09	1,0383		7,48	1,13	
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час		0,01	1,0383		1 067,62	1,13	
		91.18.01-011 Компрессоры передвижные с электродвигателем давление 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.час		1,45	1,0383		26,07	1,13	
		91.21.01-014 Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.час		2,9	1,0383		13,30	1,13	
		3 в т.ч. ОТм								0,00
		2 Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,01	1,0383		0,00		
		4 М								0,00
		14.4.01.19-0001 Грунтовка химстойкая на основе сополимера виниловых смол, коричневая	т		0,0161	1,0383		94 274,96	1,26	
Итого ФОТ										
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			
Всего по позиции										
41	ГЭСН15-02-016-01	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2							
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383) Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26										
		1 ОТ								0,00
		1-3-5 Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.-ч		65	1,194045		318,78		
		2 ЭМ								0,00
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час		0,62	1,297875		513,66	1,13	
		91.07.07-041 Растворонасосы, производительность 1 м3/ч	маш.час		4,7	1,297875		346,92	1,13	
		3 в т.ч. ОТм								0,00
		2 Затраты труда машинистов	чел.-ч		5,32	1,297875		0,00		
		4 М								0,00
		01.7.15.06-0121 Гвозди строительные с плоской головкой, размер 1,6x50 мм	т		0,00007	1,0383		73 951,01	1,26	
		03.1.01.01-0002 Гипс строительный Г-3	т		0,006	1,0383		3 659,76	1,26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	1,51	1,0383		5 003,09	1,26	
		08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, без покрытия	м2	2,77	1,0383		407,71	1,26	
			Итого ФОТ							
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	101	0,9	90,9			
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			
			Всего по позиции							
42	ГЭСНр62-26-4		Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2						
			Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383)							
			Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26							
			1 ОТ							
			1-3-1 Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.-ч	11,6	1,0383		303,38		0,00
			2 ЭМ							
		91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,09	1,0383		7,48	1,13	0,00
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,08	1,0383		1 067,62	1,13	
		91.18.01-011	Компрессоры передвижные с электродвигателем давление 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.час	5,2	1,0383		26,07	1,13	
		91.21.01-014	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.час	10,4	1,0383		13,30	1,13	
			3 в т.ч. ОТм							
			2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,08	1,0383		0,00		0,00
			4 М							
		01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,41	1,0383		89,27	1,26	0,00
		ФССЦ-14.3.02.01-0003	Краска «Нортовская фасадная ВД люкс»	кг	0,0538	1,0383		52,71	1,26	
		14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг	1,6	1,0383		84,78	1,26	
			Итого ФОТ							
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			
			Всего по позиции							
43	ГЭСН39-01-009-05		Демонтаж металлических: лестниц и площадок	т						
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.3		Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения	ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4						
			Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383)							
			Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26							
			1 ОТ							
			1-4-3 Затраты труда рабочих (ср 4,3)	чел.-ч	37,28	0,41532		353,36		0,00
			2 ЭМ							
		91.05.01-025	Краны башенные, грузоподъемность 25-75 т	маш.час	1,15	0,41532		3 595,41	1,13	0,00
		91.05.02-006	Краны козловые, грузоподъемность 50 т	маш.час	4,45	0,41532		0,00	1,13	
		91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.час	14,28	0,41532		6,40	1,13	
		91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.час	7,52	0,41532		3,69	1,13	
		91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.час	5,4	0,41532		55,19	1,13	
		91.17.04-233	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	2,5	0,41532		37,97	1,13	
			3 в т.ч. ОТм							
			2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	10,05	0,41532		0,00		0,00
			4 М							
		01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	7,52	0		99,03	1,26	0,00
		01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	2,34	0		55,76	1,26	
		01.7.11.04-0014	Проволока порошковая для дуговой сварки	т	0,01	0		119 623,78	1,26	
		01.7.11.07-0032	Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм	т	0,01	0		126 372,43	1,26	
		07.2.01.04	Конструкции гидротехнических сооружений	т	1	0		0,00	1,26	
			Итого ФОТ							
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.33, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Металлические конструкции гидротехнических сооружений	%	95	0,9	85,5			
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.33, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Металлические конструкции гидротехнических сооружений	%	63	0,85	53,55			
			Всего по позиции							
44			Строительный мусор	т				1,308258		
			(Металлические конструкции гидротехнических сооружений)							
			Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383)							
45	ГЭСН39-01-009-05		Монтаж металлических: лестниц и площадок	т						
			Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383)							
			Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26							
			1 ОТ							
			1-4-3 Затраты труда рабочих (ср 4,3)	чел.-ч	37,28	1,0383		353,36		0,00
			2 ЭМ							
		91.05.01-025	Краны башенные, грузоподъемность 25-75 т	маш.час	1,15	1,0383		3 595,41	1,13	0,00
		91.05.02-006	Краны козловые, грузоподъемность 50 т	маш.час	4,45	1,0383		0,00	1,13	
		91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.час	14,28	1,0383		6,40	1,13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.час	7,52	1,0383		3,69	1,13	
		91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.час	5,4	1,0383		55,19	1,13	
		91.17.04-233	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	2,5	1,0383		37,97	1,13	
		3	в т.ч. ОТм							
		2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	10,05	1,0383		0,00		0,00
		4	М							
		01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	7,52	1,0383		99,03	1,26	0,00
		01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	2,34	1,0383		55,76	1,26	
		01.7.11.04-0014	Проволока порошковая для дуговой сварки	т	0,01	1,0383		119 623,78	1,26	
		01.7.11.07-0032	Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм	т	0,01	1,0383		126 372,43	1,26	
			Итого ФОТ							
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.33, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Металлические конструкции гидротехнических сооружений	%	95	0,9	85,5			
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.33, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Металлические конструкции гидротехнических сооружений	%	63	0,85	53,55			
		Всего по позиции								
46	https://irkutsk.tiu.ru/p44/0947483-pozharnaya-lestnitsa-borge.html		Пожарная лестница П1-1 Borge	шт			0	3 553,00	1,308258	
			(Металлические конструкции гидротехнических сооружений) Цена=4180/1,2*1,02 Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383) Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26							
			Итого по разделу 3 Параллельно :							1 610 195
			Итого прямые затраты (справочно)							
			в том числе:							
			Оплата труда рабочих							97 578
			Эксплуатация машин							14 595
			Материалы							1 498 022
			Строительные работы							1 751 614
			в том числе:							
			оплата труда							97 578
			эксплуатация машин и механизмов							14 595
			материалы							1 498 022
			накладные расходы							94 751
			сметная прибыль							46 668
			Итого ФОТ (справочно)							97 578
			Итого накладные расходы (справочно)							94 751
			Итого сметная прибыль (справочно)							46 668
			Итого по разделу 3 Параллельно							1 751 614
Раздел 4. Вентшахты, мусоропровод										
47	ГЭСН46-02-009-04		Отбивка штукатурки с поверхностей: столбов, колонн, пилястр кирпичных	100 м2						
			Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383)							
			1 ОТ							
			1-2-0 Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.-ч	33,64	1,0383		273,85		0,00
			4 М							
		999-9900	Строительный мусор	т	4,6	1,0383		0,00	1,26	0,00
			Итого ФОТ							
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	104		104			
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			
		Всего по позиции								
48	ГЭСН13-06-004-01		Обеспыливание поверхности	м2						
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
			Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383)							
			Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26							
			1 ОТ							
			1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	0,07	1,194045		300,36		0,00
			2 ЭМ							
		91.21.22-638	Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт	маш.час	0,1	1,297875		27,70	1,13	0,00
			Итого ФОТ							
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	95	0,9	85,5			
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			
		Всего по позиции								
49	ГЭСН15-04-006-03		Покрывание поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2						
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
			Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383)							
			Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26							
			1 ОТ							
			1-4-0 Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.-ч	4,65	1,194045		338,22		0,00
			2 ЭМ							0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01	1,297875		513,66	1,13	
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	1,297875		1 067,62	1,13	
			3 в т.ч. ОТм							0,00
			2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02	1,297875		0,00		0,00
			4 М							
		01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,1	1,0383		89,27	1,26	
		ФССЦ-14.3.01.01-1002	Грунтовка глубокопроникающая для внутренних и наружных работ на основе водной дисперсии высококачественных латексов с добавлением пигментов и специальных добавок	т	0,0103	1,0383		0,00	1,26	
			Итого ФОТ							
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	101	0,9	90,9			
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			
			Всего по позиции							
50	ГЭСН15-02-016-01		Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стена	100 м2						
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
			Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383)							
			Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26							
			1 ОТ							0,00
			1-3-5 Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.-ч	65	1,194045		318,78		0,00
			2 ЭМ							0,00
		91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,62	1,297875		513,66	1,13	
		91.07.07-041	Растворонасосы, производительность 1 м3/ч	маш.час	4,7	1,297875		346,92	1,13	
			3 в т.ч. ОТм							0,00
			2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	5,32	1,297875		0,00		0,00
			4 М							0,00
		01.7.15.06-0121	Гвозди строительные с плоской головкой, размер 1,6x50 мм	т	0,00007	1,0383		73 951,01	1,26	
		03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,006	1,0383		3 659,76	1,26	
		04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	1,51	1,0383		5 003,09	1,26	
		08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, без покрытия	м2	2,77	1,0383		407,71	1,26	
			Итого ФОТ							
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	101	0,9	90,9			
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			
			Всего по позиции							
51	ГЭСНр62-26-4		Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2						
			Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383)							
			Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26							
			1 ОТ							0,00
			1-3-1 Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.-ч	11,6	1,0383		303,38		0,00
			2 ЭМ							0,00
		91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,09	1,0383		7,48	1,13	
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,08	1,0383		1 067,62	1,13	
		91.18.01-011	Компрессоры передвижные с электродвигателем давление 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.час	5,2	1,0383		26,07	1,13	
		91.21.01-014	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.час	10,4	1,0383		13,30	1,13	
			3 в т.ч. ОТм							0,00
			2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,08	1,0383		0,00		0,00
			4 М							0,00
		01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,41	1,0383		89,27	1,26	
		14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг	1,6	1,0383		84,78	1,26	
			Итого ФОТ							
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			
			Всего по позиции							
52	ФССЦ-14.3.02.01-0204		Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", цвет белый (Малярные работы (ремонтно-строительные))	т			0	86 906,78	1,308258	
			Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383)							
			Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26							
53	ГЭСН46-02-009-04		Отбивка штукатурки с поверхностей: столбов, колонн, пилеястр кирпичных	100 м2						
			Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383)							
			1 ОТ							0,00
			1-2-0 Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.-ч	33,64	1,0383		273,85		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4 М								0,00
		999-9900	Строительный мусор	т	4,6	1,0383		0,00	1,26	
			Итого							
			ФОТ							
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	104		104			
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			
			Всего по позиции							
54	ГЭСН13-06-004-01	Обеспыливание поверхности		м2						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
			Кoeffициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383)							
			Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26							
		1 ОТ								
		1-3-0	Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	0,07	1,194045		300,36		0,00
		2 ЭМ								0,00
		91.21.22-638	Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт	маш.час	0,1	1,297875		27,70	1,13	
			Итого							
			ФОТ							
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	95	0,9	85,5			
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			
			Всего по позиции							
55	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен		100 м2						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
			Кoeffициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383)							
			Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26							
		1 ОТ								0,00
		1-4-0	Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.-ч	4,65	1,194045		338,22		0,00
		2 ЭМ								0,00
		91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01	1,297875		513,66	1,13	
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	1,297875		1 067,62	1,13	
		3 в т.ч. ОТм								0,00
		2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02	1,297875		0,00		0,00
		4 М								0,00
		01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,1	1,0383		89,27	1,26	
		ФССЦ-14.3.01.01-1002	Грунтовка глубокопроникающая для внутренних и наружных работ на основе водной дисперсии высококачественных латексов с добавлением пигментов и специальных добавок	т	0,0103	1,0383		0,00	1,26	
			Итого							
			ФОТ							
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	101	0,9	90,9			
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			
			Всего по позиции							
56	ГЭСН15-02-019-01	Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором: стен		100 м2						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
			Кoeffициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383)							
			Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26							
		1 ОТ								0,00
		1-3-2	Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.-ч	37	1,194045		307,17		0,00
		2 ЭМ								0,00
		91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,25	1,297875		513,66	1,13	
		3 в т.ч. ОТм								0,00
		2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,25	1,297875		0,00		0,00
		4 М								0,00
		04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	0,6	1,0383		5 003,09	1,26	
			Итого							
			ФОТ							
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	101	0,9	90,9			
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			
			Всего по позиции							
57	ГЭСН15-02-016-01	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен		100 м2						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
			Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383)							
			Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26							
			1 ОТ							0,00
			1-3-5 Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.-ч	65	1,194045		318,78		
			2 ЭМ							0,00
		91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,62	1,297875		513,66	1,13	
		91.07.07-041	Растворонасосы, производительность 1 м3/ч	маш.час	4,7	1,297875		346,92	1,13	
			3 в т.ч. ОТм							0,00
			2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	5,32	1,297875		0,00		
			4 М							0,00
		01.7.15.06-0121	Гвозди строительные с плоской головкой, размер 1,6x50 мм	т	0,00007	1,0383		73 951,01	1,26	
		03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,006	1,0383		3 659,76	1,26	
		04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	1,51	1,0383		5 003,09	1,26	
		08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, без покрытия	м2	2,77	1,0383		407,71	1,26	
			Итого ФОТ							
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	101	0,9		90,9		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85		41,65		
			Всего по позиции							
58	ГЭСНр53-16-1		Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	м3						
			Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383)							
			Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26							
			1 ОТ							0,00
			1-2-3 Затраты труда рабочих (ср 2,3)	чел.-ч	35,39	1,0383		281,43		
			2 ЭМ							0,00
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,2	1,0383		1 701,98	1,13	
		91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,23	1,0383		513,66	1,13	
			3 в т.ч. ОТм							0,00
			2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,43	1,0383		0,00		
			4 М							0,00
		01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,044	1,0383		12,83	1,26	
		04.3.01.12-0003	Раствор кладочный, цементно-известковый, М50	м3	0,253	1,0383		4 529,30	1,26	
		ФССЦ-06.1.01.05-0035	Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250x120x65 мм	1000 шт	0,402	1,0383		14 096,18	1,26	
		999-9900	Строительный мусор	т	0,23	1,0383		0,00	1,26	
			Итого ФОТ							
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	93			93		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52			52		
			Всего по позиции							
59	ГЭСНр62-26-4		Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2						
			Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383)							
			Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26							
			1 ОТ							0,00
			1-3-1 Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.-ч	11,6	1,0383		303,38		
			2 ЭМ							0,00
		91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,09	1,0383		7,48	1,13	
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,08	1,0383		1 067,62	1,13	
		91.18.01-011	Компрессоры передвижные с электродвигателем давление 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.час	5,2	1,0383		26,07	1,13	
		91.21.01-014	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.час	10,4	1,0383		13,30	1,13	
			3 в т.ч. ОТм							0,00
			2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,08	1,0383		0,00		
			4 М							0,00
		01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,41	1,0383		89,27	1,26	
		ФССЦ-14.3.02.01-0204	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", цвет белый	т	0,0538	1,0383		86 906,78	1,26	
		14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг	1,6	1,0383		84,78	1,26	
			Итого ФОТ							
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	91			91		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46			46		
			Всего по позиции							
60	46	ГЭСН20-02-012-04	Демонтаж дефлекторов диаметром патрубка: 630 мм	шт				3		
		Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.3	Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4							
			Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383)							
			Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 ОТ								2 545,00
		1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	6,8	0,41532	8,472528	300,36			2 545,00
		2 ЭМ								90,00
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,01	0,41532	0,0124596	1 701,98	1,13		24,00
		91.06.03-047 Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.час	1,7	0,41532	2,118132	21,12	1,13		51,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	0,41532	0,0124596	1 067,62	1,13		15,00
		3 в т.ч. ОТм								0,00
		2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02	0,41532	0,0249192	0,00			0,00
		4 М								0,00
		01.1.01.09-0026 Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 8-10 мм	т	0,0001	0		324 757,86	1,26		
		01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,12	0		453,23	1,26		
		01.7.19.04-0031 Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,273	0		143,75	1,26		
		18.4.01.02 Растяжки с талрепами	шт	0	0		0,00	1,26		
		19.1.04.02 Дефлекторы	шт	1	0		0,00	1,26		
		Итого ФОТ								2 635,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	122	0,9	109,8			2 794,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			1 558,00
		Всего по позиции								6 987,00
61	47		Строительный мусор	т			0,00141		1,308258	
			(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))							
			Объем=0,47*3/1000							
			Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383)							
62	ГЭСН20-02-012-04		Установка дефлекторов диаметром патрубка: 630 мм	шт						
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
			Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383)							
			Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26							
		1 ОТ								0,00
		1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	6,8	1,194045		300,36			0,00
		2 ЭМ								0,00
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,01	1,297875		1 701,98	1,13		
		91.06.03-047 Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.час	1,7	1,297875		21,12	1,13		
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	1,297875		1 067,62	1,13		
		3 в т.ч. ОТм								0,00
		2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02	1,297875		0,00			0,00
		4 М								0,00
		01.1.01.09-0026 Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 8-10 мм	т	0,0001	1,0383		324 757,86	1,26		
		01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,12	1,0383		453,23	1,26		
		01.7.19.04-0031 Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,273	1,0383		143,75	1,26		
		ФССЦ-18.4.01.02-0084 Растяжки с талрепами к дефлекторам диаметром патрубка 630 мм	шт	0	1,0383		933,19	1,26		
		Итого ФОТ								
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	122	0,9	109,8			
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			
		Всего по позиции					0	14 271,33	1,308258	
63	ФССЦ-19.1.04.01-0009		Дефлекторы вытяжные цилиндрические из листовой грунтовой или оцинкованной стали, диаметр патрубка 630 мм	шт						
			(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))							
			Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383)							
			Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26							
97	48	ГЭСН20-02-010-02	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 1300 мм	шт			3			
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
			Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383)							
			Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26							
		1 ОТ								890,00
		1-3-6 Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.-ч	0,77	1,194045	2,758244	322,57			890,00
		2 ЭМ								78,00
		91.06.03-047 Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.час	0,19	1,297875	0,7397888	21,12	1,13		18,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	1,297875	0,0389363	1 067,62	1,13		47,00
		91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	0,08	1,297875	0,31149	37,97	1,13		13,00
		3 в т.ч. ОТм								0,00
		2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	1,297875	0,0389363	0,00			0,00
		4 М								515,00
		01.7.11.07-0045 Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм	т	0,00007	1,0383	0,000218	126 947,67	1,26		35,00
		01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,27	1,0383	0,841023	453,23	1,26		480,00
		19.1.01.11 Крепления	кг	0	1,0383		0,00	1,26		
		19.2.02.01 Зонты стальные вентиляционных систем	шт	1	1,0383	3,1149	0,00	1,26		
		Итого								1 483,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ФОТ							890,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	122	0,9	109,8			977,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			545,00
			Всего по позиции							3 005,00
98	49	ФССЦ-19.2.02.02-0027	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметр шахты 1300 мм	шт			3	2 497,81	1,308258	9 803,00
			(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))							
			Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383)							
			Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26							
64		ГЭСН20-02-011-01 Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.3	Демонтаж зонтов над оборудованием Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения	м2						
			При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
			Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383)							
			Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26							
			1 ОТ							0,00
			1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.-ч	0,83	0,41532		330,14		
			2 ЭМ							0,00
			91.06.03-047 Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.час	0,21	0,41532		21,12	1,13	
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04	0,41532		1 067,62	1,13	
			3 в т.ч. ОТм							0,00
			2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,04	0,41532		0,00		
			4 М							0,00
			01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,06	0		453,23	1,26	
			01.7.19.04-0031 Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,551	0		143,75	1,26	
			19.2.02.04-0001 Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали	м2	1	0		1 359,44	1,26	
			19.1.01.11 Крепления	кг	0	0		0,00	1,26	
			Итого							
			ФОТ							
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	122	0,9	109,8			
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			
			Всего по позиции							
65		ГЭСН20-02-011-01 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	Установка зонтов над оборудованием При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	м2						
			Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383)							
			Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26							
			1 ОТ							0,00
			1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.-ч	0,83	1,194045		330,14		
			2 ЭМ							0,00
			91.06.03-047 Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.час	0,21	1,297875		21,12	1,13	
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04	1,297875		1 067,62	1,13	
			3 в т.ч. ОТм							0,00
			2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,04	1,297875		0,00		
			4 М							0,00
			01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,06	1,0383		453,23	1,26	
			01.7.19.04-0031 Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,551	1,0383		143,75	1,26	
			ФССЦ-19.1.01.11-0011 Крепления (подвески) для воздуховодов СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	0	1,0383		102 312,39	1,26	
			19.2.02.04-0001 Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали	м2	1	1,0383		1 359,44	1,26	
			Итого							
			ФОТ							
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	122	0,9	109,8			
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			
			Всего по позиции							
			Итого по разделу 4 Вентшахты, мусоропровод :							13 921
			Итого прямые затраты (справочно)							
			в том числе:							
			Оплата труда рабочих							3 435
			Эксплуатация машин							168
			Материалы							10 318
			Строительные работы							19 795
			в том числе:							
			оплата труда							3 435
			эксплуатация машин и механизмов							168
			материалы							10 318
			накладные расходы							3 771
			сметная прибыль							2 103
			Итого ФОТ (справочно)							3 435
			Итого накладные расходы (справочно)							3 771
			Итого сметная прибыль (справочно)							2 103

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по разделу 4 Вентшахты, мусоропровод										19 795
Раздел 5. Выход на кровлю										
66	ГЭСНр53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	м3							
Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383) Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26										
		1 ОТ								
		1-2-3 Затраты труда рабочих (ср 2,3)	чел.-ч	35,39	1,0383			281,43		0,00
		2 ЭМ								0,00
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,2	1,0383			1 701,98	1,13	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,23	1,0383			513,66	1,13	
		3 в т.ч. ОТм								0,00
		2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,43	1,0383			0,00		0,00
		4 М								0,00
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,044	1,0383			12,83	1,26	
	04.3.01.12-0003	Раствор кладочный, цементно-известковый, М50	м3	0,253	1,0383			4 529,30	1,26	
	ФССЦ-06.1.01.05-0035	Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250x120x65 мм	1000 шт	0,402	1,0383			14 096,18	1,26	
	999-9900	Строительный мусор	т	0,23	1,0383			0,00	1,26	
		Итого ФОТ								
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	93			93			
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52			52			
Всего по позиции										
67	50	ГЭСН46-02-009-04	Отбивка штукатурки с поверхностей: столбов, колонн, пилястр кирпичных	100 м2			0,7344			
Объем=73,44 / 100 Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383)										
		1 ОТ								
		1-2-0 Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.-ч	33,64	1,0383	25,6514258		273,85		7 025,00
		4 М								7 025,00
	999-9900	Строительный мусор	т	4,6	1,0383	3,5076266		0,00	1,26	0,00
		Итого ФОТ								7 025,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	104			104			7 306,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59			59			4 145,00
Всего по позиции										
68	51	ГЭСН13-06-004-01	Обеспыливание поверхности	м2			73,44			18 476,00
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383) Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26										
		1 ОТ								
		1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	0,07	1,194045	6,1383465		300,36		1 844,00
		2 ЭМ								1 844,00
	91.21.22-638	Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт	маш.час	0,1	1,297875	9,531594		27,70	1,13	298,00
		Итого ФОТ								2 142,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	95	0,9	85,5				1 844,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35				1 577,00
Всего по позиции										
69	52	ГЭСН15-04-006-03	Покрывание поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2			0,7344			4 518,00
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383) Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26										
		1 ОТ								
		1-4-0 Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.-ч	4,65	1,194045	4,0776159		338,22		1 379,00
		2 ЭМ								1 379,00
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01	1,297875	0,0095316		513,66	1,13	17,00
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	1,297875	0,0095316		1 067,62	1,13	6,00
		3 в т.ч. ОТм								0,00
		2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02	1,297875	0,0190632		0,00		0,00
		4 М								9,00
	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,1	1,0383	0,0762528		89,27	1,26	9,00
	ФССЦ-14.3.01.01-1000	Грунтовка глубокого проникновения фасадная	л	0,0103	1,0383	0,007854		0,00	1,26	9,00
		Итого ФОТ								1 405,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	101	0,9	90,9				1 379,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65				1 254,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Всего по позиции							3 233,00
70	53	ГЭСН15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен Объем=73,44 / 100	100 м2						0,7344
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586			При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
			Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383)							
			Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26							
			1 ОТ							
			1-4-0 Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.-ч	61,1	1,194045	53,5789962	338,22	18 121,00	
			2 ЭМ							18 121,00
			91.06.03-061 Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.час	0,9	1,297875	0,8578435	14,95	1,13	14,00
			91.07.07-042 Растворонасосы, производительность 3 м3/ч	маш.час	2,4	1,297875	2,2875826	438,27	1,13	1 133,00
			3 в т.ч. ОТм							0,00
			2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,4	1,297875	2,2875826	0,00		9 089,00
			4 М							4,00
01.7.03.01-0001			Вода	м3	0,35	1,0383	0,2668846	12,83	1,26	4,00
04.3.01.12-0111			Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	1,89	1,0383	1,441177	5 003,09	1,26	9 085,00
			Итого							28 357,00
			ФОТ							18 121,00
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25			НР Отделочные работы	%	101	0,9	90,9			16 472,00
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16			СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			7 547,00
			Всего по позиции							52 376,00
71	54	ГЭСНр62-26-4	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов Объем=73,44 / 100	100 м2						0,7344
			Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383)							
			Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26							
			1 ОТ							
			1-3-1 Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.-ч	11,6	1,0383	8,8453192	303,38	2 683,00	
			2 ЭМ							311,00
			91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,09	1,0383	0,0686275	7,48	1,13	1,00
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,08	1,0383	0,0610022	1 067,62	1,13	74,00
			91.18.01-011 Компрессоры передвижные с электродвигателем давление 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.час	5,2	1,0383	3,9651431	26,07	1,13	117,00
			91.21.01-014 Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.час	10,4	1,0383	7,9302862	13,30	1,13	119,00
			3 в т.ч. ОТм							0,00
			2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,08	1,0383	0,0610022	0,00		4 657,00
			4 М							35,00
01.7.20.08-0051			Ветошь	кг	0,41	1,0383	0,3126363	89,27	1,26	35,00
ФССЦ-14.3.02.01-0204			Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", цвет белый	т	0,0538	1,0383	0,041024	86 906,78	1,26	4 492,00
14.5.09.11-0102			Уайт-спирит	кг	1,6	1,0383	1,220044	84,78	1,26	130,00
			Итого							7 651,00
			ФОТ							2 683,00
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96			НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			2 442,00
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96			СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			1 234,00
			Всего по позиции							11 327,00
72		ГЭСН20-02-011-01	Демонтаж зонтов над оборудованием	м2						
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.3			Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4							
			Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383)							
			Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26							
			1 ОТ							
			1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.-ч	0,83	0,41532	330,14		0,00	
			2 ЭМ							0,00
			91.06.03-047 Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.час	0,21	0,41532	21,12		1,13	
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04	0,41532	1 067,62		1,13	
			3 в т.ч. ОТм							0,00
			2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,04	0,41532	0,00		0,00	
			4 М							0,00
01.7.15.03-0042			Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,06	0	453,23		1,26	
01.7.19.04-0031			Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,551	0	143,75		1,26	
19.2.02.04-0001			Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали	м2	1	0	1 359,44		1,26	
19.1.01.11			Крепления	кг	0	0	0,00		1,26	
			Итого							
			ФОТ							
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25			НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	122	0,9	109,8			
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16			СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			
			Всего по позиции							
73		ГЭСН20-02-011-01	Установка зонтов над оборудованием	м2						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
			Кoeffициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383)							
			Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26							
			1 ОТ							0,00
			1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.-ч	0,83	1,194045		330,14		
			2 ЭМ							0,00
		91.06.03-047	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.час	0,21	1,297875		21,12	1,13	
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04	1,297875		1 067,62	1,13	
			3 в т.ч. ОТм							0,00
			2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,04	1,297875		0,00		
			4 М							0,00
		01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,06	1,0383		453,23	1,26	
		01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,551	1,0383		143,75	1,26	
		ФССЦ-19.1.01.11-0011	Крепления (подвески) для воздуховодов СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	0	1,0383		102 312,39	1,26	
		19.2.02.04-0001	Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали	м2	1	1,0383		1 359,44	1,26	
			Итого ФОТ							
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	122	0,9	109,8			
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			
			Всего по позиции							
		Зонты периметром 6,6 м 3 шт								
101	55	ГЭСН20-02-010-08	Демонтаж (разборка) зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 4000 мм	шт				3		
		Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.4	Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7							
			Кoeffициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383)							
			Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26							
			1 ОТ							2 061,00
			1-3-3 Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.-ч	3,04	0,72681	6,6285072	310,96		2 061,00
			2 ЭМ							180,00
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,01	0,72681	0,0218043	1 701,98	1,13	42,00
		91.06.03-047	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.час	0,76	0,72681	1,6571268	21,12	1,13	40,00
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03	0,72681	0,0654129	1 067,62	1,13	79,00
		91.17.04-233	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	0,2	0,72681	0,436086	37,97	1,13	19,00
			3 в т.ч. ОТм							0,00
			2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,04	0,72681	0,0872172	0,00		0,00
			4 М							0,00
		01.7.11.07-0045	Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм	т	0,0002	0		126 947,67	1,26	
		01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,71	0		453,23	1,26	
		19.1.01.11	Крепления	кг	0	0		0,00	1,26	
		19.2.02.01	Зонты стальные вентиляционных систем	шт	1	0		0,00	1,26	
			Итого ФОТ							2 241,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	122		122			2 514,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72			1 484,00
			Всего по позиции							6 239,00
102	56	ГЭСН20-02-010-05	Демонтаж (разборка) зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 2600 мм	шт				3		
		Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.4	Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7							
			Кoeffициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383)							
			Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26							
			1 ОТ							1 173,00
			1-3-3 Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.-ч	1,73	0,72681	3,7721439	310,96		1 173,00
			2 ЭМ							90,00
		91.06.03-047	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.час	0,43	0,72681	0,9375849	21,12	1,13	22,00
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,02	0,72681	0,0436086	1 067,62	1,13	53,00
		91.17.04-233	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	0,16	0,72681	0,3488688	37,97	1,13	15,00
			3 в т.ч. ОТм							0,00
			2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02	0,72681	0,0436086	0,00		0,00
			4 М							0,00
		01.7.11.07-0045	Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм	т	0,00014	0		126 947,67	1,26	
		01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,54	0		453,23	1,26	
		19.1.01.11	Крепления	кг	0	0		0,00	1,26	
		19.2.02.01	Зонты стальные вентиляционных систем	шт	1	0		0,00	1,26	
			Итого ФОТ							1 263,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	122		122			1 431,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72			845,00
			Всего по позиции							3 539,00
140	57		Строительный мусор (Кровли) Объем=10,49*15,7*3/1000+0,78*2*3/1000 Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383)	т			0,498759		1,308258	
115	58	ГЭСНм38-01-006-07	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течи, воронки, желоба, лотки и пр.) Объем=10,49*15,7*3/1000+0,78*2*3/1000 Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383) Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26	т			0,498759			
			1 ОТ							33 168,00
			1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.-ч	194	1,0383	100,4651251	330,14		33 168,00
			2 ЭМ							11 291,00
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,5	1,0383	0,2589307	1 701,98	1,13	498,00
			91.06.03-062 Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.час	1,37	1,0383	0,7094702	39,24	1,13	31,00
			91.14.02-002 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.час	0,5	1,0383	0,2589307	1 083,08	1,13	317,00
			91.17.04-011 Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А	маш.час	66,3	1,0383	34,3342154	229,34	1,13	8 898,00
			91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резаки	маш.час	1,8	1,0383	0,9321506	3,69	1,13	4,00
			91.21.12-002 Ножницы листовые кривошипные гильотинные	маш.час	2,1	1,0383	1,0875091	222,68	1,13	274,00
			91.21.16-014 Прессы листогибочные кривошипные 1000 кН (100 тс)	маш.час	3	1,0383	1,5535844	713,91	1,13	1 253,00
			91.21.22-194 Машины листогибочные специальные (вальцы)	маш.час	1,4	1,0383	0,7250061	20,00	1,13	16,00
			3 в т.ч. ОТм							0,00
			2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	4	1,0383	2,0714459	0,00		
			4 М							3 798,00
			01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический	м3	1,1	1,0383	0,5696476	99,03	1,26	71,00
			01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,3	1,0383	0,1553584	55,76	1,26	11,00
			01.7.11.07-0044 Электроды сварочные Э42, диаметр 5 мм	т	0,0476	1,0383	0,0246502	119 634,23	1,26	3 716,00
			Итого							48 257,00
			ФОТ							33 168,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.80	НР Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз	%	91		91			30 183,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.80	СП Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз	%	45		45			14 926,00
			Всего по позиции							93 366,00
116	59	ФССЦ-08.3.05.02-0052	Прокат толстолистовой горячекатаный марка стали Ст3, толщина 2-6 мм (Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз) Объем=10,49*15,7*3*1,1/1000 Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383) Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26	т			0,5434869	98 309,04	1,308258	69 900,00
117	60	ФССЦ-08.3.07.01-0035	Сталь полосовая: 25x4 мм, марка Ст3сп (Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз) Объем=0,78*2*3/1000 Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383) Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26	т			0,00468	95 029,53	1,308258	582,00
99	61	ГЭСН20-02-010-08	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 4000 мм Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383) Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26	шт			3			
			1 ОТ							3 386,00
			1-3-3 Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.-ч	3,04	1,194045	10,8896904	310,96		3 386,00
			2 ЭМ							320,00
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,01	1,297875	0,0389363	1 701,98	1,13	75,00
			91.06.03-047 Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.час	0,76	1,297875	2,959155	21,12	1,13	71,00
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03	1,297875	0,1168088	1 067,62	1,13	141,00
			91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	0,2	1,297875	0,778725	37,97	1,13	33,00
			3 в т.ч. ОТм							0,00
			2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,04	1,297875	0,155745	0,00		
			4 М							1 363,00
			01.7.11.07-0045 Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм	т	0,0002	1,0383	0,000623	126 947,67	1,26	100,00
			01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,71	1,0383	2,211579	453,23	1,26	1 263,00
			19.1.01.11 Крепления	кг	0	1,0383	0,00	0,00	1,26	
			19.2.02.01 Зонты стальные вентиляционных систем	шт	1	1,0383	3,1149	0,00	1,26	
			Итого							5 069,00
			ФОТ							3 386,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	122	0,9	109,8			3 718,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			2 072,00
			Всего по позиции							10 859,00
100	62	ГЭСН20-02-010-05	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 2600 мм	шт			3			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
			Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383)							
			Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26							
			1 ОТ							1 927,00
			1-3-3 Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.-ч	1,73	1,194045	6,1970936	310,96		1 927,00
			2 ЭМ							161,00
		91.06.03-047	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.час	0,43	1,297875	1,6742588	21,12	1,13	40,00
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,02	1,297875	0,0778725	1 067,62	1,13	94,00
		91.17.04-233	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	0,16	1,297875	0,62298	37,97	1,13	27,00
			3 в т.ч. ОТм							0,00
			2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02	1,297875	0,0778725	0,00		
			4 М							1 031,00
		01.7.11.07-0045	Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм	т	0,00014	1,0383	0,0004361	126 947,67	1,26	70,00
		01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,54	1,0383	1,682046	453,23	1,26	961,00
		19.1.01.11	Крепления	ка	0	1,0383	0,00	0,00	1,26	
		19.2.02.01	Зонты стальные вентиляционных систем	шт	1	1,0383	3,1149	0,00	1,26	
			Итого							3 119,00
			ФОТ							1 927,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	122	0,9	109,8			2 116,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			1 179,00
			Всего по позиции							6 414,00
		Зонты периметром 5,4 м 1 шт								
103	63	ГЭСН20-02-010-08	Демонтаж (разборка) зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 4000 мм	шт			1			
		Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.4	Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7							
			Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383)							
			Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26							
			1 ОТ							687,00
			1-3-3 Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.-ч	3,04	0,72681	2,2095024	310,96		687,00
			2 ЭМ							59,00
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,01	0,72681	0,0072681	1 701,98	1,13	14,00
		91.06.03-047	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.час	0,76	0,72681	0,5523756	21,12	1,13	13,00
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03	0,72681	0,0218043	1 067,62	1,13	26,00
		91.17.04-233	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	0,2	0,72681	0,145362	37,97	1,13	6,00
			3 в т.ч. ОТм							0,00
			2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,04	0,72681	0,0290724	0,00		
			4 М							0,00
		01.7.11.07-0045	Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм	т	0,0002	0	0	126 947,67	1,26	
		01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,71	0	0	453,23	1,26	
		19.1.01.11	Крепления	ка	0	0	0	0,00	1,26	
		19.2.02.01	Зонты стальные вентиляционных систем	шт	1	0	0	0,00	1,26	
			Итого							746,00
			ФОТ							687,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	122		122			838,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72			495,00
			Всего по позиции							2 079,00
104	64	ГЭСН20-02-010-02	Демонтаж (разборка) зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 1400 мм	шт			1			
		Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.4	Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7							
			Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383)							
			Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26							
			1 ОТ							181,00
			1-3-6 Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.-ч	0,77	0,72681	0,5596437	322,57		181,00
			2 ЭМ							14,00
		91.06.03-047	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.час	0,19	0,72681	0,1380939	21,12	1,13	3,00
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	0,72681	0,0072681	1 067,62	1,13	9,00
		91.17.04-233	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	0,08	0,72681	0,0581448	37,97	1,13	2,00
			3 в т.ч. ОТм							0,00
			2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	0,72681	0,0072681	0,00		
			4 М							0,00
		01.7.11.07-0045	Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм	т	0,00007	0	0	126 947,67	1,26	
		01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,27	0	0	453,23	1,26	
		19.1.01.11	Крепления	ка	0	0	0	0,00	1,26	
		19.2.02.01	Зонты стальные вентиляционных систем	шт	1	0	0	0,00	1,26	
			Итого							195,00
			ФОТ							181,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	122		122			221,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%		72		72		130,00
			Всего по позиции							546,00
141	65		Строительный мусор (Кровли) Объем=3,68*15,7/1000+0,78*2/1000+3,77*5,4/1000 Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383)	т				0,079694		1,308258
118	66	ГЭСНм38-01-006-07	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, тетки, воронки, желоба, лотки и пр.) Объем=3,68*15,7/1000+0,78*2/1000+3,77*5,4/1000 Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383) Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26	т				0,079694		
			1 ОТ							5 300,00
			1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.-ч	194	1,0383		16,0527784	330,14	5 300,00
			2 ЭМ							1 806,00
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,5	1,0383		0,0413731	1 701,98	80,00
			91.06.03-062 Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.час	1,37	1,0383		0,1133624	39,24	5,00
			91.14.02-002 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.час	0,5	1,0383		0,0413731	1 083,08	51,00
			91.17.04-011 Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А	маш.час	66,3	1,0383		5,4860784	229,34	1 422,00
			91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	маш.час	1,8	1,0383		0,1489433	3,69	1,00
			91.21.12-002 Ножницы листовые кривошипные гильотинные	маш.час	2,1	1,0383		0,1737672	222,68	44,00
			91.21.16-014 Прессы листогибочные кривошипные 1000 кН (100 тс)	маш.час	3	1,0383		0,2482388	713,91	200,00
			91.21.22-194 Машины листогибочные специальные (вальцы) 3 в т.ч. ОТм	маш.час	1,4	1,0383		0,1158448	20,00	3,00
			2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	4	1,0383		0,3309851	0,00	0,00
			4 М							607,00
			01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический	м3	1,1	1,0383		0,0910209	99,03	1,26
			01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,3	1,0383		0,0248239	55,76	2,00
			01.7.11.07-0044 Электроды сварочные Э42, диаметр 5 мм	т	0,0476	1,0383		0,0039387	119 634,23	594,00
			Итого ФОТ							7 713,00
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.80	НР Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз	%	91		91		5 300,00
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.80	СП Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз	%	45		45		4 823,00
			Всего по позиции							14 921,00
119	67	ФССЦ-08.3.05.02-0052	Прокат толстолистовой горячекатаный марка стали Ст3, толщина 2-6 мм (Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз) Объем=3,68*15,7*1,1/1000 Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383) Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26	т				0,0635536	98 309,04	1,308258
120	68	ФССЦ-08.3.07.01-0035	Сталь полосовая: 25x4 мм, марка Ст3сп (Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз) Объем=0,78*2/1000 Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383) Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26	т				0,00156	95 029,53	1,308258
131	69	ФССЦ-08.3.08.02-0070	Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, шириной полок 50-60 мм (Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз) Объем=3,77*5,4/1000 Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383) Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26	т				0,020358	74 679,36	1,308258
105	70	ГЭСН20-02-010-08	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 4000 мм Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383) Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26	шт				1		
			1 ОТ							1 129,00
			1-3-3 Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.-ч	3,04	1,194045		3,6298968	310,96	1 129,00
			2 ЭМ							107,00
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,01	1,297875		0,0129788	1 701,98	25,00
			91.06.03-047 Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.час	0,76	1,297875		0,986385	21,12	24,00
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03	1,297875		0,0389363	1 067,62	47,00
			91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	0,2	1,297875		0,259575	37,97	11,00
			3 в т.ч. ОТм							0,00
			2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,04	1,297875		0,051915	0,00	0,00
			4 М							454,00
			01.7.11.07-0045 Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм	т	0,0002	1,0383		0,0002077	126 947,67	33,00
			01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,71	1,0383		0,737193	453,23	421,00
			19.1.01.11 Крепления	кг	0	1,0383		0,00	0,00	1,26
			19.2.02.01 Зонты стальные вентиляционных систем	шт	1	1,0383		1,0383	0,00	1,26
			Итого ФОТ							1 690,00
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	122		0,9	109,8	1 129,00
			Всего по позиции							1 240,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			691,00			
Всего по позиции										3 621,00			
106	71	ГЭСН20-02-010-02	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 1400 мм Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расч.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расч.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383) Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26 1 ОТ 1-3-6 Затраты труда рабочих (ср 3,6) 2 ЭМ 91.06.03-047 Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т) 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) 3 в т.ч. ОТм 2 Затраты труда машинистов 4 М 01.7.11.07-0045 Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм 01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные 19.1.01.11 Крепления 19.2.02.01 Зонты стальные вентиляционных систем Итого ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	шт	1								
Всего по позиции										1 003,00			
107	72	ГЭСН20-02-010-08	Демонтаж (разборка) зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 4000 мм Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.4 Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расч.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расч.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383) Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26 1 ОТ 1-3-3 Затраты труда рабочих (ср 3,3) 2 ЭМ 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т 91.06.03-047 Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т) 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) 3 в т.ч. ОТм 2 Затраты труда машинистов 4 М 01.7.11.07-0045 Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм 01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные 19.1.01.11 Крепления 19.2.02.01 Зонты стальные вентиляционных систем Итого ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	шт	2								
Всего по позиции										4 158,00			
108	73	ГЭСН20-02-010-01	Демонтаж (разборка) зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 1000 мм Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.4 Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расч.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расч.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383) Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26 1 ОТ 1-3-6 Затраты труда рабочих (ср 3,6) 2 ЭМ 91.06.03-047 Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т) 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) 3 в т.ч. ОТм 2 Затраты труда машинистов 4 М 01.7.11.07-0045 Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм 01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные 19.1.01.11 Крепления 19.2.02.01 Зонты стальные вентиляционных систем	шт	2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого							256,00
			ФОТ							230,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	122		122			281,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72			166,00
			Всего по позиции							703,00
142	74		Строительный мусор (Кровли) Объем=5,394*15,7*2/1000+0,78*2*2/1000 Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383)	т			0,1724916		1,308258	
121	75	ГЭСНм38-01-006-07	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): листовые конструкции массой до 0,5 т (Бачки, течи, воронки, желоба, лотки и пр.) Объем=5,394*15,7*2/1000+0,78*2*2/1000 Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383) Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26	т			0,1724916			
			1 ОТ							11 471,00
			1-3-6 Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.-ч	194	1,0383	34,7450175	330,14		11 471,00
			2 ЭМ							3 905,00
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,5	1,0383	0,089549	1 701,98	1,13	172,00
			91.06.03-062 Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.час	1,37	1,0383	0,2453643	39,24	1,13	11,00
			91.14.02-002 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.час	0,5	1,0383	0,089549	1 083,08	1,13	110,00
			91.17.04-011 Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А	маш.час	66,3	1,0383	11,8741993	229,34	1,13	3 077,00
			91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	маш.час	1,8	1,0383	0,3223765	3,69	1,13	1,00
			91.21.12-002 Ножницы листовые кривошипные гильотинные	маш.час	2,1	1,0383	0,3761059	222,68	1,13	95,00
			91.21.16-014 Прессы листогибочные кривошипные 1000 кН (100 тс)	маш.час	3	1,0383	0,5372941	713,91	1,13	433,00
			91.21.22-194 Машины листогибочные специальные (вальцы) 3 в т.ч. ОТм	маш.час	1,4	1,0383	0,2507372	20,00	1,13	6,00
			2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	4	1,0383	0,7163921	0,00		0,00
			4 М							1 314,00
			01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический	м3	1,1	1,0383	0,1970078	99,03	1,26	25,00
			01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,3	1,0383	0,0537294	55,76	1,26	4,00
			01.7.11.07-0044 Электроды сварочные Э42, диаметр 5 мм	т	0,0476	1,0383	0,0085251	119 634,23	1,26	1 285,00
			Итого							16 690,00
			ФОТ							11 471,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.80	НР Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз	%	91		91			10 439,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.80	СП Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз	%	45		45			5 162,00
			Всего по позиции							32 291,00
122	76	ФССЦ-08.3.05.02-0052	Прокат толстолистовой горячекатаный марка стали Ст3, толщина 2-6 мм (Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз) Объем=5,394*15,7*2*1,1/1000 Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383) Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26	т			0,1863088	98 309,04	1,308258	23 962,00
123	77	ФССЦ-08.3.07.01-0035	Сталь полосовая: 25x4 мм, марка Ст3сп (Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз) Объем=0,78*2*2/1000 Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383) Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26	т			0,00312	95 029,53	1,308258	388,00
109	78	ГЭСН20-02-010-08	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 4000 мм Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве (ФВР, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383) Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26	шт			2			
			1 ОТ							2 258,00
			1-3-3 Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.-ч	3,04	1,194045	7,2597936	310,96		2 258,00
			2 ЭМ							213,00
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,01	1,297875	0,0259575	1 701,98	1,13	50,00
			91.06.03-047 Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.час	0,76	1,297875	1,97277	21,12	1,13	47,00
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03	1,297875	0,0778725	1 067,62	1,13	94,00
			91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	0,2	1,297875	0,51915	37,97	1,13	22,00
			3 в т.ч. ОТм							0,00
			2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,04	1,297875	0,10383	0,00		0,00
			4 М							908,00
			01.7.11.07-0045 Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм	т	0,0002	1,0383	0,0004153	126 947,67	1,26	66,00
			01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,71	1,0383	1,474386	453,23	1,26	842,00
			19.1.01.11 Крепления	кг	0	1,0383	0,00	0,00	1,26	0,00
			19.2.02.01 Зонты стальные вентиляционных систем	шт	1	1,0383	2,0766	0,00	1,26	0,00
			Итого							3 379,00
			ФОТ							2 258,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	122	0,9	109,8			2 479,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			1 382,00
Всего по позиции										7 240,00
110	79	ГЭСН20-02-010-01	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 1000 мм Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383) Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26	шт			2			
		1 ОТ								377,00
		1-3-6 Затраты труда рабочих (ср 3,6)		чел.-ч	0,49	1,194045	1,1701641	322,57		377,00
		2 ЭМ								45,00
		91.06.03-047 Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)		маш.час	0,12	1,297875	0,31149	21,12	1,13	7,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,01	1,297875	0,0259575	1 067,62	1,13	31,00
		91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)		маш.час	0,06	1,297875	0,155745	37,97	1,13	7,00
		3 в т.ч. ОТм								0,00
		2 Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,01	1,297875	0,0259575	0,00		
		4 М								230,00
		01.7.11.07-0045 Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм		т	0,00005	1,0383	0,0001038	126 947,67	1,26	17,00
		01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные		кг	0,18	1,0383	0,373788	453,23	1,26	213,00
		19.1.01.11 Крепления		кг	0	1,0383	0	0,00	1,26	
		19.2.02.01 Зонты стальные вентиляционных систем		шт	1	1,0383	2,0766	0,00	1,26	
Итого										652,00
		ФОТ								377,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	122	0,9	109,8			414,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			231,00
Всего по позиции										1 297,00
Зонты периметром 5,6 м 1 шт										
111	80	ГЭСН20-02-010-08	Демонтаж (разборка) зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 4000 мм Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.4 Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383) Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26	шт			1			
		1 ОТ								687,00
		1-3-3 Затраты труда рабочих (ср 3,3)		чел.-ч	3,04	0,72681	2,2095024	310,96		687,00
		2 ЭМ								59,00
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.час	0,01	0,72681	0,0072681	1 701,98	1,13	14,00
		91.06.03-047 Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)		маш.час	0,76	0,72681	0,5523756	21,12	1,13	13,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,03	0,72681	0,0218043	1 067,62	1,13	26,00
		91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)		маш.час	0,2	0,72681	0,145362	37,97	1,13	6,00
		3 в т.ч. ОТм								0,00
		2 Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,04	0,72681	0,0290724	0,00		
		4 М								0,00
		01.7.11.07-0045 Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм		т	0,0002	0	0	126 947,67	1,26	
		01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные		кг	0,71	0	0	453,23	1,26	
		19.1.01.11 Крепления		кг	0	0	0	0,00	1,26	
		19.2.02.01 Зонты стальные вентиляционных систем		шт	1	0	0	0,00	1,26	
Итого										746,00
		ФОТ								687,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	122		122			838,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72			495,00
Всего по позиции										2 079,00
112	81	ГЭСН20-02-010-03	Демонтаж (разборка) зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 1600 мм Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.4 Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383) Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26	шт			1			
		1 ОТ								181,00
		1-3-6 Затраты труда рабочих (ср 3,6)		чел.-ч	0,77	0,72681	0,5596437	322,57		181,00
		2 ЭМ								15,00
		91.06.03-047 Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)		маш.час	0,19	0,72681	0,1380939	21,12	1,13	3,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,01	0,72681	0,0072681	1 067,62	1,13	9,00
		91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)		маш.час	0,09	0,72681	0,0654129	37,97	1,13	3,00
		3 в т.ч. ОТм								0,00
		2 Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,01	0,72681	0,0072681	0,00		
		4 М								0,00
		01.7.11.07-0045 Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм		т	0,00008	0	0	126 947,67	1,26	
		01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные		кг	0,54	0	0	453,23	1,26	
		19.1.01.11 Крепления		кг	0	0	0	0,00	1,26	
		19.2.02.01 Зонты стальные вентиляционных систем		шт	1	0	0	0,00	1,26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого							196,00
			ФОТ							181,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	122		122			221,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72			130,00
			Всего по позиции							547,00
143	82		Строительный мусор (Кровли) Объем=6,3*15,7/1000+0,78*2/1000 Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383)	т			0,10047		1,308258	
124	83	ГЭСНм38-01-006-07	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, тетки, воронки, желоба, лотки и пр.) Объем=6,3*15,7/1000+0,78*2/1000 Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383) Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26	т			0,10047			
			1 ОТ							6 681,00
			1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.-ч	194	1,0383	20,2376922	330,14		6 681,00
			2 ЭМ							2 273,00
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,5	1,0383	0,052159	1 701,98	1,13	100,00
			91.06.03-062 Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.час	1,37	1,0383	0,1429157	39,24	1,13	6,00
			91.14.02-002 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.час	0,5	1,0383	0,052159	1 083,08	1,13	64,00
			91.17.04-011 Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А	маш.час	66,3	1,0383	6,9162835	229,34	1,13	1 792,00
			91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	маш.час	1,8	1,0383	0,1877724	3,69	1,13	1,00
			91.21.12-002 Ножницы листовые кривошипные гильотинные	маш.час	2,1	1,0383	0,2190678	222,68	1,13	55,00
			91.21.16-014 Прессы листогибочные кривошипные 1000 кН (100 тс)	маш.час	3	1,0383	0,312954	713,91	1,13	252,00
			91.21.22-194 Машины листогибочные специальные (валцы) 3 в т.ч. ОТм	маш.час	1,4	1,0383	0,1460452	20,00	1,13	3,00
			2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	4	1,0383	0,417272	0,00		0,00
			4 М							765,00
			01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический	м3	1,1	1,0383	0,1147498	99,03	1,26	14,00
			01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,3	1,0383	0,0312954	55,76	1,26	2,00
			01.7.11.07-0044 Электроды сварочные Э42, диаметр 5 мм	т	0,0476	1,0383	0,0049655	119 634,23	1,26	749,00
			Итого							9 719,00
			ФОТ							6 681,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.80	НР Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз	%	91		91			6 080,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.80	СП Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз	%	45		45			3 006,00
			Всего по позиции							18 805,00
125	84	ФССЦ-08.3.05.02-0052	Прокат толстолистовой горячекатаный марка стали Ст3, толщина 2-6 мм (Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз) Объем=6,3*15,7*1,1/1000 Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383) Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26	т			0,108801	98 309,04	1,308258	13 993,00
126	85	ФССЦ-08.3.07.01-0035	Сталь полосовая: 25x4 мм, марка СтЗсп (Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз) Объем=0,78*2/1000 Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383) Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26	т			0,00156	95 029,53	1,308258	194,00
113	86	ГЭСН20-02-010-08	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 4000 мм При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383) Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26	шт			1			
			1 ОТ							1 129,00
			1-3-3 Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.-ч	3,04	1,194045	3,6298968	310,96		1 129,00
			2 ЭМ							107,00
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,01	1,297875	0,0129788	1 701,98	1,13	25,00
			91.06.03-047 Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.час	0,76	1,297875	0,986385	21,12	1,13	24,00
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03	1,297875	0,0389363	1 067,62	1,13	47,00
			91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	0,2	1,297875	0,259575	37,97	1,13	11,00
			3 в т.ч. ОТм							0,00
			2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,04	1,297875	0,051915	0,00		454,00
			4 М							33,00
			01.7.11.07-0045 Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм	т	0,0002	1,0383	0,0002077	126 947,67	1,26	421,00
			01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,71	1,0383	0,737193	453,23	1,26	421,00
			19.1.01.11 Крепления	ка	0	1,0383	0,00	0,00	1,26	0,00
			19.2.02.01 Зонты стальные вентиляционных систем	шт	1	1,0383	1,0383	0,00	1,26	0,00
			Итого							1 690,00
			ФОТ							1 129,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	122	0,9	109,8			1 240,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			691,00
Всего по позиции										3 621,00
114	87	ГЭСН20-02-010-03	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 1600 мм	шт			1			
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
Кoeffициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383)										
Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26										
1 ОТ										
	1-3-6	Затраты труда рабочих (ср 3,6)		чел.-ч	0,77	1,194045	0,9194147	322,57		297,00
	2	ЭМ								27,00
	91.06.03-047	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)		маш.час	0,19	1,297875	0,2465963	21,12	1,13	6,00
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,01	1,297875	0,0129788	1 067,62	1,13	16,00
	91.17.04-233	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)		маш.час	0,09	1,297875	0,1168088	37,97	1,13	5,00
3 в т.ч. ОТм										
	2	Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,01	1,297875	0,0129788	0,00		0,00
	4	М								333,00
	01.7.11.07-0045	Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм		т	0,00008	1,0383	0,0000831	126 947,67	1,26	13,00
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные		кг	0,54	1,0383	0,560682	453,23	1,26	320,00
	19.1.01.11	Крепления		кг	0	1,0383	0,00	0,00	1,26	
	19.2.02.01	Зонты стальные вентиляционных систем		шт	1	1,0383	1,0383	0,00	1,26	
Итого ФОТ										
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	122	0,9	109,8			297,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	72	0,85	61,2			182,00
Всего по позиции										1 165,00
Зонты периметром 5,2 м 1 шт										
132	88	ГЭСН20-02-010-08	Демонтаж (разборка) зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 4000 мм	шт			1			
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7										
Кoeffициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383)										
Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26										
1 ОТ										
	1-3-3	Затраты труда рабочих (ср 3,3)		чел.-ч	3,04	0,72681	2,2095024	310,96		687,00
	2	ЭМ								59,00
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.час	0,01	0,72681	0,0072681	1 701,98	1,13	14,00
	91.06.03-047	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)		маш.час	0,76	0,72681	0,5523756	21,12	1,13	13,00
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,03	0,72681	0,0218043	1 067,62	1,13	26,00
	91.17.04-233	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)		маш.час	0,2	0,72681	0,145362	37,97	1,13	6,00
3 в т.ч. ОТм										
	2	Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,04	0,72681	0,0290724	0,00		0,00
	4	М								0,00
	01.7.11.07-0045	Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм		т	0,0002	0	0	126 947,67	1,26	
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные		кг	0,71	0	0	453,23	1,26	
	19.1.01.11	Крепления		кг	0	0	0	0,00	1,26	
	19.2.02.01	Зонты стальные вентиляционных систем		шт	1	0	0	0,00	1,26	
Итого ФОТ										
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	122		122			687,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	72		72			495,00
Всего по позиции										2 079,00
133	89	ГЭСН20-02-010-02	Демонтаж (разборка) зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 1200 мм	шт			1			
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7										
Кoeffициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383)										
Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26										
1 ОТ										
	1-3-6	Затраты труда рабочих (ср 3,6)		чел.-ч	0,77	0,72681	0,5596437	322,57		181,00
	2	ЭМ								14,00
	91.06.03-047	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)		маш.час	0,19	0,72681	0,1380939	21,12	1,13	3,00
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,01	0,72681	0,0072681	1 067,62	1,13	9,00
	91.17.04-233	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)		маш.час	0,08	0,72681	0,0581448	37,97	1,13	2,00
3 в т.ч. ОТм										
	2	Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,01	0,72681	0,0072681	0,00		0,00
	4	М								0,00
	01.7.11.07-0045	Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм		т	0,00007	0	0	126 947,67	1,26	
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные		кг	0,27	0	0	453,23	1,26	
	19.1.01.11	Крепления		кг	0	0	0	0,00	1,26	
	19.2.02.01	Зонты стальные вентиляционных систем		шт	1	0	0	0,00	1,26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого ФОТ							195,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	122		122			181,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72			130,00
		Всего по позиции								546,00
144	90		Строительный мусор (Кровли) Объем=5,7*15,7/1000+0,78*2/1000 Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383)	т			0,09105		1,308258	
134	91	ГЭСНм38-01-006-07	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.) Объем=5,7*15,7/1000+0,78*2/1000 Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383) Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26	т			0,09105			
			1 ОТ							6 055,00
			1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.-ч	194	1,0383	18,3402197	330,14		6 055,00
			2 ЭМ							2 062,00
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,5	1,0383	0,0472686	1 701,98	1,13	91,00
			91.06.03-062 Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.час	1,37	1,0383	0,129516	39,24	1,13	6,00
			91.14.02-002 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.час	0,5	1,0383	0,0472686	1 083,08	1,13	58,00
			91.17.04-011 Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450- 1250 А	маш.час	66,3	1,0383	6,2678174	229,34	1,13	1 624,00
			91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	маш.час	1,8	1,0383	0,170167	3,69	1,13	1,00
			91.21.12-002 Ножницы листовые кривошипные гильотинные	маш.час	2,1	1,0383	0,1985282	222,68	1,13	50,00
			91.21.16-014 Прессы листогибочные кривошипные 1000 кН (100 тс)	маш.час	3	1,0383	0,2836116	713,91	1,13	229,00
			91.21.22-194 Машины листогибочные специальные (вальцы) 3 в т.ч. ОТм	маш.час	1,4	1,0383	0,1323521	20,00	1,13	3,00
			2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	4	1,0383	0,3781489	0,00		0,00
			4 М							693,00
			01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический	м3	1,1	1,0383	0,1039909	99,03	1,26	13,00
			01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,3	1,0383	0,0283612	55,76	1,26	2,00
			01.7.11.07-0044 Электроды сварочные Э42, диаметр 5 мм	т	0,0476	1,0383	0,0045	119 634,23	1,26	678,00
			Итого ФОТ							8 810,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.80	НР Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз	%	91		91			6 055,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.80	СП Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз	%	45		45			5 510,00
		Всего по позиции								17 045,00
135	92	ФССЦ-08.3.05.02-0052	Прокат толстолистовой горячекатаный марка стали Ст3, толщина 2-6 мм (Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз) Объем=5,7*15,7*1,1/1000 Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383) Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26	т			0,098439	98 309,04	1,308258	12 661,00
136	93	ФССЦ-08.3.07.01-0035	Сталь полосовая: 25x4 мм, марка Ст3сп (Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз) Объем=0,78*2/1000 Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383) Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26	т			0,00156	95 029,53	1,308258	194,00
137	94	ГЭСН20-02-010-08	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 4000 мм Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383) Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26	шт			1			
			1 ОТ							1 129,00
			1-3-3 Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.-ч	3,04	1,194045	3,6298968	310,96		1 129,00
			2 ЭМ							107,00
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,01	1,297875	0,0129788	1 701,98	1,13	25,00
			91.06.03-047 Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.час	0,76	1,297875	0,986385	21,12	1,13	24,00
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03	1,297875	0,0389363	1 067,62	1,13	47,00
			91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	0,2	1,297875	0,259575	37,97	1,13	11,00
			3 в т.ч. ОТм							0,00
			2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,04	1,297875	0,051915	0,00		454,00
			4 М							33,00
			01.7.11.07-0045 Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм	т	0,0002	1,0383	0,0002077	126 947,67	1,26	33,00
			01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,71	1,0383	0,737193	453,23	1,26	421,00
			19.1.01.11 Крепления	кг	0	1,0383	0,00	0,00	1,26	
			19.2.02.01 Зонты стальные вентиляционных систем	шт	1	1,0383	1,0383	0,00	1,26	
			Итого ФОТ							1 690,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	122	0,9	109,8			1 129,00
										1 240,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			691,00
Всего по позиции										
138	95	ГЭСН20-02-010-02	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 1200 мм	шт			1			3 621,00
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
			Кoeffициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383)							
			Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26							
			1 ОТ							
			1-3-6 Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.-ч	0,77	1,194045	0,9194147	322,57		297,00
			2 ЭМ							297,00
			91.06.03-047 Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.час	0,19	1,297875	0,2465963	21,12	1,13	26,00
										6,00
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	1,297875	0,0129788	1 067,62	1,13	16,00
			91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	0,08	1,297875	0,10383	37,97	1,13	4,00
			3 в т.ч. ОТм							
			2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	1,297875	0,0129788	0,00		0,00
			4 М							172,00
			01.7.11.07-0045 Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм	т	0,00007	1,0383	0,0000727	126 947,67	1,26	12,00
			01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,27	1,0383	0,280341	453,23	1,26	160,00
			19.1.01.11 Крепления	кг	0	1,0383	0,00	0,00	1,26	
			19.2.02.01 Зонты стальные вентиляционных систем	шт	1	1,0383	1,0383	0,00	1,26	
			Итого							495,00
			ФОТ							297,00
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	122	0,9	109,8		328,00
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2		182,00
Всего по позиции										
127	96	ГЭСН15-04-030-02	Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 2	100 м2			0,193625			1 003,00
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
			Кoeffициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383)							
			Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26							
			1 ОТ							
			1-3-3 Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.-ч	11,1	1,194045	2,5662863	310,96		798,00
			2 ЭМ							798,00
			91.06.06-048 Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01	1,297875	0,002513	513,66	1,13	10,00
										1,00
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03	1,297875	0,007539	1 067,62	1,13	9,00
			3 в т.ч. ОТм							
			2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,04	1,297875	0,010052	0,00		0,00
			4 М							369,00
			01.7.20.08-0051 Ветошь	кг	0,1	1,0383	0,0201041	89,27	1,26	2,00
			14.5.05.02-0001 Олифа натуральная	кг	3,2	1,0383	0,6433307	452,72	1,26	367,00
			14.4.02.04 Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0273	1,0383	0,0054884	0,00	1,26	
			Итого							1 177,00
			ФОТ							798,00
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	101	0,9	90,9		725,00
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65		332,00
Всего по позиции										
128	97	ФССЦ-14.4.01.13-0001	Грунт-эмаль по ржавчине ХВ-0278	т			0,01549	122 699,64	1,308258	2 486,00
			(Отделочные работы)							
			Объем=0,4*19,3625*2/1000							
			Кoeffициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383)							
			Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26							
160	98	ГЭСН13-06-004-01	Обеспыливание поверхности	м2			19,3625			486,00
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
			Кoeffициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383)							
			Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26							
			1 ОТ							
			1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	0,07	1,194045	1,6183787	300,36		486,00
			2 ЭМ							486,00
			91.21.22-638 Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт	маш.час	0,1	1,297875	2,5130105	27,70	1,13	79,00
										79,00
			Итого							565,00
			ФОТ							486,00
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	95	0,9	85,5		416,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, коррозии Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от	%	51	0,85	43,35			211,00
Всего по позиции										
129	99	ГЭСН12-01-002-10	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов: в один слой Объем=19,3625 / 100	100 м2			0,193625			1 192,00
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
			Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383)							
			Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26							
			1 ОТ							644,00
			1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.-ч	8,44	1,194045	1,9513024	330,14		644,00
			2 ЭМ							60,00
			91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,08	1,297875	0,0201041	1 379,80	1,13	31,00
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,03	1,297875	0,007539	1 701,98	1,13	14,00
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,05	1,297875	0,0125651	1 067,62	1,13	15,00
			3 в т.ч. ОТм							0,00
			2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,16	1,297875	0,0402082	0,00		12 984,00
			4 М							212,00
			01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая	кг	15,02	1,0383	3,0196334	55,76	1,26	12 772,00
			ФССЦ-12.1.02.03-0164 Техноэласт: Грин ЭКП	м2	116	1,0383	23,3207372	434,66	1,26	
Итого ФОТ										
			Итого ФОТ							13 688,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	110	0,9	99			644,00
										638,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			312,00
Всего по позиции										
Итого по разделу 5 Выход на кровлю :										
Итого прямые затраты (справочно)										
в том числе:										
Оплата труда рабочих										
Эксплуатация машин										
Материалы										
Строительные работы										
в том числе:										
оплата труда										
эксплуатация машин и механизмов										
материалы										
накладные расходы										
сметная прибыль										
Монтажные работы										
в том числе:										
оплата труда										
эксплуатация машин и механизмов										
материалы										
накладные расходы										
сметная прибыль										
Итого ФОТ (справочно)										
Итого накладные расходы (справочно)										
Итого сметная прибыль (справочно)										
Итого по разделу 5 Выход на кровлю										
481 488										
Раздел 6. Водосточная система										
74		ГЭСН16-07-002-01	Установка воронок водосточных	шт						0,00
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
			Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383)							
			Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26							
			1 ОТ							0,00
			1-4-1 Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел.-ч	2,58	1,194045		343,01		0,00
			2 ЭМ							0,00
			91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,01	1,297875		1 379,80	1,13	
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	1,297875		1 067,62	1,13	
			91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	1,38	1,297875		37,97	1,13	
			3 в т.ч. ОТм							0,00
			2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02	1,297875		0,00		0,00
			4 М							0,00
			01.7.07.29-0031 Каболка	т	0,00006	1,0383		153 213,28	1,26	
			01.7.11.07-0045 Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм	т	0,00019	1,0383		126 947,67	1,26	
			03.2.02.08-0001 Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,00016	1,0383		45 722,12	1,26	
			ФССЦ-08.1.02.01-0012 Воронки сливные, диаметр 100 мм	шт	1	1,0383		329,30	1,26	
Итого ФОТ										
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	122	0,9	109,8			
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			
Всего по позиции										
75		ГЭСНр65-38-1	Смена частей канализационного стояка над кровлей: патрубка	шт						
			Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383)							
			Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			1 ОТ							
			1-2-7 Затраты труда рабочих (ср 2,7)	чел.-ч	3,15	1,0383		291,77		0,00
			4 М							
		01.7.07.29-0031	Каболка	т	0,0004	1,0383		153 213,26	1,26	0,00
			Итого							
			ФОТ							
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.2	НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	104		104			
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.2	СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	52		52			
			Всего по позиции							
76		ФССЦ-12.1.01.05-0074	Труба из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 150 мм, длина 3000 мм (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)) Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383) Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26	шт			0	1 645,49	1,308258	
77		ФССЦ-23.8.04.06-0314	Отводы стальные крутоизогнутые бесшовные приварные (ГОСТ 17375-01): 90 град., наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4,0 мм (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)) Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383) Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26	шт			0	774,34	1,308258	
78		ФССЦ-24.3.05.12-0001	Ревизия полипропиленовая с крышкой, номинальный внутренний диаметр 100 мм (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)) Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383) Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26	шт			0	179,47	1,308258	
79		ГЭСН13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: 100 м2							
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
			Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383) Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26							
			1 ОТ							
			1-4-7 Затраты труда рабочих (ср 4,7)	чел.-ч	5,31	1,194045		373,80		0,00
			2 ЭМ							
		91.06.03-060	Лебедки электрические тяговыми усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,01	1,297875		7,48	1,13	0,00
		91.06.05-011	Погрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,01	1,297875		1 371,41	1,13	
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	1,297875		1 067,62	1,13	
		91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	1,12	1,297875		16,14	1,13	
			3 в т.ч. ОТм							
			2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02	1,297875		0,00		0,00
			4 М							
		14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	т	0,009	1,0383		89 313,08	1,26	0,00
		14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной, марка А	т	0,0015	1,0383		149 438,08	1,26	
			Итого							
			ФОТ							
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13,	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	95	0,9	85,5			
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25								
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13,	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16								
			Всего по позиции							
80		ГЭСН13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2						
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
			Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383) Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26							
			1 ОТ							
			1-3-5 Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.-ч	2,13	1,194045		318,78		0,00
			2 ЭМ							
		91.06.03-060	Лебедки электрические тяговыми усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,01	1,297875		7,48	1,13	0,00
		91.06.05-011	Погрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,01	1,297875		1 371,41	1,13	
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	1,297875		1 067,62	1,13	
		91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	0,65	1,297875		16,14	1,13	
			3 в т.ч. ОТм							
			2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02	1,297875		0,00		0,00
			4 М							
		14.4.04.08-0003	Эмаль ПФ-115, серая	т	0,009	1,0383		99 871,80	1,26	0,00
		14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг	1,4	1,0383		84,78	1,26	
			Итого							
			ФОТ							
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13,	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	95	0,9	85,5			
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25								
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13,	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16								
			Всего по позиции							
152	100	ГЭСН16-07-002-01	Установка листоуловителей	шт			7			
			Применительно							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 421/пр п.585 новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
Кoeffициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383)										
Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26										
1 ОТ										
1-4-1 Затраты труда рабочих (ср 4,1)										
2 ЭМ										
91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т маш.час 0,01 1,297875 0,0908513 1 379,80 1,13 142,00										
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 0,01 1,297875 0,0908513 1 067,62 1,13 110,00										
91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.час 1,38 1,297875 12,5374725 37,97 1,13 538,00										
3 в т.ч. ОТм										
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,02 1,297875 0,1817025 0,00 372,00										
4 М										
01.7.07.29-0031 Каболка т 0,00006 1,0383 0,0004361 153 213,26 1,26 84,00										
01.7.11.07-0045 Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм т 0,00019 1,0383 0,0013809 126 947,67 1,26 221,00										
03.2.02.08-0001 Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся т 0,00016 1,0383 0,0011629 45 722,12 1,26 67,00										
08.1.02.01 Воронки шт 1 1,0383 7,2681 0,00 1,26										
Итого ФОТ 8 559,00										
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 21.12.2020 п.25										
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 11.12.2020 п.16										
Всего по позиции 21 208,00										
155	101	ТЦ_102_38_3827034957_15.08.2022_02	Листоуловитель	шт			7	5 950,00		41 650,00
(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))										
Цена=7000/1,2*1,02										
Прочие										
139	102	ГЭСНр69-15-1	Затаривание строительного мусора в мешки	т			14			
Кoeffициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383)										
Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26										
1 ОТ										
1-1-0 Затраты труда рабочих (ср 1) чел.-ч 1,03 1,0383 14,972286 252,40 3 779,00										
4 М										
01.7.20.03-0003 Мешки полипропиленовые (50 кг) 100 шт 0,2 1,0383 2,90724 1 024,62 1,26 3 753,00										
Итого ФОТ 7 532,00										
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103										
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103										
Всего по позиции 12 709,00										
81	103	ФССЦлг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			28,747973	448,71	1,173279	15 135,00
Объем=23,5738746+5,1740981										
Кoeffициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383)										
Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26										
82		ФССЦлг-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза			0	34,24	1,173279	
Кoeffициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383)										
Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26										
83	104	ФССЦлг-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км	1 т груза			28,7479727	139,69	1,173279	4 712,00
Объем=23,5738746+5,1740981										
Кoeffициент пересчета цен на 3 кв. 2022 по отношению к 3 кв. 2021 ПЗ=1,0383 (ОЗП=1,0383; ЭМ=1,0383 к расх.; ЗПМ=1,0383; МАТ=1,0383 к расх.; ТЗ=1,0383; ТЗМ=1,0383)										
Зональный коэффициент г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район ЭМ=1,13; МАТ=1,26										
Итого по разделу 6 Водосточная система :										
Итого прямые затраты (справочно) 77 588										
в том числе:										
Оплата труда рабочих 11 176										
Эксплуатация машин 20 637										
Материалы 45 775										
Строительные работы 95 414										
в том числе:										
оплата труда 11 176										
эксплуатация машин и механизмов 790										
материалы 45 775										
накладные расходы 11 636										
сметная прибыль 6 190										
Дополнительная перевозка 19 847										
Итого ФОТ (справочно) 11 176										
Итого накладные расходы (справочно) 11 636										
Итого сметная прибыль (справочно) 6 190										
Итого по разделу 6 Водосточная система 95 414										
в том числе:										
материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ 41 650										
Раздел 7. Новый Раздел										
Итого по разделу 7 Новый Раздел :										
Итого по разделу 7 Новый Раздел										
Итого по акту:										
Итого прямые затраты (справочно) 11 165 619										
в том числе:										
Оплата труда рабочих 1 186 118										
Эксплуатация машин 174 399										
Материалы 9 805 102										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Строительные работы								12 586 305
		Строительные работы								12 566 458
		в том числе:								
		оплата труда								1 123 443
		эксплуатация машин и механизмов								133 215
		материалы								9 665 694
		накладные расходы								1 095 926
		сметная прибыль								548 180
		Дополнительная перевозка								19 847
		Монтажные работы								308 659
		в том числе:								
		оплата труда								62 675
		эксплуатация машин и механизмов								21 337
		материалы								139 408
		накладные расходы								57 035
		сметная прибыль								28 204
		Итого								12 894 964
		Итого ФОТ (справочно)								1 186 118
		Итого накладные расходы (справочно)								1 152 961
		Итого сметная прибыль (справочно)								576 384
		Захоронение ТКО (Приказ №373-спр от 20.12.2019 г ООО "Региональный северный оператор" 422,54 п. за т.(до НДС) 422,54*(23,5738746+5,1740981)								12 147
		Итого								12 907 111
		Компенсация НДС при УСН								2 581 422
		ВСЕГО по акту								15 488 533,20
		в том числе:								
		материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ								41 650

Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Иркутской области

ПРОВЕРИЛ _____
(должность)

Начальник отдела подготовки
проектно-сметной документации

_____ (подпись)
_____ (расшифровка подписи)

в соответствии с № 1 от 30.09.2012

Сдал:
Генеральный директор ООО «ФортунаСтрой» _____ / Н.Н. Дебедев
Принял:
Заместитель генерального директора по организационно-техническому _____
Начальник службы технического заказчика _____
Начальник отдела подготовки проектно-сметной документации _____
Строительный контроль _____
Главный специалист территориального сектора службы тех. Заказчика _____
Представитель органа местного самоуправления: _____

Уполномоченный представитель собственников многоквартирного
руководителя от ЕРЗ
17.08.2014



Департамент жилищной политики
и городского хозяйства
Администрации города Усть-Илимска.
Виды услуг и выполняемых
работ соответствуют договору.



Москва