

Заказчик: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
 Иркутской области.

Подрядчик: ООО "Система"

Стройка: Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов
 Объект - Иркутская область, г. Усть-Кут, Пролетарская, 3

Форма по ОКУД 0322001
 по ОКПО
 по ОКПО
 по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер	09/2015-П		
дата	26	10	2015
Вид операции			

СПРАВКА

Номер документа	Дата составления
2	26.08.2016

Отчетный период	
с	по
01.07.2016	26.08.2016

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		1 540 149,31	1 540 149,31	1 540 149,31
1.1.	Выполнение работ по ремонту и утеплению фасада		1 540 149,31	1 540 149,31	1 540 149,31
Итого					1 540 149,31
Сумма НДС					277 226,88
Всего с учетом НДС					1 817 376,19

Заказчик (генподрядчик)
 Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области
 Генеральный директор

Д.М. Быков

М.П.

Подрядчик (субподрядчик)
 ООО "Система"
 Генеральный директор

К.В. Щукин

М.П.

Виза согласования:

Главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета

О.Г. Боброва

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Форма по ОКУД, по ОКПО по ОКПО	Код 0322005
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер 09/2015-П
	дата 26.10.2015
Вид операции	

Заказчик - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области.
 Подрядчик - ООО "Система"
 Стройка - Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов Иркутской области
 Объект - Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Пролетарская, 3

Номер документа 2	Дата составления	Отчетный период	
	26.08.2016	с 01.07.2016	по 26.08.2016

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

по ремонту и утеплению фасада

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

Средства на оплату труда

Сметная трудоемкость

1817,376 тыс. руб.
 545,227 тыс. руб.
 3018,9 чел.час

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.			Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.				
				на ед.	всего	на ед.	общая	на ед.	в том числе	в том числе	в том числе
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Ремонт и утепление фасада											
1	ГЭСН08-07-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2		9,53 953/100	9600,5	91493	69380	550		21563
		Загрязь труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	43,5	414,56	167,36	69380,76				
	1. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,07	0,67	824,99	552,74		552,74		
3	2. 101-2594	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3	0,009	0,0858	2611,05	224,03				224,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	3. 101-2595	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	Т	0,035	0,3336	55886,02	18643,58				18643,58
	4. 203-0514	Щиты настила	м2	3,4	32,4	83,26	2697,62				2697,62
2	ГЭСНр69-5-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий		0,953 (10 ⁹ ,53)/100	23360,03	22262	3445	17603	2118	1214
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел. час	20,8	19,82	173,77	3444,12				
		Затраты труда машинистов	чел. час	8,32	7,93						
1.	031005	Автогидроподъемники высотой подъема свыше 35 м	маш.-ч	8,32	7,93	2220,12	17605,55		17605,55	2118,18	
2.	402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0,4	0,3812	3185,53	1214,32				1214,32
Цоколь											
3	ГЭСН46-02-009-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и кирпичных	100 м2		0,585 58,5/100	3450,16	2018	2018			
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел. час	22,82	13,35	151,19	2018,39				
4	ГЭСНр62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Протравка фасадов простых с: земли и лесов (Прим.)	100 м2 обработанной поверхности		1,102 (58,5+51,7)/100	1749,41	1928	791	91		1046
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел. час	4,29	4,73	167,36	791,61				
1.	030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1	0,11	7,59	0,83		0,83		
2.	050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	1,71	1,88	19,11	35,93		35,93		
3.	340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылителем для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.-ч	3,42	3,77	12,03	45,35		45,35		
4.	400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	824,99	8,25		8,25		
5.	4-14/528	Грунтовка Мастер-санитар профилактика плесени и грибка	кг	16,1	17,74	58,92	1045,24				1045,24
5	ГЭСНр61-28-5 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по каркасу с обмазкой раствором: стен и перегородок	100 м2 поверхности		0,585 58,5/100	25791,27	15088	5472	218		9398

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затраты труда рабочих (ср 2,3)	чел. час	60,2	35,22	155,38	5472,48				
	1. 030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,2	0,12	7,59	0,91		0,91		
	2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,45	0,26	824,99	214,5		214,5		
3	3. 101-1991	Сетка стальная плетеная из проволоки диаметром 1,4 мм одинарная с квадратной ячейкой 12 мм	м2	108	63,18	129,3	8169,17				8169,17
	4. 402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	0,38	0,2223	3167,31	704,09				704,09
	5. 405-0219	Гипсовые вяжущие, марка Г3	т	0,25	0,1463	3580,03	523,76				523,76
	6. 411-0001	Вода	м3	0,18	0,1053	9,05	0,95				0,95
6	ГЭСН15-02-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности		0,585 58,5/100	19988,96	11694	7731	438		349
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел. час	70,88	41,46	186,45	7730,22				
		Затраты труда машинистов	чел. час	2,78	1,63						
	1. 030402	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,9	0,53	12,55	6,65		6,65		
	2. 111501	Растворонасосы 3 м3/ч	маш.-ч	2,78	1,63	265,56	432,86				
	3. 402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1,89	1,106	3185,53	3523,2		432,86	350,25	
	4. 411-0001	Вода	м3	0,35	0,2048	9,05	1,85				1,85
8	ГЭСНр62-25-7 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Шпатлевка фасадов простых с: земли и лесов (Прим.)	100 м2 обработанной поверхности		1,102 (58,5+51,7)/100	3920,61	4321	4298	19		4
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел. час	23,6	26,01	165,27	4298,67				
	1. 030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1	0,11	7,59	0,83		0,83		
	2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	0,02	824,99	16,5		16,5		
	3. 409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0047	0,0052	634,32	3,3				3,3
9	101-2438	Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ	кг		55,1	15,75	868				868
11	ГЭСНр62-26-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Окраска фасадов по подготовленной поверхности: за 2 раза с земли и лесов: краской в/д фасадной высокопрочной	100 м2 окрашиваемой поверхности		1,102 (58,5+51,7)/100	3320,78	3659	3111	430		118
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел. час	16,87	18,59	167,36	3111,22				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. 030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1	0,11	7,59	0,83			0,83		
2. 050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	7,11	7,84	19,11	149,82			149,82		
3. 340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.-ч	14,22	15,67	12,03	188,51			188,51		
4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	0,11	824,99	90,75			90,75		
5. 101-1292	Уайт-спирит	т	0,0016	0,0018	53588,22	96,46			96,46		
6. 101-1757	Ветошь	кг	0,41	0,4518	52,39	23,67			23,67		
12	101-3523	Краска акриловая, CAPAROL	л	39,533333 59,371,5	337,62	13347			13347		
13	4-14/512	Грунтовка Krasland G 01 Для внутренних и наружных работ, укрепляет поверхность, снижает расход краски, выравнивает по цвету акриловая глубокого проникновения	кг	17,74	71,51	1269			1269		
15	ГЭСНр61-22-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	100 м2 отремонтирова нной площади развернутой поверхности тяг		0,2392 (52*0,46)/100	117433,73	28090		23667	3		4420
		Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел. час	549,55	131,45	180,04	23666,26				
1. 030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1,78	0,43	7,59	3,26			3,26		
2. 402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	5,8	1,387	3185,53	4418,33			4418,33		
3. 411-0001	Вода	м3	0,35	0,0837	9,05	0,76			0,76		
Ремонт гладкого фасада											
16	ГЭСНр61-10-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	100 м2 отремонтирова нной поверхности		1,986 198,6/100	41218,52	81860		67925	11		13924
		Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	чел. час	201,84	169,45	67924,03					
1. 030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,71	1,41	7,59	10,7			10,7		
2. 402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	2,2	4,369	3185,53	13917,58			13917,58		
3. 411-0001	Вода	м3	0,35	0,6951	9,05	6,29			6,29		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	ГЭСНр61-10-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-10-1	100 м2 отремонтированной поверхности		1,986 198,6/100	9637,51	19140	12176	5		6959
	1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3,2) Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	чел. час маш.-ч	36,18 0,36	71,85 0,71	169,45 7,59	12174,98 5,39		5,39		
	2. 402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1,1	2,185	3185,53	6960,38				6960,38
18	ГЭСНр62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Протравка фасадов простых с: земли и лесов (Прим.)	100 м2 обработанной поверхности		5,675 567,5/100	1749,41	9928	4074	470		5384
	1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3,1) Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	чел. час маш.-ч	4,29 0,1	24,35 0,57	167,36 7,59	4075,22 4,33		4,33		
	2. 050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	1,71	9,7	19,11	185,37		185,37		
	3. 340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.-ч	3,42	19,41	12,03	233,5		233,5		
	4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	0,06	824,99	49,5		49,5		
3	5. 4-14/528	Грунтовка Мастер-санитар профилактика плесени и грибка	кг	16,1	91,37	58,92	5383,52				5383,52
19	ГЭСНр61-26-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перетирка штукатурки: фасадов гладких с земли и лесов	100 м2 перетертой поверхности		3,689 368,9/100	6076,19	22415	22059	3		353
	1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3,1) Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	чел. час маш.-ч	35,73 0,1	131,81 0,37	167,36 7,59	22059,72 2,81		2,81		
	2. 402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0,03	0,1107	3185,53	352,64				352,64
	3. 411-0001	Вода	м3	0,01	0,0369	9,05	0,33				0,33
21	ГЭСНр62-25-7 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка фасадов простых с: земли и лесов (Прим.)	100 м2 обработанной поверхности		5,675 567,5/100	3920,61	22249	22135	98		16
	1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3) Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	чел. час маш.-ч	23,6 0,1	133,93 0,57	165,27 7,59	22134,61 4,33		4,33		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,02	0,11	824,99	90,75		90,75		12
3. 409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм		м3	0,0047	0,0267	634,32	16,94				16,94
22 101-2438	Шлак пемза «Фугенфюллер», КНАУФ		кг		283,8	15,75	4470				4470
24 ГЭСНр62-26-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска фасадов по подготовленной поверхности: за 2 раза с земли и лесов: краской в/д фасадной высокопрочной		100 м2 окрашиваемой поверхности		5,675 567,5/100	3320,78	18845	16023	2214		608
1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3,1)		чел.час	16,87	95,74	167,36	16023,05				
	Лебедки электрические тяговые усилием до 5,79 кН (0,59 т)		маш.-ч	0,1	0,57	7,59	4,33		4,33		
2. 050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин		маш.-ч	7,11	40,35	19,11	771,09		771,09		
3. 340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт		маш.-ч	14,22	80,7	12,03	970,82		970,82		
4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,1	0,57	824,99	470,24		470,24		
5. 101-1292	Уайт-спирит		т	0,0016	0,0091	53588,22	487,65				487,65
6. 101-1757	Ветошь		кг	0,41	2,327	52,39	121,91				121,91
25 4-14/512	Грунтовка Krasland G 01 для внутренних и наружных работ, укрепляет поверхность, снижает расход краски, выравнивает по цвету акриловая глубокого проникновения		кг		91,4	71,51	6536				6536
27 101-3523	Краска акриловая, CAPAROL		л		203,533333 305,371,5	337,62	68717				68717
Ремонт рустованного фасада											
28 ГЭСНр61-13-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм		100 м2 отремонтированной поверхности		0,253 25,3/100	70035,95	17719	14170	3		3546
1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3,5)		чел.час	318,47	80,57	175,86	14169,04				
	Лебедки электрические тяговые усилием до 5,79 кН (0,59 т)		маш.-ч	1,36	0,34	7,59	2,58		2,58		
2. 402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6		м3	4,4	1,113	3185,53	3545,49				3545,49
3. 411-0001	Вода		м3	0,35	0,0886	9,05	0,8				0,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
29	ГЭСНр61-13-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	3 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-13-1	100 м2 отремонтированной поверхности		0,253 25,3 / 100	11921,56	3016	2129	1		12	886
	1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3,5) Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	чел. час маш.-ч	47,85 0,34	12,11 0,09	175,86 7,59	2129,66 0,68		0,68			
	2. 402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1,1	0,2783	3185,53	886,53				886,53	
30	ГЭСНр61-26-5 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перетирка штукатурки фасадов с рустами: с земли и лесов	100 м2 перетертой поверхности		1,431 143,1 / 100	8114,64	11612	11474	1		137	
	1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3,1) Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	чел. час маш.-ч	47,91 0,1	68,56 0,14	167,36 7,59	11474,2 1,06		1,06			
	2. 402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0,03	0,0429	3185,53	136,66				136,66	
	3. 411-0001	Вода	м3	0,01	0,0143	9,05	0,13				0,13	
31	ГЭСНр62-25-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Протравка фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с земли и лесов (Прим)	100 м2 обработанной поверхности		1,684 168,4 / 100	1891,66	3186	1426	162		1598	
	1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3,1) Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	чел. час маш.-ч	5,06 0,1	8,52 0,17	167,36 7,59	1425,91 1,29		1,29			
	2. 050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	2,02	3,4	19,11	64,97		64,97			
	3. 340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.-ч	4,04	6,8	12,03	81,8		81,8			
	4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	0,02	824,99	16,5		16,5			
3	4-14/528	Грунтовка Мастер-санитар профилактика плесени и грибка	кг	16,1	27,11	58,92	1597,32				1597,32	
33	ГЭСНр62-25-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности		1,684 168,4 / 100	4580,04	7713	7679	29		5	
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел. час	27,59	46,46	165,27	7678,44					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. 030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1	0,17	7,59	1,29			1,29		12
2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	0,03	824,99	24,75			24,75		
3. 409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0047	0,0079	634,32	5,01					5,01
34	101-2438 Шлаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ	кг		84,2	15,75	1326					1326
36	ГЭСНр62-26-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	100 м2 окрашиваемой поверхности		1,684 168,4 / 100	3320,78	5592		4755	657		180
1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3,1) Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	чел. час маш.-ч	16,87 0,1	28,41 0,17	167,36 7,59	4754,7 1,29			1,29		
2. 050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	7,11	11,97	19,11	228,75			228,75		
3. 340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.-ч	14,22	23,95	12,03	288,12			288,12		
4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	0,17	824,99	140,25			140,25		
5. 101-1292	Уайт-спирит	т	0,0016	0,0027	53588,22	144,69					144,69
6. 101-1757	Ветошь	кг	0,41	0,6904	52,39	36,17					36,17
37	4-14/512 Грунтовка Krasland G 01Для внутренних и наружных работ, укрепляет поверхность, снижает расход краски, выравнивает по цвету акриловая глубокого проникновения	кг		27,11	71,51	1939					1939
39	101-3523 Краска акриловая, CAPAROL	л		60,4 90,6/1,5	337,62	20392					20392
Карниз											
40	ГЭСНр61-23-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности ТЯГ		0,156 (20*0,78)/100	195931,17	30565		27680	2		2883
1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3,7) Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	чел. час маш.-ч	985,55 1,78	153,75 0,28	180,04 7,59	27681,15 2,13					
2. 402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	5,8	0,9048	3185,53	2882,27					2882,27
3. 411-0001	Вода	м3	0,35	0,0546	9,05	0,49					0,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	ГЭСНр62-41-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	3 Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с: земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности		0,827 82,7/100	3144,75	2601	2601			
42	ГЭСНр62-25-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Затраты труда рабочих (ср 2) Протравка фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с земли и лесов (Прим)	чел. час 100 м2 обработанной поверхности	20,8	17,2 0,983 98,3/100	151,19 1891,66	2600,47 1860	832	95		933
	1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3, 1) Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	чел. час маш.-ч	5,06 0,1	4,97 0,1	167,36 7,59	831,78 0,76		0,76		
	2. 050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	2,02	1,99	19,11	38,03		38,03		
	3. 340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.-ч	4,04	3,97	12,03	47,76		47,76		
	4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	824,99	8,25		8,25		
3	5. 4-14/528	Грунтовка Мастер-санитар профилактика плесени и грибка	кг	16,1	15,83	58,92	932,7				932,7
44	ГЭСНр62-26-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска фасадов по подготовленной поверхности: за 2 раза с земли и лесов: краской в/д фасадной высокопрочной	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,983 98,3/100	3320,78	3264	2775	384		105
	1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3, 1) Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	чел. час маш.-ч	16,87 0,1	16,58 0,1	167,36 7,59	2774,83 0,76		0,76		
	2. 050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	7,11	6,99	19,11	133,58		133,58		
	3. 340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.-ч	14,22	13,98	12,03	168,18		168,18		
	4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	0,1	824,99	82,5		82,5		
	5. 101-1292	Уайт-спирит	т	0,0016	0,0016	53588,22	85,74				85,74
	6. 101-1757	Ветошь	кг	0,41	0,403	52,39	21,11				21,11
45	4-14/512	Грунтовка Krasland G 01 Для внутренних и наружных работ, укрепляет поверхность, снижает расход краски, выравнивает по цвету акриловая глубокого проникновения	кг		15,83	71,51	1132				1132

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
47	101-3523	Краска акриловая, CAPAROL	л		35,266667 52,971,5	337,62	11907					11907
Балконы												
48	ГЭСНр61-23-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности ТЯГ		0,453 45,3/100	195931,17	88757	80380	6			8371
	1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел. час	985,55	446,45	180,04	80378,86					
	2. 402-0083	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1,78	0,81	7,59	6,15		6,15			
	3. 411-0001	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	5,8	2,627	3185,53	8368,39					8368,39
	49	ГЭСНр62-41-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	100 м2 расчищенной поверхности	0,35	0,1586	9,05	1,44					1,44
		Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с: земли и лесов			0,453 45,3/100	3144,75	1425	1425				
	50	ГЭСНр62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	чел. час	20,8	9,42	151,19	1424,21					429
		Затраты труда рабочих (ср 2)			0,453 45,3/100	1749,41	792	325	38			
		Протравка фасадов простых с: земли и лесов (Прим.)	100 м2 обработанной поверхности									
	1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел. час	4,29	1,94	167,36	324,68					
	2. 050401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1	0,05	7,59	0,38		0,38			
	3. 340201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	1,71	0,77	19,11	14,71		14,71			
	3. 440201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.-ч	3,42	1,55	12,03	18,65		18,65			
3	4. 4-14/528	Грунтовка Мастер-санитар профилактика плесени и грибка	кг	16,1	7,293	58,92	429,7					429,7
52	ГЭСНр62-25-7 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка фасадов простых с: земли и лесов (Прим.)	100 м2 обработанной поверхности		0,453 45,3/100	3920,61	1776	1767	8			1
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел. час	23,6	10,69	165,27	1766,74					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. 030401	Лебедки электрические тяговые усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1	0,05	7,59	0,38			0,38		
2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	0,01	824,99	8,25			8,25		
3. 409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0047	0,0021	634,32	1,33					1,33
53 101-2438	Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ	кг		22,7	15,75	358					358
55 ГЭСНр62-26-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,453 45,3 / 100	2892,57	1310	1106		156		48
1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел. час	14,59	6,61	167,36	1106,25					
2. 050401	Лебедки электрические тяговые усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1	0,05	7,59	0,38			0,38		
3. 340201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	6,03	2,73	19,11	52,17			52,17		
4. 400001	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.-ч	12,06	5,46	12,03	65,68			65,68		
5. 101-1292	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	0,05	824,99	41,25			41,25		
6. 101-1757	Уайт-спирит	т	0,0016	0,0007	53588,22	37,51					37,51
4-14/512	Ветошь	кг	0,41	0,1857	52,39	9,73					9,73
56	Грунтовка Krasland G 01Для внутренних и наружных работ, укрепляет поверхность, снижает расход краски, выравнивает по цвету акриловая глубокого проникновения	кг		7,293	71,51	522					522
58 101-3523	Краска акриловая, CAPAROL	л		16,266667 24,4/1,5	337,62	5492					5492
59 ГЭСН09-05-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Облицовка балконов стальным профилированным листом(прим)	100 м2		0,05 5 / 100	24736,56	1237	280		14	2	943
1. 021141	Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел. час	32,59	1,63	171,68	279,84					
2. 330206	Затраты труда машинистов	чел. час	0,12	0,01							
3. 400001	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0,12	0,01	877,77	8,78			8,78	2,5	
4. 101-1810	Дреши электрические	маш.-ч	4,21	0,21	4,7	0,99			0,99		
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,19	0,01	824,99	8,25			8,25		
	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	шт	875	43,75	1,16	50,75					50,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Н, 3	5. 101-3847	Профилированный настил оцинкованный С10-899-0,6	Т	0,46	0,023	38644,81	888,83					888,83
Ремонт окон на фасаде												
60	ГЭСНр62-4-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности			18019,57	7294	6172	29	7	1093	
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел. час	91,1	36,88	167,36	6172,24					
		Затраты труда машинистов	чел. час	0,1	0,04							
	1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1	0,04	224,05	8,96		8,96	6,61		
	2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06	0,02	824,99	16,5		16,5			
	3. 101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0,0064	0,0026	52781,43	137,23				137,23	
	4. 101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,8	0,3238	132,61	42,94				42,94	
	5. 101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,0475	0,0192	12119,44	232,69				232,69	
	6. 101-1757	Ветошь	кг	0,16	0,0648	52,39	3,39				3,39	
3	7. 101-9840	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0187	0,0076	89463,56	679,92				679,92	
	8. 409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0004	0,0002	634,32	0,13				0,13	
61	ГЭСНр58-20-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Смена обделок из листовой стали: отливов подоконных, шириной до 0,4 м	100 м			20856,95	1670	548	4	1	1118	
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел. час	41,41	3,32	165,27	548,7					
		Затраты труда машинистов	чел. час	0,08	0,01							
	1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,08	0,01	224,05	2,24		2,24	1,65		
	2. 101-0794	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 2,6 мм	т	0,006	0,0005	74953,65	37,48				37,48	
3	3. 101-1805	Саморезы 4,2x32 мм	шт	360,9831	28,91	1,16	33,54				33,54	
3	4. 101-2411	Водоотлив оконный шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п. м	102	8,168	128,37	1048,53				1048,53	
62	ГЭСНр62-41-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка ручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с: земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности			3144,75	1362	1362				
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел. час	20,8	9,01	151,19	1362,22					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	ГЭСНр62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	3 Протравка фасадов простых с: земли и лесов (Прим.)	100 м2 обработанной поверхности		0,43325 (173,3*0,25)/100	1749,41	758	311	36		411
	1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3.1)	чел. час	4,29	1,86	167,36	311,29				
	2. 050401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 Т)	маш.-ч	0,1	0,04	7,59	0,3		0,3		
	3. 340201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	1,71	0,74	19,11	14,14		14,14		
3	4. 4-14/528	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.-ч	3,42	1,48	12,03	17,8		17,8		
		Грунтовка Мастер-санитар профилактика плесени и грибка	кг	16,1	6,975	58,92	410,97				410,97
65	ГЭСНр62-25-7 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	3 Шпатлевка фасадов простых с: земли и лесов (Прим.)	100 м2 обработанной поверхности		0,43325 (173,3*0,25)/100	3920,61	1699	1690	7		2
	1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3)	чел. час	23,6	10,22	165,27	1689,06				
	2. 400001	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 Т)	маш.-ч	0,1	0,04	7,59	0,3		0,3		
	3. 409-0639	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 Т	маш.-ч	0,02	0,01	824,99	8,25		8,25		
		Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0047	0,002	634,32	1,27				1,27
66	101-2438	Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ	кг		21,7	15,75	342				342
68	ГЭСНр62-26-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	3 Окраска фасадов по подготовленной поверхности: за 2 раза с земли и лесов: краской в/д фасадной высокопрочной	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,43325 (173,3*0,25)/100	3320,78	1439	1223	169		47
	1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3.1)	чел. час	16,87	7,31	167,36	1223,4				
	2. 050401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 Т)	маш.-ч	0,1	0,04	7,59	0,3		0,3		
	3. 340201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	7,11	3,08	19,11	58,86		58,86		
	4. 400001	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.-ч	14,22	6,16	12,03	74,1		74,1		
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 Т	маш.-ч	0,1	0,04	824,99	33		33		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	ГЭСН10-01-035-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	100 п.м		0,022 (1,1*2)/100	41318,85	909	78	6		825
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел. час	21,38	0,47	165,27	77,68				
		Затраты труда машинистов	чел. час	0,07							
	1. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,3	0,01	824,99	8,25	8,25			
	2. 101-2388	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	90,7	1,995	195,57	390,16				390,16
H, 3	3. 101-2907	Подоконная доска 350 мм	м	100	2,2	174,24	383,33				383,33
	4. 102-0303	Клинья пластиковые монтажные	шт.	400	8,8	5,9	51,92				51,92
75	ГЭСНр61-7-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонтрованной поверхности		0,04394 (1,81+2,584)/100	80843,74	3552	2925	11	8	616
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел. час	383,06	16,83	173,77	2924,55				
		Затраты труда машинистов	чел. час	1,16	0,05						
	1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,16	0,05	224,05	11,2		11,2	8,26	
	2. 402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	4,4	0,1933	3185,53	615,76				615,76
	3. 411-0001	Вода	м3	0,35	0,0154	9,05	0,14				0,14
76	ГЭСНр62-25-7 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка прямолинейных откосов с: земли и лесов (Прим.)	100 м2 обработанной поверхности		0,04394 (1,81+2,584)/100	3920,61	172	171	1		
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел. час	23,6	1,04	165,27	171,88				
	1. 409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0047	0,0002	634,32	0,13				0,13
77	101-2438	Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ	кг		2,2	15,75	35				35
79	ГЭСН15-04-024-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Простая окраска масляными составами по штукатурке откосов, подготовленных под окраску (прим.)	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,051152 (9,04*0,28+2,584)/100	6855,09	351	183	2		166
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел. час	21,12	1,08	169,45	183,01				
		Затраты труда машинистов	чел. час	0,01							
	1. 101-0627	Олифа комбинированная, марки К-2	т	0,0103	0,0005	64671,02	32,34				32,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	ГЭСН46-04-012-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2		0,0525 5,25/100	18024,12	946	855	91	67	
		Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел. час	103,91	5,46	156,77	855,96				
		Затраты труда машинистов	чел. час	7,74	0,41						
		Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	7,74	0,41	224,05	91,86		91,86	67,76	
83	ГЭСН09-04-012-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (подъезд)	1 м2 проема		5,25 1,05*2,1+1,45*2,1	737,18	3870	2421	828		621
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел. час	2,4	12,6	192,16	2421,22				
		Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,4	2,1	29,56	62,08		62,08		
		Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,12	0,63	10,37	6,53		6,53		
		Перфораторы электрические	маш.-ч	0,19	1	23,38	23,38		23,38		
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,17	0,89	824,99	734,24		734,24		
		Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0,0001	0,0005	52410,47	26,21				26,21
		Пена монтажная для герметизации стыков в баллонной емкости 0,85 л	шт.	0,1	0,525	193,2	101,43				101,43
		Детали накладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно	т	0,003	0,0158	31228,65	493,41				493,41
84	4-14/3331	Дверь металлическая Торекс Ультра , орех/медь	шт.		2	10340	20680				20680
85	ГЭСН09-04-012-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	1 шт.		2	226,57	453	427	19		7
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел. час	1,11	2,22	192,16	426,6				
		Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,26	0,52	29,56	15,37		15,37		
		Шуруповерт	маш.-ч	0,15	0,3	7,8	2,34		2,34		
		Дрели электрические	маш.-ч	0,11	0,22	4,7	1,03		1,03		
		Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,02	0,04	10,37	0,41		0,41		
		Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0,00007	0,0001	52410,47	5,24				5,24
		Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8x35 мм	шт.	0,008	0,016	0,89	0,01				0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затраты труда машинистов	чел. час	0,01							
	1. 101-0627	Олифа комбинированная, марки К-2	т	0,0103	0,0009	64671,02	58,2				58,2
	2. 101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,8	0,068	132,61	9,02				9,02
	3. 101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,005	0,0004	12138,84	4,86				4,86
	4. 101-1757	Ветошь	кг	0,21	0,0179	52,39	0,94				0,94
3	5. 101-0406	Краска для наружных работ голубая 424, темно-серая	т	0,0267	0,0023	89463,56	205,77				205,77
			100 м2		0,072	2514,32	181	173	8		
			покрытия		7.2/100						
93	ГЭСН46-04-008-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (козырёк)	чел. час	15,9	1,14	151,19	172,36				
	1. 030403	Затраты труда рабочих (ср 2)	маш.-ч	4,6	0,33	24	7,92		7,92		
		Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	100 м2		0,072	46554,02	3352	433	333	47	2586
			покрытия		7.2/100						
94	ГЭСН09-04-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Монтаж кровельного покрытия из: профилированного листа при высоте здания до 25 м	чел. час	35,5	2,56	169,45	433,79				
		Затраты труда машинистов	чел. час	2,61	0,19						
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0,21	0,02	877,77	17,56		17,56	5,01	
	2. 021245	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 40 т	маш.-ч	2,36	0,17	1739,33	295,69		295,69	42,57	
	3. 030203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63-100 т	маш.-ч	0,99	0,07	4,47	0,31		0,31		
	4. 040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,12	3,69	0,44		0,44		
	5. 041000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,18	0,01	56,97	0,57		0,57		
	6. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	2,41	0,17	4,7	0,8		0,8		
	7. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,32	0,02	824,99	16,5		16,5		3,5
	8. 101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1,4	0,1008	34,76	3,5				6,35
	9. 101-1019	Швеллеры № 40 из стали марки Ст0	т	0,00297	0,0002	31752,56	6,35				15,85
	10. 101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0,0022	0,0002	79248,37	15,85				1,24
	11. 101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,42	0,0302	41,16	1,24				2339,26
H, 3	12. 101-3032	Профилированный настил окрашенный С10-1000-0,7	т	0,814	0,0586	39919,05	2339,26				171,3
H, 3	13. 101-1750	Шурупы-саморезы коньковые оцинкованные 4,8x80 мм	10 шт.	80	5,76	29,74	171,3				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14. 102-0023	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0,0013	0,0001	5557,7	0,56					0,56
15. 201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,011	0,0008	55597,35	44,48					44,48
16. 508-0097	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0,016	0,0012	135,07	0,16					0,16
95	ГЭСН15-04-030-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: труб диаметром менее 50 мм, количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,064 6,4/100	14138,78	905	781	2		122
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел. час	71,06	4,55	171,68	781,14				
		Затраты труда машинистов	чел. час	0,01							
		Ветошь	кг	0,3	0,0192	52,39	1,01				1,01
		Олифа натуральная	кг	2,7	0,1728	101,47	17,53				17,53
		Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0246	0,0016	65956,11	105,53				105,53
96	ФССЦпг01-01-01-041 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		29,0243	832,95	24176	24176			
97	ФССЦпг03-02-01-015 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 15 км I класс груза	1 т груза		29,0243	208,92	6064	6064	6064		
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах							787773	474856	31629	2661	281288
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам (Зональный коэффициент ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,16; ТЗМ=1,1 (Поз. 12, 27, 39, 47, 58, 71, 84, 86))							907380	541834	39252	3393	326294
Накладные расходы							373455				
Сметная прибыль							220512				
Итого по акту:							222844				
Конструкции из кирпича и блоков							34678				
Прочие ремонтно-строительные работы											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							10008				
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)										
	Малярные работы (ремонтно-строительные)										
	Штукатурные работы (ремонтно-строительные)										
	Отделочные работы										
	Строительные металлические конструкции										
	Крыши, кровли (ремонтно-строительные)										
	Деревянные конструкции										
	Погрузо-разгрузочные работы										
	Перевозка грузов автотранспортом										
	Итого										
	В том числе:										
	Материалы										
	Машины и механизмы										
	ФОТ										
	Накладные расходы										
	Сметная прибыль										
	Кoeffициент роста цен на строительную продукцию 3 кв. 2015 г. по отношению к 4 кв. 2014 г. 3,1%										
	Итого										
	1 547 889 * 0,994999999998										
	НДС 18%										
	ВСЕГО по акту										

Сдал: Подрядчик - Генеральный директор ООО "Система"

/К.В. Шукин./

Принял: Заказчик - Первый заместитель генерального директора фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области

/Ю.В. Хинданов./

Согласовано:

Начальник отдела мониторинга технического состояния и технического сопровождения капитального ремонта многоквартирных домов

Начальник отдела подготовки проектно-сметной документации

Специалист отдела мониторинга технического состояния и технического сопровождения капитального ремонта многоквартирных домов

Представитель органа местного самоуправления (муниципального образования) Иркутской области

Представитель собственников помещений Объекта капитального ремонта

Представитель независимой организации, осуществляющей оказание услуг по проведению строительного контроля



29.04.2015 г. с.к.с.



С-В Яковлев./
 Е.В. Лебедева
 Ю.В. Хинданов./
 А.А. Кабанов./
 Е.А. Кошарникова
 А.А. Бурашников