

Заказчик: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
 Иркутской области
 Подрядчик: ООО "Система"
 Стройка: Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов
 Объект: Иркутская область, г. Зима, ул. Куйбышева, д. 87

Код	
Форма по ОКУД	0322001
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт) номер	16/2015-П
дата	21 12 2015
Вид операции	

СПРАВКА

Номер документа	Дата составления
6	23.08.2016

Отчетный период	
с	по
27.05.2016	23.08.2016

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		1 670 780,41	1 670 780,41	1 670 780,41
1.1.	Выполнение работ по ремонту и утеплению фасада		1 670 780,41	1 670 780,41	1 670 780,41
Итого					1 670 780,41
Сумма НДС					300 740,48
Всего с учетом НДС					1 971 520,89

Заказчик:
 Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области
 Генеральный директор

_____ Д.М. Быков/

Подрядчик:
 ООО "Система"
 Генеральный директор
 _____ К.В. Шукин/

Виза согласования:
 Главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета _____ /О.Г.Боброва./

*81.08.16
содств*

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	16/2015-П
	Дата
	21.12.2015
Вид операции	

Заказчик - фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области.
 Подрядчик - ООО "Система"
 Стройка - Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов Иркутской области
 Объект - Иркутская область, г. Зима, ул. Куйбышева, д.87

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
6	23.08.2016	27.05.2016	23.08.2016

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

по ремонту и утеплению фасада

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

_____ 1971,520 тыс. руб.

_____ 576,301 тыс. руб.

_____ 3247,65 чел. час

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.							
					на ед.	всего	на ед.					
1	2	3	4	5	6	7	8	В том числе				
							общая	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат	
Раздел 1.												
Фасад, карниз, цоколь												
1	ГЭСН08-07-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	10 978124 99,62*11,02/100	9600,44	105395	79922	634				24839
	1. 400001	Затраты труда рабочих (ср 3, 1)	чел. час	43,5	167,36	79922,77						
	2. 101-2594	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,07	824,99	635,24		635,24				
3		Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3	0,009	2611,05	257,97						257,97
3		Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т	0,035	55886,02	21471,41						21471,41
	4. 203-0514	Щиты настила	м2	3,4	83,24	3107,35						3107,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	ГЭСНр69-5-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/гпр	3 Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий			23412,02	25706	3969	20282	2440	1455
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел. час	20,8	22,84	173,77	3968,91				
		Затраты труда машинистов	чел. час	8,32	9,14						
	1. 031005	Автогидроподъемники высотой подъема свыше 35 м	маш.-ч	8,32	9,14	2220,12	20291,9		20291,9	2441,39	
	2. 402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0,4	0,4392	3315,51	1456,17				1456,17
3	ГЭСНр62-41-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/гпр	Очистка вручную поверхности фасадов, карниза от перхлорвиниловых и масляных красок с: земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности		9,3758 (133,15+804,43)/100	3144,75	29485	29485			
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел. час	20,8	195,02	151,19	29485,07				
4	ГЭСНр61-10-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/гпр	Ремонт штукатурки фасада, цоколя, карниза по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтирова нной поверхности		5,85384 (133,15+402,21+96,2*0,52)/ 100	41504,47	242961	200212	32		42717
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел. час	201,84	1181,54	169,45	200211,95				
	1. 030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,71	4,16	7,59	31,57		31,57		
	2. 402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	2,2	12,88	3315,51	42703,77				42703,77
	3. 411-0001	Вода	м3	0,35	2,049	9,05	18,54				18,54
5	ГЭСНр61-22-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/гпр	Ремонт штукатурки наружных прямоллинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов	100 м2 отремонтирова нной площади развернутой поверхности тяг		0,21164 96,2*0,22/100	118187,62	25013	20940	3		4070
		Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел. час	549,55	116,31	180,04	20940,45				
	1. 030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1,78	0,38	7,59	2,88		2,88		
	2. 402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	5,8	1,228	3315,51	4071,45				4071,45
	3. 411-0001	Вода	м3	0,35	0,0741	9,05	0,67				0,67
6	ГЭСНр62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/гпр	Протравка фасадов простых, карниза с: земли и лесов (Прим.)	100 м2 обработанной поверхности		9,3758 (133,15+804,43)/100	800,8	7508	6732	776		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	4,29	40,22	167,36	6731,22				
	1. 030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1	0,94	7,59	7,13		7,13		
	2. 050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	1,71	16,03	19,11	306,33		306,33		
	3. 340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.-ч	3,42	32,07	12,03	385,8		385,8		
	4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	0,09	824,99	74,25		74,25		
7	4-14/528	Грунтовка Мастер-санитар профилактика плесени и грибка	кг	151	151	58,92	8897				8897
8	ГЭСНр62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Огрунтовка фасадов простых, карниза с: земли и лесов (Прим.)	100 м2 обработанной поверхности		9,3758 (133,15+804,43)/100	800,8	7508	6732	776		
	1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	4,29	40,22	167,36	6731,22				
	2. 050401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1	0,94	7,59	7,13		7,13		
	3. 340201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	1,71	16,03	19,11	306,33		306,33		
	4. 400001	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.-ч	3,42	32,07	12,03	385,8		385,8		
9	4-14/512	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	0,09	824,99	74,25		74,25		
		Грунтовка Krasland G 01/Для внутренних и наружных работ, укрепляет поверхность, снижает расход краски, выравнивает по цвету акриловая глубокого проникновения	кг		151	71,51	10798				10798
10	ГЭСНр62-25-7 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка фасадов простых, карниза с: земли и лесов (Прим.)	100 м2 обработанной поверхности		9,3758 (133,15+804,43)/100	5074,17	47574	36569	162		10843
	1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	23,6	221,27	165,27	36569,29				
	2. 400001	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1	0,94	7,59	7,13		7,13		
3	2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	0,19	824,99	156,75		156,75		
	3. 101-3588	Шпатлевка фасадная ВГТ	т	0,05	0,4688	23071,26	10815,81				10815,81
	4. 409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0047	0,0441	634,32	27,97				27,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	ГЭСНр62-26-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Окраска по подготовленной поверхности фасадов, цоколя, карниза: за 2 раза с земли и лесов: краской в/д фасадной высокопрочной	100 м2 окрашиваемой поверхности			3320,78	32795	27882	3853		1060
		Затраты труда рабочих (ср 3, 1)	чел.час	16,87	166,6	167,36	27882,18				
	1. 030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1	0,99	7,59	7,51		7,51		
	2. 050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	7,11	70,22	19,11	1341,9		1341,9		
	3. 340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.-ч	14,22	140,43	12,03	1689,37		1689,37		
	4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	0,99	824,99	816,74		816,74		
	5. 101-1292	Уайт-спирит	т	0,0016	0,0158	53688,22	846,69		846,69		846,69
	6. 101-1757	Ветошь	кг	0,41	4,049	52,39	212,13		212,13		212,13
12	4-14/592	Краска фасадная Новасил LC Тиккурила	л		354,2	386,68	136962				136962
13	ГЭСНр62-41-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Очистка вручную поверхность откосов от перхлорвиниловых и масляных красок с: земли и лесов (наружные откосы) (прим.)	100 м2 расчищенной поверхности		0,36681	3144,75	1154	1154			
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	20,8	7,63	151,19	1153,58				
14	ГЭСНр62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Протравка прямолинейных откосов с: земли и лесов (Прим.)	100 м2 обработанной поверхности		0,36681	800,8	294	264	30		
		Затраты труда рабочих (ср 3, 1)	чел.час	4,29	1,57	167,36	262,76				
	1. 030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1	0,04	7,59	0,3		0,3		
	2. 050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	1,71	0,63	19,11	12,04		12,04		
	3. 340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.-ч	3,42	1,25	12,03	15,04		15,04		
15	4-14/528	Грунтовка Мастер-санитар профилактика плесени и грибка	кг		5,9	58,92	348				348
16	ГЭСНр62-25-7 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Шпатлевка прямолинейных откосов с: земли и лесов (Прим.)	100 м2 обработанной поверхности		0,36681	5074,17	1861	1431	6		424
		Затраты труда рабочих (ср 3, 1)	чел.час	20,8	7,63	151,19	1153,58				
		Протравка прямолинейных откосов с: земли и лесов (Прим.)	100 м2 обработанной поверхности		0,36681	800,8	294	264	30		
		Затраты труда рабочих (ср 3, 1)	чел.час	4,29	1,57	167,36	262,76				
	1. 030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1	0,04	7,59	0,3		0,3		
	2. 050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	1,71	0,63	19,11	12,04		12,04		
	3. 340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.-ч	3,42	1,25	12,03	15,04		15,04		
15	4-14/528	Грунтовка Мастер-санитар профилактика плесени и грибка	кг		5,9	58,92	348				348
16	ГЭСНр62-25-7 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Шпатлевка прямолинейных откосов с: земли и лесов (Прим.)	100 м2 обработанной поверхности		0,36681	5074,17	1861	1431	6		424

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел. час	23,6	8,66	165,27	1431,24				
	1. 030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1	0,04	7,59	0,3		0,3		
	2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	0,01	824,99	8,25		8,25		
	3. 101-3588	Шпатель фасадная ВГТ	т	0,05	0,0183	23071,26	422,2				
	4. 409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0047	0,0017	634,32	1,08				422,2
17	ГЭСНр62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Отрунтовка прямолинейных откосов с: земли и лесов (Прим.)	100 м2 обработанной поверхности		0,36681 244,54*0,15/100	800,8	294	264	30		
	1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел. час	4,29	1,57	167,36	262,76				
	2. 050401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1	0,04	7,59	0,3		0,3		
	3. 340201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	1,71	0,63	19,11	12,04		12,04		
18	4-14/512	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылителем для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.-ч	3,42	1,25	12,03	15,04		15,04		
		Грунтовка Krasland G 01 Для внутренних и наружных работ, укрепляет поверхность, снижает расход краски, выравнивает по цвету акриловая глубокого проникновения	кг		5,9	71,51	422				422
19	ГЭСНр62-26-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска откосов с лесов по подготовленной поверхности: "TIKKURILLA" ВДАК Люкс-фасад: (Прим)	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,36681 244,54*0,15/100	3320,78	1218	1036	143		39
	1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел. час	16,87	6,19	167,36	1035,96				
	2. 050401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1	0,04	7,59	0,3		0,3		
	3. 340201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	7,11	2,61	19,11	49,88		49,88		
	4. 400001	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылителем для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.-ч	14,22	5,22	12,03	62,8		62,8		
	5. 101-1292	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	0,04	824,99	33		33		
	6. 101-1757	Уайт-спирит	т	0,0016	0,0006	53588,22	32,15				32,15
	4-14/592	Ветошь	кг	0,41	0,1504	52,39	7,88				7,88
20		Краска фасадная Новасил LC Тиккурила	л		13,133333 19,7/1,5	386,68	5078				5078

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	ГЭСНр62-4-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/гп	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности		(1,24*1,76 ¹² +1,67*1,76 ¹⁸ +0,97*1,76 ³ /100	11347,9	9557	8099	61	14	1397
		Затраты труда рабочих (ср 3, 1)	чел.час	57,46	48,39	167,36	8098,55				
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,1	0,08						
	1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1	0,08	224,05	17,92		17,92	13,22	
	2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06	0,05	824,99	41,25		41,25		
	3. 101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0,0034	0,0029	52781,43	153,07				153,07
	4. 101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,8	0,6737	132,61	89,34				89,34
	5. 101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,0455	0,0383	12119,44	464,17				464,17
	6. 101-1757	Ветошь	кг	0,16	0,1347	52,39	7,06				7,06
3	7. 101-0405	Краска для наружных работ бежевая, марки МА-015	т	0,0164	0,0138	49625,93	684,84				684,84
	8. 409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0004	0,0003	634,32	0,19				0,19
22	ГЭСНр62-5-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/гп	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,0504 0,7*2,4 ³ /100	8606,24	434	345	4	1	85
		Затраты труда рабочих (ср 3, 1)	чел.час	40,93	2,06	167,36	344,76				
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,1	0,01						
	1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1	0,01	224,05	2,24		2,24	1,65	
	2. 101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0,0034	0,0002	52781,43	10,56				10,56
	3. 101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,8	0,0403	132,61	5,34				5,34
	4. 101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,0455	0,0023	12119,44	27,87				27,87
	5. 101-1757	Ветошь	кг	0,16	0,0081	52,39	0,42				0,42
3	6. 101-0405	Краска для наружных работ бежевая, марки МА-015	т	0,0169	0,0009	49625,93	44,66				44,66
23	ГЭСНр58-20-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/гп	Смена обделок из листовой стали: отливов подоконных, шириной до 0,4 м	100 м		0,5097 50,97/100	21134,21	10772	3488	26	7	7258
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	41,41	21,11	165,27	3488,85				
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,08	0,04						
	1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,08	0,04	224,05	8,96		8,96	6,61	
	2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	0,02	824,99	16,5		16,5		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3. 101-0794	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 2,6 мм	Т	0,006	0,0031	74953,65	232,36				
3	4. 101-1805	Саморезы 4,2x32 мм	ШТ	600	305,8	1,16	354,73				232,36
3	5. 101-2411	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м	102	51,99	128,37	6673,96				354,73
		Балконы									6673,96
24	ГЭСНр62-41-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка вручную поверхности балконных плит от перхлорвиниловых и масляных красок с: земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности		0,232 23,2/100	3144,75	730	730			
25	ГЭСНр62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Затраты труда рабочих (ср 2) Протравка балконных плит с земли и лесов (Прим.)	чел.час 100 м2 обработанной поверхности	20,8	4,83	151,19	730,25	186	167	19	
	1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3,1) Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	чел.час маш.-ч	4,29 0,1	1 0,02	167,36 7,59	167,36 0,15		0,15		
	2. 050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	1,71	0,4	19,11	7,64		7,64		
	3. 340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.-ч	3,42	0,79	12,03	9,5		9,5		
26	4-14/528	Грунтовка Мастер-санитар профилактика плесени и грибка	кг		3,7	58,92	218				218
27	ГЭСНр62-25-7 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка балконных плит с: земли и лесов (Прим.)	100 м2 обработанной поверхности		0,232 23,2/100	5074,17	1177	905	4		268
	1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3) Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	чел.час маш.-ч	23,6 0,1	5,48 0,02	165,27 7,59	905,68 0,15		0,15		
3	2. 101-3588	Шпатлевка фасадная ВГТ	т	0,05	0,0116	23071,26	267,63				
	3. 409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0047	0,0011	634,32	0,7				267,63
28	ГЭСНр62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Огрунтовка балконных плит с земли и лесов (Прим.)	100 м2 обработанной поверхности		0,232 23,2/100	800,8	186	167	19		
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	4,29	1	167,36	167,36				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. 030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1	0,02	7,59	0,15			0,15		
2. 050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	1,71	0,4	19,11	7,64			7,64		
3. 340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.-ч	3,42	0,79	12,03	9,5			9,5		
29. 4-14/512	Грунтовка Krasland G 01 Для внутренних и наружных работ, укрепляет поверхность, снижает расход краски, выравнивает по цвету акриловая глубокого проникновения	кг		3,7	71,51	265					265
30 ГЭСНр62-26-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Окраска по подготовленной поверхности балконных плит : за 2 раза с земли и лесов: краской в/д фасадной высокопрочной	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,232 23,2/100	3320,78	770	655		91		24
1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3,1) Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	чел.час маш.-ч	16,87 0,1	3,91 0,02	167,36 7,59	654,38 0,15			0,15		
2. 050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	7,11	1,65	19,11	31,53			31,53		
3. 340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.-ч	14,22	3,3	12,03	39,7			39,7		
4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	0,02	824,99	16,5			16,5		
5. 101-1292	Уайт-спирит	т	0,0016	0,0004	53588,22	21,44					21,44
6. 101-1757	Ветошь	кг	0,41	0,0951	52,39	4,98					4,98
31 4-14/592	Краска фасадная Новасил LC Тиккурила	л		8,333333 12,5/1,5	386,68	3222					3222
32 ГЭСН09-04-006-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Демонтаж ограждающих конструкций балконов: из профилированных алюминиевых листов (прим.) (МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; к расх.; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,7; ТЭМ=0,7)	100 м2		0,1365 4,55-3/100	13484,72	1841	1769		72	8	
	Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	73,696	10,06	175,86	1769,15					
	Затраты труда машинистов	чел.час	11,48	1,57							
1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0,238	0,03	877,77	26,33			26,33	7,51	
2. 030203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63-100 т	маш.-ч	0,693	0,09	4,47	0,4			0,4		
3. 040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,352	0,32	3,69	1,18			1,18		
4. 041000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,126	0,02	56,97	1,14			1,14		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5. 330206	Дрели электрические		маш.-ч	1,687	0,23	4,7	1,08		1,08		12
6. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,35	0,05	824,99	41,25		41,25		
33	ГЭСН09-04-006-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Монтаж ограждающих конструкций балконов: из профилированного листа при высоте здания до 30 м (прим.)	100 м2		0,2275 22,75/100	23279,14	5296	4212	171	19	913
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	105,28	23,95	175,86	4211,85				
		Затраты труда машинистов	чел.час	16,4	3,73						
1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т		маш.-ч	0,34	0,08	877,77	70,22		70,22	20,03	
2. 030203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63-100 т		маш.-ч	0,99	0,23	4,47	1,03		1,03		
3. 040504	Аппарат для газовой сварки и резки		маш.-ч	3,36	0,76	3,69	2,8		2,8		
4. 041000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А		маш.-ч	0,18	0,04	56,97	2,28		2,28		
5. 330206	Дреки электрические		маш.-ч	2,41	0,55	4,7	2,59		2,59		
6. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,5	0,11	824,99	90,75		90,75		
7. 101-0324	Кислород технический газообразный		м3	2,98	0,678	34,76	23,57		23,57		23,57
8. 101-1019	Швеллеры № 40 из стали марки Ст0		т	0,00297	0,0007	31752,56	22,23		22,23		22,23
9. 101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42		т	0,0034	0,0008	52410,47	41,93		41,93		41,93
10. 101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные		т	0,007	0,0016	79248,37	126,8		126,8		126,8
11. 101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая		кг	0,903	0,2054	41,16	8,45		8,45		8,45
12. 102-0023	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта		м3	0,0013	0,0003	5557,7	1,67		1,67		1,67
13. 113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая		т	0,00047	0,0001	60462,5	6,05		6,05		6,05
14. 201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т		т	0,019	0,0043	55597,35	239,07		239,07		239,07
3	15. 201-0382	Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления	т	0,0578	0,0131	33308,99	436,35		436,35		436,35
	16. 508-0097	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0,016	0,0036	135,07	0,49		0,49		0,49
34	101-3031	Профилированный настил окрашенный С10-1000-0,5	т		0,109883 22,75*1,05*4,6/1000	37772,17	4151		4151		4151
35	ГЭСН10-02-041-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ограждение балконных решёток перилами (прим)	100 м перил		0,2275 22,75/100	28839,99	6561	1124	225	27	5212
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.час	28,78	6,55	171,68	1124,5				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затраты труда машинистов									
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	чел. час	0,47	0,11						
	2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,47	0,11	877,77	96,55		96,55	27,55	
3	3. 101-4648	Шурупы-саморезы 4,8x70 мм	маш.-ч	0,7	0,16	824,99	132		132		
			шт.	500	113,8	11,8	1342,84				
36	ГЭСНр62-18-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска масляными составами: деревянных поручней с покрытием лаком	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,0371 3,71/100	23337,14	866	817	3	1	1342,84 46
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел. час	129,9	4,82	169,45	816,75				
		Затраты труда машинистов	чел. час	0,1							
1.	1. 101-0628	Олфа комбинированная, марки К-3	т	0,0027	0,0001	52781,43	5,28				5,28
2.	2. 101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84	0,0312	132,61	4,14				4,14
	3. 101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,0564	0,0021	12119,44	25,45				25,45
	4. 101-1757	Ветошь	кг	0,31	0,0115	52,39	0,6				0,6
5.	5. 101-1827	Лак масляный МА-592	т	0,0022	0,0001	135301,65	13,53				13,53
3	6. 113-8029	Эмаль ПФ-115 цветная	т	0,0137	0,0005	59,3	0,03				0,03
	7. 409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0024	0,0001	634,32	0,06				0,06
37	ГЭСНр58-20-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Смена обделок из листовой стали: плит балконных, шириной до 0,4 м	100 м		0,2275 22,75/100	14242,1	3240	1557	12	3	1671
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел. час	41,41	9,42	165,27	1556,84				
		Затраты труда машинистов	чел. час	0,08	0,02						
1.	030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,08	0,02	224,05	4,48		4,48	3,31	
2.	400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	0,01	824,99	8,25		8,25		
3.	101-0794	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 2,6 мм	т	0,006	0,0014	74953,65	104,94				104,94
3	4. 101-1805	Саморезы 4,2x32 мм	шт	600	136,5	1,16	158,34				158,34
3	5. 101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	0,184	0,0419	33704,52	1412,22				1412,22
		Замена окон на оконные блоки энергосберегающей конструкции (в составе общего имущества)									
38	ГЭСН46-04-012-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2		0,157468 (1,75*1,14*2+1,67*1,76*4)/100	31291,57	4927	4654	273	201	
		Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел. час	188,54	29,69	156,77	4654,5				
		Затраты труда машинистов	чел. час	7,74	1,22						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	7,74	1,22	224,05	273,34		273,34		
39	ГЭСН10-01-034-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных поворотных-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2 проемов		0,117568 1,67*1,76*4700	383775,21	45120	2972	432	13	41716
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	149,16	17,54	169,45	2972,15				
	1. 030954	Затраты труда машинистов	чел.час	0,66	0,08						
	2. 134041	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,66	0,08	224,05	17,92		17,92	13,22	
	3. 331451	Шурупверт	маш.-ч	13,21	1,55	7,8	12,09		12,09		
	4. 400001	Перфораторы электрические	маш.-ч	20,35	2,39	23,38	55,88		55,88		
	5. 101-2052	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,57	0,42	824,99	346,5		346,5		
	6. 101-2054	Лента бутиловая	м	253	29,74	24,67	733,69				733,69
	7. 101-2388	Лента бутиловая диффузионная	м	59	6,937	30,77	213,45				213,45
		Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	71	8,347	195,57	1632,42				1632,42
	8. 101-2789	Лента ПСУЛ	м	159	18,69	9,76	182,41				182,41
	9. 101-4173	Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт.	41,2	4,844	28,08	136,02				136,02
	10. 102-0303	Клянья пластиковые монтажные	шт.	800	94,05	5,9	554,9				554,9
3	11. 203-1038	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотной и поворотной-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3 м2	м2	100	11,76	3254,57	38273,74				38273,74
40	ГЭСН10-01-034-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов		0,0399 1,75*1,14*2700	272583,65	10876	1154	150	12	9572
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	170,75	6,81	169,45	1153,95				
	1. 030954	Затраты труда машинистов	чел.час	1,76	0,07						
	2. 134041	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,76	0,07	224,05	15,68		15,68	11,57	
	3. 331451	Шурупверт	маш.-ч	9,81	0,39	7,8	3,04		3,04		
	4. 400001	Перфораторы электрические	маш.-ч	15,12	0,6	23,38	14,03		14,03		
	5. 101-2052	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,57	0,14	824,99	115,5		115,5		
	6. 101-2054	Лента бутиловая	м	347	13,85	24,67	341,68				341,68
	7. 101-2388	Лента бутиловая диффузионная	м	71	2,833	30,77	87,17				87,17
		Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	92	3,671	195,57	717,94				717,94
	8. 101-2789	Лента ПСУЛ	м	214	8,539	9,76	83,34				83,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9. 101-4173	Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт.	30,6	1,221	28,08	34,29				34,29
	10. 102-0303	Клинья пластиковые монтажные	шт.	800	31,92	5,9	188,33				188,33
3	11. 203-0972	Блок оконный пластиковый двусторчатый, глухой с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2	м2	100	3,99	2034,75	8118,65				8118,65
41	ГЭСН10-01-035-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п.м		0,114 11,4/100	46926,04	5350	399	15	1	4936
	1. 400001	Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	21,19	2,42	165,27	399,95				
	2. 101-2388	Затраты труда машинистов	чел.час	0,04							
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,15	0,02	824,99	16,5		16,5		
		Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Макрофлекс, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	56,6	6,452	195,57	1261,82				1261,82
Н, 3	3. 101-2912	Доски подоконные ПВХ, шириной 600 мм	м	100	11,4	298,62	3404,27				3404,27
	4. 102-0303	Клинья пластиковые монтажные	шт.	400	45,6	5,9	269,04				269,04
42	ГЭСНр61-7-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейный	100 м2 отремонтрованной поверхности		0,1142 11,42/100	81415,65	9298	7602	30	22	1666
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	383,06	43,75	173,77	7602,44				
		Затраты труда машинистов	чел.час	1,16	0,13						
	1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,16	0,13	224,05	29,13		29,13	21,49	
	2. 402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	4,4	0,5025	3315,51	1666,04				1666,04
	3. 411-0001	Вода	м3	0,35	0,04	9,05	0,36				0,36
43	ГЭСН15-04-024-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: откосов, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,11418 20,76*0,55/100	6227,44	711	409	5		297
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	21,12	2,41	169,45	408,37				
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,01							
	1. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,05	0,01	824,99	8,25		8,25		
	2. 101-0627	Олфа комбинированная, марки К-2	т	0,0103	0,0012	64671,02	77,61				77,61
	3. 101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,8	0,0913	132,61	12,11				12,11
	4. 101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,005	0,0006	12138,84	7,28				7,28
	5. 101-1757	Ветошь	кг	0,21	0,024	52,39	1,26				1,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	6. 101-0435	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-22 бежевая, голубая, светло-серая	Т	0,0267	0,003	65956,11	197,87				197,87
44	ГЭСНр58-20-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Смена обделок из листовой стали: отливов подоконных, шириной до 0,4 м	100 м		0,0708 7,08/100	21134,21	1496	485	4	1	1007
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	41,41	2,93	165,27	484,24				
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,08	0,01						
	1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,08	0,01	224,05	2,24		2,24	1,65	
	2. 101-0794	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 2,6 мм	Т	0,006	0,0004	74953,65	29,98				29,98
3	3. 101-1805	Саморезы 4,2x32 мм	ШТ	600	42,48	1,16	49,28				49,28
3	4. 101-2411	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	П.М	102	7,222	128,37	927,09				927,09
		Вход в подъезд.									
45	ГЭСН09-04-012-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж металлических дверных блоков (ИДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расех.; ЭЛМ=0,7; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)	1 м2 проема		7,7 1,75*2,2*2	438,49	3376	2486	850		40
	1. 040502	Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	1,68	12,94	192,16	2486,55				
		Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,28	2,16	29,56	63,85		63,85		
	2. 330301	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,084	0,65	10,37	6,74		6,74		
	3. 331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0,133	1,02	23,38	23,85		23,85		
	4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,119	0,92	824,99	758,99		758,99		
	5. 101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	Т	0,0001	0,0008	52410,47	41,93				41,93
46	ГЭСН09-04-012-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема		7,7 1,75*2,2*2	737,18	5676	3551	1215		910
	1. 040502	Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	2,4	18,48	192,16	3551,12				
		Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,4	3,08	29,56	91,04		91,04		
	2. 330301	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,12	0,92	10,37	9,54		9,54		
	3. 331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0,19	1,46	23,38	34,13		34,13		
	4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,17	1,31	824,99	1080,74		1080,74		
	5. 101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	Т	0,0001	0,0008	52410,47	41,93				41,93
	6. 101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллоннике емкостью 0,85 л	ШТ.	0,1	0,77	193,2	148,76				148,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7. 204-0062	Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно		Т	0,003	0,0231	31228,65	721,38				12
47	203-8133	Дверь противопожарная металлическая двулопная ДПМ-02/60, размером 1750x2200 мм	шт.		2	21712,25	43425				721,38
48	ГЭСН09-04-012-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/гпр	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	1 шт.		2	233,68	467	427	19		21
		Затраты труда рабочих (ср 4.2)	чел.час	1,11	2,22	192,16	426,6				
	1. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,26	0,52	29,56	15,37		15,37		
	2. 134041	Шуруповерт	маш.-ч	0,15	0,3	7,8	2,34		2,34		
	3. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	0,11	0,22	4,7	1,03		1,03		
	4. 330301	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,02	0,04	10,37	0,41		0,41		
	5. 101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	Т	0,00007	0,0001	52410,47	5,24				5,24
	6. 101-1845	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8x35 мм	шт.	8	16	0,89	14,24				14,24
49	4-14/3531	Доводчик GEZE TS 1000C в комплекте со стандартной тягой, RAL 9016	шт.		2	1000,43	2001				2001
50	ГЭСНр61-7-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/гпр	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности		0,0929 9,29/100	81415,65	7564	6184	24	18	1356
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	383,06	35,59	173,77	6184,47				
		Затраты труда машинистов	чел.час	1,16	0,11						
	1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,16	0,11	224,05	24,65		24,65	18,18	
	2. 402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	4,4	0,4088	3315,51	1355,38				1355,38
	3. 411-0001	Вода	м3	0,35	0,0325	9,05	0,29				0,29
51	ГЭСН15-04-025-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/гпр	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: откосов (прим.)	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,09295 16,9*0,55/100	12266,07	1140	834	9		297
		Затраты труда рабочих (ср 3.5)	чел.час	51,01	4,74	175,86	833,58				
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,01							
	1. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,11	0,01	824,99	8,25		8,25		
	2. 101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84	0,0781	132,61	10,36				10,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3. 101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	Т	0,051	0,0047	12138,84	57,05				12
	4. 101-1757	Ветошь	кг	0,31	0,0288	52,39	1,51				57,05
	5. 101-1823	Грунтовка масляная готовая к применению	Т	0,0075	0,0007	97282,35	68,1				1,51
	6. 101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	Т	0,0113	0,0011	45397,81	49,94				68,1
3	7. 101-0435	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-22 бежевая, голубая, светло-серая	Т	0,01837	0,0017	65956,11	112,13				49,94
	8. 409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0024	0,0002	634,32	0,13				112,13
52	ГЭСНр61-7-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт штукатурки откосов снаружи здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности		0,0252 2,52/100	81415,65	2052	1677	7	5	368
	1. 030954	Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	383,06	9,65	173,77	1676,88				
		Затраты труда машинистов	чел.час	1,16	0,03						
	2. 402-0083	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг односторонние, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,16	0,03	224,05	6,72		6,72	4,96	
		Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	4,4	0,1109	3315,51	367,69				367,69
	3. 411-0001	Вода	м3	0,35	0,0088	9,05	0,08				0,08
53	ГЭСНр62-25-7 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка прямолинейных откосов снаружи здания (Прим.)	100 м2 обработанной поверхности		0,0252 2,52/100	9811,74	247	98			149
	1. 113-0196	Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	23,6	0,59	165,27	97,51				
		Шпатлевка ХВ-005 серая	Т	0,05	0,0013	117822,58	153,17				153,17
	2. 409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0047	0,0001	634,32	0,06				0,06
54	ГЭСН15-04-024-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: откосов, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,02535 16,9% 15/100	5791,42	147	91	1		55
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	21,12	0,54	169,45	91,5				
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,01							
	1. 101-0627	Олифа комбинированная, марки К-2	Т	0,0103	0,0003	64671,02	19,4				19,4
	2. 101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,8	0,0203	132,61	2,69				2,69
	3. 101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	Т	0,005	0,0001	12138,84	1,21				1,21
	4. 101-1757	Ветошь	кг	0,21	0,0053	52,39	0,28				0,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	5. 101-0405	Краска для наружных работ бежевая, марки МА-015	Т	0,0267	0,0007	49625,93	34,74				12
55	ГЭСН11-01-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки		0,022 2,2/100	12656,8	278	134	7	5	137
		Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.час	39,51	0,87	153,98	133,96				
		Затраты труда машинистов	чел.час	1,27	0,03						
	1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,27	0,03	224,05	6,72		6,72	4,96	
	2. 111301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	9,07	0,2	2,03	0,41		0,41		
3	3. 402-0002	Раствор готовый кладочный цементный марки 50	м3	2,04	0,0449	3058,05	137,31				137,31
	4. 411-0001	Вода	м3	3,5	0,077	9,05	0,7				0,7
56	ГЭСН11-01-011-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 (До толщины 30мм ПЗ=2)	100 м2 стяжки		0,022 2,2/100	3376,72	74	2	1	1	34
		Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.час	0,5	0,01	153,98	1,54				
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,21							
	1. 111301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	2,32	0,05	2,03	0,1		0,1		
3	2. 402-0002	Раствор готовый кладочный цементный марки 50	м3	0,51	0,0112	3058,05	34,25				34,25
57	ГЭСН15-04-030-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Масляная окраска металлических опорных конструкций, количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,098 (14*0,46+16,8*0,2)/100	13829,64	1355	1196	3		156
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.час	71,06	6,96	171,68	1194,89				
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,01							
	1. 101-1757	Ветошь	кг	0,3	0,0294	52,39	1,54				1,54
	2. 101-1825	Олифа натуральная	кг	2,7	0,2646	101,47	26,85				26,85
3	3. 101-0404	Краска для наружных работ черная, марок МА-015, ПФ 014	Т	0,0246	0,0024	53389,25	128,13				128,13
58	ФССЦпг01-01-01 041 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		33,1017	832,95	27572	27572			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	ФССЦпг03-02-01-015 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 15 км I класс груза	1 т груза		33,1017	208,92	6916		6916		
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах											
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам								502554	37395	2799	380825
Накладные расходы								573103	42308	3198	380825
Сметная прибыль											
Итого по акту:											
Конструкции из кирпича и блоков											
Прочие ремонтно-строительные работы											
Малые работы (ремонтно-строительные)							252649				
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)							37155				
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)							482927				
Строительные металлические конструкции							613605				
Деревянные конструкции							24183				
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)							84901				
Отделочные работы							79689				
Полы							11335				
Погрузо-разгрузочные работы							7143				
Перевозка грузов автотранспортом							612				
Итого							27572				
В том числе:							6916				
Материалы							1628687				
Машины и механизмы							380825				
ФОТ							42308				
Накладные расходы							576301				
Сметная прибыль							396191				
Коэффициент роста цен на строительную продукцию 3 кв. 2015 г. по отношению к 4 кв. 2014 г. 3, 1%							236223				
							50489,30				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
							1679176,30					
Итого							1670780,41					
1 679 176 * 0,995							300740,48					
НДС 18%							1971520,89					
ВСЕГО по акту												



Ю. В. Хинданов.
/К.В. Щукин./

ринал:
аказчик – Первый заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области.


огласовано:
ачальник отдела мониторинга технического состояния и технического сопровождения капитального ремонта многоквартирных домов

ачальник отдела подготовки проектно-сметной документации
специалист отдела мониторинга технического состояния и технического сопровождения капитального ремонта многоквартирных домов

редставитель органа местного самоуправления (муниципального образования) Иркутской области

редставитель собственников помещений Объекта капитального ремонта

редставитель независимой организации, осуществляющей оказание услуг по проведению строительного контроля



Е. В. Лебедева.
/С. В. Яковлев./