

Инвестор: _____
 организация, адрес, телефон, факс

Заказчик: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области,
664025, г.Иркутск, ул.5-й Армии, 2/1
 организация, адрес, телефон, факс

Подрядчи ООО «КУРС», 664528, Иркутская обл., г. Иркутск, рабочий поселок Маркова,
переулок 2-й Сосновый, дом №2, тел. (3952)423-811, ОГРН 1103827001453,
ИНН/КПП 3827034957/382701001
 организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Многоквартирный дом, расположенный по адресу: ул. 5-й Армии, 10 в
г.Иркутске
 наименование

Объект: Ремонт фасада
 наименование

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	322005
по ОКПО	22842231
по ОКПО	64871666
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	
номер	29/2015-П
дата	28.01.2016
Вид операции	

СПРАВКА

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
6	21.07.2016	с	по
		07.07.2016	21.07.2016

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе за отчетный месяц
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		1 341 018,03	1 341 018,03	1 341 018,03
1	Ремонт фасада		1 341 018,03	1 341 018,03	1 341 018,03
	НДС 18%		241 383,25	241 383,25	241 383,25
	Итого с НДС, руб.		1 582 401,28	1 582 401,28	1 582 401,28

Заказчик (генподрядчик) Генеральный директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области _____

Д.С.Быков

Подрядчик (субподрядчик) Генеральный директор ООО «КУРС» _____

С.А.Ниязов

М.О. Главный бухгалтер Фонда капитального ремонта _____

О.Г.Боброва



Handwritten signature of O.G. Bobrova

Handwritten signature of O.G. Bobrova

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	ГЭСН08-07-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов		12,48	9600,44	119813,49	90856,4	720,72		28236,37
		1. 400001	Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	43,5	542,88	167,36	90856,4				
	3	2. 101-2594	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,07	0,87	824,99	717,74		717,74		
	У0	3. 101-9087	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3	0,009	0,1123	2611,05	293,22				293,22
	3	4. 101-2595	Детали деревянные лесов	м3	0,009	0,1123						
	У0	5. 101-9093	Детали стальные трубчатых лесов	т	0,035	0,4368	55886,02	24411,01				24411,01
		6. 203-0514	Щиты настила	м	0,035	0,4368						
2	2	ГЭСНр69-5-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий	3,4	42,43	83,24	3531,87				3531,87
		1. 031005	Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	20,8	25,96	173,77	4511,07				
			Затраты труда машинистов	чел.час	8,32	10,38						
			Автогидроподъемники высотой подъема свыше 35 м	маш.час	8,32	10,38	2220,12	23044,85		23044,85	2772,6	
3	3	ГЭСНр62-41-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0,4	0,4992	3315,51	1655,1				1655,1
		2. 402-0083	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с: земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности		9,398	3144,75	29554,36	29554,36			
4	4	ГЭСНр61-10-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	20,8	195,48	151,19	29554,62				
			Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с: земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности		1,51	41504,47	62671,75	51644,7	8,14		11018,91
		1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	201,84	304,78	169,45	51644,97				
			Лебедки электрические тяговые усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,71	1,07	7,59	8,12		8,12		
		2. 402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	2,2	3,322	3315,51	11014,12				11014,12
		3. 411-0001	Вода	м3	0,35	0,5285	9,05	4,78				4,78

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	ГЭСНр62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Протравка фасадов простых с: земли и лесов (Прим.)	100 м2 обработанн ой поверхност и			9,398	1749,41	16440,96	6747,48	778,44		8915,04
	1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	4,29		40,32	167,36	6747,96				
	2. 050401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,1		0,94	7,59	7,13				
	3. 340201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.час	1,71		16,07	19,11	307,1		307,1		
	4. 400001	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.час	3,42		32,14	12,03	386,64		386,64		
3	5. 4-14/528	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01		0,09	824,99	74,25		74,25		
У0	6. 113-0032	Грунтовка Мастер-санитар профилактика плесени и грибка	кг	16,1		151,3	58,92	8914,6				8914,6
6	ГЭСНр62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Грунтовка фасадов простых с: земли и лесов (Прим.)	100 м2 обработанн ой поверхност и			0,1513	84951,85	12853,21				12853,21
	1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	4,29		40,32	167,36	6747,96				
	2. 050401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,1		0,94	7,59	7,13				
	3. 340201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.час	1,71		16,07	19,11	307,1		307,1		
	4. 400001	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.час	3,42		32,14	12,03	386,64		386,64		
3	5. 4-14/512	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01		0,09	824,99	74,25		74,25		
У0	6. 113-0032	Грунтовка ХС-04 коричневая	кг	16,1		151,3	71,51	10819,46				10819,46
7	ГЭСНр62-25-7 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка фасадов простых с: земли и лесов (Прим.)	100 м2 обработанн ой поверхност и			0,1513	84951,85	12853,21				12853,21
	1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	23,6		221,79	165,27	36655,23				
	2. 400001	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,1		0,94	7,59	7,13				
3	3. 101-3588	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,02		0,19	824,99	156,75		156,75		
		Шпатлевка фасадная ВГТ	т	0,05		0,4689	23071,26	10841,19				10841,19
								36655,68	162,21			12853,21
								47687,05	36655,68	162,21		10869,16

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УО	4. 113-0196	Шпателька ХВ-005 серая	м	0,05	0,4699	88889,86	41769,35				41769,35
		5. 409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0047	0,0442	634,32	28,04				28,04
8		ГЭСНр62-26-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Окраска фасадов по подготовленной поверхности : за 2 раза с земли и лесов: краской в/д фасадной высокопрочной	100 м2 окрашиваемой поверхности		9,398	3320,78	31208,69	26533,94	3667,1		1007,65
		1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	16,87	158,54	167,36	26533,25				
		2. 050401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,1	0,94	7,59	7,13		7,13		
		3. 340201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.час	7,11	66,82	19,11	1276,93		1276,93		
		4. 400001	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.час	14,22	133,64	12,03	1607,69		1607,69		
		5. 101-1292	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,1	0,94	824,99	775,49		775,49		
		6. 101-1757	Уайт-спирит	т	0,0016	0,015	53588,22	803,82				803,82
3		7. 101-9843	Ветошь	кг	0,41	3,853	52,39	201,86				201,86
УО		8. 101-9843	Краски ВДАК евро-фасад "Tikkurila"	т	0,03	0,2819						
9		4-14/592	Краски перхлоретиловые	м	0,0538	0,5056	298,35	150,85				150,85
10		счет Капитель	Краска фасадная Новасил LC Тиккурила	л		187,933333	386,68	72670,06				72670,06
11		ГЭСНр61-20-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Коллеровка основы LC в средние тона	л		187,933333	67,09	12608,45				12608,45
		1. 030401	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2 отремонтнр ованной поверхности		0,573	72826,67	41729,68	33362,89	5,91		8360,88
		2. 402-0063	Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел.час	323,4	185,31	180,04	33363,21				
		3. 411-0001	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	1,36	0,78	7,59	5,92		5,92		
		4. 402-0063	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	4,4	2,521	3315,51	8358,4				8358,4
		5. 411-0001	Вода	м3	0,35	0,2006	9,05	1,82				1,82
12		ГЭСНр62-26-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Окраска фасадов по подготовленной поверхности : за 2 раза с земли и лесов: краской в/д фасадной высокопрочной (наружные откосы)	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,573	3320,78	1902,81	1617,79	223,58		61,44
		1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	16,87	9,67	167,36	1618,37				
		2. 050401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,1	0,06	7,59	0,46		0,46		
		3. 340201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.час	7,11	4,07	19,11	77,78		77,78		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3. 340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м ³ /ч, мощность 1 кВт	маш.час	14,22	8,15	12,03	98,04		98,04		
		4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,1	0,06	824,99	49,5		49,5		
		5. 101-1292	Уайт-спирит	т	0,0016	0,0009	53588,22	48,23		48,23		48,23
		6. 101-1757	Ветошь	кг	0,41	0,2349	52,39	12,31		12,31		12,31
3		7. 101-9843	Краски ВДАК евро-фасад "Tikkurila"	т	0,03	0,0172						
У0		8. 101-9843	Краски перхлорвиниловые	т	0,0538	0,0308	298,35	9,19		9,19		9,19
13		4-14/592	Краска фасадная Новасил LC Тиккурила	л		11,466667	386,68	4433,93		4433,93		4433,93
14		ГЭСНр62-35-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза (пож.лестница) (Окраска решетчатых конструкций ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к раск.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к раск.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)	100 м ² окрашиваемой поверхности		0,078	7411,02	578,06	526,93	0,32		50,81
			Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	40,365	3,15	167,36	527,18				
		1. 101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0,0035	0,0003	52781,43	15,83				15,83
		2. 101-1757	Ветошь	кг	0,05	0,0039	52,39	0,2				0,2
3		3. 101-0469	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15 темно-серая	т	0,0068	0,0005	68243,31	34,12		34,12		34,12
У0		4. 101-9841	Краски масляные готовые к применению для наружных работ	т	0,0068	0,0005	112750	56,38		56,38		56,38
Карниз												
15		ГЭСНр62-41-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Очистка ручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с: земли и лесов	100 м ² расчищенной поверхности		0,5396	3144,75	1696,91	1696,91			
16		ГЭСНр62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Затраты труда рабочих (ср 2) Протравка фасадов простых с: земли и лесов (Прим.)	чел.час 100 м ² обработанной поверхности	20,8	11,22 0,5396	151,19 1749,41	1696,35 943,98	387,42	44,7		511,86
		1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	4,29	2,31	167,36	386,6				
		2. 050401	Лебедки электрические тяговые усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,1	0,05	7,59	0,38		0,38		
		3. 340201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м ³ /мин	маш.час	1,71	0,92	19,11	17,58		17,58		
		4. 400001	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м ³ /ч, мощность 1 кВт	маш.час	3,42	1,85	12,03	22,26		22,26		
3		4-14/528	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	0,01	824,99	8,25		8,25		
У0		6. 113-0032	Грунтовка Мастер-санитар профилактика плесени и грибка	кг	16,1	8,688	58,92	511,9		511,9		511,9
			Грунтовка ХС-04 коричневая	т	0,0161	0,0087	84951,85	739,08		739,08		739,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	ГЭСНр62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	3	Огрунтовка фасадов простых с: земли и лесов (Прим.)	100 м2 обработанный поверхности		0,5396	1952,11	1053,36	387,42	44,7		621,24
	1. 030401		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	4,29	2,31	167,36	386,6				
	2. 050401		Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,1	0,05	7,59	0,38		0,38		
	3. 340201		Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.час	1,71	0,92	19,11	17,58		17,58		
	4. 400001		Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.час	3,42	1,85	12,03	22,26		22,26		
3	5. 4-14/512		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	0,01	824,99	8,25		8,25		
	У0		Грунтовка Krasland G 01 Для внутренних и наружных работ, укрепляет поверхность, снижает расход краски, выравнивает по цвету акриловая глубокого проникновения	кг	16,1	8,688	71,51	621,28				621,28
18	ГЭСНр62-25-7 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	У0	Грунтовка ХС-04 коричневая	т	0,0161	0,0087	84951,85	739,08				739,08
	1. 030401		Шпатлевка фасадов простых с: земли и лесов (Прим.)	100 м2 обработанный поверхности		0,5396	5074,17	2738,02	2104,64	9,31		624,07
	2. 400001		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	23,6	12,73	165,27	2103,89				
	3. 101-3588		Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,1	0,05	7,59	0,38		0,38		
	У0		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,02	0,01	824,99	8,25		8,25		
	3		Шпатлевка фасадная ВГТ	т	0,05	0,027	23071,26	622,92				622,92
	4. 113-0796		Шпатлевка ХВ-005 серая	т	0,05	0,027	88889,86	2400,03				2400,03
	5. 409-0639		Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0047	0,0025	634,32	1,59				1,59
19	ГЭСНр62-26-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	3	Окраска фасадов по подготовленной поверхности : за 2 раза с земли и лесов: краской в/д фасадной высокопрочной	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,5396	3320,78	1791,89	1523,49	210,55		57,85
	1. 030401		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	16,87	9,1	167,36	1522,98				
	2. 050401		Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,1	0,05	7,59	0,38		0,38		
	3. 340201		Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.час	7,11	3,84	19,11	73,38		73,38		
	У0		Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.час	14,22	7,67	12,03	92,27		92,27		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,1	0,05	824,99	41,25		41,25		
		5. 101-1292	Уайт-спирит	т	0,0016	0,0009	53588,22	48,23				48,23
		6. 101-1757	Ветошь	кг	0,41	0,2212	52,39	11,59				11,59
	3	7. 101-9843	Краски ВДАК евро-фасад "Tikkurilla"	т	0,03	0,0162						
	Уд	8. 101-9843	Краски перхлорвиниловые	т	0,0538	0,029	298,35	8,65				8,65
20	20	4-14/592	Краска фасадная Новасил LC Тиккурила	л		10,8	386,68	4176,14				4176,14
21	21	счет Капитель	Коллеровка основы LC в средние тона	л		10,8	67,09	724,57				724,57
Цоколь												
22	22	ГЭСНр62-41-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с: земли и лесов	100 м2 расчищен ой поверхност и		0,0275	3144,75	86,48	86,48			
23	23	ГЭСНр61-22-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Затраты труда рабочих (ср 2) Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов	чел.час 100 м2 отремонтир ованной площади развернуто й поверхност и тяг	20,8	0,57	151,19	86,18	28593,94	3,9		5558,38
		1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел.час	549,55	158,82	180,04	28593,95				
		2. 402-0083	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	1,78	0,51	7,59	3,87		3,87		
		3. 411-0001	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	5,8	1,676	3315,51	5556,79				5556,79
24	24	ГЭСН46-02-009-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Отбивка штукатурки с поверхностей: кирпичных стен	100 м2	0,35	0,1012	9,05	0,92	1352,46			0,92
25	25	ГЭСН15-02-036-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Затраты труда рабочих (ср 2) Штукатурка по сетке : улучшенная стен	чел.час 100 м2 оштукатур ваемой поверхност и	22,82	8,95	151,19	1353,15	9064,84	165,51	94,45	13269,27
		1. 030101	Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.час	129,95	50,94	177,95	9064,77				
		2. 030954	Затраты труда машинистов Автопогрузчики 5 т	чел.час маш.час	1,44 0,14	0,56 0,05	935,38	46,77		46,77	9,32	
		3. 101-0179	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.час	1,3	0,51	224,05	114,27		114,27	84,29	
			Гвозди строительные с плоской головкой 1,6x50 мм	т	0,0025	0,001	43946,73	43,95				43,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4. 101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия	м2	108	42,34	216	9145,44				9145,44
		5. 101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400	т	0,013	0,0051	4424,66	22,57				22,57
		6. 101-1705	Памя пропитанная	кг	12	4,704	44,67	210,13				210,13
		7. 402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	3,1	1,215	3167,31	3848,28				3848,28
		8. 411-0001	Вода	м3	0,01	0,0039	9,05	0,04				0,04
26		ГЭСНр62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Протравка фасадов простых с: земли и лесов (Прим.)	100 м2 обработанн ой поверхност и		0,7351	1749,41	1285,99	527,78	60,89		697,32
		1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	4,29	3,15	167,36	527,18				
		2. 050401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,1	0,07	7,59	0,53		0,53		
		3. 340201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.час	1,71	1,26	19,11	24,08		24,08		
		4. 400001	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.час	3,42	2,51	12,03	30,2				
3		4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	0,01	824,99	8,25		8,25		
		5. 4-14/528	Грунтовка Мастер-санитар профилактика плесени и грибка	кг	16,1	11,84	58,92	697,61				697,61
У0		6. 113-0032	Грунтовка ХС-04 коричневая	т	0,0161	0,0118	84951,85	1002,43				1002,43
27		ГЭСНр62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Огрунтовка фасадов простых с: земли и лесов (Прим.)	100 м2 обработанн ой поверхност и		0,7351	1952,11	1435	527,78	60,89		846,33
		1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	4,29	3,15	167,36	527,18				
		2. 050401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,1	0,07	7,59	0,53		0,53		
		3. 340201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.час	1,71	1,26	19,11	24,08		24,08		
		4. 400001	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.час	3,42	2,51	12,03	30,2				
3		4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	0,01	824,99	8,25		8,25		
		5. 4-14/512	Грунтовка Krasland G 01Для внутренних и наружных работ, укрепляет поверхность, снижает расход краски, выравнивает по цвету акриловая глубокого проникновения	кг	16,1	11,84	71,51	846,68				846,68
У0		6. 113-0032	Грунтовка ХС-04 коричневая	т	0,0161	0,0118	84951,85	1002,43				1002,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	ГЭСНр61-1-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр		Сплошное выравнивание штукатурки бетонных плит (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм (прим.)	100 м2 поверхност и		0,7351	45862,24	33713,33	13056,63	291,53	259,98	20365,17
			Затраты труда рабочих (ср 4,4)	чел.час	89,76	65,98	197,88	13056,12				
			Затраты труда машинистов	чел.час	2,14	1,57						
	1. 030954		Подъемники грузоподъемностью до 500 кг однопочтовые, высота подъема 45 м	маш.час	0,46	0,34	224,05	76,18		76,18	56,19	
3	2. 110901		Растворосмесители передвижные 65 л	маш.час	1,68	1,23	174,72	214,91		214,91	203,28	
Уд	3. 113-0032		Грунтовка ХС-04 коричневая	т	0,011	0,0081	93476,86	757,16				757,16
	Уд	4. 101-9732	Грунтовка	т	0,011	0,0081						
3	5. 402-3674		Смеси сухие марки «Ветонит» 3000	т	1,12	0,8233	23811,6	19604,09				19604,09
Уд	6. 402-9544		Смеси сухие растворные типа «Ветонит»	т	1,12	0,8233						
	7. 411-0001		Вода	м3	0,74	0,544	9,05	4,92				4,92
29	ГЭСНр62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр		Огрунтовка фасадов простых с: земли и лесов (Прим.)	100 м2 обработанны ой поверхност и		0,7351	1952,11	1435	527,78	60,89		846,33
			Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	4,29	3,15	167,36	527,18				
	1. 030401		Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,1	0,07	7,59	0,53		0,53		
	2. 050401		Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.час	1,71	1,26	19,11	24,08		24,08		
	3. 340201		Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.час	3,42	2,51	12,03	30,2		30,2		
3	4. 400001		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	0,01	824,99	8,25		8,25		
	5. 4-14/512		Грунтовка Krasland G 01Для внутренних и наружных работ, укрепляет поверхность, снижает расход краски, выравнивает по цвету акриловая глубокого проникновения	кг	16,1	11,84	71,51	846,68				846,68
Уд	6. 113-0032		Грунтовка ХС-04 коричневая	т	0,0161	0,0118	84951,85	1002,43				1002,43
30	ГЭСНр62-25-7 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр		Шпателька фасадов простых с: земли и лесов (Прим.)	100 м2 обработанны ой поверхност и		0,7351	5074,17	3730,02	2867,16	12,69		850,17
			Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	23,6	17,35	165,27	2867,43				
	1. 030401		Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,1	0,07	7,59	0,53		0,53		
	2. 400001		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,02	0,01	824,99	8,25		8,25		
3	3. 101-3588		Шпателька фасадная ВП	т	0,05	0,0368	23071,26	849,02				849,02
Уд	4. 113-0196		Шпателька ХВ-005 серая	т	0,05	0,0368	88889,86	3271,15				3271,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		5. 409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0047	0,0035	634,32	2,22				2,22
31	31	ГЭСНр62-26-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска фасадов по подготовленной поверхности : за 2 раза с земли и лесов: краской в/д фасадной высокопрочной	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,7351	3320,78	2441,11	2075,45	286,84		78,82
			Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	16,87	12,4	167,36	2075,26				
		1. 030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,1	0,07	7,59	0,53		0,53		
		2. 050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.час	7,11	5,23	19,11	99,95		99,95		
		3. 340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.час	14,22	10,45	12,03	125,71		125,71		
		4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,1	0,07	824,99	57,75		57,75		
		5. 101-1292	Уайт-спирит	т	0,0016	0,0012	53588,22	64,31		64,31		64,31
		6. 101-1757	Ветошь	кг	0,41	0,3014	52,39	15,79		15,79		15,79
32	32	4-14/592	Краска фасадная Новасил LC Тихурилла	л		14,733333	386,68	5697,09				5697,09
33	33	счет Капиталь	Коллеровка основы LC в средние тона	л		14,733333	67,09	988,46				988,46
Балконы												
34	34	ГЭСНр62-41-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с: земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности		0,0245	3144,75	77,05	77,05			
35	35	ГЭСН46-02-009-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Затраты труда рабочих (ср 2) Отбивка штукатурки с поверхностей: балконной плиты и балконного экрана (прим.)	чел.час	20,8	0,51	151,19	77,11	467,5			
36	36	ГЭСНр62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Затраты труда рабочих (ср 2) Протравка фасадов простых с: земли и лесов (Прим.)	чел.час	22,82	3,09	151,19	467,18	114,88	13,25		151,78
		1. 030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	чел.час	4,29	0,69	167,36	115,48				
		2. 050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.час	0,1	0,02	7,59	0,15		0,15		
			Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	1,71	0,27	19,11	5,16		5,16		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3. 340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м ³ /ч, мощность 1 кВт	маш.час	3,42	0,55	12,03	6,62		6,62		13
3	4. 4-14/528		Грунтовка Мастер-санитар профилактика плесени и грибка	кг	16,1	2,576	58,92	151,78				151,78
	УО	5. 113-0032	Грунтовка ХС-04 коричневая	л	0,0161	0,0026	84951,85	220,87				220,87
37	ГЭСНр61-28-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр		Устройство основания из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м ² поверхности		0,1355	37576,57	5091,63	1671,68	14,64		3405,31
		1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	81,6	11,06	151,19	1672,16				
		2. 400001	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,1	0,01	7,59	0,08		0,08		
		3. 101-0874	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,13	0,02	824,99	16,5		16,5		3220,56
		4. 405-0219	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия	м ²	110	14,91	216	3220,56				
		5. 411-0001	Гипсовые вяжущие, марка Г3	т	0,25	0,0339	3580,03	121,36				121,36
		6. 101-2066	Болты анкерные оцинкованные Д-6мм(крепление сетки)	м ³	0,18	0,0244	9,05	0,22				0,22
	Д			кг	11,125	1,507	42,68	64,32				64,32
38	ГЭСНр61-10-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр		Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 5 м ² толщиной слоя до 20 мм	100 м ² отремонтированной поверхности		0,1355	41504,47	5623,86	4634,34	0,73		988,79
		1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	201,84	27,35	169,45	4634,46				
		2. 402-0083	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,71	0,1	7,59	0,76		0,76		
		3. 411-0001	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м ³	2,2	0,2981	3315,51	988,35				988,35
		ГЭСНр62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Вода	м ³	0,35	0,0474	9,05	0,43				0,43
39			Огрунтовка фасадов простых с: земли и лесов (Прим.)	100 м ² обработанной поверхности		0,16	1952,11	312,34	114,88	13,25		184,21
		1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	4,29	0,69	167,36	115,48				
		2. 050401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,1	0,02	7,59	0,15		0,15		
		3. 402001	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м ³ /мин	маш.час	1,71	0,27	19,11	5,16		5,16		
			Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м ³ /ч, мощность 1 кВт	маш.час	3,42	0,55	12,03	6,62		6,62		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	3	4. 4-14/512	Грунтовка Krasland G 01Для внутренних и наружных работ, укрепляет поверхность, снижает расход краски, выравнивает по цвету акриловая глубокого проникновения	кг	16,1	2,576	71,51	184,21				184,21
40	УО	5. 113-0032	Грунтовка ХС-04 коричневая	м	0,0161	0,0026	84951,85	220,87				220,87
	40	ГЭСНр61-1-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №3/нр	Сплошное выравнивание штукатурки бетонных плит (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм (прим.)	100 м2 поверхност и		0,16	45862,24	7337,96	2841,87	63,45	56,59	4432,64
		1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг однопочтовые, высота подъема 45 м	чел.час	89,76	14,36	197,88	2841,56				
		2. 110901	Растворосмесители передвижные 65 л	чел.час	2,14	0,34						
3	УО	3. 113-0032	Грунтовка ХС-04 коричневая	маш.час	0,46	0,07	224,05	15,68		15,68	11,57	
	3	4. 101-9732	Грунтовка	маш.час	1,68	0,27	174,72	47,17		47,17	44,62	
	3	5. 402-3674	Смеси сухие марки «Ветонит» 3000	т	0,011	0,0018	93476,86	168,26				168,26
	УО	6. 402-9544	Смеси сухие растворные типа «Ветонит»	т	0,011	0,0018						
		7. 411-0001	Вода	т	1,12	0,1792	23811,6	4267,04				4267,04
41	41	ГЭСНр62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №3/нр	Огрунтовка фасадов простых с: земли и лесов (Прим.)	м3	1,12	0,1792						
		1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3,1)	м3	0,74	0,1184	9,05	1,07				1,07
		2. 050401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	100 м2 обработанны ой поверхност и	0,16	0,16	1952,11	312,34	114,88	13,25		184,21
		3. 340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	чел.час	4,29	0,69	167,36	115,48				
		4. 4-14/512	Грунтовка Krasland G 01Для внутренних и наружных работ, укрепляет поверхность, снижает расход краски, выравнивает по цвету акриловая глубокого проникновения	маш.час	0,1	0,02	7,59	0,15		0,15		
42	УО	5. 113-0032	Грунтовка ХС-04 коричневая	маш.час	1,71	0,27	19,11	5,16		5,16		
	42	ГЭСНр62-25-7 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №3/нр	Шпатлевка фасадов простых с: земли и лесов (Прим.)	маш.час	3,42	0,55	12,03	6,62		6,62		
		1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3)	кг	16,1	2,576	71,51	184,21				184,21
		2. 101-3588	Шпатлевка фасадная ВГТ	т	0,0161	0,0026	84951,85	220,87				220,87
			Шпатлевка фасадов простых с: земли и лесов (Прим.)	100 м2 обработанны ой поверхност и		0,16	5074,17	811,87	624,06	2,76		185,05
			Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	23,6	3,78	165,27	624,72				
			Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,1	0,02	7,59	0,15		0,15		
			Шпатлевка фасадная ВГТ	т	0,05	0,008	23071,26	184,57				184,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УО	3. 113-0196	Шпатлевка XB-005 серая		м	0,05	0,008	88889,86	711,12				711,12
	4. 409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм		м3	0,0047	0,0008	634,32	0,51				0,51
43	ГЭСНр62-26-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска фасадов по подготовленной поверхности : за 2 раза с земли и лесов: краской в/д фасадной высокопрочной		100 м2 окрашиваемой поверхности		0,16	3320,78	531,32	451,74	62,43		17,15
	1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3,1)		чел.час	16,87	2,7	167,36	451,87				
	2. 050401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)		маш.час	0,1	0,02	7,59	0,15		0,15		
	3. 340201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин		маш.час	7,11	1,14	19,11	21,79		21,79		
	4. 400001	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт		маш.час	14,22	2,28	12,03	27,43		27,43		
	5. 101-1292	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,1	0,02	824,99	16,5		16,5		
	6. 101-1757	Уайт-спирит		т	0,0016	0,0003	53588,22	16,08				16,08
3	7. 101-9843	Ветошь		кг	0,41	0,0656	52,39	3,44				3,44
УО	8. 101-9843	Краски ВДАК евро-фасад "Tikkurila"		т	0,03	0,0048						
44	4-14/592	Краски перхлорвиниловые		т	0,0538	0,0086	298,35	2,57				2,57
45	счет Капитель	Краска фасадная Новасил LC Тиккурила		л		3,2	386,68	1237,38				1237,38
		Коллеровка основы LC в средние тона		л		3,2	67,09	214,69				214,69
46	ГЭСНр62-35-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза (Окраска решетчатых конструкций ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)		100 м2 окрашиваемой поверхности		0,0738	7411,02	546,93	498,56	0,3		48,07
	1. 101-0628	Затраты труда рабочих (ср 3,1)		чел.час	40,365	2,98	167,36	498,73				
	2. 101-1757	Олифа комбинированная, марки К-3		т	0,0035	0,0003	52781,43	15,83				15,83
		Ветошь		кг	0,05	0,0037	52,39	0,19				0,19
3	3. 101-0469	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15 темно-серая		т	0,0068	0,0005	68243,31	34,12				34,12
УО	4. 101-9841	Краски масляные готовые к применению для наружных работ		т	0,0068	0,0005	112750	56,38				56,38
Замена окна на оконные блоки энергосберегающей конструкции (в составе общего имущества)												
47	ГЭСН46-04-012-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок		100 м2		0,0918	28817,74	2645,47	2486,27	159,2		117,43
		Затраты труда рабочих (ср 2,4)		чел.час	172,76	15,86	156,77	2486,37				
		Затраты труда машинистов		чел.час	7,74	0,71						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.час	7,74	0,71	224,05	159,08		159,08	117,34	
48	48	ГЭСН10-01-034-07 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотнo-откидных) с площадью проема до 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2 проемов		0,08112	506294,72	41070,63	2671,36	340,49	23,6	38058,78
			Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	194,34	15,76	169,45	2670,53				
			Затраты труда машинистов	чел.час	1,76	0,14						
		1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.час	1,76	0,14	224,05	31,37		31,37	23,14	
		2. 134041	Шуруповерт	маш.час	19,24	1,56	7,8	12,17		12,17		
		3. 331451	Перфораторы: электрические	маш.час	29,64	2,4	23,88	57,31		57,31		
		4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	3,57	0,29	824,99	239,25		239,25		
		5. 101-2052	Лента бутиловая	м	360	29,2	24,67	720,36				720,36
		6. 101-2054	Лента бутиловая диффузионная	м	100	8,112	30,77	249,61				249,61
		7. 101-2388	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Макрофлекс, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	100	8,112	195,57	1586,46				1586,46
		8. 101-2789	Лента ПСУЛ	10 м	20	1,622	9,76	15,83				15,83
		9. 101-4173	Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт.	60	4,867	28,08	136,67				136,67
		10. 102-0303	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	8	0,649	5,9	3,83				3,83
3		11. 203-1035	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотной и поворотнo-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1,5 м2	м2	100	8,112	4357,24	35345,93				35345,93
	У0	12. 203-9096	Блоки оконные пластиковые	м2	100	8,112						
49	49	ГЭСН10-01-034-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотнo-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов		0,010668	472917,4	5045,08	390,61	46,33	3,1	4608,14
			Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	216,08	2,31	169,45	391,43				
			Затраты труда машинистов	чел.час	1,76	0,02						
		1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.час	1,76	0,02	224,05	4,48		4,48	3,31	
		2. 134041	Шуруповерт	маш.час	22,89	0,24	7,8	1,87		1,87		
		3. 331451	Перфораторы электрические	маш.час	35,27	0,38	23,38	8,88		8,88		
		4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	3,57	0,04	824,99	33		33		
		5. 101-2052	Лента бутиловая	м	429	4,577	24,67	112,91				112,91
		6. 101-2054	Лента бутиловая диффузионная	м	71	0,7574	30,77	23,31				23,31
		7. 101-2388	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Макрофлекс, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	114	1,216	195,57	237,81				237,81
		8. 101-2789	Лента ПСУЛ	м	271	2,891	9,76	28,22				28,22
		9. 101-4173	Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт.	71,4	0,7617	28,08	21,39				21,39
		10. 102-0303	Клинья пластиковые монтажные	шт.	800	8,534	5,9	50,35				50,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	11. 203-0950		Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотной створкой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1 м2	м2	100	1,067	3875,27	4134,91				4134,91
У0	12. 203-9096		Блоки оконные пластиковые	м2	100	1,067						
50	ГЭСНр58-20-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр		Смена обделок из листовой стали: отливов подоконных, шириной до 0,4 м	100 м		0,1034	20649,12	2135,12	707,65	5,27	1,37	1422,2
			Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	41,41	4,28	165,27	707,36				
			Затраты труда машинистов	чел.час	0,08	0,01						
	1. 030954		Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.час	0,08	0,01	224,05	2,24		2,24	1,65	
	2. 101-0794		Проволока канатная оцинкованная, диаметром 2,6 мм	т	0,006	0,0006	74953,65	44,97				44,97
3	3. 101-1805		Саморезы 4,2x32 мм	шт	181,8182	18,8	1,16	21,81				21,81
У0	4. 101-1805		Геоздл строительные	м	0,004	0,0004		1354,3				1354,3
3	5. 101-2411		Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м	102	10,55	128,37					
У0	6. 101-9351		Сталь листовая оцинкованная	м	0,184	0,019						
51	ГЭСНр61-7-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр		Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонтир ованной поверхност и		0,1742	81415,65	14182,61	11595,51	45,27	33,4	2541,83
			Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	383,06	66,73	173,77	11595,67				
			Затраты труда машинистов	чел.час	1,16	0,2						
	1. 030954		Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.час	1,16	0,2	224,05	44,81		44,81	33,05	
	2. 402-0083		Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	4,4	0,7665	3315,51	2541,34				2541,34
	3. 411-0001		Вода	м3	0,35	0,061	9,05	0,55				0,55
52	ГЭСН15-04-005-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр		Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашивае мой поверхност и		0,1742	8328,68	1450,86	1298,61	22,34	0,58	129,91
			Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	42,9	7,47	173,77	1298,06				
			Затраты труда машинистов	чел.час	0,02							
	1. 400001		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,15	0,03	824,99	24,75		24,75		
	2. 101-1596		Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84	0,1463	132,61	19,4				19,4
	3. 101-1712		Шпатлевка клеевая	т	0,051	0,0089	12119,44	107,86				107,86
	4. 101-1757		Ветошь	кг	0,31	0,054	52,39	2,83				2,83
53	4-14/592		Краска фасадная Новасил LC Тиккурила	л		3,466667	386,68	1340,49				1340,49
54	101-2416		Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ	кг		2,8	67,03	187,68				187,68

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	55	ГЭСН12-01-023-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Устройство кровли из профилированного листа по готовым прогонам: простая кровля	100 м2 кровли		0,07	46840,6	3278,84	451,39	75,27	12,6	2752,18
			Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	38,53	2,7	167,36	451,87				
			Затраты труда машинистов	чел.час	0,79	0,06						
		1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.час	0,5	0,04	958,75	38,35		38,35	8,6	
		2. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.час	0,29	0,02	877,77	17,56		17,56	5,01	
		3. 330206	Дреля электрические	маш.час	2,41	0,17	4,7	0,8		0,8		
		4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,4	0,03	824,99	24,75		24,75		
		5. 101-1845	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8x35 мм	шт.	645	45,15	0,89	40,18				40,18
		6. 101-1846	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8x80 мм	шт.	81	5,67	1,45	8,22				8,22
		7. 101-1998	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм)	м	16	1,12	64,5	72,24				72,24
3		8. 101-3861	Профилированный настил окрашенный С21-1000-0,6	т	0,672	0,047	44457,02	2089,48				2089,48
	Уд	9. 101-9495	Металлочерепица	м2	122	8,54	179,96	1536,86				1536,86
	Н, 3	10. 101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	0,229	0,016	33704,52	539,27				539,27
	Н, Уд	11. 101-9496	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: разжелобки, коньки, ендовы, карнизные и торцевые планки, заглушки и т.д.	шт.								
56	56	ФССЦпг01-01-01-041 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		18,644	832,95	15529,52	15529,52			
57	57	ФССЦпг03-02-01-015 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 15 км I класс груза	1 т груза		18,644	208,92	3895,1		3895,1		
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах												
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по акту:												
Итого												
В том числе:												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Материалы								288711,36				
Машины и механизмы								40265,27				
ФОТ								461226,72				
Накладные расходы								330415,67				
Сметная прибыль								193125,42				
Коэффициент роста цен на строительную продукцию 3 кв.2015 по отношению к 4 кв.2014г 3,1%								40605,83				
Итого								1350471,33				
Коэффициент тендерного понижения 1 350 471,33 * 0,993								1341018,03				
НДС 18%								241383,25				
ВСЕГО по акту								1582401,28				



Сдел: Генеральный директор ООО «КУРС»

Принял:

Первый заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области

Согласовано:

Главный инженер аппарата управления
Начальник отдела мониторинга технического состояния и технического сопровождения капитального ремонта многоквартирных домов

Начальник отдела подготовки ПСД

Специалист отдела мониторинга технического состояния и технического сопровождения капитального ремонта многоквартирных домов Иркутска

Департамент инженерных коммуникаций и жилищного фонда
комитета городского обустройства администрации города

Представитель строительного контроля от ИРНИТУ

Уполномоченный представитель собственников помещений в многоквартирном доме



О.В.Хинданов

А.О.Полов

С.В.Яковлев

Е.В.Лебедева

Д.С.Кулик

А.К.Комаров

ВЫДАМ РАБОТ
СООТВЕТСТ У.Т

ВЕТРОВ Е.П.