

Инвестор:

Заказчик: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, 664025, г.Иркутск, ул. 5-й Армии, д.2/1

Подрядчик: ООО СПК "Вертикаль" 665832, Иркутская область г. Ангарск, 6 микрорайон, дом 2/2а, офис № 1

Стройка: Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Усть-Илимск, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 26

Форма по ОКУД

Код

0322001

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

80249044

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

19/ПО-А-Г/2017-2018
ДС №5 от 26.12.2018

дата

06 04 2018

Вид операции

СПРАВКА

Номер документа	Дата составления
1	26.12.2018

Отчетный период	
с	по
01.08.2018	26.12.2018

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:				
	Ремонт крыши		1 275 355,45	1 275 355,45	1 275 355,45

Итого	1 275 355,45
Сумма НДС	0,00
Всего с учетом НДС	1 275 355,45

Заказчик:

И.о. генерального директора
Фонда капитального ремонта многоквартирных домов
Иркутской области



К. Б. Рассолов

Виза согласования:

Главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета

О.Г. Боброва

Подрядчик:

Директор ООО СПК "Вертикаль"



Сулуп
М П

Д.В. Суранов

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	80249044
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	

Инвестор -
 Заказчик - фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области,
 664025, г.Иркутск, ул. 5-й Армии, д.2/1
 Подрядчик - ООО СПК "Вертикаль", 665832, Иркутская область г. Ангарск, 6 микр., дом № 2/2а, оф. № 1
 Стройка - Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Усть-Илимск, ул. 50 лет ВЛКСМ,
 дом 26
 Объект - Ремонт крыши

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер	19/ПО-А-Г/2017-2018 ДС №5 от 26.12.2018
дата	06.04.2018
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	26.12.2018	01.08.2018	26.12.2018

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за 2018 год

Смета № 02-01-01изм.2 Ремонт крыши
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ тыс. руб. 1275,355

Номер по порядку	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з мех. (на ед./ всего)				
					В том числе		Всего	В том числе		Т/з осн.раб. (на ед./ всего)					
					Осн.З/п	Эк.Маш. З/пМех.		Осн.З/п	Эк.Маш. З/пМех.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Демонтажные работы															
1	ФЕР46-04-012-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,036844	840,63	241,95	104,49	40	31	9	4	103,91	7,74	3,83	0,29
2	ФЕР46-04-012-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0,0357	1397,63	241,95	104,49	59	50	9	4	172,76	7,74	6,17	0,28
3	ФЕРр58-3-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м	0,9378	70,98	0,2		67	67			9,1		8,53	
4	ФЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2	3,5685	112,16	41,43		548	400	148		14,38		51,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	ФЕР46-04-011-12 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Разборка в зданиях и сооружениях с агрессивными средами покрытий полов: цементных и бетонных толщиной 25 мм (кислото- и жароупорных бетонов)	100 м2	3,004	445,01	246,59	198,42			1337	741	596		28,54 85,73	
6	ФЕР46-04-011-13 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	На каждые 5 мм изменения толщины добавлять или уменьшать к расценке 46-04-011-12 / 60 мм (толщина 60 мм ПЗ=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7)	100 м2	2,605	485,52	211,68	273,84			1265	551	714		24,5 63,82	
7	ФЕР46-04-011-13 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	На каждые 5 мм изменения толщины добавлять или уменьшать к расценке 46-04-011-12 / 30 мм	100 м2	0,3264	69,36	30,24	39,12			23	10	13		3,5 1,14	
8	ФЕР46-04-011-13 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	На каждые 5 мм изменения толщины добавлять или уменьшать к расценке 46-04-011-12 / 20 мм	100 м2	-0,0726	69,36	30,24	39,12			-5	-2	-3		3,5 -0,25	
9	ФЕРр69-9-1 прим Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Очистка кровли от керамзита	100 т	0,171306	1553,82	1553,82				266	266			214,32 36,71	
10	ФЕР20-02-012-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж дефлекторов диаметром патрубков: 500 мм (Табл.2, п.3 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)	шт	1	20,32	18,22	2,1	0,1		20	18	2		2,14 2,14	0,01 0,01
11	ФЕР16-01-005-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм с решеткой внутреннего водостока (Табл.2, п.3 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)	100 м	0,036	367,61	328,89	38,72	6,58		13	12	1		34,19 1,23	0,54 0,02

Раздел 2. Общестроительные работы

Кровля основная

12	ФЕР12-01-014-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Утепление покрытий: керамзитом	м3	26,05	53,88	23,71	30,17	3,83		1404	618	786	100	3,04 79,19	0,34 8,86
13	ФССЦ-02.2.01.03-0005 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Гравий керамзитовый, фракция: 5-10 мм, марка 450	м3	26,83	193,26					5185					
14	ФЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2	2,605	462,33	235,18	190,48	21,86		1204	613	496	57	27,22 70,91	1,94 5,05
15	ФЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (добавить 65мм до толщины 100мм ПЗ=65; ЭМ=85 к расх.; ЗПМ=65; МАТ=65 к расх.; ТЗ=65; ТЗМ=65)	100 м2	2,605	960,5	734,4	226,1	28,9		2502	1913	589	75	85 221,43	2,55 6,64
16	ФССЦ-04.3.01.09-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	26,576	424,88					11292					
17	ФЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2	2,605	117,1	24,47	2,63	0,46		305	64	7	1	2,8 7,29	0,04 0,1

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18	18	ФЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	4	100 м2	2,605	341,78	134,98	24,47	3,75	890	352	64	10	14,36 37,41	0,29 0,76
19	19	ФССЦ-12.1.02.03-0193 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр		м2	297	54,03				16047					
20	20	ФССЦ-12.1.02.03-0195 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр		м2	302,2	24,94				7537					
21	21	ФЕР12-01-004-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр		100 м	1,129	597,51	325,89	73,76	11,33	675	368	83	13	35,5 40,08	0,86 0,97
22	22	ФССЦ-04.3.01.09-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр		м3	0,5758	424,88				245					
23	23	ФССЦ-12.1.02.03-0193 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр		м2	284,5	54,03				15372					
24	24	ФЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр		100 м2	0,0079	341,78	134,98	24,47	3,75	3	2			14,36 0,11	0,29
25	25	ФССЦ-12.1.02.03-0193 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр		м2	0,9006	54,03				49					
26	26	ФССЦ-12.1.02.03-0195 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр		м2	0,9164	24,94				23					
27	27	ФЕР16-07-002-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр		шт	1	12,23	7,35			12	7			0,83 0,83	
28	28	ТЕХНИКОЛЬ		шт	1	411,57				412					
29	29	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр		100 м2	0,59368	9874,22	961,76	21,88	3,51	5862	571	13	2	112,75 66,94	0,27 0,16
Вешахты, стойки канализации и мусоропровода.															
30	30	ФЕР16-04-004-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр		100 м	0,04	602,48	524,8	36,31	5,53	24	21	1		55,83 2,23	0,46 0,02
31	31	ФССЦ-04.3.01.09-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр		м3	0,08	424,88				34					
32	32	ФССЦ-24.3.02.02-0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр		м	4	43,52				174					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
33	33	Технониколь	Уплотнитель антенн и труб универсальный ТехноНИКОЛЬ D 90-175 (СР МАТ=2% к расч.)	шт	4	162,27				649					
34	34	Технониколь	Колпак ТехноНИКОЛЬ D 110 RR коричневый (СР МАТ=2% к расч.)	шт	4	53,81				215					
35	35	ФЕР20-02-012-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка дефлекторов диаметром патрубков: 500 мм	шт	1	58,42	45,55	5,24	0,26	58	46	5		5,34 5,34	0,02 0,02
36	36	ФССЦ-19.1.04.02-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Дефлекторы статические из оцинкованной стали: ДС-500, диаметр 500 мм	шт	1	1465,16				1465					
37	37	ФЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство выравнивающих стяжек: Цементно песчаных толщиной 15 мм	100 м2	0,074	462,33	235,18	190,48	21,86	34	17	14	2	27,22 2,01	1,94 0,14
38	38	ФЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (добавить 5мм до толщины 20мм; 13=5 (ОЗП=5; ЗМ=5 к расч.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расч.; 73=5; 73М=5)	100 м2	0,074	56,5	43,2	13,3	1,7	4	3	1		5 0,37	0,15 0,01
39	39	ФССЦ-04.3.01.09-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Расвор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,1509	424,88				64					
40	40	ФЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство кровель плоских из наплавленных материалов: в два слоя	100 м2	0,074	341,78	134,98	24,47	3,75	25	10	2		14,36 1,06	0,29 0,02
41	41	ФССЦ-12.1.02.03-0193 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Технозласт: ЭКП-5,0, сланец серый	м2	8,436	54,03				456					
42	42	ФССЦ-12.1.02.03-0195 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Технозласт: ЭПП	м2	8,584	24,94				214					
Кровля теппомещения															
43	43	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,088	9874,22	961,76	21,88	3,51	869	85	2		112,75 9,92	0,27 0,02
44	44	ФЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство кровель плоских из наплавленных материалов: в два слоя (дополнительные слои)	100 м2	0,1464	341,78	134,98	24,47	3,75	50	20	4	1	14,36 2,1	0,29 0,04
45	45	ФССЦ-12.1.02.03-0193 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Технозласт: ЭКП-5,0, сланец серый	м2	16,69	54,03				902					
46	46	ФССЦ-12.1.02.03-0195 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Технозласт: ЭПП	м2	16,98	24,94				423					
47	47	ФЕР12-01-014-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Утепление покрытий: керамзитом	м3	2,71	53,88	23,71	30,17	3,83	146	64	82	10	3,04 8,24	0,34 0,92
48	48	ФССЦ-02.2.01.03-0005 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Гравий керамзитовый, фракция: 5-10 мм, марка 450	м3	2,791	193,26				539					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
49	ФЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2	0,3264	462,33	235,18	190,48	21,86	151	77	62	7	27,22	1,94	0,63
50	ФЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (добавить 85мм до толщины 100мм ПЗ=85 (ОЗП=65; ЭМ=85 к расч.; ЗПМ=85; МАТ=85 к расч.; ТЗ=85; ТЗМ=85))	100 м2	0,3264	960,5	734,4	226,1	28,9	314	240	74	9	85	2,55	0,83
51	ФССЦ-04.3.01.09-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	3,3294	424,88				1415						
52	ФЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсионной битумной	100 м2	0,3264	117,1	24,47	2,63	0,46	38	8	1		2,8	0,04	0,01
53	ФЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2	0,3621	341,78	134,98	24,47	3,75	124	49	9	1	14,36	0,29	0,11
54	ФССЦ-12.1.02.03-0193 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Технозласт: ЭКП-5,0, сланец серый	м2	41,28	54,03				2230						
55	ФССЦ-12.1.02.03-0195 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Технозласт: ЭПП	м2	42	24,94				1047						
56	ФЕРр53-21-14 прим Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором/Швы карниза	100 м	0,232	137,58	121,92	5,26	0,93	32	28	1		12,29	0,08	0,02
57	ФЕРр61-10-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,01	2905,54	1764,08	1,21		29	18			201,84		
58	ФЕРр62-25-1 прим Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Огрунтовка гидрофобизатором наружных стен тепломощения 63,35 = 398,89 - 0,0161 x 18 362,00 (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расч.; ЗПМ=2 к расч.; ТЗ=2; ТЗМ=2))	100 м2	0,642	126,7	74,14	52,56	0,24	81	48	33		8,58	0,02	0,01
59	ФССЦ-14.2.06.03-0516 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Жидкость: гидрофобизирующая Типром К	л	19,26	89,9				1731						
60	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115/Люк-лаз, стремянка, ограждение	100 м2	0,0323	322,02	34,74	6,01	0,22	10	1			3,83	0,02	
Оконные и дверные проемы тепломощения, теплоподполья															
61	ФЕР10-01-034-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2	0,0357	15756,66	1888,54	289,6	65,17	563	67	10	2	216,08	5,33	0,19
62	11.3.02.02-0013	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1,5 м2	м2	3,57	522,81				1866						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
63	4-173296	Ограничитель открывания 4-х позиционный металл. держателем Белый (ЗСР МАТ=2% к раск.)	шт.	3	3,66					11					
64	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство мелких покрытий (Брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,00675	9874,22	961,76	21,88	3,51	67		6			112,75 0,76	0,27
65	ФЕР09-04-013-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка противопожарных дверей: одноportalных глухих	м2	3,6844	88,84	21,13	7,06	0,23	327		78	26	1	2,07 7,63	0,02 0,07
66	ФССЦ-07.1.01.01-0018 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Дверь противопожарная металлическая: одноportalная ДПМ-01/60, размером 970*1900мм, 930*1980мм	шт	2	2979,76					5960					
67	ФССЦ-01.7.04.01-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Доводчик дверной гидравлический TS-68 с зубчатым приводом (нагрузка до 90 кг)	шт	2	272,22					544					
68	ФЕР15-02-031-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2	0,0425	4206,63	1895,72	64,4	27,81	179		81	3	1	204,06 8,67	2,06 0,09
69	ФЕР15-04-025-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен	100 м2	0,0425	1169,14	482,66	7,54	1,42	50		20			51,01 2,17	0,12 0,01
70	ФССЦ-14.4.02.04-0261 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0,0008	15707					13					
Отделочные работы															
71	ФЕРр62-2-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	100 м2	0,2091	174,23	132,97	7,07	2,05	36		28	1		15,39 3,22	0,16 0,03
72	ФССЦ-14.4.02.04-0261 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0,0027	15707					42					
73	ФЕРр62-3-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	100 м2	0,083	193,77	157,59	7,07	2,05	16		13	1		18,24 1,51	0,16 0,01
74	ФССЦ-14.4.02.04-0261 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0,0011	15707					17					
75	ФЕРр62-6-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	100 м2	0,0782	127,07	97,29	5,76	1,81	10		8			11,26 0,88	0,14 0,01
76	ФССЦ-14.4.02.04-0261 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0,0009	15707					14					
Раздел 3. Погрузка и вывоз строительного мусора															
77	ФССЦпр-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	54,804	3,28		3,28			180					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
78	78	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках. Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	23,488	42,98		42,98		1010		1010			
79	79	ФССЦпг-03-21-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 34 км	1 т груза	78,292	20,86		20,86		1633		1633			
Раздел 4. Доставка материалов согласно транспортной схеме															
Доставка материалов на 276 км (стоимость учтенная по прайс-листам)															
80	80	ФССЦпг-03-02-01-200 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 200 км	1 т груза	0,0062	137,9		137,9		1		1			
81	81	ФССЦпг-03-02-01-201 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза (добавить 76 км до 276 км ЭМ=76 к раск.; ЗПМ=76; ТЗМ=76)	1 т груза	0,0062	44,08		44,08							
Доставка из Братска на расстояние 276 км															
82	82	ФССЦпг-03-02-01-200 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 200 км (технозласт)	1 т груза	5,243	137,9		137,9		723		723			
83	83	ФССЦпг-03-02-01-201 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза (На расстояние 246 км (276-30) ПЗ=46 (ОЗП=46; ЭМ=46 к раск.; ЗПМ=46; МАТ=46 к раск.; ТЗ=46; ТЗМ=46)	1 т груза	5,243	26,68		26,68		140		140			
84	84	ФССЦпг-03-02-02-200 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 200 км (жидкость гидрофобизирующая)	1 т груза	0,02	162,24		162,24		3		3			
85	85	ФССЦпг-03-02-02-201 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: II класс груза (На расстояние 246 км (276-30) ПЗ=46 (ОЗП=46; ЭМ=46 к раск.; ЗПМ=46; МАТ=46 к раск.; ТЗ=46; ТЗМ=46)	1 т груза	0,02	31,28		31,28		1		1			
86	86	ФССЦпг-03-02-03-200 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: III класс груза до 200 км (дефлектор)	1 т груза	0,03	227,94		227,94		7		7			
87	87	ФССЦпг-03-02-03-201 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: III класс груза (На расстояние 246 км (276-30) ПЗ=46 (ОЗП=46; ЭМ=46 к раск.; ЗПМ=46; МАТ=46 к раск.; ТЗ=46; ТЗМ=46)	1 т груза	0,03	44,16		44,16		1		1			
Доставка из Иркутска на расстояние 890 км															
88	88	ФССЦпг-03-02-01-200 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 200 км (доводчик)	1 т груза	0,003	137,9		137,9							
89	89	ФССЦпг-03-02-01-201 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза (На расстояние 890 км ПЗ=660 (ОЗП=660; ЭМ=660 к раск.; ЗПМ=660; МАТ=660 к раск.; ТЗ=660; ТЗМ=660)	1 т груза	0,003	382,8		382,8		1		1			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
90	ФССЦлп-03-02-02-200 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями Бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 200 км (дверной блок)	1 т груза	0,18	162,24	162,24		162,24		29		29			
91	ФССЦлп-03-02-02-201 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: II класс груза (На расстояние 890 км ЛЗ=660 (ОЗП=660; ЭМ=660 к расх.; ЗПМ=660; МАТ=660 к расх.; ТЗ=660; ТЗМ=660))	1 т груза	0,18	448,8	448,8		448,8		81		81			
Доставка из Иркутска на расстояние 896 км															
92	ФССЦлп-03-02-03-200 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями Бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: III класс груза до 200 км (Оконные блоки)	1 т груза	0,144	227,94	227,94		227,94		33		33			
93	ФССЦлп-03-02-03-201 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: III класс груза (На расстояние 896 км ЛЗ=666 (ОЗП=666; ЭМ=666 к расх.; ЗПМ=666; МАТ=666 к расх.; ТЗ=666; ТЗМ=666))	1 т груза	0,144	639,36	639,36		639,36		92		92			
Доставка из Иркутска на расстояние 882 км															
94	ФССЦлп-03-21-03-200 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: III класс груза до 200 км (Гравий керамзитовый)	1 т груза	13,37	142,49	142,49		142,49		1905		1905			
95	ФССЦлп-03-21-03-201 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: III класс груза (На расстояние 882 км ЛЗ=652 (ОЗП=652; ЭМ=652 к расх.; ЗПМ=652; МАТ=652 к расх.; ТЗ=652; ТЗМ=652))	1 т груза	13,37	404,24	404,24		404,24		5405		5405			
Доставка из Иркутска на расстояние 887 км															
96	ФССЦлп-03-02-02-200 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями Бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 200 км (Трубы из полипропилена)	1 т груза	0,013	162,24	162,24		162,24		2		2			
97	ФССЦлп-03-02-02-201 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: II класс груза (На расстояние 887 км ЛЗ=657 (ОЗП=657; ЭМ=657 к расх.; ЗПМ=657; МАТ=657 к расх.; ТЗ=657; ТЗМ=657))	1 т груза	0,013	446,76	446,76		446,76		6		6			
98	86 B	Возврат металлолома	т	-0,21234	910,16	910,16		910,16		(-193)		(-193)			
Итого прямые затраты по разделам 1-4 в базисных ценах															
Итого прямые затраты по разделам 1-4 с учетом коэффициентов к итогам															
В том числе, справочно:															
п.8.7 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 (Поз. 27-28, 30-36, 63, 12-26, 29, 37-55, 64, 59, 68-70, 61-62, 65-67)															
Накладные расходы															
В том числе, справочно:															
82% ФОТ (от 266) (Поз. 9)															
83% ФОТ (от 18) (Поз. 57)															
84% ФОТ (от 97) (Поз. 58, 71-76)															
87% ФОТ (от 67) (Поз. 3)															
90% ФОТ (от 28) (Поз. 56)															
95%*0,9 ФОТ (от 92) (Поз. 60, 65-67)															
110%*0,9 ФОТ (от 117) (Поз. 59, 68-70)															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
116%*0,9	ФОТ (от 1789)	(Поз. 1-2, 4-8)								1868						
124%*0,9	ФОТ (от 80)	(Поз. 61-62)								89						
126%*0,9	ФОТ (от 6202)	(Поз. 12-26, 29, 37-55, 64)								7033						
134%*0,9	ФОТ (от 115)	(Поз. 10-11, 27-28, 30-36, 63)								139						
Сметная прибыль																
В том числе, справочно:																
50%	ФОТ (от 381)	(Поз. 9, 57-58, 71-76)								191						
55%*0,85	ФОТ (от 117)	(Поз. 59, 68-70)								55						
63%*0,85	ФОТ (от 80)	(Поз. 61-62)								43						
65%*0,85	ФОТ (от 67)	(Поз. 3)								44						
65%*0,85	ФОТ (от 6202)	(Поз. 12-26, 29, 37-55, 64)								3427						
70%*0,85	ФОТ (от 28)	(Поз. 56)								20						
70%*0,85	ФОТ (от 1790)	(Поз. 1-2, 4-8, 60)								1065						
83%*0,85	ФОТ (от 115)	(Поз. 10-11, 27-28, 30-36, 63)								81						
85%*0,85	ФОТ (от 91)	(Поз. 65-67)								66						
Итого по разделам 1+4:																
Итого Поз. 1-76 "Перевод на 2 квартал 2018г. СМР (панельный) К=8,38 (письмо № 24818-ХМ/09 от 07.06.2018г.) СМР=8,38"											938744			901,61		32,78
Итого Поз. 77-97 "Перевод на 2 квартал 2018г. Перевозка К=8,82 (письмо № 24818-ХМ/09 от 07.06.2018г.) СМР=9,82"											110504					
Итого											1049248				901,61	32,78
Справочно, в базисных ценах:																
Материалы																
Машины и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Утилизация строительного мусора 61,7284м ³ *300руб/м ³																
ИТОГО по разделам 1+4																
1067767																
901,61																
32,78																
Раздел 5. Непредвиденные работы																
99	15	ФЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (обавить 15 мм до толщины 115 мм ПЗ=15; ОЗП=15; ЭМ=15 к раск.; ЗПМ=15; МАТ=15 к раск.; ТЗ=15; ТЗМ=15)	100 м2	2,605	169,5	129,6	39,9	5,1	442	338	104	13	15	0,45	
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр																
100	16	ФССЦ-04.3.01.09-0001	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	3,986	424,88				1694						
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр																
Итого прямые затраты по разделу 5 в базисных ценах																
Итого прямые затраты по разделу 5 с учетом коэффициентов к итогам (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 (Поз. 15))											2136	338	104	13	39,08	1,17
Итого прямые затраты по разделу 5 в базисных ценах											2213	389	130	16	39,08	1,46
Сметная прибыль																
Кровли																
Итого																
Итого по разделу 5:											2896				39,08	1,46
Всего с учетом "Перевод на 2 квартал 2018г. СМР (панельный) К=8,38 (письмо № 24818-ХМ/09 от 07.06.2018г.) СМР=8,38"																
Справочно, в базисных ценах:																
Материалы																
Машины и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 5:																
Кровли																
Итого																
Итого по разделу 5:											2896				39,08	1,46
Всего с учетом "Перевод на 2 квартал 2018г. СМР (панельный) К=8,38 (письмо № 24818-ХМ/09 от 07.06.2018г.) СМР=8,38"											24268				39,08	1,46
Справочно, в базисных ценах:																
Материалы																
Машины и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 5:																
Кровли																
Итого																
Итого по разделу 5:											1694					
Машины и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 5:																
Кровли																
Итого																
Итого по разделу 5:											130					
Машины и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 5:																
Кровли																
Итого																
Итого по разделу 5:											130					
Машины и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 5:																
Кровли																
Итого																
Итого по разделу 5:											130					
Машины и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 5:																
Кровли																
Итого																
Итого по разделу 5:											130					
Машины и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 5:																
Кровли																
Итого																
Итого по разделу 5:											130					
Машины и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 5:																
Кровли																
Итого																
Итого по разделу 5:											130					
Машины и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 5:																
Кровли																
Итого																
Итого по разделу 5:											130					
Машины и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 5:																
Кровли																
Итого																
Итого по разделу 5:											130					
Машины и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 5:																
Кровли																
Итого																
Итого по разделу 5:											130					
Машины и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 5:																
Кровли																
Итого																
Итого по разделу 5:											130					
Машины и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 5:																
Кровли																
Итого																
Итого по разделу 5:											130					
Машины и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 5:																
Кровли																
Итого																
Итого по разделу 5:											130					
Машины и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 5:																
Кровли																
Итого																
Итого по разделу 5:											130					
Машины и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 5:																
Кровли																
Итого																
Итого по разделу 5:											130					
Машины и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 5:																
Кровли																
Итого																
Итого по разделу 5:											130					
Машины и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 5:																
Кровли																
Итого																
Итого по разделу 5:											130					
Машины и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 5:																
Кровли																
Итого																
Итого по разделу 5:											130					
Машины и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 5:																
Кровли																
Итого																
Итого по разделу 5:											130					
Машины и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 5:																
Кровли																
Итого																
Итого по разделу 5:											130					
Машины и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 5:																
Кровли																
Итого																
Итого по разделу 5:											130					
Машины и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 5:																
Кровли																
Итого																
Итого по разделу 5:											130					
Машины и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 5:																
Кровли																
Итого																
Итого по разделу 5:											130					
Машины и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 5:																
Кровли																
Итого																
Итого по разделу 5:											130					
Машины и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 5:																
Кровли																
Итого																
Итого по разделу 5:											130					
Машины и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 5:																
Кровли																
Итого																
Итого по разделу 5:											130					
Машины и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 5:																
Кровли																
Итого																
Итого по разделу 5:											130					
Машины и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 5:																
Кровли																
Итого																
Итого по разделу 5:											130					
Машины и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 5:																
Кровли																
Итого																
Итого по разделу 5:											130					
Машины и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 5:																
Кровли																
Итого																
Итого по разделу 5:											130					
Машины и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 5:																
Кровли																
Итого																
Итого по разделу 5:											130					
Машины и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 5:																
Кровли																
Итого																
Итого по разделу 5:											130					
Машины и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 5:																
Кровли																
Итого																
Итого по разделу 5:											130					
Машины и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 5:																
Кровли																
Итого																
Итого по разделу 5:											130					
Машины и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 5:																
Кровли																
Итого																
Итого по разделу 5:											130					
Машины и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 5:																
Кровли																
Итого																
Итого по разделу 5:											130					
Машины и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 5:																
Кровли																
Итого																
Итого по разделу 5:											130					
Машины и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 5:																
Кровли																
Итого																
Итого по разделу 5:											130					
Машины и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 5:																
Кровли																
Итого																
Итого по разделу 5:											130					
Машины и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 5:																
Кровли																
Итого																
Итого по разделу 5:											130					
Машины и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 5:																
Кровли																
Итого																
Итого по разделу 5:																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ФОТ										405					
Накладные расходы										459					
Сметная прибыль										224					
ИТОГО по разделу 5										24268				39,08	
ИТОГО по акту										1092036					
ИТОГО по акту с тендерным коэффициентом к=0,995										1086574,83					
Дополнительная скидка подрядчика										-3486,10					
ИТОГО по акту со скидкой										1083088,73					
Возврат НДС при УСН (Письмо Минфина России от 26.01.2012 № 03-07-11/21)										192266,72					
ВСЕГО по акту										1 275 355,45				940,69	34,24

СДАЛ:
 Директор ООО СПК "Вертикаль"

ПРИНЯЛ:

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер Фонда

Начальник отдела мониторинга технического состояния
 и технического сопровождения капитального ремонта многоквартирных домов

ДС 15 от 26.12.18 с учетом 100%

Начальник отдела подготовки проектно-сметной документации

Главный специалист отдела мониторинга технического состояния
 и технического сопровождения капитального ремонта многоквартирных домов

Начальник строительного отдела Департамента жилищной политики и городского
 хозяйства Администрации г. Усть-Илимска

Представитель строительного контроля

Представитель собственников многоквартирного дома

Д.В. Суранов

А.О. Погов

Е.В. Лебедева

Д.А. Кабанов

О.В. Коваленко