

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -	Форма по ОКУД	Код
Заказчик (Генподрядчик) - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, 664025, город Иркутск, ул. Свердлова, д. 10	по ОКПО	0322005
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СУ 38", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Тимирязева, 28Г, офис 33	по ОКПО	30028384
Стройка - Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Ангарск, кв-п 179, дом 6		
Объект - Ремонт и утепление фасада		
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	38/2015-П
	дата	09.02.2016
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	19.07.2016	30.05.2016	19.07.2016

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июль 2016 г.

Смета №4 "Ремонт и утепление фасада"

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 2 757 872,45 руб.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)						
				на ед.	всего				В том числе					
									на ед.	общая	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Раздел 1. Ремонт фасада														
1	ГЭСН08-07-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №37/пр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов		19,2282	9600,44	184599	139984	1110			43505	43,5	836,43
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	43,5	836,43	167,36	139984,92	139984,92					836,43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1.400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,07	1,35	824,99	1113,74		1113,74				
	2.101-9087	Детали деревянные лесов	м3	0,009	0,1731	2611,05	451,97				451,97		
	3.101-9093	Детали стальных трубчатых лесов	т	0,035	0,673	55886,02	37611,29				37611,29		
	4.203-0514	Шиты настла	м2	3,4	65,38	83,24	5442,23				5442,23		
2	ГЭСНР69-5-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий		1,923	23412,02	45021	6951	35521	4274	2549	20,8	8,32
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	20,8	40	173,77	6950,8	6950,8				40	
		Затраты труда машинистов	чел.час	8,32	16								16
	1.031005	Автогидроподъемники высотой подъема свыше 35 м	маш.час	8,32	16	2220,12	35521,92		35521,92	4273,76			
	2.402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0,4	0,7692	3315,51	2550,29				2550,29		
3	ГЭСНР53-21-15 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Ремонт швов карниза	100 м		0,506	10008,56	5064	4975	4		85	49,69	25,14
		Затраты труда рабочих (ср 4,4)	чел.час	49,69	25,14	197,88	4974,7	4974,7				25,14	
	1.400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	0,01	824,99	8,25		8,25				
	2.402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0,04	0,0202	3654,24	73,82				73,82		
	3.405-0219	Глисовые вяжущие, марка: Г3	т	0,006	0,003	3580,03	10,74				10,74		
4	ГЭСНР61-10-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт штукатурки стен по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отделанных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2		0,15	41504,47	6226	5130	1		1095	201,84	30,28
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	201,84	30,28	169,45	5130,95	5130,95				30,28	
	1.030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,71	0,11	7,59	0,83		0,83				
	2.402-0083	Раствор готовый отделочный тяжёлый, цементно-известковый 1:1:6	м3	2,2	0,33	3315,51	1094,12				1094,12		
	3.411-0001	Вода	м3	0,35	0,0525	9,05	0,48				0,48		
5	ГЭСН15-02-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2		0,03	20234,62	607	396	22	18	189	70,88	2,78
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	70,88	2,13	186,45	397,14	397,14				2,13	
		Затраты труда машинистов	чел.час	2,78	0,08								0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1. 030402	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.час	0,9	0,03	12,55	0,38		0,38				
	2. 111501	Растворонасосы 3 м3/ч	маш.час	2,78	0,08	265,56	21,24		21,24	17,19			
	3. 402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1,89	0,0567	3315,51	187,99				187,99		
	4. 411-0001	Вода	м3	0,35	0,0105	9,05	0,1				0,1		
6	ГЭСНр62-41-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности		16,01	3144,75	50347	50347				20,8 333,01	
7	ГЭСНр62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Затраты труда рабочих (ср 2) Прогровка фасадов: простых с земли и лесов (цоколя, карниза)	чел.час 100 м2 обработанно й поверхности	20,8	333,01	151,19	50347,78	50347,78				333,01	
	1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3,1) Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	чел.час маш.час	4,29 0,1	68,68 1,6	167,36 7,59	11494,28 12,14	11494,28				68,68	
	2. 050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.час	1,71	27,38	19,11	523,23		523,23				
	3. 340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.час	3,42	54,75	12,03	658,64		658,64				
	4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	0,16	824,99	132		132				
8	4-14/528	Грунтовка Мастер-санитар профилактика племени и грибка	кг		257,8	58,92	15190				15190		
9	ГЭСНр62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Огрунтовка фасадов: простых с земли и лесов	100 м2 обработанно й поверхности		16,01	800,8	12821	11495	1326			4,29 68,68	
	1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3,1) Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	чел.час маш.час	4,29 0,1	68,68 1,6	167,36 7,59	11494,28 12,14	11494,28				68,68	
	2. 050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.час	1,71	27,38	19,11	523,23		523,23				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3. 340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м ³ /ч, мощность 1 кВт	маш.час	3,42	54,75	12,03	658,64			658,64				
4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	0,16	824,99	132			132				
4-14/512	Грунтовка Ktasiland G01 Для внутренних и наружных работ	кг		257,8	71,51	18435					18435		
11 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №37/лр	Шпатлевка фасадов простых (цоколя, карниза): простых с земли и лесов	100 м ² обработанно и поверхности		16,01	5074,17	81237	62445		276		18516	23,6	377,84
	Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	23,6	377,84	165,27	62445,62	62445,62					377,84	
1. 030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,1	1,6	7,59	12,14			12,14				
2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,02	0,32	824,99	264			264				
3. 101-3588	Шпателька фасадная ВГТ	т	0,05	0,8005	23071,26	18468,54					18468,54		
4. 409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м ³	0,0047	0,0752	634,32	47,7					47,7		
12 ГЭСНР62-26-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №37/лр	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов	100 м ² окрашиваемой поверхности		16,01	2892,57	46310	39093		5501		1716	14,59	233,59
	Затраты труда рабочих (ср 3, 1)	чел.час	14,59	233,59	167,36	39093,62	39093,62					233,59	
1. 030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,1	1,6	7,59	12,14			12,14				
2. 050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м ³ /мин	маш.час	6,03	96,54	19,11	1844,88			1844,88				
3. 340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м ³ /ч, мощность 1 кВт	маш.час	12,06	193,08	12,03	2322,75			2322,75				
4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,1	1,6	824,99	1319,98			1319,98				
5. 101-1292	Уайт-спирит	т	0,0016	0,0256	53588,22	1371,86					1371,86		
6. 101-1757	Ветошь	кг	0,41	6,564	52,39	343,89					343,89		
4-14/592	Кранеска фасадная Новасил ЛС Тиккурила	л		574,2	386,68	222032					222032		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	ГЭСНр62-41-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности		1,101	3144,75	3462	3462				20,8 22,9	
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	20,8	22,9	151,19	3462,25	3462,25				22,9	
15	ГЭСНр62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Протравка фасадов: простых с земли и лесов (наружных откосов)	100 м2 обработанно й поверхности		1,101	800,8	882	791	91			4,29 4,72	
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	4,29	4,72	167,36	789,94	789,94				4,72	
	1. 030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,1	0,11	7,59	0,83		0,83				
	2. 050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.час	1,71	1,88	19,11	35,93		35,93				
	3. 340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.час	3,42	3,77	12,03	45,35		45,35				
	4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	0,01	824,99	8,25		8,25				
16	4-14/528	Грунтовка Мастер-санитар профилактика племени и грибка	кг		17,7	58,92	1043				1043		
17	ГЭСНр62-25-7 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Шпатлевка фасадов простых (наружных откосов): простых с земли и лесов	100 м2 обработанно й поверхности		1,101	5074,17	5587	4294	19			23,6 25,98	
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	23,6	25,98	165,27	4293,71	4293,71				25,98	
	1. 030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,1	0,11	7,59	0,83		0,83				
	2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,02	0,02	824,99	16,5		16,5				
3	3. 101-3588	Шпатлевка фасадная ВГТ	т	0,05	0,0551	23071,26	1271,23				1271,23		
	4. 409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0047	0,0052	634,32	3,3				3,3		
18	ГЭСНр62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Огрунтовка фасадов: простых с земли и лесов (наружных откосов)	100 м2 обработанно й поверхности		1,101	800,8	882	791	91			4,29 4,72	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	4,29	4,72	167,36	789,94	789,94					
	1. 030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,1	0,11	7,59	0,83		0,83			4,72	
	2. 050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м ³ /мин	маш.час	1,71	1,88	19,11	35,93		35,93				
	3. 340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м ³ /ч, мощность 1 кВт	маш.час	3,42	3,77	12,03	45,35		45,35				
	4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	0,01	824,99	8,25		8,25				
19	4-14/512	Грунтовка Kasland G01 Для внутренних и наружных работ	кг		17,7	71,51	1266				1266		
20	ГЭСНР62-26-10 Пружка Министрон РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: сложных за 2 раза с земли и лесов (наружных откосов)	100 м2 окрашиваемой поверхности		1,101	3320,78	3656	3109	430		117	16,87 18,57	
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	16,87	18,57	167,36	3107,88	3107,88				18,57	
	1. 030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,1	0,11	7,59	0,83		0,83				
	2. 050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: 0,5 м ³ /мин	маш.час	7,11	7,83	19,11	149,63		149,63				
	3. 340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м ³ /ч, мощность 1 кВт	маш.час	14,22	15,66	12,03	188,39		188,39				
	4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,1	0,11	824,99	90,75		90,75				
	5. 101-1292	Уайт-спирит	т	0,0016	0,0018	53588,22	96,46				96,46		
	6. 101-1757	Ветошь	кг	0,41	0,4514	52,39	23,65				23,65		
21	4-14/592	Кранска фасадная Новасил РС Тиккурила	л		39,466667	386,68	15261				15261		
22	ГЭСНР62-4-3 Пружка Министрон РФ от 30.01.14 №31/пр	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,9113	11615,71	10585	8764	66	15	1755	57,46 52,36	0,1 0,09
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	57,46	52,36	167,36	8762,97	8762,97				52,36	
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,1	0,09								0,09
	1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномагтовые, высота подъема 45 м	маш.час	0,1	0,09	224,05	20,16		20,16	14,87			
	2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06	0,05	824,99	41,25		41,25				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3. 101-0628	Олифа комбинированная, марки: К-3	Т	0,0034	0,0031	52781,43	163,62				163,62		
	4. 101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,8	0,729	132,61	96,67				96,67		
	5. 101-1712	Шпатлевка клеевая	Т	0,0455	0,0415	12119,44	502,96				502,96		
	6. 101-1757	Ветошь	кг	0,16	0,1458	52,39	7,64				7,64		
3	7. 101-0435	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-22: бежевая, голубая, светло-серая	Т	0,0164	0,0149	65956,11	982,75				982,75		
	8. 409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0004	0,0004	634,32	0,25				0,25		
23	ГЭСНр62-5-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,1638	8882,22	1455	1122	12	3	321	40,93 6,7	0,1 0,02
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	40,93	6,7	167,36	1121,31					6,7	
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,1	0,02								0,02
	1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.час	0,1	0,02	224,05	4,48		4,48	3,31			
	2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06	0,01	824,99	8,25		8,25				
	3. 101-0628	Олифа комбинированная, марки: К-3	Т	0,0034	0,0006	52781,43	31,67				31,67		
	4. 101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,8	0,131	132,61	17,37				17,37		
	5. 101-1712	Шпатлевка клеевая	Т	0,0455	0,0075	12119,44	90,9				90,9		
	6. 101-1757	Ветошь	кг	0,16	0,0262	52,39	1,37				1,37		
3	7. 101-0435	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-22: бежевая, голубая, светло-серая	Т	0,0169	0,0028	65956,11	184,68				184,68		
	8. 409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0004	0,0001	634,32	0,06				0,06		
24	ГЭСНр58-20-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м		0,73	21134,21	15428	4996	37	10	10395	41,41 30,23	0,08 0,06
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	41,41	30,23	165,27	4996,11					30,23	
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,08	0,06								0,06
	1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.час	0,08	0,06	224,05	13,44		13,44	9,92			
	2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04	0,03	824,99	24,75		24,75				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.	101-0794	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 2,6 мм	т	0,006	0,0044	74953,65	329,8				329,8		
3	4. 101-1805	Саморезы 4,2*32мм	шт.	600	438	1,16	508,08				508,08		
3	5. 101-2411	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м	102	74,46	128,37	9558,43				9558,43		
Ремонт швов													
25	ГЭСНр53-21-6 Приказ Министром РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной	100 м восстановле нной герметизаци и стыков		13,322	12206,5	162615	74018	43778	14233	44819	29,36 391,13	11,46 152,67
		Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел.час	29,36	391,13	189,24	74017,44	74017,44				391,13	
		Затраты труда машинистов	чел.час	11,46	152,67								152,67
	1. 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.час	5,73	76,34	516,65	39441,06		39441,06	14233,59			
	2. 331557	Шприц пневматический для заделки швов	маш.час	5,73	76,34	5,02	383,23			383,23			
	3. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,36	4,8	824,99	3959,95		3959,95				
Н, З	4. 101-8059	Пена монтажная МАКРОФЛЕХ ПРО	шт.	12,5	166,5	269,14	44811,81				44811,81		
26	ГЭСН07-05-039-01 Приказ Министром РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клею в один ряд	100 м шва		13,322	7621,65	101536	14830	1099		85607	6,33 84,33	
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	6,33	84,33	175,86	14830,27	14830,27				84,33	
	1. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,1	1,33	824,99	1097,24		1097,24				
	2. 101-1701	Гермит (шнур диаметром 40 мм)	кг	34,65	461,6	172,04	79413,66				79413,66		
	3. 101-2505	Мастика клеящая кумаронокаучуковая КН-3	т	0,013	0,1732	35751,37	6192,14				6192,14		
27	ГЭСН07-05-039-12 Приказ Министром РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство солнцезащиты: полимерцементным составом	100 м шва		13,322	4533,85	60400	44454	550		15396	18,1 241,13	
		Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.час	18,1	241,13	184,36	44454,73	44454,73				241,13	
	1. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,05	0,67	824,99	552,74		552,74				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	2. 101-5361	Мастика (герметик) "ЛПТ-1" двухкомпонентная отверждающая на основе тиаколосодержащего полимера	кг	12,4	165,2	93,2	15396,64				15396,64		
Балконы													
28	ГЭСНр61-28-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности		0,03	37101,75	1113	370	3		740	81,6 2,45	
	1. 101-0874	Затраты труда рабочих (ср 2)	чел. час	81,6	2,45	151,19	370,42	370,42				2,45	
	2. 405-0219	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия	м2	110	3,3	216	712,8				712,8		
	3. 411-0001	Гипсовые вяжущие, марка Г3	т	0,25	0,0075	3580,03	26,85				26,85		
		Вода	м3	0,18	0,0054	9,05	0,05				0,05		
29	ГЭСНр61-4-7 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Штукатурка балконной плиты по сетке по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20мм	100 м2 отремонтиро ванной поверхности		0,03	58263,54	1748	1513	5	4	230	290,27 8,71	0,72 0,02
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел. час	290,27	8,71	173,77	1513,54	1513,54				8,71	
	1. 030954	Затраты труда машинистов	чел. час	0,72	0,02	224,05	4,48		4,48	3,31			
	2. 402-0083	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш. час	0,72	0,02	224,05	4,48						
		Раствор готовый отделочный тяжелый; цементно-известковый 1:1:6	м3	2,31	0,0693	3315,51	229,76				229,76		
	3. 411-0001	Вода	м3	0,35	0,0105	9,05	0,1				0,1		
30	ГЭСНр61-4-8 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Штукатурка балконной плиты по сетке по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-4-7	100 м2 отремонтиро ванной поверхности		0,03	12641,22	379	261	2	2	116	50,15 1,5	0,36 0,01
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел. час	50,15	1,5	173,77	260,66	260,66				1,5	
		Затраты труда машинистов	чел. час	0,36	0,01								0,01
	1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш. час	0,36	0,01	224,05	2,24		2,24	1,65			
	2. 402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый; цементно-известковый 1:1:6	м3	1,16	0,0348	3315,51	115,38				115,38		
31	ГЭСНр62-41-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Очистка вручную поверхности балконных плит от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (балконные плиты)	100 м2 расчищенной поверхности		1,1813	3144,75	3715	3715				20,8 24,57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	20,8	24,57	151,19	3714,74	3714,74				24,57	
32	ГЭСНр62-25-1 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Протравка фасадов: простых с земли и лесов (балконные плиты)	100 м2 обработано и поверхности		1,1813	800,8	946	848		98		4,29 5,07	
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	4,29	5,07	167,36	848,52	848,52				5,07	
		Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,1	0,12	7,59	0,91			0,91			
		Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.час	1,71	2,02	19,11	38,6			38,6			
		3. 340201 Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.час	3,42	4,04	12,03	48,6			48,6			
		4. 400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	0,01	824,99	8,25			8,25			
33	4-14/528	Грунтовка Мастер-санитар профилактика племени и грибка	кг		19	58,92	1119				1119		
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	23,6	27,88	165,27	4607,73	4607,73				27,88	
		1. 030401 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,1	0,12	7,59	0,91			0,91			
		2. 400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,02	0,02	824,99	16,5			16,5			
		3. 101-3588 Шпатлевка фасадная ВТТ	т	0,05	0,0591	23071,26	1363,51				1363,51		
		4. 409-0639 Пемза шлаковая (Щебень пористый из металаургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0047	0,0056	634,32	3,55				3,55		
35	ГЭСНр62-25-1 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Отрунтовка фасадов: простых с земли и лесов (балконные плиты)	100 м2 обработано и поверхности		1,1813	800,8	946	848		98		4,29 5,07	
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	4,29	5,07	167,36	848,52	848,52				5,07	
		1. 030401 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,1	0,12	7,59	0,91			0,91			
		2. 050401 Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.час	1,71	2,02	19,11	38,6			38,6			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3. 340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м ³ /ч, мощность 1 кВт		маш.час	3,42	4,04	12,03	48,6		48,6				
4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,01	0,01	824,99	8,25		8,25				
36 4-14/512	Грунтовка Krasland G01 Для внутренних и наружных работ		кг		19	71,51	1359				1359		
37 ГЭСНр62-26-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: сложных за 2 раза с земли и лесов (балконные плиты)		100 м2 окрашиваемой поверхности		1,1813	3320,78	3923	3335	461		127	16,87 19,93	
1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3,1)		чел.час	16,87	19,93	167,36	3335,48					19,93	
2. 050401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)		маш.час	0,1	0,12	7,59	0,91		0,91				
3. 340201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: 0,5 м ³ /мин		маш.час	7,11	8,4	19,11	160,52		160,52				
4. 400001	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м ³ /ч, мощность 1 кВт		маш.час	14,22	16,8	12,03	202,1		202,1				
5. 101-1292	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,1	0,12	824,99	99		99				
6. 101-1757	Уайт-спирит		т	0,0016	0,0019	53588,22	101,82				101,82		
38 4-14/592	Ветошь		кг	0,41	0,4843	52,39	25,37				25,37		
39 ГЭСНр54-3-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Кранска фасадная Новасил LC Тиккурила		л		42,4	386,68	16395				16395		
40 ГЭСН09-04-006-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка ограждения балкона из фанеры		100 м2 подшивки		0,043	2256,26	97	96	1	1		14,79 0,64	0,09
	Затраты труда рабочих (ср 2)		чел.час	14,79	0,64	151,19	96,76					0,64	
	Затраты труда машинистов		чел.час	0,09									
	Обшивка балконов профлистом		100 м2		0,129	23280,67	3003	2388	97	11	518	105,28 13,58	16,4 2,12
	Затраты труда рабочих (ср 3,5)		чел.час	105,28	13,58	175,86	2388,18					13,58	
	Затраты труда машинистов		чел.час	16,4	2,12								2,12
1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т		маш.час	0,34	0,04	877,77	35,11		35,11	10,02			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2												
2.	030203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63-100 т	Маш.час	0,99	0,13	4,47	0,58		0,58				
3.	040504	Аппарат для газовой сварки и резки	Маш.час	3,36	0,43	3,69	1,59		1,59				
4.	041000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	Маш.час	0,18	0,02	56,97	1,14		1,14				
5.	330206	Дрегли: электрические	Маш.час	2,41	0,31	4,7	1,46		1,46				
6.	400001	Автомобили бортовые: грузоподъемность до 5 т	Маш.час	0,5	0,06	824,99	49,5		49,5				
7.	101-0324	Кислород технический: газообразный	м3	2,98	0,3844	34,76	13,36				13,36		
8.	101-1019	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0,00297	0,0004	31752,56	12,7				12,7		
9.	101-1513	Электроды диаметр: 4 мм Э42	т	0,0034	0,0004	52410,47	20,96				20,96		
10.	101-1714	Болты с гайками и шайбами строительно	т	0,007	0,0009	79248,37	71,32				71,32		
11.	101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,903	0,1165	41,16	4,8				4,8		
12.	102-0023	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0,0013	0,0002	5557,7	1,11				1,11		
13.	113-0021	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0,00047	0,0001	60462,5	6,05				6,05		
14.	201-0756	Отделочные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборнойной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,019	0,0025	55597,35	138,99				138,99		
15.	201-9360	Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления	т	0,0578	0,0075	33308,99	249,82				249,82		
16.	508-0097	Канат двойной связи типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметр 5,5 мм	10 м	0,016	0,0021	135,07	0,28				0,28		
41	ФССЦ-101-3031	Профилированный настил окрашенный: С10-1000-0,5	т		0,062307	37772,17	2353				2353		
Замена окон на оконные блоки энергоберегающей конструкции (в составе общего имущества)													
42	ГЭСН46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2		0,445875	31291,57	13952		13179		773		570
Порядок Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр													
		Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.час	188,54	84,07	156,77	13179,65		13179,65				84,07
		Затраты труда машинистов	чел.час	7,74	3,45								
1.	030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одноачтовые, высота подъема 45 м	Маш.час	7,74	3,45	224,05	772,97		772,97		772,97		570,18
													3,45

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	ГЭСН10-01-034-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м ² трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м ² проемов		0,4176	342669,21	143099	10555	1533	46	131011	149,16 62,29	0,66 0,28
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	149,16	62,29	169,45	10555,04					62,29	0,28
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,66	0,28								
		Затраты труда машинистов	маш.час	0,66	0,28	224,05	62,73	62,73	46,28				
1.	030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.час	13,21	5,52	7,8	43,06	43,06					
2.	134041	Шуруповерт	маш.час	20,35	8,5	23,38	198,73	198,73					
3.	331451	Перфораторы электрические	маш.час	3,57	1,49	824,99	1229,24	1229,24					
4.	400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	м	253	105,7	24,67	2607,62	2607,62			2607,62		
5.	101-2052	Лента бутиловая	м	59	24,64	30,77	758,17	758,17			758,17		
6.	101-2054	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	71	29,65	195,57	5798,65	5798,65			5798,65		
8.	101-2789	Лента ПСУЛ	м	159	66,4	9,76	648,06	648,06			648,06		
9.	101-4173	Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт.	41,2	17,21	28,08	483,26	483,26			483,26		
		Клинья пластиковые монтажные	шт.	800	334,1	5,9	1971,19	1971,19			1971,19		
10.	102-0303	Блок оконный пластиковый:	м ²	100	41,76	2843,51	118744,98	118744,98			118744,98		
3	11. 203-1033	Трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3,5 м ²											
		Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м ²	100 м ² проемов		0,028275	312970,65	8849	818	107	8	7924	170,75 4,83	1,76 0,05
44	ГЭСН10-01-034-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м ²											
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	170,75	4,83	169,45	818,44	818,44				4,83	0,05
		Затраты труда машинистов	чел.час	1,76	0,05								
		Затраты труда машинистов	маш.час	1,76	0,05	224,05	11,2	11,2	8,26				
1.	030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.час	9,81	0,28	7,8	2,18	2,18					
2.	134041	Шуруповерт	маш.час	15,12	0,43	23,38	10,05	10,05					
3.	331451	Перфораторы электрические	маш.час	3,57	0,1	824,99	82,5	82,5					
4.	400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	347	9,811	24,67	242,04	242,04			242,04		
5.	101-2052	Лента бутиловая	м	71	2,008	30,77	61,79	61,79			61,79		
6.	101-2054	Лента бутиловая диффузионная	м										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7. 101-2388	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл		шт.	92	2,601	195,57	508,68				508,68		
8. 101-2789	Лента ПСУЛ		м	214	6,051	9,76	59,06				59,06		
9. 101-4173	Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 10x150) мм		10 шт.	30,6	0,8652	28,08	24,29				24,29		
10. 102-0303	Клинья пластиковые монтажные		шт.	800	22,62	5,9	133,46				133,46		
3	11. 203-0941	Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с двухкамерными стеклопакетом (32 мм), площадью до 1 м2	м2	100	2,828	2438,62	6896,42				6896,42		
45	ГЭСНр61-7-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонтро ванной поверхности		0,2468	81415,65	20093	16428	64	47	3601	383,06 94,54	1,16 0,29
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	383,06		173,77	16428,22	16428,22				94,54	
		Затраты труда машинистов	чел.час	1,16	0,29								0,29
	1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномаховые, высота подъема 45 м	маш.час	1,16	0,29	224,05	64,97		64,97	47,93			
	2. 402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	4,4	1,086	3315,51	3600,64				3600,64		
	3. 411-0001	Вода	м3	0,35	0,0864	9,05	0,78				0,78		
46	ГЭСН15-04-024-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваем ой поверхности		0,2468	6227,44	1537	883	11		643	21,12 5,21	0,01
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	21,12	5,21	169,45	882,83	882,83				5,21	
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,01									
	1. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,05	0,01	824,99	8,25		8,25				
	2. 101-0627	Олифа комбинированная, марки К-2	т	0,0103	0,0025	64671,02	161,68				161,68		
	3. 101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,8	0,1974	132,61	26,18				26,18		
	4. 101-1667	Шпателька масляно-клеевая	т	0,005	0,0012	12138,84	14,57				14,57		
	5. 101-1757	Ветошь	кг	0,21	0,0518	52,39	2,71				2,71		
3	6. 101-0435	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-22: бежевая, голубая, светло-серая	т	0,0267	0,0066	65956,11	435,31				435,31		
	7. 409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0004	0,0001	634,32	0,06				0,06		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	ГЭСНр62-41-1 Правила Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (наружные откосы)	100 м2 расширенной поверхности		0,0972	3144,75	306	306				20,8	2,02
48	ГЭСНр62-25-1 Правила Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Заготовки труда рабочих (ср 2) Протравка фасадов: простых с земли и лесов (наружных откосов)	чел.час 100 м2 обработано и поверхности	20,8	2,02	151,19	305,4	305,4				4,29	0,42
		Заготовки труда рабочих (ср 3,1) Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	чел.час маш.час	4,29 0,1	0,42 0,01	167,36 7,59	70,29 0,08	70,29				0,42	
		2. 050401 Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.час	1,71	0,17	19,11	3,25					3,25	
		3. 340201 Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.час	3,42	0,33	12,03	3,97					3,97	
49	4-14/528	Грунтовка Мастер-санитар профилактика племени и грибка	кг		1,6	58,92	94					94	
50	ГЭСНр62-25-7 Правила Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Шпатлевка фасадов простых (наружных откосов): простых с земли и лесов	100 м2 обработано и поверхности		0,0972	5074,17	493	379			2	23,6	2,29
		Заготовки труда рабочих (ср 3) Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	чел.час маш.час	23,6 0,1	2,29 0,01	165,27 7,59	378,47 0,08	378,47			0,08	2,29	
3	2. 101-3588 3. 409-0639	Шпатлевка фасадная ВГТ Пемза шлаковая (Щебень пористый из металлургического шлака), марка 600,	т м3	0,05 0,0047	0,0049 0,0005	23071,26 634,32	113,05 0,32						
51	ГЭСНр62-25-1 Правила Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Отрунтовка фасадов: простых с земли и лесов (наружных откосов)	100 м2 обработано и поверхности		0,0972	800,8	78	70			8	4,29	0,42
		Заготовки труда рабочих (ср 3,1) Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	чел.час маш.час	4,29 0,1	0,42 0,01	167,36 7,59	70,29 0,08	70,29			0,08	0,42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2. 050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат). производительность 0.5 м3/мин		маш.час	1,71	0,17	19,11	3,25		3,25				
3. 340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт		маш.час	3,42	0,33	12,03	3,97		3,97				
52 4-14/512	Грунтовка Krasland G01 Для внутренних и наружных работ		кг		1,6	71,51	114				114		
53 ГЭСНр62-26-10 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: сложных за 2 раза с землей и лесов (наружных откосов)		100 м2 окрашиваемой поверхности		0,0972	3320,78	323	274	38		11	16,87 1,64	
1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3,1)		чел.час	16,87	1,64	167,36	274,47					1,64	
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)		маш.час	0,1	0,01	7,59	0,08		0,08				
2. 050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат). производительность 0.5 м3/мин		маш.час	7,11	0,69	19,11	13,19		13,19				
3. 340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт		маш.час	14,22	1,38	12,03	16,6		16,6				
4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,1	0,01	824,99	8,25		8,25				
5. 101-1292	Уайт-спирит		т	0,0016	0,0002	53588,22	10,72				10,72		
6. 101-1757	Ветошь		кг	0,41	0,0399	52,39	2,09				2,09		
54 4-14/592	Кранска фасадная Новасил LC Тиккурила		л		3,466667	386,68	1340				1340		
55 ГЭСНр58-20-1 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м		100 м		0,225	21134,21	4755	1540	11	3	3204	41,41 9,32	0,08 0,02
	Затраты труда рабочих (ср 3)		чел.час	41,41	9,32	165,27	1540,32					9,32	
	Затраты труда машинистов		чел.час	0,08	0,02								0,02
1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м		маш.час	0,08	0,02	224,05	4,48		4,48	3,31			
2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,04	0,01	824,99	8,25		8,25				
3. 101-0794	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 2,6 мм		т	0,006	0,0014	74953,65	104,94				104,94		
3 4. 101-1805	Саморезы 4,2*32мм		шт.	600	135	1,16	156,6				156,6		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	5. 101-2411	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м	102	22,95	128,37	2946,09				2946,09		

Ход в подвезд

56	ГЭСНр58-12-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из проф. листа	100 м2	0,078	9351,61	729	256	18	4	455	21,35	0,32
		Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.час	21,35	1,67	153,98	257,15	257,15			1,67	0,02
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,32	0,02							
	1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномагтовые, высота подъема 45 м	Маш.час	0,32	0,02	224,05	4,48	4,48	3,31			
	2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.час	0,19	0,01	824,99	8,25	8,25				
	3. 101-1805	Гвозди строительные	т	0,006	0,0005	51602,64	25,8			25,8		
	4. 102-0077	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	1,8	0,1404	3070,04	431,03			431,03		
57	ГЭСН12-01-023-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство козырька из профлиста по готовым прогонам: простая кровля	100 м2 кровли	0,078	9247,14	721	503	84	14	134	38,53	0,79
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	38,53	3,01	167,36	503,75	503,75			3,01	0,06
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,79	0,06							
	1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	Маш.час	0,5	0,04	958,75	38,35	38,35	8,6			
	2. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	Маш.час	0,29	0,02	877,77	17,56	17,56	5,01			
	3. 330206	Дрепи электрические	Маш.час	2,41	0,19	4,7	0,89	0,89				
	4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.час	0,4	0,03	824,99	24,75	24,75				
	5. 101-1845	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8x35 мм	шт.	645	50,31	0,89	44,78			44,78		
	6. 101-1846	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8x80 мм	шт.	81	6,318	1,45	9,16			9,16		
	7. 101-1998	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлоочерепацы (1800*50*50 мм)	м	16	1,248	64,5	80,5			80,5		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
58	ФССЦ-101-3861 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Профилированный настил окрашенный: С21-1000-0,6	т		0,052416	44457,02	2330				2330		
59	ГЭСНр62-35-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических конструкций козырька: без рельефа за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,07662	14620,02	1120	1035	1		84	80,73 6,19	
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	80,73	6,19	167,36	1035,96	1035,96				6,19	
	1. 101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0,007	0,0005	52781,43	26,39				26,39		
	2. 101-1757	Ветошь	кг	0,1	0,0077	52,39	0,4				0,4		
3	101-0404	Краска для наружных работ черная, марок МА-015, ПФ-014	т	0,0136	0,001	53389,25	53,39				53,39		
60	ГЭСНр62-35-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических конструкций пожарной лестницы: без рельефа за 2 раза (ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЗМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5))	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,091	7310,01	665	615			50	40,365 3,67	
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	40,365	3,67	167,36	614,21	614,21				3,67	
	1. 101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0,0035	0,0003	52781,43	15,83				15,83		
	2. 101-1757	Ветошь	кг	0,05	0,0046	52,39	0,24				0,24		
3	101-0404	Краска для наружных работ черная, марок МА-015, ПФ-014	т	0,0068	0,0006	53389,25	32,03				32,03		
61	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		3,1061	832,95	2587	2587					
62	ФССЦпг-03-02-01-015 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 15 км класс груза	1 т груза		3,1061	208,92	649	649	649				
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах							1331770	560422	95352	19263	675996	3289,54	175,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам													
							1428019	642121	109902	22079	675996	3770,36	201,29
	В том числе, справочно:												
	МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1, 5, 46, 26-27, 40-41, 43-44, 57-58)												
							33375	32222	1153	24		187,941	0,6475
	МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 2-3, 25, 4, 28-30, 45, 6-7, 9, 11-12, 14-15, 17-18, 20, 22-23, 31-32, 34-35, 37, 47-48, 50-51, 53, 59-60, 24, 55-56, 39)												
							62874	49477	13398	2789		292,8795	25,3815
	Накладные расходы												
	В том числе, справочно:												
							535422						
							8620						
							18303						
							166824						
							5560						
							80						
							78263						
							1904						
							1195						
							11549						
							11832						
							548						
							149713						
							81131						
							326363						
	Сметная прибыль												
	В том числе, справочно:												
							114223						
							48, 50-51, 53, 59-60)						
							553						
							5653						
							262						
							4072						
							6600						
							60038						
							86930						
							71						
							1601						
							46360						
	Итого по акту:												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)						442518					961,89	
	Прочие ремонтно-строительные работы (МДС81-33.2004 Прил.5 п.19 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.19; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)						65076					46	18,4
	Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)						324396					478,71	175,57
	Штукатурные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.11; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)						62355					158,1	0,37
	Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)						4092					8,44	0,1
	Малярные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.12; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.12; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)						547066					1514,46	0,13
	Материалы						293648						
	Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)						31573					47,4	0,13
	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.7.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.7.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)						298732					374,28	
	Перекрытия (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.4; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.4; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)						262					0,74	
	Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)						9243					15,62	2,65
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)						32101					84,07	3,45
	Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)						171549					77,19	0,41
	Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)						3957					3,46	0,08
	Погрузо-разгрузочные работы						2587						
	Перевозка грузов автотранспортом						649						
	Итого						2289804					3770,36	201,29
	В том числе:												
	Материалы						675996						
	Машины и механизмы						109902						
	ФОТ						664200						
	Накладные расходы						535422						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Сметная прибыль													
Коэффициент роста цен на строительную продукцию 2 кв. 2015г. по отношению к 4 кв. 2014г. - 3,1%													
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах													
Понижающий конкурсный коэффициент 2 360 787,92 * 0,99													
НДС 18%													
ВСЕГО по акту												3770,36	201,29



Сдал:
Генеральный директор ООО "СУ 38"

/А.А. Бобко

Принял:

Первый заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области

/Ю.В. Хинданов

Согласовано:

Главный инженер аппарата управления

МП

/Товб А.О.

Начальник отдела мониторинга технического состояния и технического сопровождения капитального ремонта многоквартирных домов

/А.О. Попов

Расчетчик с договором № 38. 2015-17

Начальник отдела подготовки проектно-сметной документации

/В.В. Лебедева

Специалист отдела мониторинга технического состояния и технического сопровождения капитального ремонта многоквартирных домов

/Ю.А. Денисов

Начальник управления по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского городского округа

/В.В. Шунова

Представитель собственников помещений в многоквартирном доме

/В.И. Давыденко

Представитель строительного контроля


/Куменг А.А.

Счет-фактура № 82 от 19 июля 2016 г. Исправление № -- от --

Продавец: Общество с ограниченной ответственностью "СУ 38"
Адрес: 664007, Иркутская обл, Иркутск г, Тимирязева ул, дом № 28Г, оф.33
ИНН/КПП продавца: 3801116147/380801001
Грузоотправитель и его адрес: --
Грузополучатель и его адрес: --
К платежно-расчетному документу № от
Покупатель: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области
Адрес: 664011, Иркутская обл, Иркутск г, Горького ул, дом № 31
ИНН/КПП покупателя: 3808233587/380801001
Валюта: наименование, код Российской рубль, 643

1	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Единица измерения		3	4	5	6	7	8	9	10		11		
		код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	Страна происхождения товара краткое наименование			
1	Выполненные работы по акту №1 от 19.07.2016г., смета №4 (Ремонт и утепление фасада по адресу: г.Ангарск, кв-л 179, дом 6) по договору подряда №38/2015-П от 09.02.2016	--	--	3	4	5	6	7	8	9	10	10а			
						2 337 180,04	без акциза	18%	420 692,41	2 757 872,45	--	--			
Всего к оплате															
											2 337 180,04	X	420 692,41	2 757 872,45	

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо


(подпись)

Бобко А.А.
(ф.и.о.)

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо


(подпись)

Зарубина И.К.
(ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель

(подпись)

(ф.и.о.)

(реквизиты свидетельства о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя)

