Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100

		Код
	Форма по ОКУД	0322001
	по ОКПО	
	по ОКПО	
	по ОКПО	90297185
	по ОКПО	
	Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер	91/ПО-А/2016
	дата	03 08 2017
	Вид операции	Капитальный ремонт

Инвестор:
Заказчик: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1
Подрядчик: ИП Сергеев С.А., 665712, Иркутская область г. Братск, Ул. Чернореченская, дом 25а
Стройка: Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Братск, ул. Погодаева, 16

Номер документа	Дата составления
1.3	14.12.2017

Отчетный период	
с	по
21.08.2017	14.12.2017

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:				248 389,70
	Акт № 1.3 ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения, Смета № 1.3,		248 389,70	248 389,70	248 389,70
				Итого	248 389,70
				Сумма НДС	44 710,15
				Всего с учетом НДС	293 099,85

Заказчик (генподрядчик) _____ О.В. Хинданов
Первый заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области
М П

Подрядчик (субподрядчик) _____ С.А. Сергеев
Индивидуальный предприниматель
М П

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

		Код
Форма по ОКУД		0322005
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		90297185
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	91/ПО-А/2016
	дата	03.08.2017
Вид операции		Капитальный ремонт

Инвестор -
Заказчик - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, 664011, г.Иркутск, ул. Свердлова,д.10
Подрядчик - ИП Сергеев С.А., 665712, Иркутская область г. Братск, Ул. Чернореченская, дом 25а
Стройка - Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Братск, ул.Погодаева, 16
Объект - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1.3	14.12.2017	21.08.2017	14.12.2017

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за декабрь 2017 г.

Смета №1.3. ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 293,100 тыс. руб.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол. на ед.	Кол. всего	Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. на ед.	общая	В том числе Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат	Т/з осн. раб.	Т/з мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1. Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения											
		Подвальная разводка											
1	**ГЭСНр65-9-4** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 32 мм	100 м трубопровода		0,1655 *16,55 / 100*	31259,57	5173	3552	61	6	1560	19,05	0,03
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	115,1	19,05	186,45	3551,87	3551,87					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,21	0,03								
	1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.час	0,21	0,03	224,05	6,72		6,72	4,96			
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	4,58	0,76	29,56	22,47		22,47				
	3. 040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.час	3,07	0,51	3,69	1,88		1,88				
	4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,21	0,03	824,99	24,75		24,75				
	5. 101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0,51	0,0844	34,76	2,93				2,93		
	6. 101-0388	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный	т	0,00011		51941,74							

	4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,21	0,03	824,99	24,75		24,75				
	5. 101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0,51	0,0844	34,76	2,93				2,93		
	6. 101-0388	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный	т	0,00011		51941,74							
	7. 101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0,00005		52781,43							
	8. 101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0,0004	0,0001	62788,7	6,28				6,28		
	9. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0019	0,0003	51833,44	15,55				15,55		
	10. 101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0,23	0,0381	310,05	11,81				11,81		
	11. 101-1669	Очес льняной	кг	0,05	0,0083	163,42	1,36				1,36		
Н, З	12. 301-9240	Крепления	кг	0,5224	0,0865	22,98	1,99				1,99		
З	13. 103-0016	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	100	16,55	91,91	1521,11				1521,11		
Д	14. 509-9900	Строительный мусор	т	0,309	0,0511								
2	**ГЭСНр65-9-3** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 25 мм	100 м трубопровода		0,2245 *22,45 / 100*	25196,26	5657	3969	82	8	1606	21,29	0,05
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	94,83	21,29	186,45	3969,52	3969,52					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,21	0,05								
	1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.час	0,21	0,05	224,05	11,2		11,2	8,26			
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	4,58	1,03	29,56	30,45		30,45				
	3. 040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.час	3,07	0,69	3,69	2,55		2,55				
	4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,21	0,05	824,99	41,25		41,25				
	5. 101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0,51	0,1145	34,76	3,98				3,98		
	6. 101-0388	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный	т	0,00011		51941,74							
	7. 101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0,00005		52781,43							
	8. 101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0,0004	0,0001	62788,7	6,28				6,28		
	9. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0019	0,0004	51833,44	20,73				20,73		
	10. 101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0,23	0,0516	310,05	16				16		
	11. 101-1669	Очес льняной	кг	0,05	0,0112	163,42	1,83				1,83		
Н, З	12. 101-1716	Детали крепления массой до 0,001т	т	0,0005424	0,0001	35103,8	3,51				3,51		

З	13. 103-0015	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	100	22,45	69	1549,05				1549,05		
Д	14. 509-9900	Строительный мусор	т	0,2016	0,0453								
3	**ГЭСНр65-9-2** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 20 мм	100 м трубопровода		0,15 *15 / 100*	21696,52	3254	2402	55	5	797	12,89	0,03
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	85,9	12,89	186,45	2403,34	2403,34					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,21	0,03								
	1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.час	0,21	0,03	224,05	6,72		6,72	4,96			
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	4,58	0,69	29,56	20,4		20,4				
	3. 040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.час	3,07	0,46	3,69	1,7		1,7				
	4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,21	0,03	824,99	24,75		24,75				
	5. 101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0,51	0,0765	34,76	2,66				2,66		
	6. 101-0388	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный	т	0,00011		51941,74							
	7. 101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0,00005		52781,43							
	8. 101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0,0004	0,0001	62788,7	6,28				6,28		
	9. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0019	0,0003	51833,44	15,55				15,55		
	10. 101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0,23	0,0345	310,05	10,7				10,7		
	11. 101-1669	Очес льняной	кг	0,05	0,0075	163,42	1,23				1,23		
Н, З	12. 301-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	0,5224	0,0784	12,05	0,94				0,94		
З	13. 103-0014	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	100	15	50,78	761,7				761,7		
Д	14. 509-9900	Строительный мусор	т	0,166	0,0249								
4	**ГЭСН24-01-033-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм (применительно)	1 шт.		8	150,61	1205	1182			23	6,72	
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	0,84	6,72	175,86	1181,78	1181,78					
	1. 101-0388	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный	т	0,00002	0,0002	51941,74	10,39				10,39		
	2. 101-1669	Очес льняной	кг	0,007	0,056	163,42	9,15				9,15		

	3. 101-1825	Олифа натуральная	кг	0,007	0,056	101,47	5,68				5,68		
5	**302-0062**	Кран шаровый муфтовый для воды диаметром 15 мм, тип в/в	шт.		8	136,22	1090				1090		
6	**4-14/5151**	Резьба Д 15мм	шт.		8	6,12	49				49		
7	**ГЭСН24-01-033-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 20 мм	1 шт.		8	150,61	1205	1182			23	6,72	
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	0,84	6,72	175,86	1181,78	1181,78					
	1. 101-0388	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный	т	0,00002	0,0002	51941,74	10,39				10,39		
3	2. 101-1669	лен	кг	0,007	0,056	163,42	9,15				9,15		
	3. 101-1825	Олифа натуральная	кг	0,007	0,056	101,47	5,68				5,68		
	4. 103-9140	Арматура муфтовая	шт.	1	8								
8	**301-3220**	Клапан с рычажным приводом регулирующий (балансировочный), диаметром 20 мм	шт.		8	1747,57	13981				13981		
9	**4-14/5152**	Резьба Д 20мм	шт.		16 *8*2*	9,62	154				154		
10	**4-14/5164**	Сгон Д 20мм	шт.		8	22,74	182				182		
11	**4-14/5133**	Муфта 20мм	шт.		8	15,74	126				126		
12	**4-14/5123**	Контргайка 20мм	шт.		8	6,57	53				53		
13	**ГЭСН16-07-003-06** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм	1 врезка		1	1376,13	1376	1199	37	2	140	6,43	0,01
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	6,43	6,43	186,45	1198,87	1198,87					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,01	0,01								
	1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.час	0,01	0,01	958,75	9,59		9,59	2,15			
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	0,56	0,56	29,56	16,55		16,55				
	3. 040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.час	0,61	0,61	3,69	2,25		2,25				
	4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	0,01	824,99	8,25		8,25				
	5. 101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0,042	0,042	34,76	1,46				1,46		
	6. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0002	0,0002	51833,44	10,37				10,37		
	7. 101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0,0105	0,0105	310,05	3,26				3,26		
	8. 101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	0,0006	0,0006	65491,45	39,29				39,29		

	9. 103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	0,4	0,4	198,67	79,47				79,47		
	10. 302-9009	Арматура трубопроводная фланцевая	шт.	1	1								
	11. 507-9507	Фланцы стальные	шт.	1	1								
	12. 509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	0,001	0,001	6767,69	6,77				6,77		
		Чердачная разводка											
14	**ГЭСНр65-9-3** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 25 мм	100 м трубопровода		0,556 *55,6 / 100*	25196,26	14009	9831	204	19	3974	52,73	0,12
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	94,83	52,73	186,45	9831,51	9831,51					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,21	0,12								
	1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.час	0,21	0,12	224,05	26,89		26,89	19,83			
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	4,58	2,55	29,56	75,38		75,38				
	3. 040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.час	3,07	1,71	3,69	6,31		6,31				
	4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,21	0,12	824,99	99		99				
	5. 101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0,51	0,2836	34,76	9,86				9,86		
	6. 101-0388	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный	т	0,00011	0,0001	51941,74	5,19				5,19		
	7. 101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0,00005		52781,43							
	8. 101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0,0004	0,0002	62788,7	12,56				12,56		
	9. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0019	0,0011	51833,44	57,02				57,02		
	10. 101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0,23	0,1279	310,05	39,66				39,66		
	11. 101-1669	Очес льняной	кг	0,05	0,0278	163,42	4,54				4,54		
Н, З	12. 101-1716	Детали крепления массой до 0,001т	т	0,0005424	0,0003	35103,8	10,53				10,53		
З	13. 103-0015	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	100	55,6	69	3836,4				3836,4		
Д	14. 509-9900	Строительный мусор	т	0,2016	0,1121								
15	**ГЭСНр65-9-2** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 20 мм	100 м трубопровода		0,143 *14,3 / 100*	21696,52	3103	2290	52	5	761	12,28	0,03
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	85,9	12,28	186,45	2289,61	2289,61					

		Затраты труда машинистов	чел.час	0,21	0,03								
	1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.час	0,21	0,03	224,05	6,72		6,72	4,96			
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	4,58	0,65	29,56	19,21		19,21				
	3. 040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.час	3,07	0,44	3,69	1,62		1,62				
	4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,21	0,03	824,99	24,75		24,75				
	5. 101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0,51	0,0729	34,76	2,53				2,53		
	6. 101-0388	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный	т	0,00011		51941,74							
	7. 101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0,00005		52781,43							
	8. 101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0,0004	0,0001	62788,7	6,28				6,28		
	9. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0019	0,0003	51833,44	15,55				15,55		
	10. 101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0,23	0,0329	310,05	10,2				10,2		
	11. 101-1669	Очес льняной	кг	0,05	0,0072	163,42	1,18				1,18		
Н, З	12. 301-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	0,5224	0,0747	12,05	0,9				0,9		
З	13. 103-0014	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	100	14,3	50,78	726,15				726,15		
Д	14. 509-9900	Строительный мусор	т	0,166	0,0237								
16	**ГЭСН24-01-033-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм (применительно)	1 шт.		8	150,61	1205	1182			23	6,72	
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	0,84	6,72	175,86	1181,78	1181,78					
	1. 101-0388	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный	т	0,00002	0,0002	51941,74	10,39				10,39		
	2. 101-1669	Очес льняной	кг	0,007	0,056	163,42	9,15				9,15		
	3. 101-1825	Олифа натуральная	кг	0,007	0,056	101,47	5,68				5,68		
17	**ООО "Цельсий" счет№5679 от 21.07.2017**	Кран шаровый с накидной гайкой СТМ 3/4",бабочка	шт		8	283,71	2270				2270		
18	**4-14/5152**	Резьба Д 20мм	шт.		16 *8*2*	9,62	154				154		
19	**4-14/5133**	Муфта 20мм	шт.		8	15,74	126				126		

20	**ГЭСН18-06-003-10** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Установка воздухоотводчиков	1 шт.		1	701,56	702	306	75	5	321	1,66	0,02
		Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.час	1,66	1,66	184,36	306,04	306,04					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,02	0,02								
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.час	0,02	0,02	877,77	17,56		17,56	5,01			
	2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,07	0,07	824,99	57,75		57,75				
	3. 101-0388	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный	т	0,00007	0,0001	51941,74	5,19				5,19		
	4. 101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0,00004		52781,43							
	5. 101-1669	Очес льняной	кг	0,04	0,04	163,42	6,54				6,54		
З	6. 301-8336	Воздухоотводчик латунный для стояков системы отопления без обратного клапана, давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметр 15 мм	шт.	1	1	294,6	294,6				294,6		
	7. 507-9507	Фланцы стальные	шт.	1	1								
	8. 509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм	1000 шт.	0,001	0,001	13316,94	13,32				13,32		
		Промывка, испытания											
21	**ГЭСН16-07-005-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм	100 м трубопровода		1,239 *(16,55+22,45+55,6+15+14,3) / 100*	1461,34	1811	1400	390	332	21	6,21	
		Затраты труда рабочих (ср 5,3)	чел.час	5,01	6,21	225,61	1401,04	1401,04					
	1. 042900	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.час	1,5	1,86	210,03	390,66		390,66	332,01			
З	2. 101-0388	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный	т	0,00005	0,0001	51941,74	5,19				5,19		
	3. 101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0,00002		52781,43							
З	4. 101-1669	Лен	кг	0,02	0,0248	163,42	4,05				4,05		
	5. 411-0001	Вода	м3	1	1,239	9,05	11,21				11,21		

22	**ГЭСН22-06-001-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 50-65 мм	1 км трубопровода		0,1239 *(16,55+22,45+55,6+15+14,3)/1000*	9493,87	1176	1161			15	7,03	
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	56,7	7,03	165,27	1161,85	1161,85					
	1. 405-0254	Известь строительная негашеная хлорная, марки А	т	0,00059	0,0001	27580,63	2,76				2,76		
	2. 411-0001	Вода	м3	11,8	1,462	9,05	13,23				13,23		
		Изоляция											
23	**ГЭСН26-01-017-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армафлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками	10 м трубопровода		12,39 *(16,55+22,45+55,6+15+14,3) / 10*	1192,18	14771	8381	2555		3835	43,61	
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	3,52	43,61	192,16	8380,1	8380,1					
	1. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,25	3,1	824,99	2557,47		2557,47				
	2. 101-2481	Лента самоклеящаяся «Армофлекс» 3х50 мм	м	15	185,9	11,63	2162,02				2162,02		
	3. 104-0169	Клипсы (зажимы)	шт.	30	371,7	1,83	680,21				680,21		
	4. 113-0393	Клей «Армофлекс» 520	л	0,143	1,772	454,1	804,67				804,67		
	5. 113-0394	Очиститель для клея «Армофлекс»	л	0,02	0,2478	454,08	112,52				112,52		
	6. 506-0879	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм	кг	0,033	0,4089	186,61	76,3				76,3		
24	**104-0372**	Трубки из вспененного каучука, толщиной 13 мм, диаметром 35 мм	м		104,06 *94,6*1,1*	125,92	13103				13103		
25	**104-0371**	Трубки из вспененного каучука, толщиной 13 мм, диаметром 30 мм	м		32,23 *29,3*1,1*	117,46	3786				3786		
26	**ГЭСН15-04-030-04** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Масляная окраска металлических поверхностей: труб диаметром менее 50 мм, количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,19276 *(16,55*0,18+22,45*0,16+15*0,13+55,6*0,16+14,3*0,13)/100*	14003,64	2699	2352	5		342	13,7	
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.час	71,06	13,7	171,68	2352,02	2352,02					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,01									
	1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		224,05							
	2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03	0,01	824,99	8,25		8,25				
	3. 101-1757	Ветошь	кг	0,3	0,0578	52,39	3,03				3,03		
	4. 101-1825	Олифа натуральная	кг	2,7	0,5205	101,47	52,82				52,82		

3	5. 113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0,0246	0,0047	60462,5	284,17				284,17		
		Прочее											
27	**ФССЦпг01-01-01-041** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		0,2655	832,95	221	221					
28	**ФССЦпг03-02-01-015** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 15 км I класс груза	1 т груза		0,2655	208,92	55		55				
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах							92696	40610	3571	382	48515	217,04	0,29
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Зональный коэффициент ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,16;							111590	49834	5479	590	56277	266,65	0,37
Накладные расходы							43833						
Сметная прибыль							24914						
Итого по разделу 1 Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения							**180337**					**266,65**	**0,37**
		Раздел 2. Регулятор температуры											
29	**ГЭСН24-01-033-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Установка регулятора температуры: до 32 мм (прим.)	1 шт.		1	192,96	193	188			5	1,07	
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	1,07	1,07	175,86	188,17	188,17					
	1. 101-0388	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный	т	0,00003		51941,74							
	2. 101-1669	Очес льняной	кг	0,0122	0,0122	163,42	1,99				1,99		
	3. 101-1825	Олифа натуральная	кг	0,0122	0,0122	101,47	1,24				1,24		
30	**Прайс ООО "Спецарматура"**	Регулятор температуры РТ-25	шт.		1	22131,93	22132				22132		
31	**ГЭСН16-05-001-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм	1 шт.		4 *3+1*	608,09	2432	1034	74		1324	5,88	

		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	1,47	5,88	175,86	1034,06	1034,06					
	1. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	0,35	1,4	29,56	41,38		41,38				
	2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	0,04	824,99	33		33				
	3. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,00014	0,0006	51833,44	31,1				31,1		
	4. 101-2575	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм	т	0,0011	0,0044	67668,69	297,74				297,74		
3	5. 507-1014	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 25 мм	шт.	2	8	117,87	942,96				942,96		
	6. 509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	0,002	0,008	6767,69	54,14				54,14		
32	**4-14/4161**	Кран шаровый Naval фланцевый 285506 d 25 Ру 25	шт.		3	2186,95	6561				6561		
33	**Прайс ООО "Сантех"**	Клапан (затвор) обратный магнитный фланцевый d 25	шт		1	1260,94	1261				1261		
34	**ГЭСН18-07-001-04** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Установка термометров в оправе прямых и угловых	1 компл.		2	62,82	126	113			13	0,62	
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	0,31	0,62	182,27	113,01	113,01					
	1. 101-0388	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный	т	0,00002		51941,74							
	2. 101-0587	Масло индустриальное И-20А	т	0,00011	0,0002	28406,17	5,68				5,68		
	3. 101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0,00001		52781,43							
	4. 101-1669	Очес льняной	кг	0,01	0,02	163,42	3,27				3,27		
	5. 301-9342	Контрольно-измерительные приборы	компл.	1	2								
35	**301-1467**	Термометр в оправе	компл.		2	335,29	671				671		
36	**ГЭСНр65-9-3** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 25 мм	100 м трубопровода		0,035 *3,5/100*	25189,22	882	619	13	1	250	3,32	0,01
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	94,83	3,32	186,45	619,01	619,01					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,21	0,01								
	1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.час	0,21	0,01	224,05	2,24		2,24	1,65			
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	4,58	0,16	29,56	4,73		4,73				
	3. 040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.час	3,07	0,11	3,69	0,41		0,41				
	4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,21	0,01	824,99	8,25		8,25				
	5. 101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0,51	0,0179	34,76	0,62				0,62		

	6. 101-0388	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный	т	0,00011		51941,74							
	7. 101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0,00005		52781,43							
	8. 101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0,0004		62788,7							
	9. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0019	0,0001	51833,44	5,18				5,18		
	10. 101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0,23	0,0081	310,05	2,51				2,51		
	11. 101-1669	Очес льняной	кг	0,05	0,0018	163,42	0,29				0,29		
Н, З	12. 301-9240	Крепления	кг	0,5224	0,0183	22,98	0,42				0,42		
З	13. 103-0015	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	100	3,5	69	241,5				241,5		
Д	14. 509-9900	Строительный мусор	т	0,239	0,0084								
37	**ГЭСН18-07-001-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Установка манометров	1 компл.		1	45,48	45	42			3	0,22	
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	0,22	0,22	192,16	42,28	42,28					
	1. 101-0388	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный	т	0,00002		51941,74							
	2. 101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0,00001		52781,43							
	3. 101-1669	Очес льняной	кг	0,01	0,01	163,42	1,63				1,63		
38	**301-1223**	Манометры общего назначения ОБМ1-100	компл.		1	632,77	633				633		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах							34936	1996	87	1	32853	11,11	0,01
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Зональный коэффициент ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,16;							40774	2532	132	1	38110	14,12	0,01
Накладные расходы							2414						
Сметная прибыль							1373						
Итого по разделу 2 Регулятор температуры							**44561**					**14,12**	**0,01**
ИТОГИ ПО АКТУ:													
Итого прямые затраты по АКТУ в текущих ценах							127632	42606	3658	383	81368	228,15	0,3
Итого прямые затраты по АКТУ с учетом коэффициентов к итогам (Зональный коэффициент ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,16;							152365	52365	5613	591	94387	280,76	0,39
Накладные расходы							46246						
Сметная прибыль							26288						
Итоги по АКТУ:													
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-							77428					139,79	0,35
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода							58824					37,38	
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и							28188					27,8	0,04
Теплоизоляционные работы							53020					57,67	
Отделочные работы							7157					18,12	
Погрузо-разгрузочные работы							221						

Перевозка грузов автотранспортом	61						
Итого	224899					280,76	0,39
В том числе:							
Материалы	94387						
Машины и механизмы	5613						
ФОТ	52956						
Накладные расходы	46246						
Сметная прибыль	26288						
Коэффициент роста цен на строительную продукцию 1 кв.2016 по отношению к 4 кв.2014г 11%	24738,89						
Итого	**249637,89**						
Итого с учетом тендерного коэффициента 0,995	248389,70						
НДС 18%	44710,15						
ВСЕГО по АКТУ	**293099,85**					**280,76**	**0,39**

СДАЛ:
Индивидуальный предприниматель Сергеев Сергей Алексеевич _____ С.А. Сергеев

ПРИНЯЛ:
Первый заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области _____ О.В. Хинданов

Попов А.О.
о.о. остановлено

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела мониторинга технического состояния и технического сопровождения капитального ремонта многоквартирных домов _____ С.В. Яковлев

Доп. с. №2 от 14.12.17

Начальник одела подготовки проектно-сметной документации _____ Е.В. Лебедева

Главный специалист отдела мониторинга технического состояния и технического сопровождения капитального ремонта многоквартирных домов _____ Д.А. Кабанов

Председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Братска _____ Р.А. Мельников

Представитель строительного контроля _____ В.С. Смирнов

Представитель собственников жилья _____ Художников А.А